Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	03.08.2012				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	911 783 772								97 691 118	911 783 772
В том числе за июль		115 134 108	102 798 311						12 335 797	115 134 108
удержание 5%	45 589 189	5 756 705	5 139 916						616 790	5 756 705
Итого к оплате										109 377 403

Сто девять миллионов триста семьдесят семь тысяч четыреста три тенге

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

АКТ № 11 от 05.07.13г.

выполненных работ за июль месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7.Кровля								
220	Е0110-15-1	**Устройство слуховых окон**	10	3581,74	81,61	35817	816	11934	6,08	61
		шт		963,00	31,50	9630	315	120	0,15	2
221	С12065-89	**Створки оконные одинарные для производственных зданий**	13	1590,00		20670				
		м2								
222	С11011-819	**Петля накладная**	40	40,00		1600				
		шт								
223	С11011-813	**Задвижка накладная**	10	142,00		1420				
		шт								
224	Е0110-7-1	**Обшивка фасада слухового окна досками обшивки**	40	627,14	4,64	25086	186	2871	0,36	15
		м2		58,05	1,76	2322	70	120	0,01	--
225	Е0110-7-1	**Укладка ходовых досок**	236	29,47	0,90	6955	212	1631	0,03	8
		м		5,42	0,34	1279	80	120	--	--
226	Е0110-12-1	**Подшивка досками подшивными**	240	700,70	5,48	168168	1315	24831	0,53	126
		м2		84,15	2,07	20196	497	120	0,01	2
227	Е0110-13-1 прим.	**Укладка карнизных досок, разжелобков**	438,3	29,47	0,90	12916	394	3030	0,03	15
		м		5,42	0,34	2376	149	120	--	1
228	Е0110-12-1 прим.	**Подшивка лобовой доски**	54,6	700,70	5,48	38258	299	5649	0,53	29
				84,15	2,07	4595	113	120	0,01	1

229	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м2	83,35	573,75	28,11	47823	2343	13436	0,78	65
					123,75	10,58	10315	882	120	0,05	4
241	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м3	178,8	715,87	1,24	127998	222	32703	0,97	174
					153,23	0,47	27398	84	119	--	--
242	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м2	580	563,29	1,22	326706	708	30748	0,28	161
					44,10	0,45	25578	261	119	--	1
243	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	773,6	1416,65	2,49	1095924	1926	9758	0,06	46
					9,68	0,92	7488	712	119	--	3
244	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	165,22	21,80	0,05	3601	8	867	0,03	5
					5,81	0,02	960	3	90	--	--
245	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	165,22	34,73	0,02	5737	3	619	0,02	4
					4,16	--	687	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**				**1 918 679**				
		Накладные расходы -	Тенге				**138 077**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**123 405**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				**2 180 161**				
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
340	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	290,7	325,64	83,13	94664	24167	58605	0,80	233
					138,83	29,17	40358	8480	120	0,12	34
341	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	193,2	400,60	102,53	77396	19809	43428	0,90	174
					151,65	35,67	29299	6891	120	0,14	27
358	Е0110-36-1	Установка и крепление наоичников	м	2009	95,32	0,32	191498	643	28689	0,08	157
					11,79	0,11	23686	221	120	--	1
359	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	м2	71,28	1524,42	3,04	108661	217	10140	0,84	60
					134,33	1,15	9575	82	105	0,01	--
360	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон		10,29	1358,63	2,26	13980	23	2275	1,22	13
					183,38	0,86	1887	9	120	--	--

		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**486 199**				
		Накладные расходы -	Тенге			**143 137**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37 760**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**667 096**				
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
377	**Е0126-12-2**	**Изоляция поверхностей фасада плитами минераловатными** м2	**5353,2**	**164,72** **92,03**	**50,15** **18,68**	**881790** **492655**	**268463** **99998**	**592653** **100**	**0,53** **0,09**	**2859** **492**
379	**Е0115-70-3**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен** м2	**4439,7**	**1249,53** **254,25**	**5,85** **2,21**	**5547538** **1128794**	**25972** **9812**	**1195536** **105**	**1,42** **0,01**	**6304** **48**
380	**Е0115-55-1**	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором цоколя и подоконных плоскостей** м2	**1530,5**	**603,27** **258,75**	**2,65** **0,72**	**923303** **396017**	**4054** **1102**	**416975** **105**	**1,43** **0,03**	**2189** **42**
381	**Е0115-156-1**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая** м2	**5353,2**	**162,12** **24,53**	**1,65** **0,63**	**867887** **131314**	**8833** **3373**	**141421** **105**	**0,13** **--**	**707** **16**
382	**Е0115-156-1**	**Окраска цоколя с подготовкой поверхности перхлорвиниловая** м2	**617**	**162,12** **24,53**	**1,65** **0,63**	**100031** **15135**	**1018** **389**	**16300** **105**	**0,13** **--**	**81** **2**
383	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ** м2	**5970,2**	**150,89** **69,08**	**0,62** **0,23**	**900854** **412421**	**3702** **1373**	**488278** **118**	**0,44** **--**	**2597** **7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**9 221 403**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2 851 163**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**724 354**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**12 796 920**				
		Технологическое оборудование								
2	**С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.65**	**Стул ученический 380х380х500** шт	**108**	**1613,00**		**174204**				
3	**С СН РК 8.02-13 Сб.5.5Табл.55 п.375**	**Стол ученический 2х-местный 1200х500х640** шт	**96**	**7848,00**		**753408**				

5	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5Табл.54 п.3	Стол ученический 2х-местный 1200х500х760 шт	115	3978,00		457470					
6	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.32	Стол преподавателя шт	35	6020,00		210700					
8	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.65	Стул ученический 370х420х736 шт	306	1613,00		493578					
9	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.65	Стул ученический 430х400х680 шт	171	1613,00		275823					
10	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.53 п.4	Стул полумягкий	122	2258,00		275476					
13	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.55 п.3	Стол для кабинета физики и биологии шт	24	5805,00		139320					
17	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.54 п.3	Стол ученический двухместный 1200х500х440 шт	60	3978,00		238680					
109	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость мармита 2-х блюд шт	1	102459,57		102460					
119	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость шкафа холодильного Карбома 750 шт	2	136249,42		272499					
120	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.178	Стеллаж производственный шт	6	33110,00		198660					

121	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.114	Шкаф для одежды шт	14	17200,00		240800					
123	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Раздел 2 п.137	Электрокипятильник 440х370х8000 шт	1	31791,00		31791					
125	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.142	Посудомоечная машина шт	1	261910,00		261910					
130	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость вешалки гардеробной на 80 крючков шт	12	67915,10		814981					
132	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.60 п.6	Шкаф для посуды шт	2	33970,00		67940					
133	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.60 п.13	Ванна моечная шт	9	15387,00		138483					
135	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл. 1п.135	Машина картофелечистная шт	1	82933,00		82933					
154	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость овощерезки шт	1	60788,20		60788					
155	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл. 1 п.125	Станок точильно-шлифовальный настольный	2	49520,00		99040					

167	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл. 64 п.102	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	6	29670,00		178020				
169	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл. 1 п.149	Шкаф холодильный 1150x800x1170	шт	1	119863,00		119863				
170	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сейфа для хранения кислот и щелечей	шт	1	18194,54		18195				
171	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость доски интерактивный Aktivboard 378	шт	4	101892,77		407571				
172	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл. 37 п.48	Телевизор цветной	шт	4	25000,00		100000				
173	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл. 1 п.3	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	шт	1	5448144,00		5448144				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				11 662 736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				11 662 736				
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
2	СТпрайс	Многонасосной установки повышения давления с частотными регулированием HYdrOMulTi-E3CRIE5-2 Q-23,8 м3/час, Н-20,м,я N-2.2 КВт в комплекте видрокомпенсаторами Ду 50 мм для напорного и всасывающего коллекторов -2шт,реле давления на выходе в установку для защиты от сухого хода-1шт,мембранный бак 500л.-1шт	компл	1	836284,62	--	836285	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	СТпрайс	Обеззараживающая установка УУФОВ-15	шт	1	196642,88		196643				

6	С131102-17	Счетчик /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ16/40Ч шт	1	14400		14400				
7	С130904-58	Краны двоной регулировки пробковые КРДП латунные, Ду 15 мм шт	12	343,00 --	-- --	4116 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1 051 444				
		Стоимость оборудование	Тенге			836 285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1 064 353				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Система П2								
120	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	0,7	1975,51 238,61	11,11 4,16	1383 167	8 3	218 128	1,48 0,02	1 --
121	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	23,6	1939,73 206,72	9,61 3,59	45778 4879	227 85	6353 128	1,28 0,02	30 --
122	Е0120-3-11	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х400 м2	0,48	1880,92 155,22	8,82 3,31	903 75	4 2	97 128	0,96 0,02	-- --
123	Е0120-3-11	Переход 600х500/800500 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,9844	1880,92 155,22	8,82 3,31	1852 153	9 3	200 128	0,96 0,02	1 --
126	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	0,64	1939,73 206,72	9,61 3,59	1241 132	6 2	172 128	1,28 0,02	1 --
127	Е0120-1-15	Прокладка воздуховодов периметром 3700, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм м2	2,94	1668,39 106,08	8,46 3,17	4898 312	25 9	411 128	0,66 0,02	2 --
128	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм шт	1	730,00 --	-- --	730 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Система П3								

133	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	21,6	1830,92	8,82	39548	191	4383	0,96	21
		м2		155,22	3,31	3353	71	128	0,02	--
134	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,04	1849,55	9,22	9329	46	831	0,78	4
		м2		125,21	3,45	631	17	128	0,02	--
135	Е0120-3-11	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х500	1,08	1880,92	8,82	2031	10	219	0,96	1
		м2		155,22	3,31	168	4	128	0,02	--
136	Е0120-3-11	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х400	0,54	1880,92	8,82	1016	5	110	0,96	1
		м2		155,22	3,31	84	2	128	0,02	--
137	Е0120-1-15	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,9 мм 440х821	0,3783	1668,39	8,46	631	3	53	0,66	--
		м2		106,08	3,17	40	1	128	0,02	--
138	Е0120-3-11	Переход 821х440/500х400 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,4322	1880,92	8,82	813	4	88	0,96	--
		м2		155,22	3,31	67	1	128	0,02	--
139	Е0120-3-10	Переход 400х500/300х200 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,28	1939,73	9,61	543	3	75	1,28	--
		м2		206,72	3,59	58	1	128	0,02	--
140	Е0120-3-11	Переход 821х440/500х400 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,48	1880,92	8,82	903	4	97	0,96	--
		м2		155,22	3,31	75	2	128	0,02	--
				Система П4						
146	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,5	1880,91	13,82	14107	104	2544	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1949	39	128	0,03	--
147	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	38,5	1855,51	11,11	71437	428	11964	1,48	57
		м2		238,61	4,16	9187	160	128	0,02	1

148	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	43,6	1939,73	9,61	84572	419	11737	1,28	56
		м2		206,72	3,59	9013	157	128	0,02	1
149	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	116,4	1880,92	8,82	218939	1027	23620	0,96	112
		м2		155,22	3,31	18068	385	128	0,02	2
150	Е0120-3-10	Переход 150x200/400x300 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,21	1939,73	9,61	407	2	57	1,28	--
		м2		206,72	3,59	43	1	128	0,02	--
151	Е0120-3-10	Переход 400x300/400x600 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,34	1939,73	9,61	660	3	92	1,28	--
		м2		206,72	3,59	70	1	128	0,02	--
152	Е0120-3-10	Переход 500x200/400x600 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,34	1939,73	9,61	660	3	92	1,28	--
		м2		206,72	3,59	70	1	128	0,02	--
153	Е0120-3-10	Переход 400x600/500x600 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,42	1939,73	9,61	815	4	113	1,28	1
		м2		206,72	3,59	87	2	128	0,02	--
154	Е0120-3-11	Переход 500x600/600x600 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,46	1880,92	8,82	865	4	93	0,96	--
		м2		155,22	3,31	71	2	128	0,02	--
155	Е0120-3-12	Переход 1340x695/600x600 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,647	1849,55	9,22	1197	6	107	0,78	1
		м2		125,21	3,45	81	2	128	0,02	--
159	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 150x200	11	15220,86		167429				
		шт								
160	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 400x300	1	16348,33		16348				
		шт								
161	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 500x200	1	17757,67		17758				
		шт								
162	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 200x300	2	15502,72		31005				
		шт								
				Система П5						

167	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35	1855,51	11,11	64943	389	10876	1,48	52
		м2		238,61	4,16	8351	146	128	0,02	1
168	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32	1975,51	11,11	63216	355	9944	1,48	47
		м2		238,61	4,16	7636	133	128	0,02	1
169	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,8	1939,73	9,61	28708	142	3984	1,28	19
		м2		206,72	3,59	3060	53	128	0,02	--
170	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	93,8	1880,92	8,82	176430	827	19034	0,96	90
		м2		155,22	3,31	14560	310	128	0,02	2
171	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33,6	1849,55	9,22	62145	310	5534	0,78	26
		м2		125,21	3,45	4207	116	128	0,02	1
172	Е0120-3-9	Переход 150х200/200х300 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,85	1975,51	11,11	1679	9	264	1,48	1
		м2		238,61	4,16	203	4	128	0,02	--
173	Е0120-3-10	Переход 150х200/400х500 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,262	1939,73	9,61	508	3	71	1,28	--
		м2		206,72	3,59	54	1	128	0,02	--
174	Е0120-3-11	Переход 400х500/600х400 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,38	1880,92	8,82	715	3	77	0,96	--
		м2		155,22	3,31	59	1	128	0,02	--
175	Е0120-3-11	Переход 600х400/600х600 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,44	1880,92	8,82	828	4	89	0,96	--
		м2		155,22	3,31	68	1	128	0,02	--
176	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,64	1880,92	8,82	1204	6	130	0,96	1
		м2		155,22	3,31	99	2	128	0,02	--

177	Е0120-3-12	Переход 1340х695/600х800 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,607	1849,55	9,22	1123	6	100	0,78	--
		м2		125,21	3,45	76	2	128	0,02	--
181	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 150х200	6	15220,86		91325				
		шт								
182	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 200х300	7	15502,72		108519				
		шт								
183	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 200х400	1	16348,33		16348				
		шт								
184	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 400х500	1	17757,67		17758				
		шт								
185	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 600х600	1	18885,14		18885				
		шт								
				Система П6						
190	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	60	1855,51	11,11	111331	667	18645	1,48	89
		м2		238,61	4,16	14317	250	128	0,02	1
191	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,2	1939,73	9,61	13966	69	1938	1,28	9
		м2		206,72	3,59	1488	26	128	0,02	--
192	Е0120-3-14	Переход 821х440/500х400 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,7922	1828,39	8,46	1448	7	111	0,66	1
		м2		106,08	3,17	84	3	128	0,01	--
195	СПРАЙСТ	Огнезадерживающий клапан КЛОП 1 150х200	3	15220,86		45663				
		шт								
				Система В 1						
200	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,66	1549,73	9,61	35109	218	6099	1,28	29
		м2		206,72	3,59	4684	81	128	0,02	--
201	Е0120-3-7	Отвод 90 град Ду 250мм из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,2355	1549,73	9,61	365	2	63	1,28	--
				206,72	3,59	49	1	128	0,02	--

			м2								
202	Е0120-3-6	Отвод 90 град Ду 400 мм из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,7536	1609,73	9,61	1213	7	203	1,28	1
			м2	206,72	3,59	156	3	128	0,02	--
203	Е0120-3-7	Переход Ду 250/Ду 200мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,4239	1549,73	9,61	657	4	114	1,28	1
			м2	206,72	3,59	88	2	128	0,02	--
204	Е0120-3-7	Переход Ду 315/200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,2426	1549,73	9,61	376	2	65	1,28	--
			м2	206,72	3,59	50	1	128	0,02	--
205	Е0120-3-7	Переход Ду 315/250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,2426	1549,73	9,61	376	2	65	1,28	--
			м2	206,72	3,59	50	1	128	0,02	--
206	Е0120-3-7	Переход Ду 400/200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,2826	1549,73	9,61	438	3	76	1,28	--
			м2	206,72	3,59	58	1	128	0,02	--
207	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,3368	1549,73	9,61	522	3	91	1,28	--
			м2	206,72	3,59	70	1	128	0,02	--
				Система В 2						
212	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,157	1670,91	13,82	262	2	53	1,62	0
			м2	259,88	5,18	41	1	128	0,03	0
213	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,4	1880,91	13,82	4514	33	814	1,62	4
			м2	259,88	5,18	624	12	128	0,03	--
214	Е0120-3-7	Переход Ду 250/200мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,1071	1549,73	9,61	166	1	29	1,28	0
			м2	206,72	3,59	22	0	128	0,02	0
213	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,4	1880,91	13,82	4514	33	814	1,62	4
			м2	259,88	5,18	624	12	128	0,03	--
				Система В 4						

220	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,2	1880,91	13,82	13543	100	2443	1,62	4
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
221	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,6	1975,51	11,11	22916	129	3605	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2768	48	128	0,02	--
222	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	5,4	1975,51	11,11	10668	60	1678	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1288	22	128	0,02	--
223	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1939,73	9,61	9699	48	1346	1,28	9
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
224	Е0120-3-9	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 250х200	0,27	1975,51	11,11	533	3	84	1,48	--
		м2		238,61	4,16	64	1	128	0,02	--
225	Е0120-3-2	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 100х200	0,09	1880,91	13,82	169	1	31	1,62	--
		м2		259,88	5,18	23	--	128	0,03	--
226	Е0120-3-2	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 100х250	0,105	1880,91	13,82	197	1	36	1,62	--
		м2		259,88	5,18	27	1	128	0,03	--
227	Е0120-3-3	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 150х200	0,105	1855,51	11,11	195	1	33	1,48	--
		м2		259,88	5,18	25	--	128	0,03	--
228	Е0120-3-10	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200	0,15	1939,73	9,61	291	1	40	1,28	--
		м2		206,72	3,59	31	1	128	0,02	--
229	Е0120-3-9	Переход 200х200/200х100 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,54	1975,51	11,11	1067	6	168	1,48	1
		м2		238,61	4,16	129	2	128	0,02	--
230	Е0120-3-9	Переход 200х200/150х200 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,38	1975,51	11,11	751	4	118	1,48	1
				238,61	4,16	91	2	128	0,02	--

		м2								
231	Е0120-3-9	Переход 250х100/200х100 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,26	1975,51	11,11	514	3	81	1,48	--
		м2		238,61	4,16	62	1	128	0,02	--
232	Е0120-3-9	Переход 250х100/100х200 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,13	1975,51	11,11	257	1	40	1,48	--
		м2		238,61	4,16	31	1	128	0,02	--
233	Е0120-3-10	Переход 250х200/300х200 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,19	1939,73	9,61	369	2	51	1,28	--
		м2		206,72	3,59	39	1	128	0,02	--
234	Е0120-3-10	Переход 400х300/300х200 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,24	1939,73	9,61	466	2	65	1,28	--
		м2		206,72	3,59	50	1	128	0,02	--
				Система В 5						
240	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,2	1880,91	13,82	17304	127	3121	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2391	48	128	0,03	--
241	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1855,51	11,11	8350	50	1398	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1074	19	128	0,02	--
242	Е0120-3-9	Переход 100х150/150х150 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,28	1975,51	11,11	553	3	87	1,48	--
		м2		238,61	4,16	67	1	128	0,02	--
243	Е0120-3-9	Переход 100х150/150х150 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,18	1975,51	11,11	356	2	56	1,48	--
		м2		238,61	4,16	43	1	128	0,02	--
				Система В7						
258	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,57	1670,91	13,82	2623	22	533	1,62	3
		м2		259,88	5,18	408	8	128	0,03	--
259	Е0120-3-4	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ду 250 мм	0,1178	1670,91	13,82	197	2	40	1,62	--
		м2		259,88	5,18	31	1	128	0,03	--
				Система ВЕ1,ВЕ2						

261	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,2	1880,91	13,82	13543	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
262	Е0120-3-2	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ду 200х100мм	0,18	1880,91	13,82	339	2	61	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--
				Система ВЕ3,ВЕ4,ВЕ48						
265	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10,8	1880,91	13,82	20314	149	3664	1,62	17
		м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	--
266	Е0120-3-2	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ду 200х100мм	0,27	1880,91	13,82	508	4	92	1,62	--
		м2		259,88	5,18	70	1	128	0,03	--
				Система ВЕ 7, ВЕ9						
269	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	9	1880,91	13,82	16928	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
270	Е0120-3-2	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Ду 150х150мм	0,27	1880,91	13,82	508	4	92	1,62	--
		м2		259,88	5,18	70	1	128	0,03	--
271	Е0120-3-9	Переход 200х200/200х100 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,45	1975,51	11,11	889	5	140	1,48	1
		м2		238,61	4,16	107	2	128	0,02	--
				Система ВЕ 5						
274	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10,5	1880,91	13,82	19750	145	3562	1,62	17
		м2		259,88	5,18	2729	54	128	0,03	--
				Система ВЕ 6, ВЕ49						
276	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	27	1975,51	11,11	53339	300	8390	1,48	40
		м2		238,61	4,16	6443	112	128	0,02	1
277	Е0120-3-9	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 300х150мм	1,08	1975,51	11,11	2134	12	336	1,48	2

		м2		238,61	4,16	258	4	128	0,02	--
				Система ВЕ8						
280	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	4,9	1855,51	11,11	9092	54	1523	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1169	20	128	0,02	--
				Система ВЕ10						
282	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	12,6	1855,51	11,11	23379	140	3915	1,48	19
		м2		238,61	4,16	3007	52	128	0,02	--
				Система ВЕ11						
284	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	7,4	1855,51	11,11	13731	82	2300	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1766	31	128	0,02	--
				Система ВЕ12						
286	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	12	1855,51	11,11	22266	133	3729	1,48	18
		м2		238,61	4,16	2863	50	128	0,02	--
				Система ВЕ13						
288	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	10,5	1855,51	11,11	19483	117	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
				Система ВЕ14						
290	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	21	1855,51	11,11	38966	233	6526	1,48	31
		м2		238,61	4,16	5011	87	128	0,02	--
				Система ВЕ15						
292	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	21	1855,51	11,11	38966	233	6526	1,48	31
		м2		238,61	4,16	5011	87	128	0,02	--
				Система ВЕ17						

294	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	10,5	1855,51	11,11	19483	117	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
				Система ВЕ18						
296	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	10,5	1855,51	11,11	19483	117	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
				Система ВЕ19						
298	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	10,5	1855,51	11,11	19483	117	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
				Система ВЕ20						
300	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	10,5	1855,51	11,11	19483	117	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
				Система ВЕ21						
302	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	10,5	1855,51	11,11	19483	117	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
				Система ВЕ24-ВЕ47						
304	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	26,1	1975,51	11,11	51561	290	8110	1,48	39
		м2		238,61	4,16	6228	109	128	0,02	1
305	Е0120-3-9	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,7мм 300x150	3,24	1975,51	11,11	6401	36	1007	1,48	5
		м2		238,61	4,16	773	13	128	0,02	--
				Система ВЕ50-ВЕ54,ВЕ57						
308	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6мм	4,8	1880,91	13,82	9028	66	1628	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	--
309	Е0120-3-2	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,6мм 200x100	21,6	1880,91	13,82	40628	298	7328	1,62	35

		м2		259,88	5,18	5613	112	128	0,03	1
				Система ВЕ55,ВЕ56,ВЕ58,ВЕ59						
312	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	16,2	1975,51	11,11	32003	180	5034	1,47	24
		м2		238,61	4,16	3866	67	128	0,02	--
313	Е0120-3-9	Отвод 90 град из оцинкованной стали толщиной 0,7мм 300х150	3,24	1975,51	11,11	6401	36	1007	1,48	5
		м2		238,61	4,16	773	13	128	0,02	--
				Система ВЕ 60, ВЕ 53						
318	Е0120-4-7	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм	3,14	1749,73	9,61	5494	30	845	1,28	4
		м2		206,72	3,59	649	11	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			2 246 404				
		Накладные расходы -	Тенге			248 952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149 721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			2 645 077				
				Силовое электрооборудование и электроосвещение						
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	4	2849,00	178,00	11396	712	2001	3,00	12
		шт		486,00	40,50	1944	162	95	0,23	1
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
6	СТПрайс лист	Автоматический выключатель АП50-2МТ 16А	2	988,75	--	1977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СТПрайс лист	Автоматический выключатель АП50-3МТ на 4А	1	1384,25	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СТПрайс лист	Автоматический выключатель АП50-3МТ на 2А	10	1384,25	--	13842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
10	СТПрайс лист	Устройство защитного отключения УЗО 380В 32А	2	1463,35	--	2927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

11	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	3	2862,00	172,00	8586	516	1654	3,00	9
		шт		540,00	40,50	1620	122	95	0,23	1
13	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	6	892,90	17,90	5357	107	2259	2,00	12
		шт		394,00	2,30	2364	14	95	0,01	--
14	СТПрайс лист	Пускатель электромагнитный ПМЛ -122002 на 6,3А	3	1471,26	--	4414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СТПрайс лист	Пускатель электромагнитный ПМЛ -222002 на 25А	3	2669,62	--	8009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	3	750,20	13,20	2251	40	782	2,00	6
		шт		272,00	2,30	816	7	95	0,01	--
17	СТПрайс лист	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	3	620,93	--	1863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-317-4	Реле промежуточное	1	3104,10	34,10	3104	34	1612	10,00	10
		шт		1688,00	9,00	1688	9	95	0,05	--
19	СТПрайс лист	Реле промежуточное РПУ2-96620	1	2313,67		2314				
		шт								
20	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
21	С151803-151	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8506	1	9140,00	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
23	СТПрайс лист	Автоматический выключатель АП50-2МТ 16А	2	988,75	--	1977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СТПрайс лист	Автоматический выключатель АП50-3МТ 4А	11	1384,25	--	15227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

25	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	4	2862,00	172,00	11448	688	2206	3,00	12
		шт		540,00	40,50	2160	162	95	0,23	1
30	СТПрайс лист	Щит аварийного освещения ЩАО	2	7951,71	–	15903	--	--	–	--
		шт		--	–	--	--	--	–	--
33	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1,44	60400,00	–	86976	--	--	–	--
		1000шт		--	–	--	--	--	–	--
34	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	230	509,00	–	117070	--	--	–	--
		шт		--	–	--	--	--	–	--
35	С151803-53	Коробка протяжная , тип У994 У2	76	244,00	–	18544	--	--	–	--
		шт		--	–	--	--	--	–	--
36	СТПрайс лист	Коробка ответвительная К654	4	1489,69	–	5959	--	--	–	--
		шт		--	–	--	--	--	–	--
37	СТПрайс лист	Коробка установочная КУВ-1М	480	13,55	--	6503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	17	186,90	--	3177	--	1454	1,00	17
		ввод		90,00	--	1530	--	95	--	--
39	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	17	418,00	--	7106	--	--	--	--
		шт		--	–	--	--	--	–	--
40	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	1085	342,80	134,00	371938	145390	201821	0,99	1074
		шт		158,00	37,80	171430	41013	95	0,22	238
41	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	105	269,90	98,00	28340	10290	15062	0,76	80
		шт		122,00	29,00	12810	3045	95	0,17	18
42	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	330	216,30	120,00	71379	39600	31162	0,41	135
				65,00	34,40	21450	11352	95	0,20	66

			шт								
53	СПрайс лист	Зажим люстровый КЛ-2,5	1000	79,10	--	79100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
54	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	16	241,70	91,00	3867	1456	2382	0,82	13
				131,00	25,70	2096	411	95	0,15	2
			шт								
55	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	40	457,00	--	18280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
56	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
57	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	19	16,00	--	304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
58	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	235	47,00	0,20	11045	47	10180	0,29	68
				45,50	0,10	10693	24	95	--	--
			шт								
59	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	70	48,50	0,20	3395	14	3132	0,29	20
				47,00	0,10	3290	7	95	--	--
			шт								
60	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	175	62,70	0,20	10973	35	9626	0,34	60
				57,80	0,10	10115	18	95	--	--
			шт								
61	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	235	156,00	--	36660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
62	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	70	182,00	--	12740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
63	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	175	46,00	--	8050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
64	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,08	102170,00	1870,00	8174	150	650	52,00	4
				8280,00	270,01	662	22	95	1,57	--
			т								
65	С12021-41	Конструкции стальные для кронштейна и других работ	0,08	147100,00	--	11768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			т								
83	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	255	55,00	7,60	14025	1938	5838	0,13	33
			м	23,20	0,90	5916	229	95	0,01	1
84	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,1989	48400,00	--	9627	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	11	2849,00	178,00	31339	1958	5502	3,00	33
			шт	486,00	40,50	5346	446	95	0,23	3
89	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
			шт	556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
90	СТПрайс лист	Щит освещения ЯОУ-9602	1	33655,39	--	33655	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1 148 102				
		Накладные расходы -	Тенге			304 318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87 145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1 539 565				
		Наружнее электроснабжение и электроосвещение								
75	СПрайс лист	Предохранитель	16	306,51	--	4904	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс лист	Профиль монтажный К108/1У2	16	197,75	--	3164	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс лист	Колодка фарфоровая	16	39,55	--	633	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			8 701				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			9 223				
		КОТЕЛЬНАЯ								
		Водопровод								
		Прокладка трубопроводов								
1	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	15	710,39	9,63	10656	144	4212	1,22	18
			м	215,78	3,60	3237	54	128	0,02	--
		Установка трубопроводной арматуры								

2	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
5	Спрайс	Втулка полиэтиленовая PE100 SDR17 63	2	484,68		969				
		шт								
		Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Прокладка трубопроводов								
1	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	319,91	7,90	7998	198	7510	1,29	32
		м		231,75	2,95	5794	74	128	0,01	--
2	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,5	200,00	--	700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	25	149,00	--	3725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-63	Отвод ПП, d-25 мм	0,1	241,00	--	24	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-62	Угольник прямой, d-20 мм	0,2	226,00	--	45	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-53	Тройник прямой, d-25 мм	0,2	178,00	--	36	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-43	Переход, Dy-25x20 мм	0,6	80,00	--	48	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-63	Угольник прямой, d-25 мм	1	241,00	--	241	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс	Сгон прямой латунный	4	175,14	--	701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		к-т								
		Монтаж запорной арматуры								
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		м		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
11	Спрайс	Вентиль ПП Ду 25 мм	2	346,06	--	692	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс	Кран шаровый ПП Ду 25 мм	4	441,77	--	1767	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж отопительных приборов								
13	Е0118-6-3	Установка конвекторов	3,15	1700,48	17,19	5350	54	620	0,87	3
		1кВт		147,60	6,44	464	20	128	0,03	--
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
14	Е0120-1-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,47	1913,62	10,58	4732	26	732	1,41	3
		м2		227,25	3,96	562	10	128	0,02	--
15	Е0120-1-18	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,18	1443,11	8,40	1704	10	228	0,92	1
		м2		119,25	3,29	141	4	128	0,02	--
16	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	0,2237	1913,62	10,58	428	2	66	1,41	--
		м2		227,25	3,96	51	1	128	0,02	--
17	Е0120-1-8	Колено Ду315 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,4451	1443,11	8,40	642	4	86	0,92	--
		м2		147,83	3,15	66	1	128	0,02	--
18	Е0120-1-8	Колено Ду160 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,2261	1443,11	8,40	326	2	44	0,92	--
		м2		147,83	3,15	33	1	128	0,02	--
19	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	657	3,14	3
		шт		508,50	4,50	509	5	128	0,02	--
20	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
21	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	346,15	16,15	346	16	236	1,07	1

		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
22	Е0120-34-1	Установка воздухонагревателей	1	1537,27	231,14	1537	231	1668	7,50	8
		шт		1217,25	85,50	1217	86	128	0,42	--
23	Спрайс	Воздухонагреватель Systemair CB 315-9.0	4	17916,88		71668				
		к-т								
24	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	2	1204,74	36,99	2409	74	2667	6,00	12
		шт		1028,25	13,50	2057	27	128	0,07	--
25	Спрайс	Вентилятор Systemair RVK 200 E2-A	1	8046,32		8046				
		к-т								
26	Спрайс	Вентилятор Systemair RVK 315 E2-A	1	13107,23		13107				
		к-т								
27	Ц0111-30-1	Монтаж температурный датчик	1	64,86		65		45	0,29	
		шт		49,50		50		90		
28	Спрайс	Температурный датчик	1	593,25		593				
		к-т								
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,13	21,80	0,05	90	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиатров,труб,диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,13	165,15	0,07	682	--	468	0,65	3
		м2		108,00	0,02	446	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			154 170				
		Накладные расходы -	Тенге			22 141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			186 890				
		Благоустройство								
		Комбинированная площадка для прыжков								
7	Спрайс -лист	Стоимость искутвенного полиуританового покрытия с укладкой	665,9	2383,67		1587288				
		м2								
		Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола								
7	Спрайс -лист	Стоимость искутвенного полиуританового покрытия с укладкой	648	2392,37		1550258				
		м2								

18	С12021-237	Отдельное конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т м2	3,22	154400,00		497048				
20	С12021-237	Отдельное конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т м2	0,0864	154400,00		13337				
		Покрытие								
		Асфальтовое покрытие тип 1								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	4421	19,95 1,03	15,58 5,50	88199 4554	68879 24316	38396 133	0,01 0,03	44 133
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	884,2	3591,33 21,38	73,75 11,67	3175457 18904	65210 10319	38865 133	0,14 0,04	124 35
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	2210	742,26 5,94	15,35 5,06	1640395 13127	33924 11183	32332 133	0,03 0,02	66 44
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2210	179,85 0,02	-- --	397469 44	-- --	59 133	-- --	1 --
5	Е0127-34-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1500	1006,85 108,68	6,63 1,76	1510275 163020	9945 2640	220328 133	0,70 0,01	1050 15
		Покрытие пешеходных дорожек и площадок								
7	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1630	19,95 1,03	15,58 5,50	32519 1679	25395 8965	14156 133	0,01 0,03	16 49

	Е01 27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	163	2261,51 21,38	68,13 12,76	368626 3485	11105 2080	7401 133	0,14 0,04	23 7
9	Е0 111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	1630	186,54 156,15	21,26 7,97	304062 254525	34654 12991	329044 123	0,95 0,04	1545 63
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	1120	1006,85 108,68	6,63 1,76	1127671 121722	7426 1968	164507 123	0,70 0,01	782 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**12 292 603**				
		Накладные расходы -	Тенге			**845 089**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**788 261**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**13 925 953**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**46 677 976**				
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**			**34 178 954**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				34 794 175				
		Зимнее удорожание 1,4175%				493 207				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				139 177				
		Затраты на выслугу лет 1%				347 942				
		Обрудование				12 499 021				
		Итого:				48 273 523				
		Итого в текущих ценах 2012г.				100 782 658				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 015 653				
		Итого:				102 798 311				
		НДС 12%				12 335 797				
		ВСЕГО:				**115 134 108**				
		удержание 5%				**5 756 705**				
		К оплате				**109 377 403**				

Подрядчик _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик _____ Бисенов С.Х.

Тех.надзор ТОО "Caspian Expert Company" _____ Бижикенов К.М.