Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	03.08.2012				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 015 369 040								108 789 540	1 015 369 040
В том числе за август		55 532 353	49 582 458						5 949 895	55 532 353
удержание 5%	50 768 452	2 776 618	2 479 123						297 495	2 776 618
Итого к оплате			47 103 335						5 652 400	**52 755 735**

Пятьдесят два миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять тенге

Подрядчик:_____ Даулетбаев А.О.

Заказчик:_____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

АКТ № 13

выполненных работ за август месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.РАЗНОЕ								
		Отмостка								
594	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** м2	590	790,75 39,83	24,55 9,20	466546 23500	14485 5428	35581 123	0,26 0,04	153,4 23,6
595	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** м2	590	601,11 24,75	-- --	354659 14603	-- --	19421 133	0,14 --	83 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**821 205**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55 002**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52 572**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**928 779**				
		Технологическое оборудование								
56	С СН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.2 п.5	**Комплект эл/оборудования для какбинета физики** шт	1	29308,00		29308				
92	СПРАЙС ЛИСТ Битис	**Стоиомость холодильного агрегата 400х400х500, мощностью 1,5 кВт** шт	3	50920,60		152762				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**0**				
		Стоимость оборудование	Тенге			**182 070**				
		Накладные расходы -				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			182 070				
				КАНАЛИЗАЦИЯ							
				РАЗДЕЛ 3. Установка и монтаж сантехнических приборов							
111	Е0117-2-3	Установка смесителей	97	143,32	1,57	13902	152	15644	0,70	68	
		шт		126,00	--	12222	--	128	--	--	
112	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
113	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	9	1530,00	--	13770	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
114	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	58	5840,00	--	338720	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
115	Е0116-15-1	Установка кранов для писсуара диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6	
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--	
116	С131101-99 прим.	Кран для писсуара	4	1430,00	--	5720	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
117	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	5930,28	21,53	177908	646	13651	1,95	59	
		комплект		346,50	9,00	10395	270	128	0,04	1	
118	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	22	9126,62	39,24	200786	863	11341	2,22	49	
		комплект		387,00	15,75	8514	346	128	0,07	2	
119	Е0117-1-8	Установка биде	2	7386,61	28,48	14773	57	1267	2,75	6	
		комплект		483,75	11,25	968	22	128	0,05	--	
120	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	4	2387,78	13,90	9551	56	852	0,93	4	
		комплект		162,00	4,50	648	18	128	0,03	--	
121	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	9	12095,38	47,75	108858	430	3188	1,55	14	
		комплект		258,75	18,00	2329	162	128	0,09	1	
122	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,70	6,95	8476	42	639	0,46	3	
		комплект		81,00	2,25	486	14	128	0,01	--	

123	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	7046,62	39,24	28186	157	2062	2,22	9
					387,00	15,75	1548	63	128	0,07	--
124	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	5	2909,71	12,33	14549	62	950	0,81	4
					144,00	4,50	720	23	128	0,02	--
125	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	7	1412,70	6,95	9889	49	746	0,46	3
					81,00	2,25	567	16	128	0,01	--
126	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			1 002 380				
		Накладные расходы -		Тенге			51 906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63 257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			1 117 543				
		Система связи внутренние									
		Телефонизация									
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный	шт	12	978,90	--	11747	--	10228	7,00	84
					947,00	--	11364	--	90	--	--
2	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Телефонный аппарат KX-T7665RU	шт	12	4490,78		53889				
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
					648,00	--	648	--	101	--	--
4	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	шт	1	463,00	--	463	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-901-8	Ящик протяжной К-624м	шт	3	254,80	12,50	764	38	772	1,00	3
					234,00	--	702	--	110	--	--
6	С151803-194	Ящик стальной протяжной ,тип К654М-У3	шт	3	3040,00	--	9120	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4
					49,50	18,30	743	274	95	0,11	2

8	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	15	8,50	0,10	128	2	104	0,05	1
		м		7,30	--	110	--	95	--	--
9	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	5	72,90	--	365	--	240	0,33	2
		м		53,30	--	267	--	90	--	--
10	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	800	43,80	--	35040	--	17640	0,15	120
		м		24,50	--	19600	--	90	--	--
11	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,0204	50100,00	--	1022	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	14,4	650,00	--	9360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,816	2980,00	--	2432	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151802-22	Розетка телефонная	6	222,00	--	1332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
						Телевидение				
15	Ц0110-457-9	Антенна-мачта	1	51291,00	583,00	51291	583	50761	304,00	304
		шт		50180,00	78,80	50180	79	101	0,46	--
16	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Мачта телевизионная МТ-6	1	6271,67		6272				
		шт								
17	С151801-131	Коробка антенная АК1,АК2	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	10	742,00	305,00	7420	3050	5170	2,00	20

19	С151802-13	Коробка распределительная УАР	коробка		398,00	72,00	3980	720	110	0,42	4
			шт	10	526,00	--	5260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-575-2	Нагрузное сопростивление ВС-75	шт	7	83,80	13,90	587	97	165	1,00	7
					20,30	4,50	142	31	95	0,03	--
21	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Нагрузочное сопротивление	шт	7	4831,42		33820				
22	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Антена срштикер	шт	10	118,65		1186				
23	Ц0110-513-6	Оборудование телевизионное транзисторное	шт	1	189,40	--	189	--	189	1,00	1
					187,00	--	187	--	101	--	--
24	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Оборудование телевизионное транзисторное ОТТУ-6-3	шт	1	1813,79		1814				
25	Ц0110-898-1 2	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	9	742,00	305,00	6678	2745	4653	2,00	18
					398,00	72,00	3582	648	110	0,42	4
26	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-3М	шт	9	463,00	--	4167	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,009	102170,00	1870,00	920	17	73	52,00	--
					8280,00	270,01	75	2	95	1,57	--
28	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	3	1114,80	--	3344	--	3342	6,00	18
					1103,00	--	3309	--	101	--	--
29	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Антена АТКГ 5,1	шт	1	7537,74		7538				
30	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Антена АТКГ 5,1	шт	1	7537,74		7538				

31	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Антена АТКГ 5,1	шт	1	7537,74		7538				
32	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля телевизионного	шт	2630	92,60	--	243538	--	164033	0,43	1131
					69,30	--	182259	--	90	--	--
33	С151605-65	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /ТУ 16.505.023-71/	м	0,0306	66700,00	--	2041	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С151605-66	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15, /ГОСТ 11326.22-79/	1000м	1,89	39400,00	--	74348	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	С151605-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-12, /ГОСТ 11326.22-79/	1000м	0,765	90300,00	--	69080	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
							Электрочасофикация				
36	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические	шт	1	589,30	--	589	--	523	3,00	3
					581,00	--	581	--	90	--	--
37	Спрайс лист	Часы первичные электрические	шт	1	20485,21		20485				
38	Ц0110-695-2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	17	422,70	--	7186	--	5401	2,00	34
					353,00	--	6001	--	90	--	--
39	Спрайс лист	Часы вторичные электрические	шт	17	10562,68		179566				
40	Ц0110-697-2	Электрочасы специальные: механизм часов электровторичных башенных	шт	1	4531,00	1450,00	4531	1450	1725	9,00	9
					1593,00	324,00	1593	324	90	1,88	2
41	Спрайс лист	Часы вторичные электрические	шт	1	13230,03		13230				
42	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	11	92,40	--	1016	--	891	0,50	6
					90,00	--	990	--	90	--	--

43	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П шт	11	59,00 --	-- --	649 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Ц0110-55-4	Прокладка провода телефонного распределительного м	850	92,60 69,30	-- --	78710 58905	-- --	53015 90	0,43 --	366 --
45	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм 1000м	0,867	16300,00 --	-- --	14132 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					Радтоузел местный и оповещение о пожаре					
46	Ц0110-397-3	Трансляционная установка шт	1	4134,00 3555,00	-- --	4134 3555	-- --	3591 101	21,00 --	21 --
47	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Трансляционная установка ТУ100У-101 шт	1	32412,27 --	-- --	32412 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт	58	332,40 317,00	-- --	19279 18386	-- --	18570 101	2,00 --	116 --
49	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Громкоговоритель "Тайга" шт	58	11429,34 --	-- --	662902 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене шт	42	92,40 90,00	-- --	3881 3780	-- --	3402 90	0,50 --	21 --
51	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П шт	42	59,00 --	-- --	2478 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт	19	332,40 317,00	-- --	6316 6023	-- --	6083 101	2,00 --	38 --
53	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Звуковая колонка шт	10	7416,16 --	-- --	74162 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Магнитофон бытовой шт	1	6288,43 --	-- --	6288 --	-- --	-- --	-- --	-- --

55	Спрайс лист ТОО"ATSCOM"	Микрофон динамический	1	3123,26	--	3123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1900	43,80	--	83220	--	41895	0,15	285
		м		24,50	--	46550	--	90	--	--
57	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1,94	6470,00	--	12539	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4
		м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
59	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	14,4	650,00	--	9360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
						Звонковая сигнализация				
60	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	10	181,60	--	1816	--	1727	1,00	10
		шт		171,00	--	1710	--	101	--	--
61	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводный	10	2930,00	--	29300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0110-55-4	Прокладка провода	600	92,60	--	55560	--	37422	0,43	258
		м		69,30	--	41580	--	90	--	--
63	С151607-151	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2 мм2	0,612	8250,00	--	5049	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1 998 283				
		Стоимость оборудования	Тенге			840 862				
		Запасные части	Тенге			16 817				
		Тара и упаковка	Тенге			8 577				
		Транспортные расходы	Тенге			51 975				
		Заготов.складские расходы	Тенге			18 365				

		Комплектация	Тенге			6 604					
		Всего, Стоимость оборудования	Тенге			943 200					
		Накладные расходы -	Тенге			434 201					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95 497					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			2 630 319					
		Автоматическая пожарная сигнализация									
1	Ц0110-667-2	**Приборы приемно-контрольные**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38	
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--	
2	Спрайс лист	**Приборы приемно-контрольные Аккорд 512**	1	9013,42		9013					
		шт									
3	Ц0110-669-6	**Монтаж блоков расширительных и блоков выносных индикаторов**	9	1648,60	1,60	14837	14	12336	8,00	72	
		шт		1523,00	--	13707	--	90	--	--	
4	Спрайс лист	**Блок расширитель шлейф БРОП**	7	9432,65		66029					
		шт									
5	Спрайс лист	**Блок расширитель шлейф БРРВ**	1	7703,33		7703					
		шт									
6	Спрайс лист	**Блок вносных индикаторов БВИ-64**	1	8882,62		8883					
		шт									
7	Ц0110-668-2	**Извещатели пожарной ручной**	32	369,90	1,60	11837	51	9994	2,00	64	
		шт		347,00	--	11104	--	90	--	--	
8	Спрайс лист	**Извещатели пожарной ручной ИПР-3СУ**	32	431,97		13823					
		шт									
9	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	422	457,50	1,60	193065	675	165973	2,00	844	
		шт		437,00	--	184414	--	90	--	--	
10	Спрайс лист	**Извещатель ИП-212-41 М**	414	429,63		177865					
		шт									
11	Спрайс лист	**Извещатель тепловой ИП101-3**	8	75,13		601					
		шт									
12	Ц0108-593-11	**Световые настенные указатели**	32	241,70	91,00	7734	2912	4764	0,82	26	
		шт		131,00	25,70	4192	822	95	0,15	5	

13	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	32	462,00	--	14784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	32	17,00	--	544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-669-2	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой МАЯК-12П	30	980,00	1,60	29400	48	25650	5,00	150
		шт		950,00	--	28500	--	90	--	--
16	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	454	86,30	7,80	39180	3541	24843	0,35	159
		шт		60,80	--	27603	--	90	--	--
17	Спрайс лист	Устройство сигнальное Маяк-12КП	30	565,96		16979				
		шт								
18	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля по стене деревянной, масса 1 м до 1 кг	3400	51,60	--	175440	--	123318	0,25	850
		м		40,30	--	137020	--	90	--	--
19	Спрайс лист	Кабель КПСВ 1х2х0,4	2550	4,35		11094				
		м								
20	Спрайс лист	Кабель КПСВ 1х2х0,5	918	7,12		6535				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			812 856				
		Стоимость оборудования	Тенге			300 896				
		Запасные части	Тенге			6 018				
		Тара и упаковка	Тенге			3 069				
		Транспортные расходы	Тенге			18 599				
		Заготов.складские расходы	Тенге			6 572				
		Комплектация	Тенге			2 363				
		Всего, Стоимость оборудования	Тенге			337 517				
		Накладные расходы -	Тенге			373 317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53 117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1 275 910				

РАЗДЕЛ 1.Система телевизионного наблюдения

1	Ц0110-730-2	Аппаратура телевизионная с малогабаритной беструбочной камиерой, количество камер-1	38	3468,00		131784		112262	15,00	570
		шт		2925,00		111150		101		
2	СТ ПРАЙСТ	Стандартная цветная камера NVC-DC540C-2	38	11444,95		434908				

3	Ц0111-95-3	Объектив с автоматической диафрагмы NVL-358D	шт	38	2200,96	842,69	83636	32022	51633	8,00	304
					1302,75	207,00	49505	7866	90	1,20	46
4	СТ ПРАЙСТ	Объектив с автоматической диафрагмы NVL-358D	шт	38	9864,46		374849				
5	Ц0111-96-1	Наружный термокожух для камеры NVH-150H/230	шт	38	219,96	3,85	8358	146	7387	1,00	38
					213,75	2,25	8123	86	90	0,01	--
6	СТ ПРАЙСТ	Наружный термокожух для камеры NVH-150H/230	шт	38	2479,74		94230				
					Камеры наблюдения в помещениях						
7	Ц0110-730-2	Аппаратура телевизионная с малогабаритной беструбочной камиерой, количество камер-1	шт	17	3468,00		58956		50222	15,00	255
					2925,00		49725		101		
8	СТ ПРАЙСТ	Купольная камера с функцией день/ночь NVC-BND2404D	шт	17	15259,94		259419				
9	Ц0110-350-2 3 прим.	Пассивное передатчик/приемник видеосигнала NVPT-1601VRLI	шт	4	438,90	9,20	1756	37	1735	2,00	8
					425,00	4,50	1700	18	101	0,03	--
10	СТ ПРАЙСТ	Пассивное передатчик/приемник видеосигнала NVPT-1601VRLI	шт	4	41692,32		166769				
11	Ц0111-95-3	Цифровой видеорегистратор NDR-EA2416	шт	4	2200,96	842,69	8804	3371	5435	8,00	32
					1302,75	207,00	5211	828	90	1,20	5
12	СТ ПРАЙСТ	Цифровой видеорегистратор NDR-EA2416	шт	4	61530,24		246121				
13	СТ ПРАЙСТ	Жесткий диск 3,5 SATA HDS722020ALA330	шт	8	8733,10		69865				
14	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	2	247,20	8,59	494	17	429	1,00	2
					236,25	2,25	473	4	90	0,01	--
15	СТ ПРАЙСТ	Цветной монитор NVM-519LCD	шт	2	53162,60		106325				

16	СТ ПРАЙСТ	Источник бесперебойного питания APS SMArT-UPS XL	1	9946,23		9946					
		шт									
17	Ц0110-350-2 3 прим.	Одноканальный премпередатчик по витой паре NVT-111VTP	55	438,90	9,20	24140	506	23859	2,00	110	
		шт		425,00	4,50	23375	247	101	0,03	1	
18	СТ ПРАЙСТ	Одноканальный премпередатчик по витой паре NVT-111VTP	55	833,85		45862					
		шт									
19	Ц0111-95-3	Стабилизатор, блок питания 6EP1321-1SH02	55	2200,96	842,69	121053	46348	74733	8,00	440	
		шт		1302,75	207,00	71651	11385	90	1,20	66	
20	СТ ПРАЙСТ	Стабилизатор, блок питания 6EP1321-1SH02	55	9489,34		521914					
		шт									
21	СТ ПРАЙСТ	Коробка ATlAnTiC LEgrAnd 35600	55	2623,12		144271					
		шт									
22	СТ ПРАЙСТ	Петли LEgrAnd 35807	55	1754,05		96473					
		шт									
23	СТ ПРАЙСТ	Плата монтажная LEgrAnd 35660	55	591,95		32557					
24	СТ ПРАЙСТ	Рейка Дин LEgrAnd 36790	55	322,39		17731					
		шт									
25	СТ ПРАЙСТ	Кабельные вводы LEgrAnd 98021	55	44,44		2444					
		шт									
26	СТ ПРАЙСТ	Программное обеспечение NOVUS (бесплатно)	1	--		--					
		шт									
				Шкаф системы видеонаблюдения ШВ							
27	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13	
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1	
28	СТ ПРАЙСТ	Шкаф сборный шкаф 19 LEgrAnd 800x600x600	1	60783,17		60783					
		шт									
29	СТ ПРАЙСТ	Термостат 12-250В AC LEgrAnd 34848	1	4916,72		4917					

30	СТ ПРАЙСТ	Полка вентиляторами 2U LEgrAnd	шт	1	20883,89		20884				
31	СТ ПРАЙСТ	Лампам накаливания 35Вт LEgrAnd	шт	1	8334,27		8334				
32	СТ ПРАЙСТ	Дверной контакт (1НЗ+1НО) LEgrAnd 47628	шт	1	3023,48		3023				
33	СТ ПРАЙСТ	Блок розеток, 9 розеток 2К+3 LEgrAnd	шт	1	7033,40		7033				
34	СТ ПРАЙСТ	Патч-панель неукомплектованная UTP-1U LEgrAnd 32706	шт	2	3779,39		7559				
35	СТ ПРАЙСТ	UTP-вставка для патч с 4 коннекторами RG-45 LEgrAnd 32730	шт	12	1429,99		17160				
36	СТ ПРАЙСТ	Патч-корд U/UTP RJ45 LEgrAnd 51636	шт	55	239,38		13166				
37	СТ ПРАЙСТ	Фиксаторы для кабелей и патч -кордов LEgrAnd	шт	1	2831,89		2832				
38	СТ ПРАЙСТ	Кабелепровод боковой LEgrAnd	шт	1	4897,85		4898				
39	СТ ПРАЙСТ	Набор горизонтальных реек DIN LEgrAnd	шт	1	8500,29		8500				
40	СТ ПРАЙСТ	Кабельные органайзеры 19 LEgrAnd 33255	шт	1	4619,07		4619				
41	СТ ПРАЙСТ	Щеточный ввод для кабелей LEgrAnd 32972	шт	1	4752,16		4752				
42	СТ ПРАЙСТ	Набор из 50 самофиксирующихся клипс LEgrAnd 36453	шт	1	3760,48		3760				
43	СТ ПРАЙСТ	Хомуты для организации кабеля LEgrAnd 33195	шт	2	70,01		140				

44	СТ ПРАЙСТ	Плетеный контакт заземления корпуса LEgrAnd 33139	6	2036,27		12218					
		шт									
45	СТ ПРАЙСТ	Платины-заглушки LEgrAnd 34674	2	1510,36		3021					
		шт									
46	СТ ПРАЙСТ	Клеммные блоки Викинг3,стандартные LEgrAnd 39061	200	38,99		7798					
		шт									
47	СТ ПРАЙСТ	Двухполюсный на 16А LEgrAnd 06920	1	3742,04		3742					
		шт									
48	СТ ПРАЙСТ	Однополюсный на 1А LEgrAnd 06852	10	1722,19		17222					
		шт									
49	СТ ПРАЙСТ	Однополюсный на 10А LEgrAnd 06858	1	1338,18		1338					
		шт									
50	СТ ПРАЙСТ	Двухполюсный на 10А LEgrAnd 06918	1	3970,10		3970					
		шт									
51	СТ ПРАЙСТ	Переключатель двухполюсный 20А LEgrAnd 04383	1	2413,08		2413					
		шт									
52	СТ ПРАЙСТ	Двухполюсный на 6А LEgrAnd 06916	1	3972,61		3973					
		шт									
53	СТ ПРАЙСТ	Однополюсный на 13А LEgrAnd	3	909,31		2728					
		шт									
				Прокладка кабеля							
54	Ц0110-51-33	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный	200	106,00	--	21200	--	18900	0,50	100	
		конец		105,00	--	21000	--	90	--	--	
55	Ц0111-108-1	Кабель сборный многожильный в пластикатной трубке, внутренний диаметр до 10 мм	20010	55,74	--	1115357	--	769885	0,24	4802	
		м		42,75	--	855428	--	90	--	--	
56	СТ ПРАЙСТ	Силовой кабель для монтажа ПВС 2х1,0	200	28,30		5660					
		м									
57	СТ ПРАЙСТ	Силовой кабель для монтажа ПВС 3х1,0	9800	34,84		341412					
		м									

58	СТ ПРАЙСТ	Кабель U/UTP Cat.5e 32750 м	9800	51,98		509447				
59	СТ ПРАЙСТ	Провод НО5V-К 1х1,0 м	100	42,50		4250				
60	СТ ПРАЙСТ	Провод НО7V-К 1х1,0 м	200	58,33		11667				
61	С151605-53	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-18, /ТУ 16.505.769-75/ 1000м	0,2	417900,00 --	-- --	83580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм м	90	41,80 27,00	2,20 0,30	3762 2430	198 27	2334 95	0,16 --	14 --
63	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	90	10,60 8,80	0,10 0,10	954 792	9 9	761 95	0,06 --	5 --
64	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	9	6470,00 --	-- --	58230 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	СТ ПРАЙСТ	Термоусадочная трубка Ф10мм м	100	44,86		4486				
66	СТ ПРАЙСТ	Разъем RJ45 шт	200	209,61		41923				
67	Ц0111-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14 шт	600	389,76 355,50	-- --	233856 213300	-- --	191970 90	2,00 --	1200 --
68	Ц0108-409-3 прим.	Кабельный канал 120х55 м	310	180,30 57,40	91,60 23,00	55893 17794	28396 7130	23678 95	0,33 0,13	102 41
69	СТ ПРАЙСТ	Кабельный канал 120х55 м	310	67,23		20843				

70	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм т	2,54	18664,00 9720,00	7302,00 1850,03	47425 24699	18547 4701	27929 95	57,00 10,73	145 27
71	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг шт	710	3,80 3,20	0,40 0,20	2698 2272	284 142	2293 95	0,02 --	14 1
72	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса шт	710	94,60 43,20	7,00 1,30	67166 30672	4970 923	30015 95	0,24 0,01	170 5
73	СТ ПРАЙСТ	Кабельный лоток SKS1110FT 6061 605 Bettermann шт	230	2338,59		537875				
74	СТ ПРАЙСТ	Крышка DRL100FS 6052 096 Bettermann шт	230	633,06		145604				
75	СТ ПРАЙСТ	Разделительная полочка TSG110 FS 6062 122 Bettermann шт	230	197,75		45482				
76	СТ ПРАЙСТ	Стыковая поланка SSLB 7070 205 Bettermann шт	240	127,37		30569				
77	СТ ПРАЙСТ	Универсальная фиксатор крышки DKU120 VA4310 Bettermann 6065610 шт	6	5352,49		32115				
78	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3 1000шт	0,71	34300,00 --	-- --	24353 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С151803-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3 1000шт	0,71	96400,00 --	-- --	68444 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,05	149300,00 --	-- --	7465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	СТ ПРАЙСТ	Профиль Z-образный ZП45х25 шт	75	67,23		5043				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			6 823 297				

		Стоимость оборудования	Тенге			2 784 604				
		Запасные части	Тенге			55 692				
		Тара и упаковка	Тенге			28 403				
		Транспортные расходы	Тенге			172 122				
		Заготов.складские расходы	Тенге			60 816				
		Комплектация	Тенге			21 870				
		Всего, Стоимость оборудования	Тенге			3 123 508				
		Накладные расходы -	Тенге			1 397 724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326 185				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			8 886 111				

РАЗДЕЛ 1.Наружная сеть телефонизации

		Монтаж оборудования								
1	Ц0110-14-1	Кросс абонентских линий	1	1481,00	--	1481	--	1144	7,00	7
		стрейф		1271,00	--	1271	--	90	--	--
2	СПрайс-лист	Односекционный настенный оптический крос малой емкости ШКОН-ММ/1-16	1	9677,02	--	9677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
3	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	3049,56	40,41	38,52	123219	117473	49325	0,01	40
		м3		1,88	14,79	5745	45105	97	0,06	182
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	94,32	218,93	--	20649	--	23333	1,54	145
		м3		218,93	--	20649	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2817,35	6,48	6,48	18255	18255	5749	--	--
		м3		--	2,10	--	5927	97	0,01	23
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	313,04	134,10	--	41979	--	47436	0,97	304
		м3		134,10	--	41979	--	113	--	--
7	Е0101-20-2	Разравнивание избыточного грунта	13,49	3,80	3,24	52	44	21	--	--
		м3		0,48	1,12	6	15	97	--	--
		Строительные-монтажные работы								
8	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,42	621603,38	--	882677	--	32474	133,00	189
		кан.-км		20790,00	--	29522	--	110	--	--
9	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	1,6	48459,00	15520,00	77534	24832	47965	154,00	246

		км		24080,00	3173,06	38528	5077	110	18,40	29
10	СПрайс-лист	Кабель оптический многомодовый 12 волокон Ifinicor 600 50/125	1600	282,39	--	451816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-893-2	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 20х2	1	1674,00	462,00	1674	462	1057	5,00	5
		шт		853,00	108,00	853	108	110	0,63	1
12	С151610-33 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 прим.	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, МОГ-У-34-1К24-4525	1	2730,00	–	2730	--	--	--	--
		комплект		--	–	--	--	--	--	--
				Колодцы связи -20шт						
13	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККТМ-2	20	10965,50	575,55	219310	11511	29497	6,91	138
		колодец		1194,75	146,03	23895	2921	110	0,59	12
14	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы ККТМ-2	12,8	30200,00	--	386560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39	245,44	3,82	9572	149	1785	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1457	56	118	0,01	--
16	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	40	182,33	--	7293	--	5772	0,78	31
		канал		131,18	--	5247	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2254477				
		Стоимость оборудования -	Тенге			9677				
		Запасные части -	Тенге			194				
		Тара и упаковка -	Тенге			99				

		Транспортные расходы -	Тенге			598				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			211				
		Комплектация -	Тенге			76				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10855				
		Накладные расходы -	Тенге			245 557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149 421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			2 650 635				

РАЗДЕЛ 1.КОТЕЛЬНАЯ

		Пандус								
76	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б 50мм	6,5	790,75	24,55	5140	160	392	0,26	2
		м2		39,83	9,20	259	60	123	0,04	--
77	Е0106-19-1	Устройство крылец, пандус и ступеней из бетона кл.В12,5 на с/с цементе	2,1	19396,68	316,01	40733	664	3280	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2873	251	105	0,58	1
78	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0827	60500,00	--	5003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,62	245,44	3,82	888	14	166	0,21	1
		м2		37,35	1,44	135	5	118	0,01	--
80	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	6,34	431,25	13,43	2734	85	450	0,37	2
		м2		52,65	5,04	334	32	123	0,02	--
		Отмостка								
81	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,6	790,75	24,55	17080	530	1303	0,26	6
		м2		39,83	9,20	860	199	123	0,04	1
82	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,6	601,11	--	12984	--	711	0,14	3
		м2		24,75	--	535	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**84562**				
		Накладные расходы -	Тенге			6 302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			96 316				

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
2	СТПрайс лист	Щит распределительный ПР8503-1006	1	68429,49	--	68429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СТПрайс лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-17	1	71315,04	--	71315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
5	СТПрайс лист	Ящик управления РУМС51-3074-УХЛ1	1	22180,15	--	22180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СТПрайс лист	Ящик управления РУМС5114-2874-УХЛ1	1	21872,02	--	21872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	6	429,40	233,00	2576	1398	1141	0,77	5
		шт		133,00	67,10	798	403	95	0,39	2
8	С151701-88	Светильники тип ПСХ-100 МУЗ	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	6	39,00	--	234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	--	24,00	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
		шт		58,50	0,20	117	--	95	--	--
12	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--

13	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	1	245,00	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	100	175,20	75,70	17520	7570	8864	0,44	44
		м		72,70	20,60	7270	2060	95	0,12	12
16	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	10	159,90	81,10	1599	811	711	0,35	4
		м		54,50	20,30	545	203	95	0,12	1
17	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	10	191,00	--	1910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	45	88,90	3,10	4001	140	1206	0,16	7
		м		27,90	0,30	1256	13	95	--	--
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0322	46400,00	--	1494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11041-82	Сталь полосовая 25х4мм /ГОСТ 103-76/	0,0156	48400,00	--	755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222661				
		Стоимость оборудования -	Тенге			183797				
		Запасные части -	Тенге			3676				
		Тара и упаковка -	Тенге			1875				
		Транспортные расходы -	Тенге			11361				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			4014				
		Комплектация -	Тенге			1444				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			206166				
		Накладные расходы -	Тенге			13 831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			262 024				

РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

1	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	2	19776,18	3212,93	39552	6426	32227	66,80	134
		котел		11385,00	1203,75	22770	2407	128	5,87	12
3	Е0118-3-1	Установка горелок газовых с комплектом автоматики BLU 700 PAB	2	3573,94	446,81	7148	894	4285	8,49	17
		шт		1507,50	166,50	3015	333	128	0,82	2
5	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	2	1577,57	99,32	3155	199	3715	8,67	17
		1бак		1413,00	38,25	2826	77	128	0,18	--
7	Е0118-11-5	Установка баков подпиточный вместимостью 1 м3	1	18613,41	291,91	18613	292	2848	13,80	14
		1бак		2115,00	110,25	2115	110	128	0,53	1
8	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0.9 т	1	11952,00	1309,00	11952	1309	6825	43,00	43
		компл		7335,00	248,00	7335	248	90	1,44	1
9	Ц0108-482-2 3	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0.15 т	1	620,30	27,30	620	27	353	2,00	2
		шт		369,00	2,30	369	2	95	0,01	--
11	Е0118-11-1 прим.	Установка емкостного водонагревателя, 300л	1	11334,83	192,58	11335	193	2393	10,90	11
		1бак		1797,75	72,00	1798	72	128	0,35	--
				Главный распределитный коллектор						
13	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	3	1593,57	27,87	4781	84	732	1,04	3
		м		180,23	10,44	541	31	128	0,05	--
14	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	3	27,24	--	82	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,005	247994,13	49389,75	1240	247	529	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	314	93	130	91,12	--

16	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	1	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	616 128	2,60 0,16	3 --
17	СПРАЙС	Клапан обратный межфланцевый Ду 100 Ру4,0МПа VYC 170 шт	1	15215,37 --	-- --	15215 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, Dy 100 мм шт	2	688,00 --	-- --	1376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0.9 т компл	2	11952,00 7335,00	1309,00 248,00	23904 14670	2618 496	13649 90	43,00 1,44	86 3
22	Ц0108-482-2 3	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0.15 т шт	2	620,30 369,00	27,30 2,30	1241 738	55 5	705 95	2,00 0,01	4 --
			Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды Т1,Т2							
23	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,60 0,16	10 1
24	СПРАЙС	Клапан шаровый фланцевый Ду 100 Ру1,6 МПа Ballomax шт	4	22299,00 --	-- --	89196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0120-10-1	Установка воздухоотводчиков автоматических шт	2	314,23 211,50	28,48 11,25	628 423	57 22	570 128	1,22 0,05	2 --
26	СПРАЙС	Стоимость воздухоотводчика автоматического Ду15мм, марки "Caleffi" шт	2	959,22 --	-- --	1918 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм м	6	2029,57 180,23	27,87 10,44	12177 1081	167 63	1464 128	1,04 0,05	6 --

28	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм м	11	1565,57 180,23	27,87 10,44	17221 1983	307 115	2685 128	1,04 0,05	11 1
29	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	6	1240,75 130,50	20,80 7,79	7445 783	125 47	1062 128	0,73 0,04	4 --
30	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм м	23	27,24 10,69	-- --	627 246	-- --	315 128	0,05 --	1 --
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0288	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	7142 1808	1422 537	3049 130	312,70 91,12	9 3
32	С130809-54	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	6	432,00 --	-- --	2592 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
34	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	2	2580,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	3,22	200,00 --	-- --	644 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды Т1.1,Т2.1						
36	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	5	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1728 128	1,47 0,07	7 --
37	СПРАЙС	Кран шаровый фланцевый Ду 50 Ру 1,6 МПа Ballomax	5	11907,03 --	-- --	59535 --	-- --	-- --	-- --	-- --

38	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	шт 2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
39	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	2	2580,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 --
41	СПРАЙС	Клапан обратный межфланцевый Ду 50 Ру1,6 МПа VYC 170 шт	1	6235,93 --	-- --	6236 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр	1	235,10 155,25	70,85 27,00	235 155	71 27	233 128	0,91 0,13	1 --
43	СПРАЙС	Фильтр-грязевик,фланцевый Ду 50 V821 шт	1	4830,06 --	-- --	4830 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Е0120-10-1	Установка воздухоотводчиков автоматических шт	2	314,23 211,50	28,48 11,25	628 423	57 22	570 128	1,22 0,05	2 --
45	СПРАЙС	Стоимость воздухоотводчика автоматического Ду15мм, марки "Caleffi" шт	2	959,22 --	-- --	1918 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	1	143,32 126,00	1,57 --	143 126	2 --	161 128	0,70 --	1 --
47	СПРАЙС	з-х ходовой смеситель отопительного контура Ду 50 мм шт	1	26494,25 --	-- --	26494 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм м	10	686,70 100,35	14,12 5,29	6867 1004	141 53	1352 128	0,55 0,03	6 --

49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	11,94	--	119	--	137	0,05	1
		м		10,69	--	107	--	128	--	--
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0049	247994,13	49389,75	1215	242	519	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	308	91	130	91,12	--
51	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	9	354,00	--	3186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы прямой и обратной сетевой воды Т1.2,Т2.2								
52	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
53	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	5	3510,00	--	17550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
56	СПРАЙС	Клапан обратный межфланцевый Ду 32 Ру1,6 МПа VYC 170	1	4607,51	--	4608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
58	СПРАЙС	Фильтр-грязевик,фланцевый Ду 32 V821	1	3289,21	--	3289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

59	Е0120-10-1	Установка воздухоотводчиков автоматических	шт	2	314,23	28,48	628	57	570	1,22	2
					211,50	11,25	423	22	128	0,05	--
60	СПРАЙС	Стоимость воздухоотводчика автоматического Ду15мм, марки "Caleffi"	шт	2	959,22	--	1918	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	м	7	453,70	14,12	3176	99	947	0,55	4
					100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
62	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7	11,94	--	84	--	96	0,05	--
					10,69	--	75	--	128	--	--
63	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,002	247994,13	49389,75	496	99	212	312,70	1
					62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	--
				Трубопровод сливной В19							
64	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
65	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	4	865,58	21,19	3462	85	1045	1,16	5
					196,20	7,94	785	32	128	0,04	--
67	Е0116-2-1	Прокладка раструбных труб диам. 65 мм	м	0,5	646,41	21,19	323	11	131	1,16	1
					196,20	7,94	98	4	128	0,04	--
68	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0294	247994,13	49389,75	7291	1452	3112	312,70	9
					62775,00	18657,00	1846	549	130	91,12	3
69	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм		2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
					81,00	2,25	162	5	128	0,01	--

			комплект								
70	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
71	СПРАЙС	Мембранный предохранительный клапан Ду 32 9572 960	2	7336,51	--	14673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	1	453,70	14,12	454	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
73	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	651,70	14,12	3259	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
74	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	11,94	--	72	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--
75	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	225,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	354,00	--	708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
			Трубопроводы хим.обработанной воды Т94							
77	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
78	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1

79	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	8	3510,00	--	28080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3280,00	--	16400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
82	СПРАЙС	Клапан обратный межфланцевый Ду 25 Ру1,6 МПа VYC 170	1	3350,25	--	3350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	187,02	50,89	374	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	261	36	128	0,09	--
84	СПРАЙС	Фильтр-грязевик,фланцевый Ду 25 V821	2	3289,21	--	6578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	12	453,70	14,12	5444	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
86	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,94	--	143	--	164	0,05	1
		м		10,69	--	128	--	128	--	--
87	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0226	247994,13	49389,75	5605	1116	2392	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1419	422	130	91,12	2
				Теплоизоляция и антикоррозийное покрытие трубопроводов котельной						
88	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16	602,72	13,56	9644	217	1213	0,42	7
				70,88	4,95	1134	79	100	0,03	--

			м								
89	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	617,61	12,02	4941	96	630	0,44	3
			м	74,25	4,50	594	36	100	0,02	--
90	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	50	107,86	10,40	5393	520	3173	0,35	17
			м	59,63	3,83	2982	191	100	0,02	1
91	С11031-70	Ткань-лента для изоляции труб	0,4	1180,00	--	472	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,35	21,80	0,05	182	--	44	0,03	--
			м2	5,81	0,02	49	--	90	--	--
93	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,35	69,45	0,04	649	--	70	0,04	--
			м2	8,32	--	78	--	90	--	--
					Антикоррозийное покрытие трубопроводов котельной					
94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
			м2	5,81	0,02	6	--	90	--	--
95	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1	69,45	0,04	69	--	7	0,04	--
			м2	8,32	--	8	--	90	--	--
					Теплоизоляция и аникоррозийное покрытие трубопроводов котельной Т94					
96	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	260,04	6,01	3121	72	535	0,25	3
			м	42,30	2,25	508	27	100	0,01	--
97	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	50	107,86	10,40	5393	520	3173	0,35	17
			м	59,63	3,83	2982	191	100	0,02	1
98	С11031-70	Ткань-лента для изоляции труб	0,4	1180,00	--	472	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2	69,45	0,04	83	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
				Газоходы (дымовая труба 2шт)						
101	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	36	4054,27	85,00	145954	3060	20233	2,31	83
		м		407,25	31,84	14661	1146	128	0,16	6
102	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,84	21,80	0,05	1130	3	272	0,03	2
		м2		5,81	0,02	301	1	90	--	--
103	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	51,84	69,45	0,04	3600	2	388	0,04	2
		м2		8,32	--	431	--	90	--	--
104	С131312-78	Крепления для газохода (кронштейны, планки, хомуты)	0,03	93,00	--	3	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Пожаротушение						
105	Ц0112-594-7	Модуль порошкового пожаротушения ВЕЕР-1	4	340,80	21,00	1363	84	1070	1,70	7
		шт		295,00	2,30	1180	9	90	0,01	--
106	СПРАЙС	Модуль порошкового пожаротушения ВЕЕР-1	4	3687,34	--	14749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			763906				
		Накладные расходы -	Тенге			138 738				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54 159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			956 803				
				Газоснабжение						
				Монтаж оборудования						
1	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на стене, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
2	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на трубопроводах	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
3	СПрайс	Система автоматического контроля заказованности САКЗ-МК-1 на трубопровод Ду108мм	1	37628,76	--	37629	--	--	--	--

		к-т		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс	Клапан КЭПГ-100П	1	26673,44	--	26673	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка трубопроводной арматуры								
5	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
6	Е0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
7	С130904-28	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка трубопровода								
9	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0781	45827,00	2448,00	3578	191	2974	242,00	19
		т		42080,00	248,01	3286	19	90	1,44	--
10	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 33,5х3,5 мм	14,5	232,00	--	3364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0347	96902,00	3153,00	3358	109	2870	550,00	19
		т		91800,00	225,00	3181	8	90	1,30	--

12	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 33,5х3,5 мм	14,5	216,00	--	3132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 89х5 мм	16	647,00	--	10352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-53-3	Монтаж опор для крепление трубы	0,0205	16367,84	681,42	336	14	273	95,00	2
		т		14670,00	132,75	301	3	90	0,65	--
15	С12021-262	Опоры скользящие	0,0067	107900,00	--	721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-41	Металлоконструкции подвески крепления труб	0,0158	147100,00	--	2330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	1	120,70	14,12	121	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
18	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	0,5	33,00	--	17	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	0,5	321,00	--	161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	2	229,27	103,00	459	206	330	0,75	1

		шт		126,27	38,90	253	78	100	0,19	--
21	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	0,0305	283280,36	236491,61	8640	7213	2064	129,00	4
		км		24525,00	31869,79	748	972	120	125,05	4
22	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,32	27,66	0,10	64	--	24	0,06	--
		м2		11,62	0,04	27	--	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,64	38,91	0,04	103	--	20	0,04	--
		м2		8,32	--	22	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			108029				
		Стоимость оборудования -	Тенге			64302				
		Запасные части -	Тенге			1286				
		Тара и упаковка -	Тенге			656				
		Транспортные расходы -	Тенге			3975				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1404				
		Комплектация -	Тенге			505				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			72128				
		Накладные расходы -	Тенге			10 716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			129 836				
		Септик V-100 м3								
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	51,3	229,96	1,19	11797	61	1676	0,16	8
		м2		27,00	0,45	1385	23	119	--	--
37	Е0112-1-5	Укладка асбестоцементных труб диам.300мм	0,0026	1199055,69	26919,94	3118	70	262	398,00	1
		м2		67275,00	10170,00	175	26	130	49,66	--
38	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,18	15590,17	66,01	2806	12	42	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	--
40	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0011	5239,08	327,33	6	--	2	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	2	--	105	0,60	--

41	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0011	50600,00 --	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	1	2733,61 393,75	1,57 --	2734 394	2 --	504 128	2,36 --	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22762				
		Накладные расходы -	Тенге			3 036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			27 345				
		Резервуар питьевой воды V-50 м3								
28	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм м2	84,35	654,94 185,18	132,35 50,47	55244 15620	11164 4257	20871 105	1,03 0,28	87 24
29	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	84,35	60,33 51,30	0,23 0,09	5089 4327	19 8	4551 105	0,29 --	24 --
30	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой м2	46,5	72,27 14,92	0,42 0,16	3360 694	20 7	834 119	0,09 --	4 --
31	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции м2	46,5	46,06 6,64	0,22 0,09	2142 309	10 4	372 119	0,04 --	2 --
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	59	245,44 37,35	3,82 1,44	14481 2204	225 85	2701 118	0,21 0,01	13 --
33	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	50	143,35 11,70	0,69 0,27	7168 585	35 13	628 105	0,08 --	4 --
34	Е0106-1-1	Крепление горловин люков к плитам покрытия м3	1,2	15590,17 195,75	66,01 24,93	18708 235	79 30	278 105	1,35 0,12	2 --
35	Е0106-11-10	Армирование крепления 1т	0,0014	5239,08 1890,00	327,33 123,75	7 3	-- --	3 105	11,60 0,60	-- --

36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	50600,00	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	51,3	229,96	1,19	11797	61	1676	0,16	8
		м2		27,00	0,45	1385	23	119	--	--
38	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм	0,0023	1199055,69	26919,94	2758	62	232	398,00	1
		км		67275,00	10170,00	155	23	130	49,66	--
39	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
40	Е0106-1-1	Крепление вентиляционной колонки к плитам покрытия	0,18	15590,17	66,01	2806	12	42	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	--
41	Е0106-11-10	Армирование крепления	0,0011	5239,08	327,33	6	--	2	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	2	--	105	0,60	--
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0011	50600,00	--	54	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2733,61	1,57	2734	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			128671				
		Накладные расходы -	Тенге			33 244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			171 630				
		Наружные сети водопровода и канализации								
10	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.50 мм	0,01	156300,92	20295,54	1563	203	388	126,00	1
		м2		22162,50	7665,75	222	77	130	37,44	---
		Отмостка								
28	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,6	790,75	24,55	12336	383	941	0,26	4,056
				39,83	9,20	621	144	123	0,04	0,624

		м2								
29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,6	601,11	--	9377	--	514	0,14	2
		м2		24,75	--	386	--	133	--	--
36	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.100 мм	0,023	264493,88	23641,25	6083	544	1027	145,00	3
		м2		25425,00	8930,25	585	205	130	43,62	1
				Отмостка						
54	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,6	790,75	24,55	12336	383	941	0,26	4,056
		м2		39,83	9,20	621	144	123	0,04	0,624
55	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,6	601,11	--	9377	--	514	0,14	2
		м2		24,75	--	386	--	133	--	--
58	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.100 мм	0,01	264493,88	23641,25	2645	236	447	145	1
		м2		25425,00	8930,25	254	89	130	43,62	--
				Отмостка						
79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,6	790,75	24,55	12336	383	941	0,26	4,056
		м2		39,83	9,20	621	144	123	0,04	0,624
80	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,6	601,11	--	9377	--	514	0,14	2
		м2		24,75	--	386	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			75 431				
		Накладные расходы -	Тенге			6 226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			86 557				
				Теплоснабжение						
41	С11011-941	Стеклопластик рулонный	0,8092	179500,00		145250				
		1000м2								
50	С11011-941	Стеклопластик рулонный	0,2418	179500,00		43396				

58	С11011-941	Стеклопластик рулонный 1000м2	0,0703	179500,00		12624				
		1000м2								
		Отмостка								
82	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	15,6	790,75 39,83	24,55 9,20	12336 621	383 144	941 123	0,26 0,04	4,056 0,624
83	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	15,6	601,11 24,75	-- --	9377 386	-- --	514 133	0,14 --	2 --
		Отмостка								
89	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	5,2	790,75 39,83	24,55 9,20	4112 207	128 48	314 123	0,26 0,04	1,352 0,208
90	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	5,2	601,11 24,75	-- --	3126 129	-- --	171 133	0,14 --	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			230 221				
		Накладные расходы -	Тенге			1 939				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			246 090				
		РАЗДЕЛ 1.Наружнее газоснабжение								
		Антикоррозинная защита трубопровода								
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	5,59	43,60 11,62	0,10 0,04	244 65	1 --	59 90	0,06 --	-- --
60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5,59	69,45 8,32	0,04 --	388 47	-- --	42 90	0,04 --	-- --
		Ограждение узла врезки								
61	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1,25	790,75 39,83	24,55 9,20	988 50	31 11	75 123	0,26 0,04	-- --

62	Е0107-24-11	Установка оград металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл.УВ12,5)	9	712,23	240,24	6410	2162	3971	1,42	13
		м		249,75	65,38	2248	588	140	0,24	2
63	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4	183,00	--	73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4	519,00	--	208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
		м2		37,35	1,44	179	7	118	0,01	--
67	С12021-245	Стойки СТ-1 - 5шт	0,1039	172800,00	--	17954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сталь угловая	0,075	58700,00	--	4403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	15,7	1040,00	--	16328	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,55	21,80	0,05	121	--	29	0,03	--
		м2		5,81	0,02	32	--	90	--	--
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,55	69,45	0,04	386	--	42	0,04	--
		м2		8,32	--	46	--	90	--	--
		Ограждение ГРПШ								
82	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,75	790,75	24,55	1384	43	106	0,26	--

		м2		39,83	9,20	70	16	123	0,04	--
83	Е0107-24-11	Установка оград металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл.УВ12,5)	13	712,23	240,24	9259	3123	5735	1,42	18
		м		249,75	65,38	3247	850	140	0,24	3
84	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,56	183,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,56	519,00	--	291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
		м2		37,35	1,44	251	10	118	0,01	--
88	С12021-245	Стойки СТ-1 - 5шт	0,1455	172800,00	--	25135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сталь угловая	0,1234	58700,00	--	7244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	37,4	1040,00	--	38896	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,27	21,80	0,05	180	--	43	0,03	--
		м2		5,81	0,02	48	--	90	--	--
92	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	8,27	69,45	0,04	574	--	62	0,04	--
		м2		8,32	--	69	--	90	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			133 675				
		Накладные расходы -	Тенге			11 020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			153 377				
		Озеленение								
		Деревья								
1	Е0147-8-1тч п.1.16, табл.47-2	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	60	115,43	31,50	6926	1890	7432	0,59	36
		м3		83,93	12,09	5036	725	129	0,05	3
2	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	240	831,30	218,24	199512	52378	173692	2,96	710
		шт		507,83	53,19	121879	12766	129	0,22	54
3	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	138	3760,00	–	518880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кустарник								
4	Е0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	475	115,68	6,06	54948	2879	21039	0,22	104
		м		31,50	2,84	14963	1347	129	0,01	5
5	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	475	72,90	--	34628	--	40809	0,40	192
		м		66,60	--	31635	--	129	--	--
6	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	1425	56,00	--	79800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Газон								
7	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	763	6,10	0,34	4657	263	5798	0,04	31
		м2		5,76	0,13	4395	100	129	--	--
8	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	763	28,51	--	21753	--	8081	0,05	40

		м2		8,21	--	6264	--	129	--	--
		Цветник								
9	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	500	104,18	--	52090	--	67196	0,75	374
		м2		104,18	--	52090	--	129	--	--
10	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	500	316,04	--	158020	--	43886	0,47	234
		м2		68,04	--	34020	--	129	--	--
11	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	500	241,61	--	120803	--	135211	1,35	675
		м2		209,63	--	104815	--	129	--	--
12	Е0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов	500	-10,64	--	-5320	--	-6050	-0,07	-34
		м2		-9,38	--	-4690	--	129	--	--
13	С143012-77	Розы	750	81,00	--	60750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**1 307 447**				
		Накладные расходы -	Тенге			**497 094**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**108 272**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**1 912 813**				
		МАФ								
1	У1-50-1	Флагшток Ф-1, строительные работы	1	50309,53	1426,09	50310	1426	9377	52,00	52
		флагшток		8530,50	400,44	8531	400	105	2,00	2
2	У1-50-2	Флагшток Ф-1, монтаж металлоконструкций	1	9585,99	74,31	9586	74	81	0,38	--
		флагшток		65,58	24,31	66	24	90	0,09	--
3	У1-43-4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типов II и V, строительные работы	63	5717,30	152,63	360190	9616	61442	5,40	340
		скамья		889,35	39,48	56029	2487	105	0,19	12
4	У1-23-1	Лабиринт	1	35341,86	659,46	35342	659	16271	81,00	81
		лабиринт		13381,50	177,66	13382	178	120	0,90	1
5	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	2	24550,50	2607,12	49101	5214	6965	9,80	20
		горка		1610,40	877,02	3221	1754	140	4,30	9
6	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	2	13910,53	22,48	27821	45	4126	13,00	26

		горка		2284,85	7,48	4570	15	90	0,03	--
7	У1-21-1	Качели, строительные работы	4	988,22	20,24	3953	81	509	0,70	3
		качели		115,50	5,64	462	23	105	0,03	--
8	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	4	24170,99	38,72	96684	155	14283	23,00	92
		качели		3956,17	11,22	15825	45	90	0,04	--
9	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	1	6601,04	266,27	6601	266	1310	7,00	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	105	0,43	--
10	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13286	18	1620	10,00	10
		лиана		1794,03	5,61	1794	6	90	0,02	--
11	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	20	1718,71	57,07	34374	1141	8117	2,20	44
		урна		369,60	16,92	7392	338	105	0,08	2
				Площадка мусорных котейнеров						
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,44	790,75	24,55	4302	134	328	0,26	1
		м2		39,83	9,20	217	50	123	0,04	--
13	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	1,44	830,05	272,97	1195	393	568	1,28	2
		м3		221,18	75,60	318	109	133	0,28	--
14	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	9	3310,00	--	29790	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,84	402,75	--	1547	--	1748	2,80	11
		м3		402,75	--	1547	--	113	--	--
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,24	134,10	--	434	--	491	0,97	3
		м3		134,10	--	434	--	113	--	--
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,5	790,75	24,55	1186	37	90	0,26	--
		м2		39,83	9,20	60	14	123	0,04	--
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	17441,40	95,97	10465	58	509	4,90	3
				771,75	36,25	463	22	105	0,18	--

19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,6	183,00	--	110	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
					37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
21	Е0106-11-6	Установка стоек СТ-1	м2	0,2094	18837,97	11119,34	3945	2328	2586	42,50	9
					7560,00	4200,75	1583	880	105	20,52	4
22	С12021-245	Стоиомость м/к стоек	1т	0,2094	172800,00	--	36191	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-35-1	Монтаж панелей ограждения	т	0,1963	17937,36	627,68	3521	123	2526	86,50	17
					14197,50	101,25	2787	20	90	0,49	--
24	С12021-260	Стоимость м/к панелей	т	0,1523	114900,00	--	17502	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	22,44	65,00	--	1459	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,44	21,80	0,05	489	1	118	0,03	1
					5,81	0,02	130	--	90	--	--
27	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	22,44	69,45	0,04	1558	1	168	0,04	1
					8,32	--	187	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				802 709				
		Накладные расходы -	Тенге				133 563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				56 176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				992 448				
		Ограждение									
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1917,86	21,80	0,05	41805	96	10063	0,03	57
					5,81	0,02	11143	38	90	--	--
14	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	1917,86	69,45	0,04	133198	77	14361	0,04	82
					8,32	--	15957	--	90	--	--

		Оргаждение резервуаров									
15	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	34,82	402,75	--	14022	--	15845	2,80	97
		м3		402,75	--	14022	--	113	--	--
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,62	134,10	--	3033	--	3427	0,97	22
		м3		134,10	--	3033	--	113	--	--
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17	790,75	24,55	13443	417	1025	0,26	4
		м2		39,83	9,20	677	156	123	0,04	1
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	12,2	17441,40	95,97	212785	1171	10350	4,90	60
		м3		771,75	36,25	9415	442	105	0,18	2
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,2	183,00	--	2233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65,28	245,44	3,82	16022	249	2988	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2438	94	118	0,01	--
21	Е0106-11-6	Установка стоек СТ-1	1,88	18837,97	11119,34	35485	20904	23216	42,50	80
		1т		7560,00	4200,75	14213	7897	105	20,52	39
23	Е0109-35-1	Монтаж панелей ограждения	2,96	17937,36	627,68	53145	1858	38128	86,50	256
		т		14197,50	101,25	42025	300	90	0,49	1
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	324,64	21,80	0,05	7076	16	1703	0,03	10
		м2		5,81	0,02	1886	6	90	--	--
30	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	324,64	69,45	0,04	22547	13	2431	0,04	14
		м2		8,32	--	2701	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**554 794**				
		Накладные расходы -	Тенге			**123 537**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40 700**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**719 031**				

РАЗДЕЛ 1. Комбинированная площадка для прыжков

Площадка для прыжков

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	665,9	33,43	29,06	22261	19351	9999	0,01	6
		м2		1,03	10,26	686	6832	133	0,05	33
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	66,59	2261,51	68,13	150594	4537	3024	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1424	850	133	0,04	3
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	665,9	679,62	34,29	452558	22834	13112	0,04	27
		м2		6,01	8,79	4002	5857	133	0,03	20
4	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	665,9	161,14	4,10	107305	2732	1331	--	1
		м2		0,30	1,20	200	801	133	--	3
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	665,9	742,26	15,35	494271	10223	9742	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3955	3369	133	0,02	12
6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	665,9	179,85	--	119759	--	18	--	--
		м2		0,02	--	13	--	133	--	--
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	108	1006,85	6,63	108740	716	15863	0,70	75
		м		108,68	1,76	11737	190	133	0,01	1
		Ящик упорный								
10	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0313	49326,74	16388,64	1544	513	914	161,00	5
		т		28980,00	3479,80	907	109	90	13,02	--
11	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0313	54900,00	--	1718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

12	Е0106-1-1	Обетонирование ящика	0,1	14876,17	66,01	1488	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
				Кассета для бруса толчкового (7шт)						
13	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,1463	49326,74	16388,64	7217	2398	4274	161,00	24
		т		28980,00	3479,80	4240	509	90	13,02	2
14	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,1463	54900,00	--	8032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-1	Обетонирование кассет	0,49	14876,17	66,01	7289	32	114	1,35	1
		м3		195,75	24,93	96	12	105	0,12	--
				Брус толчковый(7шт)						
16	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,308	26791,16	316,57	8252	98	1333	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1074	37	120	0,58	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,854	34,73	0,02	30	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
				Яма для прыжков в длину и тройного прыжка, шириной 2,75 м и 6м						
18	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	91,8	33,43	29,06	3069	2668	1378	0,01	1
		м2		1,03	10,26	95	942	133	0,05	5
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	26,9	2261,51	68,13	60835	1833	1221	0,14	4
		м3		21,38	12,76	575	343	133	0,04	1
20	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,061	26791,16	316,57	1634	19	264	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	213	7	120	0,58	--
21	Е0106-1-1	Обетонирование	1,59	14876,17	66,01	23653	105	368	1,35	2
		м3		195,75	24,93	311	40	105	0,12	--
22	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,071	26791,16	316,57	1902	22	307	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	248	8	120	0,58	--
23	Е0106-1-1	Обетонирование	2,1	14876,17	66,01	31240	139	487	1,35	3

			м3		195,75	24,93	411	52	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			1 613 391				
		Накладные расходы -		Тенге			63 775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			100 630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			1 777 796				
		РАЗДЕЛ 1. Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола									
		Покрытие									
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	648		33,43	29,06	21663	18831	9730	0,01	6
		м2			1,03	10,26	667	6648	133	0,05	32
2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	64,8		2261,51	68,13	146546	4415	2942	0,14	9
		м3			21,38	12,76	1385	827	133	0,04	3
3	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	648		679,62	34,29	440393	22220	12760	0,04	26
		м2			6,01	8,79	3894	5699	133	0,03	20
4	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	648		161,14	4,10	104421	2658	1295	--	1
		м2			0,30	1,20	194	780	133	--	3
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	648		742,26	15,35	480984	9948	9480	0,03	22
		м2			5,94	5,06	3849	3279	133	0,02	11
6	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	648		179,85	--	116540	--	17	--	--
		м2			0,02	--	13	--	133	--	--
8	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	108		1006,85	6,63	108740	716	15863	0,70	75
		м			108,68	1,76	11737	190	133	0,01	1
		Ограждение									
10	Е0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	26,73		167,40	--	4475	--	5056	1,18	32
		м3			167,40	--	4475	--	113	--	--

11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21,45	122,18	--	2621	--	2961	0,89	19
		м3		122,18	--	2621	--	113	--	--
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,75	790,75	24,55	10873	338	829	0,26	4
		м2		39,83	9,20	548	126	123	0,04	1
13	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,28	17220,06	95,97	90922	507	4480	4,90	26
		м3		771,75	36,25	4075	191	105	0,18	1
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52,8	245,44	3,82	12959	202	2417	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1972	76	118	0,01	--
15	Е0109-34-1	Монтаж стоек Ст-1,Ст-2	2,44	17355,77	2191,29	42373	5350	27810	73,60	180
		т		12555,00	101,25	30652	247	90	0,49	1
16	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,44	172800,00	--	421883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-35-1	Монтаж панелей ограждения	3,22	17937,36	627,68	57744	2021	41428	86,50	278
		т		14197,50	101,25	45716	326	90	0,49	2
19	Е0109-35-1	Монтаж калиток	0,0864	17937,36	627,68	1549	54	1112	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1226	9	90	0,49	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	270	21,80	0,05	5885	14	1417	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1569	5	90	--	--
22	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	270	69,45	0,04	18752	11	2022	0,04	12
		м2		8,32	--	2246	--	90	--	--
		Фундаменты под баскетбольную и волейбольную стойки								
23	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,08	167,40	--	1353	--	1528	1,18	10
		м3		167,40	--	1353	--	113	--	--
24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,33	122,18	--	530	--	598	0,89	4
		м3		122,18	--	530	--	113	--	--

25	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,26	790,75	24,55	4159	129	317	0,26	1
		м2		39,83	9,20	210	48	123	0,04	--
26	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,69	17290,20	257,71	46580	694	2054	4,05	11
		м3		634,50	91,69	1709	247	105	0,40	1
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14	245,44	3,82	3436	53	641	0,21	3
		м2		37,35	1,44	523	20	118	0,01	--
29	Е0109-34-1	Монтаж стоек СБм-1	0,3936	17355,77	2191,29	6831	862	4483	73,60	29
		т		12555,00	101,25	4942	40	90	0,49	--
30	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3936	172800,00	--	68007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-1	Устройство забетонирования стоек	0,7	15998,17	66,01	11199	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
32	Е0109-35-1	Монтаж крышек волейбольных стоек	0,0102	17937,36	627,68	183	6	131	86,50	1
		т		14197,50	101,25	145	1	90	0,49	--
33	С12021-254	Стоимость м/к крышек	0,0102	122100,00	--	1243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.39 п.26	Щит баскетбольный	2	3010,00		6020				
		шт								
35	С СН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.38 п.35,36	Сетка волейбольная	1	2080,00		2080				
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге			2 248 226				

		Стоимость оборудования	Тенге			**8 100**					
		Накладные расходы -	Тенге			**151 533**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**143 500**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**2 543 259**					

РАЗДЕЛ 1.Навесы (3шт)

1	E0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	29,16	167,40	–	4881	–	5516	1,18	34
		м3		167,40	–	4881	–	113	–	–
2	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	22,77	122,18	–	2782	–	3144	0,89	20
		м3		122,18	–	2782	–	113	–	–
3	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	6,39	17441,40	95,97	111451	613	5421	4,90	31
		м3		771,75	36,25	4931	232	105	0,18	1
4	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	57,6	245,44	3,82	14137	220	2636	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2151	83	118	0,01	–
5	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м**	1,93	4658,59	2861,37	8983	5517	2928	5,88	11
		т		1067,22	620,10	2058	1196	90	1,98	4
6	C12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	1,93	172800,00	–	333193	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	E0109-25-1	**Монтаж прогонов**	3,46	5030,50	2020,02	17391	6983	8634	14,10	49
		т		2272,50	502,43	7856	1737	90	1,79	6
8	C12021-260	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	2,04	114900,00	–	234023	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	C12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	1,42	172800,00	–	245421	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

10	Е0110-5-1пр им.	Установка элементов каркаса из брусьев	0,93	26791,16	316,57	24916	294	4025	22,50	21
		м3		3487,50	119,25	3243	111	120	0,58	1
11	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	179,7	1134,90	8,20	203941	1474	51179	1,48	266
		м2		236,25	3,08	42454	553	119	0,02	3
12	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	150	1536,74	8,54	230511	1281	16574	0,55	82
		м2		86,63	3,20	12995	480	123	0,02	2
13	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	150	184,99	1,88	27749	282	12446	0,47	70
		м2		78,30	0,72	11745	108	105	--	1
14	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	135	627,14	4,64	84664	626	9689	0,36	49
		м2		58,05	1,76	7837	238	120	0,01	1
15	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	270	183,41	1,61	49519	435	25305	0,53	144
		м2		88,65	0,61	23936	165	105	--	1
16	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	15	447,84	4,32	6718	65	532	0,18	3
		м2		27,90	1,64	419	25	120	0,01	--
17	Е0110-7-1	Устройство скамеек из досок	18,6	627,14	4,64	11665	86	1335	0,36	7
		м2		58,05	1,76	1080	33	120	0,01	--
18	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	1860	183,41	1,61	341134	2995	174325	0,53	990
		м2		88,65	0,61	164889	1135	105	--	6
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	145,4	21,80	0,05	3169	7	763	0,03	4
		м2		5,81	0,02	845	3	90	--	--
20	Е0113-26-6к =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	145,4	69,45	0,04	10098	6	1089	0,04	6
		м2		8,32	--	1210	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**1 966 346**				
		Накладные расходы -	Тенге			**325 541**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**137 513**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**2 429 400**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**30 176 092**				

	Тенге
ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	**25 801 785**
Временные здания и сооружения 1,8%	26 266 217
Зимнее удорожание 1,4175%	372 324
Затраты на доп. отпуска 0,4%	105 065
Затраты на выслугу лет 1%	262 662
Обрудование	4 374 307
Итого:	31 380 575
Итого в текущих ценах 2012г.	48 610 253
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	972 205
Итого:	49 582 458
НДС 12%	5 949 895
ВСЕГО:	55 532 353
удержание 5% без НДС	2 479 123
НДС 12%	297 495
Итого к оплате без НДС	**47 103 335**
НДС 12%	**5 652 400**

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Тех.надзор ТОО "Caspian Expert Company" _____ Бижикенов К.М.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР