Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**

Договор № 133 от 05.05.2021г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	в том числе:			За отчетный месяц всего, тенге	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»**	152 823 342,25	152 823 342,25	152 823 342,25			52 288 162,80	52 288 162,80		
	в том числе НДС 12%	16 373 929,53	16 373 929,53				5 602 303,16			
	Всего к оплате	152 823 342,25	152 823 342,25				52 288 162,80			
	в т.ч. НДС 12%	16 373 929,53	16 373 929,53				5 602 303,16			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2021 год

на Ремонтно-строительные работы ЛС 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Усиление									
			Усиление стен									
1	6	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	3501,50736	782,22	3,53	2738959	12361	132233	1872190	4980041
			НР - 72%; СП - 8%			740,93	1,68	2594365	5899		368892	
2	7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6,199392	283988,00	--	1760553	--	1760553	--	1901397
			СП - 8%			--	--	--	--		140844	
			Сейсмопояс									
3	59	1146-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Пояс верхний металлический стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью**	т усиления	4,12053	465476,26	43227,34	1918009	178120	421525	958224	3106332
			НР - 72%; СП - 8%			319950,00	3034,34	1318364	12503		230099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	59.1	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,659285	497891,00				328252		
4	63	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	1958	796,79	353,53	1560111	692216	12735	948238	2709017
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	855160	461837		200668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	63.1	2113-0812-0513	**Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84**	шт.	49,3416	253,00				12483		
5	64	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	2663	60,46	0,89	160994	2368	--	114210	297220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	158626	--		22016	
6	65	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	2663	174,43	2,57	464504	6831	--	329525	857552
			НР - 72%; СП - 8%			171,86	--	457674	--		63522	
7	66	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	4,60398	441937,59	2786,91	2034672	12831	--	1459631	3773847
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	2021841	5424		279544	
			Фундамент ФМ-1									
8	131	1146-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бутовые. Разборка	м3	6,3	11836,05	4024,05	74567	25352	--	43607	127628
			НР - 72%; СП - 8%			7812,00	1801,44	49216	11349		9454	
9	132	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	19,23	11487,15	3329,25	220898	64021	--	133587	382843
			НР - 72%; СП - 8%			8157,90	1490,40	156876	28660		28359	
10	133	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,09	16549,98	1364,05	100789	8307	82609	8396	117920
			НР - 72%; СП - 8%			1621,12	293,71	9873	1789		8735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	133.1	2102-0101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	6,2118	11600,00				72057		
11	134	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	24,381	29224,31	2386,72	712518	58191	432525	168963	952000
			НР - 72%; СП - 8%			9097,35	527,82	221802	12869		70519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	134.1	2102-0101-0603	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	24,746715	15373,00				380431		
12	135	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10752	266090,00	--	28610	--	28610	--	30899
			СП - 8%			--	--	--	--		2289	
13	136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,777	214611,00	--	166753	--	166753	--	180093
			СП - 8%			--	--	--	--		13340	
14	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588	234691,00	--	13800	--	13800	--	14904
			СП - 8%			--	--	--	--		1104	
15	138	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,24	955,72	24,55	89111	2289	53439	24253	122433
			НР - 72%; СП - 8%			358,03	3,24	33383	302		9069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	138.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	223,776	223,00				49902		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	139	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/Добетонирование бутовых фундаментов/	м3	6,3	26267,85	2159,83	165487	13607	112014	30850	212044
			НР - 72%; СП - 8%			6327,96	473,18	39866	2981		15707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	139.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,426	15373,00				98787		
17	140	1146-0201-0602 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	19,23	22762,50	18,56	437723	357	301516	97812	578378
			НР - 72%; СП - 8%			7064,50	--	135850	--		42843	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	140.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,6152	17216,00				79455		
17.2	140.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,692	28869,00				222060		
			Усиление колонн									
18	141	1146-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	20,94	153552,69	5603,49	3215393	117337	1267258	1354937	4935957
			НР - 72%; СП - 8%			87430,65	2438,36	1830798	51059		365626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	141.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,3588	15174,00				324098		
19	142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,70904	214611,00	--	366779	--	366779	--	396121
			СП - 8%			--	--	--	--		29342	
20	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5565	234691,00	--	130606	--	130606	--	141054
			СП - 8%			--	--	--	--		10448	
21	144	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1176	266563,00	--	31348	--	31348	--	33856
			СП - 8%			--	--	--	--		2508	
22	145	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4536	968251,04	1631,74	439199	740	296995	102079	584579
			НР - 72%; СП - 8%			311869,31	687,45	141464	312		43302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	145.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4536	654750,00				296995		
23	146	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,98784	747737,39	1631,74	738645	1612	646788	65465	868439
			НР - 72%; СП - 8%			91355,66	687,45	90245	679		64329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.1	146.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,98784	654750,00				646788		
24	147	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МД1,МД2,МД3/**	т стальных элементов	0,58185	782315,49	8196,65	455190	4769	404519	33748	528054
			НР - 72%; СП - 8%			78889,64	1668,60	45902	971		39115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	147.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,58185	686911,00				399679		
25	148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,2918	105,24	3,00	1715	49	730	677	2583
			НР - 72%; СП - 8%			57,43	0,32	936	5		191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	148.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,001466	449975,00				660		
26	149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,2918	166,96	4,25	2720	69	1558	795	3796
			НР - 72%; СП - 8%			67,10	0,65	1093	11		281	
			Окна									
27	346	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	94,6086	24936,00	--	2359160	--	2359160	--	2547893
			СП - 8%			--	--	--	--		188733	
28	347	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	365,2446	17769,00	--	6490031	--	6490031	--	7009234
			СП - 8%			--	--	--	--		519203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				26878843	1201426	15514084	7747187	37396114
								10163333	596651	--	2770082	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26878843				
			Материалы	Тенге				4166446				
			Всего заработная плата	Тенге					10759984			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11347639				
			Накладные расходы	Тенге				7747188				
			Сметная прибыль	Тенге				2770083				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37396114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9597
			Сметная заработная плата	Тенге					10759984			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37396114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9597
			Сметная заработная плата	Тенге					10759984			

РАЗДЕЛ 2.Отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Наружная отделка									
29	**366**	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**132,46175**	**28411,00**	**--**	**3763371**	**--**	**3763371**	**--**	**4064440**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**301070**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3763371**	**--**	**3763371**	**--**	**4064440**
								--	**--**	**--**	**301070**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3763371**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3763371**				
			Сметная прибыль	Тенге				**301070**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4064440**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4064440**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41460554**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10163333**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1201426**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**596651**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19277455**		
			- Накладные расходы	Тенге							**7747187**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3071152**	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**497 526,65**
			Итого	Тенге								**41 958 080,65**
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								**377 622,73**
			Итого	Тенге								**42 335 703,37**
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	**0,9**							**38 102 133,04**
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								762 042,66
			Итого	Тенге								38 864 175,70
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								4 663 701,08
			Всего	Тенге								43 527 876,78

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Бесов Сайсат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актожалов К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назароеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2021 год
на Наружные сети НВК водопровод и канализация ЛС 06-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Самотечная канализация									
1	78	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	410,565	1264,00	--	518954	--	518954	--	560470
			СП - 8%			--	--	--	--		41516	
2	80	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	11	9897,00	--	108867	--	108867	--	117576
			СП - 8%			--	--	--	--		8709	
3	83	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	16	10648,00	--	170368	--	170368	--	183997
			СП - 8%			--	--	--	--		13629	
4	84	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	16	9622,00	--	153952	--	153952	--	166268
			СП - 8%			--	--	--	--		12316	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				952141	--	952141	--	1028311
								--	--	--	76170	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				433187				
			Местные материалы	Тенге				433187				
			Сметная прибыль	Тенге				34655				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				467842				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				518954				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				518954				
			Сметная прибыль	Тенге				41516				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				560470				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1028312				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1028311
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						952141		
			- Сметная прибыль	Тенге							76170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**12 339,73**
			Итого	Тенге								**1 040 650,73**
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								**9 365,86**
			Итого	Тенге								**1 050 016,59**
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	**0,9**							**945 014,93**
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								18 900,30
			Итого	Тенге								963 915,23
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								115 669,83
			Всего	Тенге								1 079 585,06

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Есеев Саясат Керимбекович

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актокалов К.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назарбеков М.Б.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2021 год

на Канализационная насосная станция ЛС 06-05-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**7**	**2105-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85**	**т**	**6,1523**	**382875,00**	**--**	**2355562**	**--**	**2355562**	**--**	**2544007**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**188445**	
2	**18**	**Перечень оборудование и материалов п.38**	**Готовая к подключению шахтная насосная станция TESCO Диаметр - 1800мм, Высота 4500мм выполненная из армированного стеклопластика, в комплекте из 2х насосов STS 40/10 1~ Q=7m3/h H=6m (1 раб+1рез), шкафа управления, индикатора уровня, трубной обвязки, запорной арматуры.**	**комплект**	**1**	**4970082,90**	**--**	**4970083**	**--**		**--**	**4970083**
						--	**--**	**--**	**--**	**4970083**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7514090**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2355562**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4970083**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**188445**	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**30 528,08**
			Итого	Тенге								**7 544 618,08**
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								**23 170,82**
			Итого	Тенге								**7 567 788,90**
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	**0,9**							**6 811 010,01**
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								46 758,71
			Итого	Тенге								6 857 768,72
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								822 932,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего	Тенге								7 680 700,96

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель:

_____ Ысеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.