Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**
Договор № 133 от 05.05.2021г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»**	491 874 638,84	491 874 638,84	491 874 638,84			126 406 656,91	126 406 656,91		
	в том числе НДС 12%	52 700 854,16	52 700 854,16				13 543 570,38			
	Всего к оплате	491 874 638,84	491 874 638,84				126 406 656,91			
	в т.ч. НДС 12%	52 700 854,16	52 700 854,16				13 543 570,38			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2021 год
на Ремонтно-строительные работы ЛС 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Усиление									
			Усиление фундамента									
1	10	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	414,288	5342,31	2,69	2213253	1116	259420	1406343	3909164
			НР - 72%; СП - 8%			4713,43	1,30	1952717	537		289568	
2	15	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	200,6	65160,48	2086,93	13071192	418638	8197870	3334409	17718049
			НР - 72%; СП - 8%			22206,80	879,56	4454684	176440		1312448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	15.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	204,612	15373,00				3145500		
3	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	700,45	955,72	24,55	669432	17198	401450	182198	919761
			НР - 72%; СП - 8%			358,03	3,24	250784	2269		68130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1681,08	223,00				374881		
			Рама РМ-1									
4	25	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	36	60,46	0,89	2176	32	--	1544	4018
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	2144	--		298	
5	26	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	108	58,14	0,86	6279	92	--	4455	11593
			НР - 72%; СП - 8%			57,29	--	6187	--		859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	27	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	12	796,79	353,53	9561	4242	78	5811	16603
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	5241	2830		1230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	27.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,3024	253,00				77		
7	28	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,20376	384657,06	2786,91	78378	568	--	56196	145340
			НР - 72%; СП - 8%			381870,15	1178,15	77810	240		10766	
8	31	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,09906	29452,65	14175,79	61823	29756	4689	25619	94437
			НР - 72%; СП - 8%			13042,78	3908,30	27378	8204		6995	
9	36	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,09906	3788,81	542,19	7953	1138	599	4478	13425
			НР - 72%; СП - 8%			2961,26	1,62	6216	3		994	
10	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,77368	105,24	3,00	6186	177	2634	2444	9320
			НР - 72%; СП - 8%			57,43	0,32	3375	19		690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	37.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00529	449975,00				2380		
11	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,77368	166,96	4,25	9813	250	5619	2867	13694
			НР - 72%; СП - 8%			67,10	0,65	3944	38		1014	
12	39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,33	29224,31	2386,72	68093	5561	41335	16147	90979
			НР - 72%; СП - 8%			9097,35	527,82	21197	1230		6739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	39.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,36495	15373,00				36356		
			Рама РМ-2									
13	41	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	94,8	60,46	0,89	5731	84	--	4066	10581
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	5647	--		784	
14	42	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	284,4	58,14	0,86	16536	243	--	11731	30528
			НР - 72%; СП - 8%			57,29	--	16293	--		2261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	43	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	67,8	796,79	353,53	54022	23969	441	32835	93806
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	29612	15992		6949	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	43.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,70856	253,00				432		
16	44	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,10518	441937,59	2786,91	46483	293	--	33346	86215
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	46190	124		6386	
17	47	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,70188	31409,06	14175,79	147682	66653	10505	64009	228625
			НР - 72%; СП - 8%			14999,20	3908,30	70524	18376		16935	
18	51	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,70188	3788,81	542,19	17815	2549	1342	10030	30073
			НР - 72%; СП - 8%			2961,26	1,62	13924	8		2228	
19	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	131,65264	105,24	3,00	13856	395	5900	5474	20876
			НР - 72%; СП - 8%			57,43	0,32	7561	43		1546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	52.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011849	449975,00				5332		
20	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	131,65264	166,96	4,25	21980	559	12587	6422	30674
			НР - 72%; СП - 8%			67,10	0,65	8834	85		2272	
21	54	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,25	29224,31	2386,72	94979	7757	57656	22523	126902
			НР - 72%; СП - 8%			9097,35	527,82	29566	1715		9400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	54.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,29875	15373,00				50712		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16909507	588626	9173807	5310865	23998002
								7147075	229125	--	1777629	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16674235				
			Материалы	Тенге				9156671				
			Всего заработная плата	Тенге					7231567			
			Накладные расходы	Тенге				5206728				
			Сметная прибыль	Тенге				1750477				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23631440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7061
			Сметная заработная плата	Тенге					7231567			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				235272				
			Материалы	Тенге				17134				
			Всего заработная плата	Тенге					144633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				104135				
			Сметная прибыль	Тенге				27153				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				366560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					144633			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23998000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7158
			Сметная заработная плата	Тенге					7376199			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля									
			Утепление покрытий									
22	193	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	1731,95	1078,25	64,83	1867471	112287	576420	867211	2953457
			НР - 72%; СП - 8%			680,60	14,84	1178764	25695		218775	
23	195	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1731,95	739,33	127,09	1280485	220108	554991	403069	1818238
			НР - 72%; СП - 8%			291,80	31,43	505386	54432		134684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	195.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	76,2058	161,00				12269		
24	196	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1731,95	96,02	9,39	166310	16260	140691	9769	190165
			НР - 72%; СП - 8%			5,40	2,43	9359	4209		14086	
25	197	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,7146305	19385,22	1727,05	33238	2961	54	22658	60368
			НР - 72%; СП - 8%			17626,81	726,80	30223	1246		4472	
			Блок Лит А									
26	199	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/по периметру здания/**	м2 изолируемой поверхности	172,6	793,92	32,48	137031	5605	87023	32594	183196
			НР - 72%; СП - 8%			257,26	5,02	44403	867		13570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	199.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	189,86	161,00				30567		
27	206	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	603,36	6401,55	123,82	3862442	74710	2278613	1101164	5360695
			НР - 72%; СП - 8%			2501,19	33,61	1509119	20276		397088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	206.1	2110-0101-0701	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	667,31616	3090,00				2062007		
28	209	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	9,155	9104,70	71,23	83353	652	72256	7725	98365
			НР - 72%; СП - 8%			1140,89	31,02	10445	284		7286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	209.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,009155	70347,00				644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.2	209.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,015563	74574,00				1161		
28.3	209.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,061338	1148475,00				70446		
29	210	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	476,696	318,03	3,30	151602	1575	129404	15342	180299
			НР - 72%; СП - 8%			43,26	1,44	20623	686		13356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	210.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,019068	70347,00				1341		
29.2	210.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,028602	74574,00				2133		
29.3	210.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,10964	1148475,00				125919		
30	211	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	149,4	4123,60	30,52	616066	4560	304948	222290	905424
			НР - 72%; СП - 8%			2051,92	14,58	306558	2178		67068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	211.1	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,86652	51713,00				44810		
30.2	211.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,37448	54836,00				75371		
30.3	211.3	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,58364	115565,00				183013		
31	212	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	149,4	1230,38	3,97	183819	594	29326	111014	318420
			НР - 72%; СП - 8%			1030,11	1,92	153899	286		23587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	212.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	44,5212	458,00				20391		
			Блок лит А4									
32	257	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	660	3230,88	26,40	2132379	17425	1536629	420981	2757629
			НР - 72%; СП - 8%			876,25	9,65	578325	6371		204269	
33	258	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	88,9	1770,34	35,46	157383	3152	67488	63544	238601
			НР - 72%; СП - 8%			975,74	17,01	86743	1512		17674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	258.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,20904	54836,00				66299		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10671580	459890	5777843	3277361	15064857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4433847	118043	--	1115915	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10671580				
		Материалы		Тенге				5777843				
		Всего заработная плата		Тенге					4551890			
			Накладные расходы	Тенге				3277361				
			Сметная прибыль	Тенге				1115915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15064856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3501
			Сметная заработная плата	Тенге					4551890			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15064856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3501
			Сметная заработная плата	Тенге					4551890			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Керамические Деталь ТД 400									
34	299	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	584,478	1772,52	105,89	1036000	61888	466053	372051	1520695
			НР - 72%; СП - 8%			869,25	14,85	508059	8678		112644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	299.1	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	2,022294	113239,00				229003		
35	300	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	584,478	1086,49	52,40	635031	30627	297859	224275	928050
			НР - 72%; СП - 8%			524,48	8,47	306545	4948		68744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	300.1	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,882562	113239,00				99940		
36	301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	584,478	836,57	35,93	488957	20999	208465	194083	737683
			НР - 72%; СП - 8%			443,97	17,22	259493	10067		54643	
37	302	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	584,478	4200,68	91,70	2455202	53599	1477376	682934	3389187
			НР - 72%; СП - 8%			1581,29	41,56	924227	24292		251051	
38	303	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	625,39146	725,51	2,02	453726	1264	203203	179904	684321
			НР - 72%; СП - 8%			398,56	0,97	249259	608		50690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	303.1	2206-0401-0101	**Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	631,645375	295,00				186335		
39	304	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	486	1739,27	24,12	845285	11723	521839	227955	1159100
			НР - 72%; СП - 8%			641,41	10,04	311723	4881		85859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	304.1	2206-0204-0402	**Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм**	м3	5,7348	60567,00				347340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	305	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	486	5187,41	59,08	2521082	28711	2073253	311607	3059304
			НР - 72%; СП - 8%			862,38	28,13	419118	13670		226615	
41	306	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	486	923,41	4,24	448776	2062	89227	258109	763436
			НР - 72%; СП - 8%			735,57	2,05	357487	998		56551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	306.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503 71	кг	121,5	458,00				55647		
42	307	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	520,02	351,30	1,01	182683	525	100485	58986	261003
			НР - 72%; СП - 8%			157,06	0,49	81673	253		19334	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	307.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	525,2202	162,00				85086		
43	308	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	247,32	1739,27	24,12	430156	5966	265557	116004	589853
			НР - 72%; СП - 8%			641,41	10,04	158633	2484		43693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	308.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	2,918376	60567,00				176757		
44	309	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство покрытий дощатых реечных толщиной 55 мм	м2	247,32	4600,45	59,08	1137784	14611	909889	158573	1400066
			НР - 72%; СП - 8%			862,38	28,13	213284	6956		103709	
45	310	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	247,32	923,41	4,24	228377	1049	45407	131349	388504
			НР - 72%; СП - 8%			735,57	2,05	181921	508		28778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	310.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503 71	кг	61,83	458,00				28318		
46	311	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	264,6324	351,30	1,01	92965	267	51136	30018	132822
			НР - 72%; СП - 8%			157,06	0,49	41562	129		9839	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	311.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	267,278724	162,00				43299		
			Полы на перекрытии									
			Керамические									
47	312	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	175,176	4200,68	91,70	735857	16064	442790	204685	1015785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1581,29	41,56	277003	7281		75243	
48	313	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	187,43832	725,51	2,02	135988	379	60903	53920	205100
			НР - 72%; СП - 8%			398,56	0,97	74706	182		15193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	313.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	189,312703	295,00				55847		
			Деревянный. Детал ТД12									
49	314	1111-0101-0802 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	33,06438	11803,89	2006,89	390288	66356	160723	133735	565945
			НР - 72%; СП - 8%			4936,10	681,53	163209	22534		41922	
50	315	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	1653,219	1019,81	13,65	1685962	22574	899532	557896	2423367
			НР - 72%; СП - 8%			462,04	6,65	763856	10999		179509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	70.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	13,556396	60567,00				821070		
51	316	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1653,219	5187,41	59,08	8575926	97667	7052552	1059990	10406789
			НР - 72%; СП - 8%			862,38	28,13	1425707	46501		770873	
52	317	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1653,219	923,41	4,24	1526594	7015	303520	878007	2596968
			НР - 72%; СП - 8%			735,57	2,05	1216059	3394		192368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	317.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	413,30475	458,00				189294		
53	318	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1768,94433	351,30	1,01	621430	1787	341817	200653	887850
			НР - 72%; СП - 8%			157,06	0,49	277826	860		65767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	318.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1786,63377	162,00				289435		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24628070	445135	15971586	6034734	33115828
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8211353	170223	--	2453025	
		Материалы		Тенге				24628070				
		Всего заработная плата		Тенге				15971582				
			Накладные расходы	Тенге					8381576			
			Сметная прибыль	Тенге				6034735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2453024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33115828				
			Сметная заработная плата	Тенге								6292
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8381576			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33115828				
			Сметная заработная плата	Тенге								6292
									8381576			

РАЗДЕЛ 4.Проемы

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	340	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	164,77	2553,86	211,12	420800	34787	185317	156382	623357
			НР - 72%; СП - 8%			1218,04	100,15	200696	16502		46175	
55	341	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	633,58	2897,94	213,95	1836075	135554	733242	742683	2785059
			НР - 72%; СП - 8%			1526,69	101,37	967279	64226		206301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2256875	170341	918559	899065	3408416
								1167975	80727	--	252476	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2256875				
		Материалы		Тенге				918559				
		Всего заработная плата		Тенге					1248702			
			Накладные расходы	Тенге				899066				
			Сметная прибыль	Тенге				252475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3408416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								968
			Сметная заработная плата	Тенге					1248702			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3408416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								968
			Сметная заработная плата	Тенге					1248702			
			РАЗДЕЛ 5.Отделка									
			Внутренняя отделка									
56	354	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2539,24	969,57	5,88	2461959	14933	687090	1270552	4031111
			НР - 72%; СП - 8%			693,10	1,86	1759936	4719		298601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	354.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	7097,1758	88,00				624551		
57	355	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2539,24	553,54	3,64	1405581	9235	374798	738724	2315850
			НР - 72%; СП - 8%			402,30	1,76	1021548	4458		171544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	355.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	1,752076	211443,00				370464		
58	356	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой металлосайдингом. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	410,896	2388,10	17,62	981262	7241	329432	466083	1563133
			НР - 72%; СП - 8%			1568,74	6,69	644589	2749		115788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	356.1	2106-0903-0301	**Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	267,0824	20,00				5342		
58.2	356.2	2106-0904-0101	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	731,39488	57,00				41690		
58.3	356.3	2106-0904-0201	**Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	65,74336	24,00				1578		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	358	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3506,4425	1470,82	24,01	5157347	84188	839734	3067144	8882450
			НР - 72%; СП - 8%			1207,33	7,56	4233425	26497		657959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	358.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	19960,4239	39,00				778457		
60	359	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	1696,30	96,43	1187412	67500	260168	656884	1991840
			НР - 72%; СП - 8%			1228,21	75,14	859744	52595		147544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	359.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	13,09	19806,00				259261		
61	362	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	458,928	5221,44	24,65	2396267	11311	912538	1064038	3737130
			НР - 72%; СП - 8%			3208,39	11,80	1472418	5413		276824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	362.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	6,88392	19943,00				137286		
61.2	362.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	458,928	1677,00				769622		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13589828	194409	3403760	7263425	22521514
								9991659	96432	--	1668260	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13589828				
		Материалы		Тенге				3403759				
		Всего заработная плата		Тенге					10088092			
			Накладные расходы	Тенге				7263426				
			Сметная прибыль	Тенге				1668260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22521514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7177
			Сметная заработная плата	Тенге					10088092			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22521514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7177
			Сметная заработная плата	Тенге					10088092			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								98108617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30951909				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1858401			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					694550			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35245555		
			- Накладные расходы	Тенге							22785450	
			- Сметная прибыль	Тенге							7267305	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								1 177 303,40
			Итого	Тенге								99 285 920,40
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								893 573,28
			Итого	Тенге								100 179 493,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							**90 161 544,32**
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 803 230,89
			Итого	Тенге								91 964 775,21
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								11 035 773,02
			Всего	Тенге								103 000 548,23

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Оссеев Дастан Керимович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2021 год
на Наружные сети ТС ЛС 06-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
1	45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных плит**	т	0,16604	102638,06	6464,26	17042	1073	1414	10529	29776
			НР - 72%; СП - 8%			87657,60	411,08	14555	68		2206	
			Лотки 60х45									
2	50	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	32,96	11487,50	2736,31	378628	90189	155304	115981	534178
			НР - 72%; СП - 8%			4039,29	847,98	133135	27950		39569	
			Угол поворота УП60х45-2 шт									
3	56	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,18	11487,50	2736,31	25043	5965	10272	7671	35331
			НР - 72%; СП - 8%			4039,29	847,98	8806	1849		2617	
			Угол поворота УП90х45-2шт									
4	60	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	3,6	11487,50	2736,31	41355	9851	16963	12668	58345
			НР - 72%; СП - 8%			4039,29	847,98	14541	3053		4322	
			Ниша компенсаторная НК-90-45 -2шт									
5	74	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	компенсатор	2	5545,53	1238,86	11091	2478	381	6916	19448
			НР - 72%; СП - 8%			4116,00	686,88	8232	1374		1441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	75	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	4	4982,18	995,66	19929	3983	580	12557	35084
			НР - 72%; СП - 8%			3841,60	518,40	15366	2074		2599	
			Теплофикационный колодец УТ-2: УТ-3									
7	94	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,855	15881,85	1091,24	13579	933	11598	899	15636
			НР - 72%; СП - 8%			1225,80	234,96	1048	201		1158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	94.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8721	11600,00				10116		
8	95	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,3	28075,50	3111,15	233027	25823	139393	55243	311331
			НР - 72%; СП - 8%			8170,05	1074,05	67811	8915		23062	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	95.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,4245	15174,00				127833		
9	96	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28896	266090,00	--	76889	--	76889	--	83041
			СП - 8%			--	--	--	--		6151	
10	97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05082	246529,00	--	12529	--	12529	--	13531
			СП - 8%			--	--	--	--		1002	
11	98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00356	891873,39	1305,39	3175	5	2330	606	4083
			НР - 72%; СП - 8%			235818,00	549,96	840	2		302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	98.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00356	654750,00				2331		
12	99	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,97	11487,50	2736,31	22630	5391	9282	6932	31927
			НР - 72%; СП - 8%			4039,29	847,98	7957	1671		2365	
13	100	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,16	53265,00	--	61787	--	61787	--	66730
			СП - 8%			--	--	--	--		4943	
14	101	2104-0304-0105 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	27802,00	--	27802	--	27802	--	30026
			СП - 8%			--	--	--	--		2224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	102	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3412,00	--	6824	--	6824	--	7370
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
16	103	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4642,00	--	9284	--	9284	--	10027
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
17	104	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	7,42	409,39	1,17	3038	9	2	2179	5634
			НР - 72%; СП - 8%			407,95	--	3027	--		417	
18	105	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,001484	92773,23	6995,65	138	10	119	10	159
			НР - 72%; СП - 8%			5931,90	3374,91	9	5		12	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	105.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,000475	121441,00				58		
18.2	105.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,001068	56923,00				61		
19	106	1141-0105-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	0,290122	39789,21	6121,19	11544	1776	7243	2029	14658
			НР - 72%; СП - 8%			8704,80	1007,32	2525	292		1086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	106.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,04642	121441,00				5637		
19.2	106.2	2113-0816-2002	Порошок кварцевый	т	0,075432	17641,00				1331		
20	107	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	35,0224	1496,66	250,48	52417	8772	7911	27246	86036
			НР - 72%; СП - 8%			1020,31	60,19	35734	2108		6373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	107.1	2110-0501-1102	Мастика асфальтовая горячая АМ-2	т	0,57787	13673,00				7901		
21	108	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0070045	92773,23	6995,65	650	49	559	47	753
			НР - 72%; СП - 8%			5931,90	3374,91	42	24		56	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	108.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,002241	121441,00				272		
21.2	108.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,005043	56923,00				287		
			Выход труб из канала 60х45- 3 шт									
22	141	1141-0105-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	0,000782	39789,21	6121,19	31	5	19	5	40
			НР - 72%; СП - 8%			8704,80	1007,32	7	1		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	141.1	2113-0104-0702	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	т	0,000125	121441,00				15		
22.2	141.2	2113-0816-2002	**Порошок кварцевый**	т	0,000203	17641,00				4		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1028431	156310	558485	261518	1393144
								313635	49584	--	103197	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1002105				
		Материалы		Тенге				361956				
		Всего заработная плата		Тенге					348596			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89418				
		Местные материалы		Тенге				96413				
			Накладные расходы	Тенге				250989				
			Сметная прибыль	Тенге				100248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1353342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	Тенге					348596			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17042				
		Материалы		Тенге				1414				
		Всего заработная плата		Тенге					14623			
			Накладные расходы	Тенге				10529				
			Сметная прибыль	Тенге				2206				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					14623			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9284				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9284				
			Сметная прибыль	Тенге				743				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10027				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1393145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					363219			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1393144
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				313635				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156310			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49584			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						558485		
			- Накладные расходы	Тенге							261518	
			- Сметная прибыль	Тенге							103197	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								16 717,73
			Итого	Тенге								1 409 861,73
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								12 688,76
			Итого	Тенге								1 422 550,48
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							1 280 295,44
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								25 605,91
			Итого	Тенге								1 305 901,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								156 708,16
			Всего	Тенге								1 462 609,51

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Қасым Керімбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2021 год
на Электроосвещение ЛС 02-01-04

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЩРВ-48(ЩО-1)									
1	1	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	5759,66	108,45	5760	108	1008	3372	9862
			НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	4644	39		731	
2	2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	3	2840,54	29,58	8522	89	4027	3172	12629
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		935	
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	9	2840,54	29,58	25565	266	12082	9516	37888
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	13217	--		2806	
4	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	7	2840,54	29,58	19884	207	9397	7401	29468
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	10280	--		2183	
5	5	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	0,5	12725,00	--	6363	--	6363	--	6872
			СП - 8%			--	--	--	--		509	
6	6	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	0,5	1994,00	--	997	--	997	--	1077
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
7	7	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
			СП - 8%			--	--	--	--		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,5	682,00	--	3069	--	3069	--	3315
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
9	9	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,5	3597,00	--	12590	--	12590	--	13597
			СП - 8%			--	--	--	--		1007	
10	10	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	108,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
11	11	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	0,5	10795,00	--	5398	--	5398	--	5829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			ЩРВ-36(ЩО-2)									
12	12	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5759,66	108,45	5760	108	1008	3372	9862
			НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	4644	39		731	
13	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,54	29,58	2841	30	1342	1057	4210
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
14	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	8	2840,54	29,58	22724	237	10739	8459	33678
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	11748	--		2495	
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	2840,54	29,58	14203	148	6712	5287	21049
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	7343	--		1559	
16	16	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,5	8383,00	--	4192	--	4192	--	4527
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
17	17	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,5	1994,00	--	997	--	997	--	1077
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
18	18	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
19	19	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,5	3597,00	--	8993	--	8993	--	9712
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
20	20	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	108,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	0,5	10795,00	--	5398	--	5398	--	5829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			ЩРВ-36(ЩО-3)									
22	22	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5759,66	108,45	5760	108	1008	3372	9862
			НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	4644	39		731	
23	23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,54	29,58	2841	30	1342	1057	4210
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
24	24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	8	2840,54	29,58	22724	237	10739	8459	33678
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	11748	--		2495	
25	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	2840,54	29,58	14203	148	6712	5287	21049
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	7343	--		1559	
26	26	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,5	8383,00	--	4192	--	4192	--	4527
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
27	27	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,5	1994,00	--	997	--	997	--	1077
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
28	28	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
29	29	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,5	3597,00	--	8993	--	8993	--	9712
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
30	30	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	108,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
31	31	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	0,5	10795,00	--	5398	--	5398	--	5829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			ЩРВ-36(ЩО-4)									
32	32	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5759,66	108,45	5760	108	1008	3372	9862
			НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	4644	39		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,54	29,58	2841	30	1342	1057	4210
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
34	34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	8	2840,54	29,58	22724	237	10739	8459	33678
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	11748	--		2495	
35	35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2840,54	29,58	11362	118	5370	4229	16839
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	5874	--		1247	
36	36	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,5	8383,00	--	4192	--	4192	--	4527
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
37	37	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,5	1994,00	--	997	--	997	--	1077
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
38	38	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
39	39	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
40	40	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	108,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
41	41	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	0,5	10795,00	--	5398	--	5398	--	5829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			ЩРВ-18(ЩО-5)									
42	42	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5759,66	108,45	5760	108	1008	3372	9862
			НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	4644	39		731	
43	43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,54	29,58	2841	30	1342	1057	4210
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
44	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	2840,54	29,58	14203	148	6712	5287	21049
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	7343	--		1559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
46	46	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,5	5780,00	--	2890	--	2890	--	3121
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
47	47	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,5	1994,00	--	997	--	997	--	1077
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
48	48	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,5	682,00	--	1705	--	1705	--	1841
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
49	49	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
50	50	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	108,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
51	51	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	0,5	10795,00	--	5398	--	5398	--	5829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			ЩРВ-18(ЩО-6)									
52	52	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5759,66	108,45	5760	108	1008	3372	9862
			НР - 72%; СП - 8%			4643,70	39,35	4644	39		731	
53	53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,54	29,58	2841	30	1342	1057	4210
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
54	54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2840,54	29,58	8522	89	4027	3172	12629
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		935	
55	55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
56	56	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,5	5780,00	--	2890	--	2890	--	3121
			СП - 8%			--	--	--	--		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,5	1994,00	--	997	--	997	--	1077
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
58	58	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,5	682,00	--	1023	--	1023	--	1105
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
59	59	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
60	60	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	108,00	--	108	--	108	--	117
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
61	61	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	0,5	10795,00	--	5398	--	5398	--	5829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			ЩРВ-9(ЩАО-1, ЩАО-2)									
62	62	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	4198,30	105,08	8397	210	1995	4515	13944
			НР - 72%; СП - 8%			3095,80	39,35	6192	79		1033	
63	63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
64	64	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	8	2840,54	29,58	22724	237	10739	8459	33678
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	11748	--		2495	
65	65	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
66	66	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
67	67	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	687,00	--	2748	--	2748	--	2968
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
68	68	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
69	69	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	10795,00	--	10795	--	10795	--	11659
			СП - 8%			--	--	--	--		864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1769,93	204,03	3540	408	36	2342	6353
			НР - 72%; СП - 8%			1547,90	78,70	3096	157		471	
71	71	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
			СП - 8%			--	--	--	--		1027	
72	78	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	53,5	2022,00	--	108177	--	108177	--	116831
			СП - 8%			--	--	--	--		8654	
73	79	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип AOT.OPL-2x36	шт	143,5	16360,98	--	2347801	--	2347801	--	2535625
			СП - 8%			--	--	--	--		187824	
74	80	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип С360/132	шт	31,5	26572,82	--	837044	--	837044	--	904007
			СП - 8%			--	--	--	--		66964	
75	81	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип ARS/R-2x36	шт	14	10712,73	--	149978	--	149978	--	161977
			СП - 8%			--	--	--	--		11998	
76	82	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.21	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип ALS.OPL-2x36	шт	5,5	52693,93	--	289817	--	289817	--	313002
			СП - 8%			--	--	--	--		23185	
77	83	2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2x36 Sport ГОСТ 17677-82	шт.	14	15305,00	--	214270	--	214270	--	231412
			СП - 8%			--	--	--	--		17142	
78	84	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Светильник потолочный с люминесцентной лампой, тип ASM/S-1x36	шт	27,5	29078,20	--	799650	--	799650	--	863622
			СП - 8%			--	--	--	--		63972	
79	85	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x18 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	2,5	11454,00	--	28635	--	28635	--	30926
			СП - 8%			--	--	--	--		2291	
80	86	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2,5	2254,00	--	5635	--	5635	--	6086
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
81	87	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели LUNA 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	19	22228,00	--	422332	--	422332	--	456119
			СП - 8%			--	--	--	--		33787	
82	88	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	1949,00	--	25337	--	25337	--	27364
			СП - 8%			--	--	--	--		2027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	89	2308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 001 РС-М "ВЫХОД НАЛЕВО", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	1949,00	--	25337	--	25337	--	27364
			СП - 8%			--	--	--	--		2027	
84	90	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Кронштейн для светильника ASM/S-1x36	шт	55	1442,57	--	79341	--	79341	--	85689
			СП - 8%			--	--	--	--		6347	
85	91	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.25	Клипсы для светильника ARS/R-2x36	шт	56	122,95	--	6885	--	6885	--	7436
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
86	92	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	82,5	373,00	--	30773	--	30773	--	33234
			СП - 8%			--	--	--	--		2462	
87	93	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.22	Лампа люминесцентная линейная 36 Вт T8G13/L36W	шт	357	664,82	--	237341	--	237341	--	256329
			СП - 8%			--	--	--	--		18987	
88	94	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.19	Стартер 80С-220	шт	439,5	45,54	--	20013	--	20013	--	21614
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
89	95	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.20	Лампа ртутная DULUX ET LL 23W	шт	2,5	1429,82	--	3575	--	3575	--	3861
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
90	96	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2,5	669,00	--	1673	--	1673	--	1806
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
91	97	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь Е27	шт.	31,5	678,00	--	21357	--	21357	--	23066
			СП - 8%			--	--	--	--		1709	
92	104	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35,5	330,00	--	11715	--	11715	--	12652
			СП - 8%			--	--	--	--		937	
93	105	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27,5	346,00	--	9515	--	9515	--	10276
			СП - 8%			--	--	--	--		761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	106	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	964,00	--	1928	--	1928	--	2082
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
95	107	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	56	393,00	--	22008	--	22008	--	23769
			СП - 8%			--	--	--	--		1761	
96	108	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,5	525,00	--	2363	--	2363	--	2552
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
97	109	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	296,00	--	296	--	296	--	320
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
98	110	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	126,5	39,00	--	4934	--	4934	--	5328
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
99	111	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	102,5	73,00	--	7483	--	7483	--	8081
			СП - 8%			--	--	--	--		599	
100	112	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	574,00	--	1435	--	1435	--	1550
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
101	113	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7228,99	129,48	7229	129	2843	3094	11148
			НР - 72%; СП - 8%			4257,30	39,35	4257	39		826	
102	114	2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМЛ-122002, 6-8 А, 380 В	шт.	0,5	9013,00	--	4507	--	4507	--	4867
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
103	115	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	32,5	49,00	--	1593	--	1593	--	1720
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6796181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3883			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					512			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6005118		
			- Накладные расходы	Тенге							119000	
			- Сметная прибыль	Тенге							503429	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								81 554,17
			Итого	Тенге								6 877 735,17
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								61 899,62
			Итого	Тенге								6 939 634,79
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							6 245 671,31
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								124 913,43
			Итого	Тенге								6 370 584,74
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								764 470,17
			Всего	Тенге								7 135 054,90

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбыльской области"

Руководитель:

Есеев Саяхат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

Умраниев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021 год
на Наружные сети НВК ЛС 06-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
			Колодец диам. 2000- 3шт									
1	66	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,343	62554,22	--	21456	--	2290	13800	38076
			НР - 72%; СП - 8%			55877,50	--	19166	--		2820	
2	67	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0875	57553,78	--	5036	--	147	3520	9241
			НР - 72%; СП - 8%			55877,50	--	4889	--		684	
			Водомерный узел									
3	68	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	559,65	26,94	560	27	18	380	1015
			НР - 72%; СП - 8%			514,55	12,96	515	13		75	
4	69	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	шт.	1	71484,00	--	71484	--	71484	--	77203
			СП - 8%			--	--	--	--		5719	
5	70	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1	40350,00	--	40350	--	40350	--	43578
			СП - 8%			--	--	--	--		3228	
6	71	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1399,73	222,50	1400	222	21	883	2465
			НР - 72%; СП - 8%			1156,63	69,61	1157	70		183	
7	72	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	22188,00	--	22188	--	22188	--	23963
			СП - 8%			--	--	--	--		1775	
8	73	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1672,00	--	3344	--	3344	--	3612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
9	74	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2502,16	--	2502	--	2197	220	2940
			НР - 72%; СП - 8%			305,00	--	305	--		218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	74.1	2305-1501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	2179,00				2179		
10	75	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
11	76	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	230,00	--	230	--	230	--	248
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				168942	249	142661	18803	202764
								26031	83	--	15019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26492				
		Материалы		Тенге				2437				
		Всего заработная плата		Тенге					24055			
			Накладные расходы	Тенге				17320				
			Сметная прибыль	Тенге				3505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					24055			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				142450				
		Материалы		Тенге				2236				
		Всего заработная плата		Тенге					2059			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137988				
		Сдача и испытание		Тенге				49				
			Накладные расходы	Тенге				1482				
			Сметная прибыль	Тенге				11515				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				155446				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2059			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					26114			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								202764
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26031				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142661		
			- Накладные расходы	Тенге							18803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							15019	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**2 433,17**
			Итого	Тенге								**205 197,17**
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								**1 846,77**
			Итого	Тенге								**207 043,94**
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	**0,9**							**186 339,55**
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3 726,79
			Итого	Тенге								190 066,34
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								22 807,96
			Всего	Тенге								212 874,30

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №6
приемки выполненных работ за август 2021 год
на Отопление и вентиляция ЛС 02-01-03

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
			Блок А									
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	206,28	19879,05	196,39	4100651	40511	3865172	154503	4595566
			НР - 72%; СП - 8%			945,16	95,11	194968	19619		340412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	1.1	2305-1001-1702	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	206,28	18565,00				3829588		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4100651	40511	3865172	154503	4595566
								194968	19619	--	340412	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				4100651				
			Материалы	Тенге				3865172				
			Всего заработная плата	Тенге					214587			
			Сдача и испытание	Тенге				6859				
			Накладные расходы	Тенге				154503				
			Сметная прибыль	Тенге				340412				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4595566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					214587			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4595566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					214587			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4595566
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194968				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40511			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19619			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3865172		
			- Накладные расходы	Тенге							154503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							340412	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								55 146,79
			Итого	Тенге								4 650 712,79
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								41 856,42
			Итого	Тенге								4 692 569,21
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							4 223 312,29
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								84 466,25
			Итого	Тенге								4 307 778,53
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								516 933,42
			Всего	Тенге								4 824 711,96

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеов Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

Форма 4

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №7
приемки выполненных работ за август 2021 год
на Электрооборудование ЛС 02-01-05

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2	10109,98	807,05	20220	1614	1136	13046	35927
			НР - 72%; СП - 8%			8734,98	324,64	17470	649		2661	
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	236158,00	--	236158	--		--	236158
						--	--	--	--	236158	--	
3	3	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-29-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
						--	--	--	--	266268	--	
			ЩРВ-12(ШРС-1)									
4	4	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный силовой. Установка в нише**	шт.	1	10402,01	1121,38	10402	1121	6185	2512	13947
			НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1033	
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	3	5251,01	135,98	15753	408	6534	6429	23957
			НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	8811	118		1775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,54	29,58	2841	30	1342	1057	4210
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
7	7	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
8	8	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2264,00	--	2264	--	2264	--	2445
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
9	9	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2046,00	--	4092	--	4092	--	4419
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
10	10	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
11	11	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
12	12	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	10795,00	--	10795	--	10795	--	11659
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
			ЩРВ-36(ШРС-2)									
13	13	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный силовой. Установка в нише	шт.	1	10402,01	1121,38	10402	1121	6185	2512	13947
			НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1033	
14	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	5251,01	135,98	10502	272	4356	4286	15971
			НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	5874	79		1183	
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2840,54	29,58	11362	118	5370	4229	16839
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	5874	--		1247	
16	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
17	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	2840,54	29,58	8522	89	4027	3172	12629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		935	
18	18	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
19	19	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2264,00	--	2264	--	2264	--	2445
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
20	20	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
			СП - 8%			--	--	--	--		1151	
21	21	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
22	22	2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2264,00	--	2264	--	2264	--	2445
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
23	23	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
24	24	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
25	25	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
26	26	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	10795,00	--	10795	--	10795	--	11659
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
			ЩРВ-36(ШРС-3, ЩРС-4)									
27	27	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный силовой. Установка в нише	шт.	2	10402,01	1121,38	20804	2243	12369	5025	27895
			НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	6192	787		2066	
28	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
29	29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	11	2840,54	29,58	31246	325	14767	11631	46307
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	16154	--		3430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
31	31	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8383,00	--	16766	--	16766	--	18107
			СП - 8%			--	--	--	--		1341	
32	32	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
33	33	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
34	34	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4957,00	--	39656	--	39656	--	42828
			СП - 8%			--	--	--	--		3172	
35	35	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	687,00	--	1374	--	1374	--	1484
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
36	36	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	108,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
37	37	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	2	10795,00	--	21590	--	21590	--	23317
			СП - 8%			--	--	--	--		1727	
			ЩРВ-18(ШРС-5, ЩРС-6)									
38	38	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный силовой. Установка в нише	шт.	2	10402,01	1121,38	20804	2243	12369	5025	27895
			НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	6192	787		2066	
39	39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
40	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	6	2840,54	29,58	17043	177	8055	6344	25258
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	8811	--		1871	
41	41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2840,54	29,58	11362	118	5370	4229	16839
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	5874	--		1247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5780,00	--	11560	--	11560	--	12485
			СП - 8%			--	--	--	--		925	
43	43	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
44	44	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3597,00	--	21582	--	21582	--	23309
			СП - 8%			--	--	--	--		1727	
45	45	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	687,00	--	2748	--	2748	--	2968
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
46	46	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	108,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
47	47	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	2	10795,00	--	21590	--	21590	--	23317
			СП - 8%			--	--	--	--		1727	
			ЩРВ-9(ЩСВ-1, ШСВ-2)									
48	48	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный силовой. Установка в нише	шт.	2	10402,01	1121,38	20804	2243	12369	5025	27895
			НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	6192	787		2066	
49	49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2840,54	29,58	11362	118	5370	4229	16839
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	5874	--		1247	
50	50	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
51	51	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4952,00	--	9904	--	9904	--	10696
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
52	52	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
53	53	2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	687,00	--	1374	--	1374	--	1484
			СП - 8%			--	--	--	--		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
55	55	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	108,00	--	432	--	432	--	467
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
56	56	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	2	10795,00	--	21590	--	21590	--	23317
			СП - 8%			--	--	--	--		1727	
			ЩРН-6(ШРС-7)									
57	57	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный силовой. Установка на стене	шт.	1	13412,15	1170,33	13412	1170	9146	2512	17198
			НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1274	
58	58	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2840,54	29,58	2841	30	1342	1057	4210
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		312	
59	59	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2840,54	29,58	5681	59	2685	2115	8419
			НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		624	
60	60	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
61	61	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
62	62	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
63	63	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
64	64	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	10795,00	--	10795	--	10795	--	11659
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
65	65	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5251,01	135,98	5251	136	2178	2143	7986
			НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	2937	39		592	
66	66	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.26	Автоматический выключатель 40А, 3Ф, тип АП50-3 МТ	шт	1	3743,04	--	3743	--	3743	--	4042
			СП - 8%			--	--	--	--		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	7228,99	129,48	57832	1036	22738	24749	89187
			НР - 72%; СП - 8%			4257,30	39,35	34058	315		6606	
68	68	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8397,00	--	8397	--	8397	--	9069
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
69	69	2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	9013,00	--	18026	--	18026	--	19468
			СП - 8%			--	--	--	--		1442	
70	70	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3	8397,00	--	25191	--	25191	--	27206
			СП - 8%			--	--	--	--		2015	
71	71	2307-0208-0223 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2	12089,00	--	24178	--	24178	--	26112
			СП - 8%			--	--	--	--		1934	
72	72	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель для непосредственного управления вентилятором, на ток 6 А	шт	2	4960,94	29,58	9922	59	3901	4292	15351
			НР - 72%; СП - 8%			2980,80	--	5962	--		1137	
73	73	2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель для непосредственного управления вентилятором	шт.	2	2008,00	--	4016	--	4016	--	4337
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
74	76	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	393,00	--	3930	--	3930	--	4244
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
75	77	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	39	525,00	--	20475	--	20475	--	22113
			СП - 8%			--	--	--	--		1638	
76	78	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	49	39,00	--	1911	--	1911	--	2064
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
77	79	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4842,41	1650,38	4842	1650	96	2684	8128
			НР - 72%; СП - 8%			3095,80	631,85	3096	632		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	80	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящик управления ЯУО09602-3274УХЛ4, номинальный ток 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	107030,00	--	107030	--		--	107030
						--	--	--	--	107030	--	
79	81	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	55	42,00	--	2310	--	2310	--	2495
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
80	82	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
81	83	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	698	392,51	18,09	273973	12624	39724	161746	470576
			НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	221625	3021		34857	
82	84	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	254	516,46	40,54	131181	10297	14574	78918	226907
			НР - 72%; СП - 8%			418,54	12,99	106310	3298		16808	
83	85	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	38	584,39	51,98	22207	1975	2134	13505	38568
			НР - 72%; СП - 8%			476,27	17,31	18098	658		2857	
84	86	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	73	265,14	2,78	19355	203	1688	12581	34491
			НР - 72%; СП - 8%			239,23	0,14	17464	10		2555	
85	87	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	7	2143,74	--	15006	--	4903	7274	24063
			НР - 72%; СП - 8%			1443,25	--	10103	--		1782	
86	88	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	1070	376,50	182,25	402850	195006	48371	157989	605706
			НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	159473	59956		44867	
87	89	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	38	528,18	259,41	20071	9858	1718	8300	30641
			НР - 72%; СП - 8%			223,56	79,81	8495	3033		2270	
88	90	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,631	272081,00	--	171683	--	171683	--	185418
			СП - 8%			--	--	--	--		13735	
89	91	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,114	453773,00	--	51730	--	51730	--	55869
			СП - 8%			--	--	--	--		4138	
90	92	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	714046,00	--	46413	--	46413	--	50126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3713	
91	93	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,121	1027759,00	--	124359	--	124359	--	134308
			СП - 8%			--	--	--	--		9949	
92	94	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	1729998,00	--	84770	--	84770	--	91551
			СП - 8%			--	--	--	--		6782	
93	95	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	2736717,00	--	62944	--	62944	--	67980
			СП - 8%			--	--	--	--		5036	
94	96	2306-0131-1109 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,038	1862969,00	--	70793	--	70793	--	76456
			СП - 8%			--	--	--	--		5663	
95	97	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,067	355036,00	--	23787	--	23787	--	25690
			СП - 8%			--	--	--	--		1903	
96	98	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	598	71,00	--	42458	--	42458	--	45855
			СП - 8%			--	--	--	--		3397	
97	99	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	182	140,00	--	25480	--	25480	--	27518
			СП - 8%			--	--	--	--		2038	
98	100	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	90,00	--	9000	--	9000	--	9720
			СП - 8%			--	--	--	--		720	
99	101	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	72	194,00	--	13968	--	13968	--	15085
			СП - 8%			--	--	--	--		1117	
100	102	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	38	350,00	--	13300	--	13300	--	14364
			СП - 8%			--	--	--	--		1064	
101	103	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	73	74,00	--	5402	--	5402	--	5834
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
102	104	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.23	Ввод гибкий К1082	шт	7	1138,39	--	7969	--	7969	--	8606
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
103	105	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	1шт	9	1316,36	572,85	11847	5156	--	6480	19793
			НР - 72%; СП - 8%			743,51	256,45	6692	2308		1466	
104	106	1219-0101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	9	823,34	464,26	7410	4178	713	2857	11089
			НР - 72%; СП - 8%			279,86	161,10	2519	1450		821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	106.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	19806,00				713		
105	107	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	500	334,96	146,92	167480	73461	--	91372	279560
			НР - 72%; СП - 8%			188,04	65,77	94020	32886		20708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	108	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	3,24	1856,01	--	6013	--	--	4330	11171
			НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	6013	--		827	
107	109	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,24	968,01	--	3136	--	--	2258	5826
			НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	3136	--		432	
108	110	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	3388,59	196,38	20332	1178	13092	4602	26929
			НР - 72%; СП - 8%			1010,28	55,09	6062	331		1995	
109	111	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	18	493,17	20,95	8877	377	4343	3064	12897
			НР - 72%; СП - 8%			230,92	5,51	4157	99		955	
110	112	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 200 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	666,85	32,45	12003	584	6743	3494	16737
			НР - 72%; СП - 8%			259,79	9,84	4676	177		1240	
111	113	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	498,20	26,46	7473	397	3612	2575	10852
			НР - 72%; СП - 8%			230,92	7,48	3464	112		804	
112	114	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5171,46	56,28	25857	281	11143	10391	39149
			НР - 72%; СП - 8%			2886,50	--	14433	--		2900	
113	115	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	574,00	--	2870	--	2870	--	3100
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
114	116	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	623,43	5,08	56109	457	4994	36550	100072
			НР - 72%; СП - 8%			562,87	1,18	50658	106		7413	
115	117	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	132559,00	--	11930	--	11930	--	12885
			СП - 8%			--	--	--	--		954	
116	118	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (для токоотвода)	м	40	396,07	18,47	15843	739	5290	7191	24876
			НР - 72%; СП - 8%			245,35	4,33	9814	173		1843	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4383121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				920835				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					333448			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112992			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1495498		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						609456		
			- Накладные расходы	Тенге							744355	
			- Сметная прибыль	Тенге							279530	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								45 283,98
			Итого	Тенге								4 428 404,98
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								34 370,54
			Итого	Тенге								4 462 775,52
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							4 016 497,97
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								69 359,75
			Итого	Тенге								4 085 857,72
		Налоговый кодекс	НДС 12%	Тенге								490 302,93
			Всего	Тенге								4 576 160,65

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз Управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель:
_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назарбеков М.Е.