Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**

Договор № 133 от 05.05.2021г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»**	100 535 179,45	100 535 179,45	100 535 179,45			100 535 179,45	100 535 179,45		
	в том числе НДС 12%	10 771 626,37	10 771 626,37				10 771 626,37			
	Всего к оплате	100 535 179,45	100 535 179,45				100 535 179,45			
	в т.ч. НДС 12%	10 771 626,37	10 771 626,37				10 771 626,37			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2021 год
на демонтажные работы ЛС 01-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок (лит А,А1,А2,А3,А4)										
		Фасад										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		2628,3	207,21	--	544598	--	--	392111	1011646
		НР - 72%; СП - 8%				207,21	--	544598	--		74937	
		Отделка внутренняя										
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		3448,85	161,62	--	557417	--	--	401340	1035458
		НР - 72%; СП - 8%				161,62	--	557417	--		76701	
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		5950,45	207,21	--	1232967	--	--	887736	2290359
		НР - 72%; СП - 8%				207,21	--	1232967	--		169656	
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		380,49	743,04	55,02	282720	20936	--	195347	516313
		НР - 72%; СП - 8%				688,02	25,05	261784	9532		38245	
		Крыши и кровли										
5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		1665,6	262,66	1,61	437491	2686	--	313060	810595
		НР - 72%; СП - 8%				261,05	--	434805	--		60044	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		1665,6	162,21	19,25	270177	32064	--	178590	484668
		НР - 72%; СП - 8%				142,96	5,96	238112	9930		35901	
7	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли		1665,6	233,95	12,14	389662	20215	--	270509	712985
		НР - 72%; СП - 8%				221,81	3,76	369447	6260		52814	
8	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка**	шт. сборных конструкций		242,6181818	976,95	674,96	237026	163758	--	92344	355720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			301,99	226,64	73268	54988		26350	
9	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 к=0,8	Покрытия. Демонтаж утеплителя кровли из шлака толщиной -100мм	м3 утеплителя	8,84	2944,71	1369,87	26031	12110	--	12267	41362
		НР - 72%; СП - 8%			1574,84	352,51	13922	3116		3064	
10	1146-0401-0601 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка	м2	88,4	1306,48	201,94	115493	17852	--	76758	207631
		НР - 72%; СП - 8%			1104,54	101,45	97641	8968		15380	
11	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	311,7	158,32	0,24	49348	73	--	35478	91611
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	49274	--		6786	
12	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	275	95,32	0,07	26213	19	--	18859	48678
		НР - 72%; СП - 8%			95,25	--	26194	--		3606	
13	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	275	162,21	19,25	44608	5294	--	29486	80021
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	39314	1639		5928	
14	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	275	233,95	12,14	64335	3338	--	44663	117718
		НР - 72%; СП - 8%			221,81	3,76	60998	1034		8720	
15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Элементы каркаса из брусьев. Разборка фермы из брусьев	м3 древесины в конструкции	0,72	15912,76	821,56	11457	592	--	8017	21032
		НР - 72%; СП - 8%			15091,20	373,25	10866	269		1558	
16	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	11	23462,28	4748,96	258085	52239	--	164670	456575
		НР - 72%; СП - 8%			18713,32	2078,32	205847	22862		33820	
		Полы									
17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2667,54	323,63	18,54	863295	49460	--	603882	1584551
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	813834	24891		117374	
18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	857,8	789,14	31,05	676921	26632	--	477858	1247161
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	650289	13402		92382	
		Двери и окна									
19	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	156,9	1058,32	166,87	166051	26183	--	110192	298342
		НР - 72%; СП - 8%			891,45	83,98	139868	13176		22099	
20	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	84,63	1301,89	35,19	110179	2978	--	78070	203309
		НР - 72%; СП - 8%			1266,70	14,53	107201	1230		15060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	777,23	1784,39	166,87	1386880	129700	--	952165	2526169
		НР - 72%; СП - 8%			1617,51	83,98	1257181	65271		187124	
22	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	486,3	82,66	0,03	40198	16	--	28931	74660
		НР - 72%; СП - 8%			82,63	--	40182	--		5530	
		Кровля входной группы									
23	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	5,1	262,66	1,61	1340	8	--	959	2482
		НР - 72%; СП - 8%			261,05	--	1331	--		184	
24	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	5,1	162,21	19,25	827	98	--	547	1484
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	729	30		110	
25	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	5,1	233,95	12,14	1193	62	--	828	2183
		НР - 72%; СП - 8%			221,81	3,76	1131	19		162	
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка металлической стойки(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,12932	14743,37	7938,44	1907	1027	--	837	2964
		НР - 72%; СП - 8%			6804,93	2188,65	880	283		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7796418	567339	--	5375504	14225677
							7229079	236900	--	1053755	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7684332				
	Всего заработная плата		Тенге					7356385			
		Накладные расходы	Тенге				5296598				
		Сметная прибыль	Тенге				1038474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14019404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7767
		Сметная заработная плата	Тенге					7356385			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				112085				
	Всего заработная плата		Тенге					109594			
		Накладные расходы	Тенге				78908				
		Сметная прибыль	Тенге				15279				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				206272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					109594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14225677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7864
		Сметная заработная плата	Тенге					7465979			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
		Блок А,А1									
27	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	102	1066,89	48,29	108823	4926	--	76591	200247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1018,60	24,30	103897	2479		14833	
28	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Регистры и трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	196,8	739,86	3,67	145604	723	5447	100392	265676
		НР - 72%; СП - 8%			708,51	--	139434	--		19680	
29	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	718	593,50	--	426129	--	--	306813	791578
		НР - 72%; СП - 8%			593,50	--	426129	--		58635	
30	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	1039,40	5,39	4158	22	--	2986	7715
		НР - 72%; СП - 8%			1034,01	2,71	4136	11		571	
31	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1725,15	--	3450	--	--	2484	6409
		НР - 72%; СП - 8%			1725,15	--	3450	--		475	
32	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1116,83	--	1117	--	--	804	2075
		НР - 72%; СП - 8%			1116,83	--	1117	--		154	
33	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие/тепловычислителя ТВ-7/	шт. арматуры	1	309,88	8,25	310	8	--	220	572
		НР - 72%; СП - 8%			301,63	3,72	302	4		42	
		Блок А2,А3,А4									
34	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	21	1066,89	48,29	22405	1014	--	15769	41227
		НР - 72%; СП - 8%			1018,60	24,30	21391	510		3054	
35	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	350	593,50	--	207723	--	--	149561	385867
		НР - 72%; СП - 8%			593,50	--	207723	--		28583	
36	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	1039,40	5,39	4158	22	--	2986	7715
		НР - 72%; СП - 8%			1034,01	2,71	4136	11		571	
37	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1725,15	--	3450	--	--	2484	6409
		НР - 72%; СП - 8%			1725,15	--	3450	--		475	
38	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1116,83	--	1117	--	--	804	2075
		НР - 72%; СП - 8%			1116,83	--	1117	--		154	
39	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие/тепловычислителя ТВ-7/	шт. арматуры	1	309,88	8,25	310	8	--	220	572
		НР - 72%; СП - 8%			301,63	3,72	302	4		42	
		Вентиляция блок А									
40	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	3,76	449,09	16,17	1689	61	--	1194	3113
		НР - 72%; СП - 8%			432,92	8,14	1628	31		231	
41	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	28,8	364,46	16,17	10496	466	--	7391	19318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			348,29	8,14	10031	234		1431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				940938	7249	5447	670699	1740568
							928242	3283	--	128931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				940938				
	Материалы		Тенге				5447				
	Всего заработная плата		Тенге					931526			
		Накладные расходы	Тенге				670698				
		Сметная прибыль	Тенге				128931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1740568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
		Сметная заработная плата	Тенге					931526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1740568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
		Сметная заработная плата	Тенге					931526			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация									
42	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	18	562,21	5,61	10120	101	--	7250	18760
		НР - 72%; СП - 8%			556,61	2,82	10019	51		1390	
43	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	12	698,92	6,25	8387	75	--	6012	15551
		НР - 72%; СП - 8%			692,66	3,15	8312	38		1152	
44	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	6	1130,24	17,03	6781	102	--	4846	12558
		НР - 72%; СП - 8%			1113,21	8,57	6679	51		930	
45	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	138	392,38	3,05	54149	420	4463	35579	96906
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,09	49266	150		7178	
46	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	38	674,98	5,20	25649	198	2116	16852	45901
		НР - 72%; СП - 8%			614,09	1,84	23335	70		3400	
47	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	85	736,17	3,45	62574	293	--	44949	116125
		НР - 72%; СП - 8%			732,72	1,74	62281	148		8602	
48	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	126	915,34	6,90	115333	869	--	82729	213907
		НР - 72%; СП - 8%			908,45	3,47	114464	437		15845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				282994	2059	6579	198217	519708
							274356	945	--	38497	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282994				
	Материалы		Тенге				6579				
	Всего заработная плата		Тенге					275301			
		Накладные расходы	Тенге				198217				
		Сметная прибыль	Тенге				38497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				519708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					275301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				519708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					275301			
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение и электрооборудование									
49	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	3	877,30	193,69	2632	581	--	1645	4619
		НР - 72%; СП - 8%			683,61	77,91	2051	234		342	
50	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный силовой. Установка в нише**	шт.	13	511,41	269,13	6648	3499	--	3152	10584
		НР - 72%; СП - 8%			242,28	94,44	3150	1228		784	
51	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	390	173,47	1,72	67653	673	--	48469	125412
		НР - 72%; СП - 8%			171,74	0,87	66980	339		9290	
52	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	208	53,03	--	11030	--	--	7941	20489
		НР - 72%; СП - 8%			53,03	--	11030	--		1518	
53	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	3300	23,06	--	76109	--	--	54798	141379
		НР - 72%; СП - 8%			23,06	--	76109	--		10473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				164071	4752	--	116005	302483
							159319	1800	--	22407	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6648				
	Всего заработная плата		Тенге					4377			
		Накладные расходы	Тенге				3152				
		Сметная прибыль	Тенге				784				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					4377			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157423				
	Всего заработная плата		Тенге					156741			
		Накладные расходы	Тенге				112854				
		Сметная прибыль	Тенге				21622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					156741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				302483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					161119			
		РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация									
54	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 24 зоны. Демонтаж оборудования**	шт.	1	4692,86	0,62	4693	1	--	3378	8717
		НР - 72%; СП - 8%			4692,24	--	4692	--		646	
55	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Прибор речевого оповещения. Демонтаж оборудования**	шт.	5	214,38	--	1072	--	--	772	1991
		НР - 72%; СП - 8%			214,38	--	1072	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель пожарный тепловой. Демонтаж оборудования**	шт	77	116,87	0,23	8999	18	--	6467	16703
		НР - 72%; СП - 8%			116,64	--	8981	--		1237	
57	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Оповещатель речевой. Демонтаж**	шт.	65	214,38	--	13935	--	--	10033	25885
		НР - 72%; СП - 8%			214,38	--	13935	--		1917	
58	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж проводов, проложенных в винипластовых трубах**	м	1420	5,89	0,24	8360	340	--	5871	15369
		НР - 72%; СП - 8%			5,65	0,09	8019	134		1138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				37059	359	--	26521	68665
							36700	134	--	5085	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				37059				
	Всего заработная плата		Тенге					36834			
		Накладные расходы	Тенге				26520				
		Сметная прибыль	Тенге				5086				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					36834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					36834			
		РАЗДЕЛ 6.Теплоснабжение									
59	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж каналов непроходных и ниша компенсаторная**	м3 сборных конструкций	161,98	4774,20	2189,05	773324	354582	--	380611	1246251
		НР - 72%; СП - 8%			2585,15	678,39	418742	109885		92315	
60	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	263	487,63	101,53	128246	26702	1384	79409	224268
		НР - 72%; СП - 8%			380,84	38,52	100160	10131		16612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	2113-0701-1002	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,0041 1,0783	145,00				156		
61	1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	15	334,00	88,15	5010	1322	42	2987	8637
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	33,52	3646	503		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	2113-0701-1002	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,0022 0,033	145,00				5		
62	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	175	472,60	101,53	82705	17768	759	51062	144468
		НР - 72%; СП - 8%			366,73	38,52	64178	6741		10701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	2113-0701-1002	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,0034 0,595	145,00				86		
63	1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м	119	840,81	--	100056	--	--	72040	185864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			840,81	--	100056	--		13768	
64	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции	162,12	196,73	--	31894	--	--	22964	59246
		НР - 72%; СП - 8%			196,73	--	31894	--		4389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1121236	400375	2185	609073	1868734
							718675	127260	--	138425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1121236				
	Материалы		Тенге				2186				
	Всего заработная плата		Тенге					845935			
		Накладные расходы	Тенге				609073				
		Сметная прибыль	Тенге				138425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1868734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								808
		Сметная заработная плата	Тенге					845935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1868734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								808
		Сметная заработная плата	Тенге					845935			
		РАЗДЕЛ 7.Наружный водопровод и канализация									
65	1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м	35	840,81	--	29428	--	--	21188	54666
		НР - 72%; СП - 8%			840,81	--	29428	--		4049	
66	1216-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка**	м	180	1605,89	--	289060	--	--	208123	536958
		НР - 72%; СП - 8%			1605,89	--	289060	--		39775	
67	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=0,6	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Разборка. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	2,76	12344,93	6398,46	34072	17660	--	16749	54887
		НР - 72%; СП - 8%			5946,47	2482,08	16412	6851		4066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				352560	17660	--	246060	646511
							334901	6851	--	47890	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				352560				
	Всего заработная плата		Тенге					341751			
		Накладные расходы	Тенге				246061				
		Сметная прибыль	Тенге				47890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				646511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					341751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				646511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					341751			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19372346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9681271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					999793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377173			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14211**		
		- Накладные расходы	Тенге								**7242079**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1434990**	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									**232 468,15**
		Итого	Тенге									**19 604 814,15**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге									**176 443,33**
		Итого	Тенге									**19 781 257,48**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9	**0,9**							**17 803 131,73**
	ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									356 062,63
		Итого	Тенге									18 159 194,37
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге									2 179 103,32
		Всего	Тенге									20 338 297,69

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Досов Сагат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2021 год
на Ремонтно-строительные работы ЛС 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Усиление									
			Усиление стен									
1	1	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6537,6	60,46	0,89	395235	5813	--	280384	729669
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	389422	--		54050	
2	2	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	17488,8	58,14	0,86	1016851	14953	--	721367	1877276
			НР - 72%; СП - 8%			57,29	--	1001898	--		139057	
3	3	1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Вычитается позиция: Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	6537,6	-69,49	-1,02	-454271	-6684	--	-322263	-838656
			НР - 72%; СП - 8%			-68,46	--	-447587	--		-62123	
4	4	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,927234	441937,59	2786,91	409780	2584	--	293967	760047
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	407195	1092		56300	
5	5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,927234	234691,00	--	217613	--	217613	--	235023
			СП - 8%			--	--	--	--		17409	
6	7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,299088	283988,00	--	2640829	--	2640829	--	2852096
			СП - 8%			--	--	--	--		211266	
			Усиление фундамента									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	11	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	2728,8	796,79	353,53	2174275	964718	17748	1321529	3775468
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	1191809	643648		279664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	11.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	68,76576	253,00				17398		
8	12	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	2728,8	87,84	35,34	239697	96436	8873	145139	415623
			НР - 72%; СП - 8%			49,25	24,62	134388	67194		30787	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	12.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	34,38288	253,00				8699		
9	13	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,6822	441937,59	2786,91	301490	1901	--	216282	559194
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	299589	804		41422	
10	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6822	225938,00	--	154135	--	154135	--	166466
			СП - 8%			--	--	--	--		12331	
11	16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,302224	246529,00	--	2786326	--	2786326	--	3009232
			СП - 8%			--	--	--	--		222906	
			Рама РМ-1									
12	25	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	84	60,46	0,89	5078	75	--	3603	9375
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	5004	--		694	
13	26	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	252	58,14	0,86	14652	215	--	10394	27050
			НР - 72%; СП - 8%			57,29	--	14437	--		2004	
14	27	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	28	796,79	353,53	22310	9899	182	13560	38740
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	12229	6604		2870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	27.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,7056	253,00				179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	29	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139132	227998,00	--	31722	--	31722	--	34260
			СП - 8%			--	--	--	--		2538	
16	30	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0035	728230,00	--	2549	--	2549	--	2753
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
17	32	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,3268965	414831,00	--	550438	--	550438	--	594473
			СП - 8%			--	--	--	--		44035	
18	33	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0500864	269856,00	--	13516	--	13516	--	14597
			СП - 8%			--	--	--	--		1081	
19	34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,218	265075,00	--	322861	--	322861	--	348690
			СП - 8%			--	--	--	--		25829	
20	35	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02352	356123,00	--	8376	--	8376	--	9046
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
21	40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010108	283988,00	--	2871	--	2871	--	3100
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
			Рама РМ-2									
22	41	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	221,2	60,46	0,89	13373	197	--	9487	24688
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	--	13176	--		1829	
23	42	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	663,6	58,14	0,86	38584	567	--	27372	71232
			НР - 72%; СП - 8%			57,29	--	38016	--		5276	
24	43	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	158,2	796,79	353,53	126052	55929	1029	76615	218880
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	69094	37315		16213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.1	43.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	3,98664	253,00				1009		
25	44	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,24542	441937,59	2786,91	108460	684	--	77807	201169
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	107776	289		14901	
26	45	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24542	227998,00	--	55955	--	55955	--	60432
			СП - 8%			--	--	--	--		4476	
27	46	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00434	728230,00	--	3161	--	3161	--	3413
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
28	48	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,2184298	414831,00	--	1335104	--	1335104	--	1441913
			СП - 8%			--	--	--	--		106808	
29	49	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1556173	269856,00	--	41994	--	41994	--	45354
			СП - 8%			--	--	--	--		3360	
30	50	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04704	356123,00	--	16752	--	16752	--	18092
			СП - 8%			--	--	--	--		1340	
31	55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013944	283988,00	--	3960	--	3960	--	4277
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
			Сейсмопояс									
32	59	1146-0101-0901 РСНБ РК 2015	Пояс верхний металлический стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью	т усиления	37,08477	465476,26	43227,34	17262080	1603076	3793732	8624016	27956984
			НР - 72%; СП - 8%			319950,00	3034,34	11865272	112528		2070888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	59.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,933563	497891,00				2954268		
33	60	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	31,0677	265055,00	--	8234649	--	8234649	--	8893421
			СП - 8%			--	--	--	--		658772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	61	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	9,0112	262681,00	--	2367071	--	2367071	--	2556437
			СП - 8%			--	--	--	--		189366	
35	62	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1264	266563,00	--	300257	--	300257	--	324277
			СП - 8%			--	--	--	--		24021	
36	63	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	2000	796,79	353,53	1593576	707064	13008	968579	2767127
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	873504	471744		204972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	63.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	50,4	253,00				12751		
37	67	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	4,60398	227998,00	--	1049698	--	1049698	--	1133674
			СП - 8%			--	--	--	--		83976	
38	68	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,23032	728230,00	--	167726	--	167726	--	181144
			СП - 8%			--	--	--	--		13418	
39	69	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	153	167,00	--	25551	--	25551	--	27595
			СП - 8%			--	--	--	--		2044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43600337	3457427	24167686	12467838	60553631
								15975223	1341218	--	4485454	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				43600337				
		Материалы		Тенге				3834572				
		Всего заработная плата		Тенге					17316440			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20333115				
			Накладные расходы	Тенге				12467837				
			Сметная прибыль	Тенге				4485454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60553628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12636
			Сметная заработная плата	Тенге					17316440			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60553628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12636
			Сметная заработная плата	Тенге					17316440			

РАЗДЕЛ 2.Кровля

Блок лит А4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	246	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	5,0886	265075,00	--	1348861	--	1348861	--	1456769
			СП - 8%			--	--	--	--		107909	
41	247	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	2,126412	269856,00	--	573825	--	573825	--	619731
			СП - 8%			--	--	--	--		45906	
42	249	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	11,68813	414831,00	--	4848599	--	4848599	--	5236487
			СП - 8%			--	--	--	--		387888	
43	251	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	4,377372	265075,00	--	1160332	--	1160332	--	1253158
			СП - 8%			--	--	--	--		92827	
44	252	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,2496	269856,00	--	67356	--	67356	--	72745
			СП - 8%			--	--	--	--		5388	
45	254	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	3,6441	317877,00	--	1158376	--	1158376	--	1251046
			СП - 8%			--	--	--	--		92670	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9157348**	--	**9157349**	--	**9889936**
								--	--	--	**732588**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9157348**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9157348**				
			Сметная прибыль	Тенге				**732588**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9889936**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9889936**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**70443567**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15975223**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3457427**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1341218**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**33325035**		
			- Накладные расходы	Тенге							**12467838**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5218042**	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**845 322,80**
			Итого	Тенге								**71 288 889,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								**641 600,01**
			Итого	Тенге								**71 930 489,81**
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	**0,9**							**64 737 440,83**
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 294 748,82
			Итого	Тенге								66 032 189,65
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								7 923 862,76
			Всего	Тенге								73 956 052,41

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

Есеев Сайсат Керимбекович

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

Умралиев А.Ж.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

Актокалов К.А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2021 год
на водопровод и канализация ЛС 06-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2616,9165	160,69	152,42	420518	398871	--	84678	545612
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	36,67	21647	95961		40416	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	144,0495	1572,00	--	226446	--	--	163041	420646
		НР - 72%; СП - 8%			1572,00	--	226446	--		31159	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	976,023	766,41	--	748034	--	--	538584	1389548
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	748034	--		102929	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1705,3965	15,20	15,20	25923	25923	--	7231	35807
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,89	--	10044		2652	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1705,3965	156,87	74,79	267519	127540	--	142558	442883
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	139979	58018		32806	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнии грунт/	м3 грунта	79,5465	222,76	214,63	17720	17073	6	3728	23164
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	57,04	641	4537		1716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	139,206375	369,00	--	51367	--		--	55477
		СП - 8%			--	--	--	--		4109	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	79,5465	16,90	14,38	1344	1144	4	461	1949
		НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	196	443		144	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	37,665	3636,72	157,82	136977	5944	92807	28753	178988
		НР - 72%; СП - 8%			1014,90	45,36	38226	1708		13258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	41,4315	2240,00				92807		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1895848	576496	92817	969034	3094074
							1175169	170712	--	229189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1895848				
	Материалы		Тенге				92816				
	Всего заработная плата		Тенге					1345881			
	Транспортные расходы		Тенге				51367				
		Накладные расходы	Тенге				969034				
		Сметная прибыль	Тенге				229191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3094072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1433
		Сметная заработная плата	Тенге					1345881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3094072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1433
		Сметная заработная плата	Тенге					1345881			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
10	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2016,73	80,82	4033	162	654	2372	6918
		НР - 72%; СП - 8%			1608,60	38,88	3217	78		512	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1211,14	26,94	2422	54	346	1475	4209
		НР - 72%; СП - 8%			1011,12	12,96	2022	26		312	
12	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	57296,00	--	114592	--	114592	--	123759
		СП - 8%			--	--	--	--		9167	
13	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	27037,00	--	27037	--	27037	--	29200
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
14	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2875,00	--	2875	--	2875	--	3105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1054,72	64,08	4219	256	245	2677	7447
		НР - 72%; СП - 8%			929,40	--	3718	--		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00116	211177,00				245		
16	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	1428	3913
		НР - 72%; СП - 8%			495,68	--	1983	--		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211177,00				84		
17	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2630,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
18	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
19	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	749,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,343	347138,79	105411,35	119069	36156	800	66447	200356
		НР - 72%; СП - 8%			239396,00	29662,04	82113	10174		14841	
21	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	346,43	1646,00	--	570224	--	570224	--	615842
		СП - 8%			--	--	--	--		45618	
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,07	305192,19	83264,47	21363	5829	72	12299	36355
		НР - 72%; СП - 8%			220886,00	23140,95	15462	1620		2693	
23	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	70,7	558,00	--	39451	--	39451	--	42607
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
24	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/футляр/**	км трубопровода	0,007	577586,44	217763,26	4043	1524	6	2127	6663
		НР - 72%; СП - 8%			359048,00	62925,12	2513	440		494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	10420,00	--	73669	--	73669	--	79563
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
26	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0175	458215,49	84970,50	8019	1487	211	4940	13995
		НР - 72%; СП - 8%			361188,00	30869,59	6321	540		1037	
27	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,57	1235,00	--	21699	--	21699	--	23435
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
28	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0175	1151599,92	36945,39	20153	647	15026	3228	25251
		НР - 72%; СП - 8%			256020,00	168,48	4480	3		1870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	40,425	263,00				10632		
28.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,015	3635,00				3690		
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06106	1010711,28	507623,03	61714	30995	1143	27692	96558
		НР - 72%; СП - 8%			484372,30	145516,63	29576	8885		7152	
30	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1235,00	--	2480	--	2480	--	2678
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
31	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	2623,00	--	55303	--	55303	--	59728
		СП - 8%			--	--	--	--		4424	
32	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	199828,05	48850,16	400	98	114	159	603
		НР - 72%; СП - 8%			94085,40	16317,56	188	33		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	263,00				79		
32.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0076	3635,00				28		
33	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	222036,07	49192,25	1110	246	394	398	1629
		НР - 72%; СП - 8%			94085,40	16408,28	470	82		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,05	263,00				276		
33.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0265	3635,00				96		
34	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0018	454848,70	149186,26	819	269	11	443	1363
		НР - 72%; СП - 8%			299611,00	42453,30	539	76		101	
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	347138,79	105411,35	69	21	--	39	117
		НР - 72%; СП - 8%			239396,00	29662,04	48	6		9	
36	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,202	1646,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
37	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,818	3450,00	--	6272	--	6272	--	6774
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
38	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	8509,77	4166,38	17020	8333	2770	6140	25012
		НР - 72%; СП - 8%			2958,72	1304,93	5917	2610		1853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2623,00				2098		
39	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2708,62	179,44	8126	538	1664	4429	13560
		НР - 72%; СП - 8%			1974,70	75,92	5924	228		1004	
40	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	41941,00	--	125823	--	125823	--	135889
		СП - 8%			--	--	--	--		10066	
41	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	115374,00	--	346122	--	346122	--	373812
		СП - 8%			--	--	--	--		27690	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0099	1010711,28	507623,03	10006	5025	186	4490	15656
		НР - 72%; СП - 8%			484372,30	145516,63	4795	1441		1160	
43	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3400,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		Соединение ПЭ-сталь DN108x110-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1054,72	64,08	16876	1025	981	10707	29789
		НР - 72%; СП - 8%			929,40	--	14870	--		2207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00464	211177,00				980		
45	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3041,00	--	48656	--	48656	--	52548
		СП - 8%			--	--	--	--		3892	
46	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1009,00	--	8072	--	8072	--	8718
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
47	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0144	188471,00	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
48	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,376	446,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
49	2302-0101-1409 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	8	1707,00	--	13656	--	13656	--	14748
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
		Колодец диам. 2000- 3шт									
50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,05	21940,32	9142,72	154679	64456	19765	69272	241868
		НР - 72%; СП - 8%			9994,08	3652,93	70458	25753		17916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,93765	13636,00				12786		
51	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	39299,00	--	117897	--	117897	--	127329
		СП - 8%			--	--	--	--		9432	
52	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	3	30762,00	--	92286	--	92286	--	99669
		СП - 8%			--	--	--	--		7383	
53	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	6	22643,00	--	135858	--	135858	--	146727
		СП - 8%			--	--	--	--		10869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	3	3412,00	--	10236	--	10236	--	11055
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	шт.	3	2004,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
56	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	20883,00	--	62649	--	62649	--	67661
		СП - 8%			--	--	--	--		5012	
57	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	24	595,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
58	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0609	614958,00	--	37451	--	37451	--	40447
		СП - 8%			--	--	--	--		2996	
59	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Крышка люка КЛД-1**	м2	0,32	3628,59	123,81	1161	40	1056	59	1317
		НР - 72%; СП - 8%			201,78	52,38	65	17		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2701-0101-0102	**Щиты настила**	м2	0,32	3303,00				1057		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2418396	157289	2006428	220821	2850352
							254681	52012	--	211139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				836947				
	Материалы		Тенге				45527				
	Всего заработная плата		Тенге					306692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17162				
	Местные материалы		Тенге				362289				
		Накладные расходы	Тенге				220819				
		Сметная прибыль	Тенге				84621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1142387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					306692			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37451				
		Сметная прибыль	Тенге				2996				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40447				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1543999				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1543999				
		Сметная прибыль	Тенге				123520				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1667518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2850352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					306692			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5944426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1429850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					733784			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222723			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2099245		
		- Перевозка грузов	Тенге				51367				
		- Накладные расходы	Тенге							1189855	
		- Сметная прибыль	Тенге							440328	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								71 333,11
		Итого	Тенге								6 015 759,11
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								54 141,83
		Итого	Тенге								6 069 900,94
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							5 462 910,85
	ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								109 258,22
		Итого	Тенге								5 572 169,07
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								668 660,29
		Всего	Тенге								6 240 829,35

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Досеев Саят Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.