Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**

Договор № 133 от 05.05.2021г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»**	254 998 498,53	254 998 498,53	254 998 498,53			102 175 156,28	102 175 156,28		
	в том числе НДС 12%	27 321 267,70	27 321 267,70				10 947 338,17			
	Всего к оплате	254 998 498,53	254 998 498,53				102 175 156,28			
	в т.ч. НДС 12%	27 321 267,70	27 321 267,70				10 947 338,17			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2021 год
на Ремонтно-строительные работы ЛС 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Усиление									
			Усиление стен									
1	1	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4358,4	60,46	0,89	263490	3875	–	186923	486446
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	–	259615	–		36033	
2	2	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	11659,2	58,14	0,86	677901	9969	–	480911	1251517
			НР - 72%; СП - 8%			57,29	–	667932	–		92705	
3	3	1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Вычитается позиция: Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	4358,4	-69,49	-1,02	-302847	-4456	–	-214842	-559104
			НР - 72%; СП - 8%			-68,46	–	-298391	–		-41415	
4	4	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,618156	441937,59	2786,91	273186	1723	–	195978	506698
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	271464	728		37533	
5	5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,618156	234691,00	–	145076	–	145076	–	156682
			СП - 8%			–	–	–	–		11606	
6	6	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	3673,71264	782,22	3,53	2873662	12969	138736	1964265	5224961
			НР - 72%; СП - 8%			740,93	1,68	2721957	6189		387034	
			Крепления перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	18	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	220	796,79	353,53	175293	77777	1431	106544	304384
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	96085	51892		22547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	18.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	5,544	253,00				1403		
8	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,183426	441937,59	2786,91	81063	511	–	58153	150353
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	80552	216		11137	
9	20	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17595	227998,00	–	40116	–	40116	–	43326
			СП - 8%			–	–	–	–		3209	
10	21	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,007476	728230,00	–	5444	–	5444	–	5880
			СП - 8%			–	–	–	–		436	
11	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,38396	782315,49	8196,65	300378	3147	266941	22270	348460
			НР - 72%; СП - 8%			78889,64	1668,60	30290	641		25812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	22.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,38396	686911,00				263746		
12	23	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	316	188,45	1,01	59549	319	–	42756	110490
			НР - 72%; СП - 8%			187,44	0,49	59230	154		8184	
13	24	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	316	167,00	–	52772	–	52772	–	56994
			СП - 8%			–	–	–	–		4222	
			Усиления покрытия									
14	56	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,24	62652,71	1260,13	77689	1563	43626	23874	109689
			НР - 72%; СП - 8%			26209,65	531,44	32500	659		8125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	56.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2648	15174,00				19192		
15	57	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05361	283988,00	–	15225	–	15225	–	16443
			СП - 8%			–	–	–	–		1218	
16	58	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,92	30254,85	18,56	118599	73	61463	41085	172459
			НР - 72%; СП - 8%			14556,85	–	57063	–		12775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	58.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,9408	17216,00				16197		
16.2	58.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,568	28869,00				45267		
			Рама РМ-3									
17	70	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,7422	75615,99	17898,88	56122	13285	3601	31564	94701
			НР - 72%; СП - 8%			52864,56	6202,24	39236	4603		7015	
18	71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54768	214611,00	–	117538	–	117538	–	126941
			СП - 8%			–	–	–	–		9403	
19	72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16412	234691,00	–	38517	–	38517	–	41599
			СП - 8%			–	–	–	–		3081	
20	73	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0304	269856,00	–	8204	–	8204	–	8860
			СП - 8%			–	–	–	–		656	
21	74	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,7	29933,04	5783,76	140685	27184	78094	29641	183952
			НР - 72%; СП - 8%			7533,49	1225,70	35407	5761		13626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	74.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7705	15174,00				72388		
22	75	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	266090,00	–	22352	–	22352	–	24140
			СП - 8%			–	–	–	–		1788	
23	76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0017	968251,04	1631,74	1646	3	1113	383	2191
			НР - 72%; СП - 8%			311869,31	687,45	530	1		162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	76.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0017	654750,00				1113		
			Рама РМ-3а									
24	77	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,7422	75615,99	17898,88	56122	13285	3601	31564	94701
			НР - 72%; СП - 8%			52864,56	6202,24	39236	4603		7015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54768	214611,00	–	117538	–	117538	–	126941
			СП - 8%			–	–	–	–		9403	
26	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16412	234691,00	–	38517	–	38517	–	41599
			СП - 8%			–	–	–	–		3081	
27	80	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0304	269856,00	–	8204	–	8204	–	8860
			СП - 8%			–	–	–	–		656	
28	81	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,7	29933,04	5783,76	140685	27184	78094	29641	183952
			НР - 72%; СП - 8%			7533,49	1225,70	35407	5761		13626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	81.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7705	15174,00				72388		
29	82	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	266090,00	–	11176	–	11176	–	12070
			СП - 8%			–	–	–	–		894	
30	83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0135	968251,04	1631,74	13071	22	8839	3038	17398
			НР - 72%; СП - 8%			311869,31	687,45	4210	9		1289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	83.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0135	654750,00				8839		
			Рама РМ-4-4шт									
31	84	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,52	75615,99	17898,88	39320	9307	2523	22115	66350
			НР - 72%; СП - 8%			52864,56	6202,24	27490	3225		4915	
32	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,408	214611,00	–	87561	–	87561	–	94566
			СП - 8%			–	–	–	–		7005	
33	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	234691,00	–	15771	–	15771	–	17033
			СП - 8%			–	–	–	–		1262	
34	87	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0448	269856,00	–	12090	–	12090	–	13057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		967	
35	88	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,16	29933,04	5783,76	64655	12493	35890	13622	84540
			НР - 72%, СП - 8%			7533,49	1225,70	16272	2648		6262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	88.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1924	15174,00				33267		
			Фундамент ФМ-1, ФМ-2									
36	89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,04	6275,33	2139,48	12802	4365	6155	2965	17028
			НР - 72%; СП - 8%			1118,50	900,10	2282	1836		1261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	89.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,346	2620,00				6147		
37	90	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,2	29224,31	2386,72	327312	26731	198691	77617	437324
			НР - 72%; СП - 8%			9097,35	527,82	101890	5912		32394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	90.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	11,368	15373,00				174760		
38	91	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1004	266090,00	–	26715	–	26715	–	28853
			СП - 8%			–	–	–	–		2137	
39	92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296	214611,00	–	63525	–	63525	–	68607
			СП - 8%			–	–	–	–		5082	
40	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	234691,00	–	9200	–	9200	–	9936
			СП - 8%			–	–	–	–		736	
41	94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,46152	968251,04	1631,74	446867	753	302180	103861	594786
			НР - 72%; СП - 8%			311869,31	687,45	143934	317		44058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	94.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,46152	654750,00				302180		
42	95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,96	955,72	24,55	10475	269	6282	2851	14392
			НР - 72%; СП - 8%			358,03	3,24	3924	36		1066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	95.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,304	223,00				5866		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	96	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/Добетонирование бутовых фундаментов/	м3	2,4	26267,85	2159,83	63043	5184	42672	11752	80779
			НР - 72%; СП - 8%			6327,96	473,18	15187	1136		5984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	96.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	15373,00				37633		
			Сейсмопояс и настил из досок									
44	97	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,04	35967,57	5846,69	73374	11927	35406	20479	101361
			НР - 72%; СП - 8%			12765,43	1177,26	26041	2402		7508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	97.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0706	15174,00				31419		
45	98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11729	225938,00	–	26500	–	26500	–	28620
			СП - 8%			–	–	–	–		2120	
46	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03276	234691,00	–	7688	–	7688	–	8304
			СП - 8%			–	–	–	–		615	
47	100	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка/настил дощатый/	м3 древесины в конструкции	2,46	101418,63	1344,40	249490	3307	177652	50433	323916
			НР - 72%; СП - 8%			27858,20	615,60	68531	1514		23994	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	100.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,8118	57137,00				46384		
47.2	100.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,7712	57137,00				101201		
			Новые кирпичные перегородки									
48	101	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,5	23583,64	2486,08	11792	1243	7814	2151	15058
			НР - 72%; СП - 8%			5470,39	505,06	2735	253		1115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	101.1	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса B7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5075	13805,00				7006		
49	102	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,3333333	4436,99	312,11	94656	6658	44224	32568	137401
			НР - 72%; СП - 8%			2051,92	68,36	43774	1458		10178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	102.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,490667	17216,00				8447		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.2	102.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,0752	28869,00				31040		
49.3	102.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	234691,00				4506		
50	103	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01054	283988,00	–	2993	–	2993	–	3233
			СП - 8%			–	–	–	–		239	
51	104	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек	т конструкций	0,01722	38006,91	12675,04	654	218	74	306	1037
			НР - 72%; СП - 8%			21034,10	3607,03	362	62		77	
52	105	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01722	317877,00	–	5474	–	5474	–	5912
			СП - 8%			–	–	–	–		438	
			Рама РМ-5									
53	106	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	64	60,46	0,89	3869	57	–	2745	7143
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	–	3812	–		529	
54	107	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	192	58,14	0,86	11163	164	–	7919	20610
			НР - 72%; СП - 8%			57,29	–	10999	–		1527	
55	108	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	32	796,79	353,53	25497	11313	208	15497	44274
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	13976	7548		3280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	108.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,8064	253,00				204		
56	109	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0706	441937,59	2786,91	31201	197	–	22383	57870
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	31004	83		4287	
57	110	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07596	227998,00	–	17319	–	17319	–	18704
			СП - 8%			–	–	–	–		1385	
58	111	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00095	728230,00	–	692	–	692	–	747
			СП - 8%			–	–	–	–		55	
59	112	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,87924	31409,06	14175,79	27616	12464	1964	11969	42752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			14999,20	3908,30	13188	3436		3167	
60	113	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,86424	414831,00	–	358514	–	358514	–	387195
			СП - 8%			–	–	–	–		28681	
61	114	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0414336	269856,00	–	11181	–	11181	–	12076
			СП - 8%			–	–	–	–		894	
62	115	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0072	356123,00	–	2564	–	2564	–	2769
			СП - 8%			–	–	–	–		205	
63	116	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,87924	3788,81	542,19	3331	477	250	1876	5623
			НР - 72%; СП - 8%			2961,26	1,62	2604	1		417	
64	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,61872	105,24	3,00	2591	74	1103	1024	3904
			НР - 72%; СП - 8%			57,43	0,32	1414	8		289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	117.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002216	449975,00				997		
65	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,61872	166,96	4,25	4110	105	2353	1201	5736
			НР - 72%; СП - 8%			67,10	0,65	1652	16		425	
66	119	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,06	29224,31	2386,72	89426	7303	54285	21206	119483
			НР - 72%; СП - 8%			9097,35	527,82	27838	1615		8851	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	119.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1059	15373,00				47747		
67	120	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00664	283988,00	–	1886	–	1886	–	2037
			СП - 8%			–	–	–	–		151	
			Усиление кладки сущ.оконных проемов									
68	150	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	336	60,46	0,89	20313	299	–	14410	37501
			НР - 72%; СП - 8%			59,57	–	20014	–		2778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	151	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	336	58,14	0,86	19536	287	–	13859	36067
			НР - 72%; СП - 8%			57,29	–	19249	–		2672	
70	152	1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Вычитается позиция: Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	336	-69,49	-1,02	-23347	-344	–	-16563	-43103
			НР - 72%; СП - 8%			-68,46	–	-23004	–		-3193	
71	153	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05376	441937,59	2786,91	23759	150	–	17044	44067
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	23609	63		3264	
72	154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05376	234691,00	–	12617	–	12617	–	13626
			СП - 8%			–	–	–	–		1009	
73	155	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	221,2	782,22	3,53	173028	781	8354	118271	314603
			НР - 72%; СП - 8%			740,93	1,68	163893	373		23304	
74	156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47758	283988,00	–	135627	–	135627	–	146477
			СП - 8%			–	–	–	–		10850	
75	157	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,2	2570,69	42,93	568636	9495	151067	296983	934869
			НР - 72%; СП - 8%			1844,82	19,90	408074	4402		69250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	157.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	6,8572	19452,00				133386		
76	158	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	19,25	23462,28	4748,96	451649	91417	–	288172	799007
			НР - 72%; СП - 8%			18713,32	2078,32	360231	40008		59186	
77	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,096	88472,55	2769,79	8493	266	–	5984	15636
			НР - 72%; СП - 8%			85702,76	874,80	8227	84		1158	
78	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	234691,00	–	22530	–	22530	–	24333
			СП - 8%			–	–	–	–		1802	
			Усиление дверного проема Д-3									
79	161	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0072	441937,59	2786,91	3182	20	–	2283	5902
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	3162	8		437	
80	162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	234691,00	–	1577	–	1577	–	1703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
81	163	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	728230,00	–	350	–	350	–	378
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
82	164	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,17258	284811,63	35499,17	49153	6126	2109	30853	86406
			НР - 72%, СП - 8%			237093,08	11205,92	40918	1934		6400	
83	165	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06256	317877,00	–	19886	–	19886	–	21477
			СП - 8%			–	–	–	–		1591	
84	166	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07782	265075,00	–	20628	–	20628	–	22278
			СП - 8%			–	–	–	–		1650	
85	167	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,025	269856,00	–	6746	–	6746	–	7286
			СП - 8%			–	–	–	–		540	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9384257	411539	3257108	4231584	14705112
								5715608	161595	–	1089264	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9293106				
		Материалы		Тенге				1764508				
		Всего заработная плата		Тенге					5798166			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1490314				
			Накладные расходы	Тенге				4174679				
			Сметная прибыль	Тенге				1077423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14545208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5643
			Сметная заработная плата	Тенге					5798166			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91151				
		Материалы		Тенге				2289				
		Всего заработная плата		Тенге					79037			
			Накладные расходы	Тенге				56907				
			Сметная прибыль	Тенге				11845				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159902				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					79037			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14705111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5699
			Сметная заработная плата	Тенге					5877203			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля									
			Блок лит А4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	245	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	7,19703	71083,76	30901,69	511592	222400	33061	229639	800529
			НР - 72%; СП - 8%			35588,48	8727,46	256131	62812		59298	
87	250	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,623552	94525,67	17467,45	437044	80762	10726	264400	757559
			НР - 72%; СП - 8%			74738,18	4685,96	345556	21666		56116	
88	253	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	3,6441	53761,82	24439,65	195913	89061	23257	76619	294335
			НР - 72%; СП - 8%			22939,95	6261,94	83595	22819		21803	
89	255	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0154647	16519,21	2040,04	255	32	27	141	428
			НР - 72%; СП - 8%			12657,32	4,86	196	–		32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1144805	392254	67071	570799	1852851
								685478	107297	–	137249	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1144805				
		Материалы		Тенге				67073				
		Всего заработная плата		Тенге					792775			
			Накладные расходы	Тенге				570798				
			Сметная прибыль	Тенге				137248				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1852852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
			Сметная заработная плата	Тенге					792775			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1852852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
			Сметная заработная плата	Тенге					792775			
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			Окна									
90	346	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	71,3714	24936,00	–	1779717	–	1779717	–	1922095
			СП - 8%			–	–	–	–		142377	
91	347	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	275,5354	17769,00	–	4895989	–	4895989	–	5287668
			СП - 8%			–	–	–	–		391679	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6675706	–	6675706	–	7209763
								–	–	–	534056	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6675706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6675706				
			Сметная прибыль	Тенге				534056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7209762				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7209762				
			РАЗДЕЛ 4.Отделка									
			Наружная отделка									
92	365	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	2628,3	3961,53	30,64	10412086	80538	2086861	5951068	17672206
			НР - 72%; СП - 8%			3136,89	7,87	8244687	20685		1309052	
93	367	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	2,3234172	334290,53	2229,53	776696	5180	–	557068	1440466
			НР - 72%; СП - 8%			332061,00	942,52	771516	2190		106701	
94	368	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3234172	234691,00	–	545285	–	545285	–	588908
			СП - 8%			–	–	–	–		43623	
95	369	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2628,3	2570,69	42,93	6756541	112822	1794975	3528753	11108117
			НР - 72%; СП - 8%			1844,82	19,90	4848744	52301		822823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	369.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	81,4773	19452,00				1584896		
96	370	**2105-0308-0123 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2	2628,3	713,00	–	1873978	–	1873978	–	2023896
			СП - 8%			–	–	–	–		149918	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				20364586	198540	6301099	10036889	32833593
								13864947	75176	–	2432117	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20364586				
		Материалы		Тенге				3881836				
		Всего заработная плата		Тенге					13940123			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2419263				
			Накладные расходы	Тенге				10036889				
			Сметная прибыль	Тенге				2432118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32833592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9741
			Сметная заработная плата	Тенге					13940123			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32833592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9741
			Сметная заработная плата	Тенге					13940123			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56601319
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20266033				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1002333			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					344068			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16300984		
			- Накладные расходы	Тенге							14839272	
			- Сметная прибыль	Тенге							4192686	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								679 215,83
			Итого	Тенге								57 280 534,83
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								515 524,81
			Итого	Тенге								57 796 059,64
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							52 016 453,68
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 040 329,07
			Итого	Тенге								53 056 782,75
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								6 366 813,93
			Всего	Тенге								59 423 596,68

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2021 год
на Электроосвещение ЛС 02-01-04

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	116	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР - 72%; СП - 8%	м	4888,8	392,51 317,52	18,09 4,33	1918910 1552267	88416 21161	278227	1132869 244142	3295921
2	117	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	4920,3	376,50 149,04	182,25 56,03	1852471 733322	896717 275704	222432	726498 206318	2785287
3	118	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	3,3691	276380,00 –	– –	931152 –	– –	931152	– 74492	1005644
4	119	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,5141	378227,00 –	– –	572674 –	– –	572674	– 45814	618487
5	120	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0371	461851,00 –	– –	17135 –	– –	17135	– 1371	18505
6	121	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	4860,8	129,00 –	– –	627043 –	– –	627043	– 50163	677207
7	122	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	28	240,00 –	– –	6720 –	– –	6720	– 538	7258
8	123	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	1шт	5	1316,36	572,85	6582	2864	–	3600	10996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			743,51	256,45	3718	1282		815	
9	124	1219-0101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	5	823,34	464,26	4117	2321	397	1587	6161
			НР - 72%; СП - 8%			279,86	161,10	1399	805		456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	124.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	19806,00				396		
10	125	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1960	334,96	146,92	656523	287966	--	358178	1095877
			НР - 72%; СП - 8%			188,04	65,77	368557	128913		81176	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9521343
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2659263				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1278285			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					427866			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2655780		
			- Накладные расходы	Тенге							2222732	
			- Сметная прибыль	Тенге							705285	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								114 256,12
			Итого	Тенге								9 635 599,12
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								86 720,39
			Итого	Тенге								9 722 319,51
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							8 750 087,56
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								175 001,75
			Итого	Тенге								8 925 089,31
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								1 071 010,72
			Всего	Тенге								9 996 100,03

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2021 год
на Дизельная электростанция ЛС 04-03-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениийс откосами	м3 грунта	5,28	1613,92	–	8521	–	–	6135	15830
			НР - 72%; СП - 8%			1613,92	–	8521	–		1173	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,12	841,75	–	2626	–	–	1891	4879
			НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	2626	–		361	
3	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,16	26,29	26,29	57	57	–	16	78
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,19	–	22		6	
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	15881,85	1091,24	7147	491	6104	473	8230
			НР - 72%; СП - 8%			1225,80	234,96	552	106		610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	4.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,459	11600,00				5324		
5	5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,9	20605,35	993,57	59756	2881	44706	9498	74793
			НР - 72%; СП - 8%			4196,10	352,57	12169	1022		5540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	5.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,958	13636,00				40335		
6	6	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция контейнерная дизельная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 120 кВт	подстанц	1	81181,89	41310,30	81182	41310	4880	35788	126328
			НР - 72%; СП - 8%			34992,00	14713,68	34992	14714		9358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе,двигатель Perkins	шт.	1	14042486,00	–	14042486	–		–	14042486
						–	–	–	–	14042486	–	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	3,6	1613,92	–	5810	–	–	4183	10793
			НР - 72%; СП - 8%			1613,92	–	5810	–		799	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	841,75	–	3030	–	–	2182	5629
			НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	3030	–		417	
10	10	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	3217,54	157,10	19305	943	13091	3986	25154
			НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	5271	264		1863	
11	11	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	20	458,86	16,76	9177	335	4826	2955	13103
			НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	4016	88		971	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14327302
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76987				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46017			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16216			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73607		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						14042486		
			- Накладные расходы	Тенге							67107	
			- Сметная прибыль	Тенге							21098	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								3 417,79
			Итого	Тенге								14 330 719,79
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								2 594,10
			Итого	Тенге								14 333 313,90
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							12 899 982,51
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								5 234,90
			Итого	Тенге								12 905 217,41
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								1 548 626,09
			Всего	Тенге								14 453 843,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Ереев Саябт Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2021 год
на Наружные сети ТС ЛС 06-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2907,685	160,69	152,42	467243	443191	–	94086	606235
			НР - 72%; СП - 8%			8,27	36,67	24052	106624		44906	
2	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	160,055	1572,00	–	251606	–	–	181157	467384
			НР - 72%; СП - 8%			1572,00	–	251606	–		34621	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1126,32	766,41	–	863223	–	–	621520	1603523
			НР - 72%; СП - 8%			766,41	–	863223	–		118779	
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1894,885	15,20	15,20	28803	28803	–	8035	39785
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,89	–	11160		2947	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1894,885	156,87	74,79	297244	141711	–	158397	492092
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	155532	64464		36451	
6	6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	46,535	222,76	214,63	10366	9988	3	2181	13551
			НР - 72%; СП - 8%			8,06	57,04	375	2654		1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	81,43625	369,00	–	30050	–		–	32454
			СП - 8%			–	–	–	–		2404	
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	46,535	16,90	14,38	786	669	2	269	1140
			НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	115	259		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1949321	624362	5	1065645	3256164
								1294903	185161	–	241196	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1949321				
		Материалы		Тенге				6				
		Всего заработная плата		Тенге					1480064			
		Транспортные расходы		Тенге				30050				
			Накладные расходы	Тенге				1065646				
			Сметная прибыль	Тенге				241197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3256165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1584
			Сметная заработная плата	Тенге					1480064			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3256165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1584
			Сметная заработная плата	Тенге					1480064			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
9	9	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	3	8591,22	4666,23	25774	13999	630	10696	39388
			НР - 72%; СП - 8%			3714,96	1237,08	11145	3711		2918	
10	10	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	5367,96	2895,03	26840	14475	722	11183	41065
			НР - 72%; СП - 8%			2328,58	777,80	11643	3889		3042	
11	11	2304-0902-1609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	19658,00	–	19658	–	19658	–	21231
			СП - 8%			–	–	–	–		1573	
12	12	2304-0902-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15669,00	–	31338	–	31338	–	33845
			СП - 8%			–	–	–	–		2507	
13	13	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10386,00	–	10386	–	10386	–	11217
			СП - 8%			–	–	–	–		831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9035,00	–	18070	–	18070	–	19516
			СП - 8%			–	–	–	–		1446	
15	15	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8310,00	–	16620	–	16620	–	17950
			СП - 8%			–	–	–	–		1330	
16	16	2302-0103-0409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3127,00	–	6254	–	6254	–	6754
			СП - 8%			–	–	–	–		500	
17	17	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173,00	–	8692	–	8692	–	9387
			СП - 8%			–	–	–	–		695	
18	18	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3001,00	–	6002	–	6002	–	6482
			СП - 8%			–	–	–	–		480	
19	19	2302-0103-0805 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2085,00	–	8340	–	8340	–	9007
			СП - 8%			–	–	–	–		667	
20	20	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1344,00	–	5376	–	5376	–	5806
			СП - 8%			–	–	–	–		430	
21	21	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	9285,28	4888,47	9285	4888	292	3888	14227
			НР - 72%; СП - 8%			4105,30	1294,48	4105	1294		1054	
22	22	2304-1001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	77158,00	–	77158	–	77158	–	83331
			СП - 8%			–	–	–	–		6173	
23	23	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3041,00	–	3041	–	3041	–	3284
			СП - 8%			–	–	–	–		243	
24	24	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.36	Индикатор коррозии ИК-30	шт	1	104732,14	–	104732	–	104732	–	113111
			СП - 8%			–	–	–	–		8379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,15975	1054515,56	460606,86	168459	73582	2024	80934	269344
			НР - 72%; СП - 8%			581240,00	122411,36	92853	19555		19951	
26	28	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00125	1181913,68	495496,90	1477	619	27	711	2363
			НР - 72%; СП - 8%			664924,00	124594,20	831	156		175	
27	29	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	161,3475	1921,00	–	309949	–	309949	–	334744
			СП - 8%			–	–	–	–		24796	
28	30	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,0375	1660,00	–	48202	–	48202	–	52058
			СП - 8%			–	–	–	–		3856	
29	31	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,7975	1055,00	–	5061	–	5061	–	5466
			СП - 8%			–	–	–	–		405	
30	32	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	99,485	617,00	–	61382	–	61382	–	66293
			СП - 8%			–	–	–	–		4911	
31	33	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49,995	583,00	–	29147	–	29147	–	31479
			СП - 8%			–	–	–	–		2332	
32	34	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	419,00	–	423	–	423	–	457
			СП - 8%			–	–	–	–		34	
33	35	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	1055,00	–	2648	–	2648	–	2860
			СП - 8%			–	–	–	–		212	
34	36	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2625	2623,00	–	3312	–	3312	–	3576
			СП - 8%			–	–	–	–		265	
35	37	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,925	1272,35	11,77	1177	11	1104	46	1321
			НР - 72%; СП - 8%			67,17	2,07	62	2		98	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	37.1	2204-1002-0201	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	0,666	1646,00				1096		
36	40	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,004853	482662,00	–	2342	–	2342	–	2530
			СП - 8%			–	–	–	–		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	41	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07904	102638,06	6464,26	8113	511	674	5012	14174
			НР - 72%; СП - 8%			87657,60	411,08	6928	32		1050	
38	42	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07904	317877,00	–	25125	–	25125	–	27135
			СП - 8%			–	–	–	–		2010	
39	43	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,686	15373,00	–	25919	–	25919	–	27992
			СП - 8%			–	–	–	–		2074	
40	44	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,123544	482662,00	–	59630	–	59630	–	64400
			СП - 8%			–	–	–	–		4770	
41	46	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций опорных плит	т	0,0863408	482662,00	–	41673	–	41673	–	45007
			СП - 8%			–	–	–	–		3334	
42	47	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2	м3 сборных конструкций	0,622	11487,50	2736,31	7145	1702	2931	2189	10081
			НР - 72%; СП - 8%			4039,29	847,98	2512	527		747	
43	48	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	88	801,00	–	70488	–	70488	–	76127
			СП - 8%			–	–	–	–		5639	
44	49	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	54	1009,00	–	54486	–	54486	–	58845
			СП - 8%			–	–	–	–		4359	
			Лотки 90х45									
45	53	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	18,7	11487,50	2736,31	214816	51169	88112	65802	303068
			НР - 72%; СП - 8%			4039,29	847,98	75535	15857		22449	
46	54	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,495	61240,00	–	642714	–	642714	–	694131
			СП - 8%			–	–	–	–		51417	
47	55	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,205	54424,00	–	446549	–	446549	–	482273
			СП - 8%			–	–	–	–		35724	
			Ниша компенсаторная НК-90-45 -2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	69	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,93	61240,00	–	56953	–	56953	–	61509
			СП - 8%			–	–	–	–		4556	
49	70	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	63527,00	–	13976	–	13976	–	15094
			СП - 8%			–	–	–	–		1118	
50	71	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,98	54424,00	–	107760	–	107760	–	116380
			СП - 8%			–	–	–	–		8621	
51	72	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,49	13636,00	–	6682	–	6682	–	7216
			СП - 8%			–	–	–	–		535	
52	73	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	6101,62	1460,79	12203	2922	592	7339	21105
			НР - 72%; СП - 8%			4344,67	751,68	8689	1503		1563	
53	76	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/для компенсатора/	м	14,84	1921,00	–	28508	–	28508	–	30788
			СП - 8%			–	–	–	–		2281	
54	77	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,58	1660,00	–	12583	–	12583	–	13589
			СП - 8%			–	–	–	–		1007	
55	78	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,72	724,00	–	9933	–	9933	–	10728
			СП - 8%			–	–	–	–		795	
			Сбросной колодец									
56	119	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,21	21940,32	9142,72	26548	11063	3392	11889	41512
			НР - 72%; СП - 8%			9994,08	3652,93	12093	4420		3075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	119.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16093	13636,00				2194		
57	120	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	10648,00	–	10648	–	10648	–	11500
			СП - 8%			–	–	–	–		852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	121	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	9622,00	–	9622	–	9622	–	10392
			СП - 8%			–	–	–	–		770	
59	122	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	9897,00	–	19794	–	19794	–	21378
			СП - 8%			–	–	–	–		1584	
60	123	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	6538,00	–	13076	–	13076	–	14122
			СП - 8%			–	–	–	–		1046	
61	124	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3412,00	–	3412	–	3412	–	3685
			СП - 8%			–	–	–	–		273	
62	125	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	–	2004	–	2004	–	2164
			СП - 8%			–	–	–	–		160	
63	126	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	–	20883	–	20883	–	22554
			СП - 8%			–	–	–	–		1671	
			Изоляция труб									
64	127	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,02	38928,40	1745,58	156492	7017	49374	74474	249443
			НР - 72%; СП - 8%			24900,85	829,44	100101	3334		18477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	127.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10653	322469,00				34353		
65	128	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,1908	16499,00	–	102142	–	102142	–	110313
			СП - 8%			–	–	–	–		8171	
66	129	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 /4слоя/	м2	67,07	1272,35	11,77	85337	789	80043	3344	95775
			НР - 72%; СП - 8%			67,17	2,07	4505	139		7094	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	129.1	2204-1002-0201	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	48,2904	1646,00				79486		
67	130	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2502,16	–	2502	–	2197	220	2940
			НР - 72%; СП - 8%			305,00	–	305	–		218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	130.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179,00				2179		
68	131	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	456,57	–	457	–	56	289	805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			400,72	–	401	–		60	
69	132	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715,00	–	1715	–	1715	–	1852
			СП - 8%			–	–	–	–		137	
70	133	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1522,71	97,72	6091	391	2693	2165	8917
			НР - 72%; СП - 8%			751,68	0,13	3007	1		660	
71	134	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7017,85	3294,52	14036	6589	1971	5405	20996
			НР - 72%; СП - 8%			2737,92	1015,37	5476	2031		1555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	27.1	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	1921,00				1537		
			Выход труб из канала 60х45- 3 шт									
72	135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	15881,85	1091,24	4765	327	4070	316	5486
			НР - 72%; СП - 8%			1225,80	234,96	368	70		406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	135.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	11600,00				3550		
73	136	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,6	46246,03	5375,63	120240	13977	53859	41286	174448
			НР - 72%; СП - 8%			20155,30	1899,20	52404	4938		12922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	136.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,639	15174,00				40044		
74	137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03938	265075,00	–	10439	–	10439	–	11274
			СП - 8%			–	–	–	–		835	
75	138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01396	234691,00	–	3276	–	3276	–	3538
			СП - 8%			–	–	–	–		262	
76	139	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	3,04	409,39	1,17	1245	4	1	893	2308
			НР - 72%; СП - 8%			407,95	–	1240	–		171	
77	140	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,000608	92773,23	6995,65	56	4	48	4	65
			НР - 72%; СП - 8%			5931,90	3374,91	4	2		5	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	140.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,000195	121441,00				24		
77.2	140.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000438	56923,00				25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	141	1141-0105-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	0,001564	39789,21	6121,19	62	10	38	11	79
			НР - 72%; СП - 8%			8704,80	1007,32	14	2		6	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	141.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,00025	121441,00				30		
78.2	141.2	2113-0816-2002	Порошок кварцевый	т	0,000407	17641,00				7		
79	142	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,04	249,05	6,19	757	19	622	85	910
			НР - 72%; СП - 8%			38,11	0,78	116	2		67	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	142.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,5472	1096,00				600		
80	143	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1192	269856,00	–	32167	–	32167	–	34740
			СП - 8%			–	–	–	–		2573	
81	144	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0154994	134350,23	1886,18	2082	29	241	1310	3663
			НР - 72%; СП - 8%			116883,00	468,48	1812	7		271	
82	145	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00126	266563,00	–	336	–	336	–	363
			СП - 8%			–	–	–	–		27	
83	146	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0023594	278100,00	–	656	–	656	–	709
			СП - 8%			–	–	–	–		52	
84	147	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01188	269856,00	–	3206	–	3206	–	3462
			СП - 8%			–	–	–	–		256	
85	148	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,18	249,05	6,19	45	1	37	5	54
			НР - 72%; СП - 8%			38,11	0,78	7	–		4	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	148.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,0324	1096,00				36		
86	149	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	142,54	0,81	570	3	–	409	1058
			НР - 72%; СП - 8%			141,73	0,39	567	2		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	150	2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М12 до М 14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002716	581467,00	–	158	–	158	–	171
			СП - 8%			–	–	–	–		13	
88	151	1122-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	1540086,36	559673,24	12321	4477	1119	5631	19387
			НР - 72%; СП - 8%			840609,00	136926,36	6725	1095		1436	
89	152	2301-1201-0208 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 500 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8,064	21565,00	–	173900	–	173900	–	187812
			СП - 8%			–	–	–	–		13912	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3697439	208578	3085415	335536	4355609
								403447	62572	–	322638	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6091				
		Материалы		Тенге				2693				
		Всего заработная плата		Тенге					3007			
			Накладные расходы	Тенге				2165				
			Сметная прибыль	Тенге				660				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8917				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3007			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2550666				
		Материалы		Тенге				291007				
		Всего заработная плата		Тенге					452958			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177505				
		Местные материалы		Тенге				1484082				
			Накладные расходы	Тенге				326130				
			Сметная прибыль	Тенге				230144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3106939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
			Сметная заработная плата	Тенге					452958			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				114411				
		Материалы		Тенге				915				
		Всего заработная плата		Тенге					9348			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103646				
			Накладные расходы	Тенге				6731				
			Сметная прибыль	Тенге				9691				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9348			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1026272				
		Материалы		Тенге				2253				
		Всего заработная плата		Тенге					706			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1023313				
		Сдача и испытание		Тенге				21				
			Накладные расходы	Тенге				508				
			Сметная прибыль	Тенге				82142				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1108923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					706			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4355611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
			Сметная заработная плата	Тенге					466019			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7611773
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1698351				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					832940			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					247733			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3085420		
			- Перевозка грузов	Тенге				30050				
			- Накладные расходы	Тенге							1401181	
			- Сметная прибыль	Тенге							563834	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								91 341,28
			Итого	Тенге								7 703 114,28
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								69 328,03
			Итого	Тенге								7 772 442,30
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							6 995 198,07
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								139 903,96
			Итого	Тенге								7 135 102,04
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								856 212,24
			Всего	Тенге								7 991 314,28

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2021 год
на Наружные сети НВК ЛС 06-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3198,4535	160,69	152,42	513967	487510	–	103495	666859
			НР - 72%; СП - 8%			8,27	36,67	26457	117286		49397	
2	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	176,0605	1572,00	–	276767	–	–	199272	514123
			НР - 72%; СП - 8%			1572,00	–	276767	–		38083	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1192,917	766,41	–	914264	–	–	658270	1698336
			НР - 72%; СП - 8%			766,41	–	914264	–		125803	
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2084,3735	15,20	15,20	31683	31683	–	8838	43764
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,89	–	12276		3242	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2084,3735	156,87	74,79	326968	155882	–	174237	541301
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	171085	70910		40096	
6	6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	97,2235	222,76	214,63	21657	20867	7	4557	28311
			НР - 72%; СП - 8%			8,06	57,04	783	5546		2097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	170,141125	369,00	–	62782	–		–	67805
			СП - 8%			–	–	–	–		5023	
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	97,2235	16,90	14,38	1643	1398	5	563	2382
			НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	240	542		176	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	46,035	3636,72	157,82	167416	7265	113430	35143	218763
			НР - 72%; СП - 8%			1014,90	45,36	46721	2088		16205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,6385	2240,00				113430		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2317147	704606	113442	1184375	3781644
								1436317	208648	–	280122	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2317147				
		Материалы		Тенге				113442				
		Всего заработная плата		Тенге					1644965			
		Транспортные расходы		Тенге				62782				
			Накладные расходы	Тенге				1184375				
			Сметная прибыль	Тенге				280122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3781644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
			Сметная заработная плата	Тенге					1644965			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3781644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
			Сметная заработная плата	Тенге					1644965			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
			Колодец диам. 2000- 3шт									
10	60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10034	761438,42	6557,32	76403	658	69760	4406	87273
			НР - 72%; СП - 8%			59651,90	1334,88	5985	134		6465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	60.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,10034	686911,00				68925		
11	61	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обойма на замок в днище В12,5. Устройство	м2	0,072	866,91	5,66	62	–	27	26	95
			НР - 72%; СП - 8%			491,40	2,13	35	–		7	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	61.1	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001469	14580,00				21		
12	62	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство упор бетонный	м3 основания	0,15	19948,02	1991,79	2992	299	2467	276	3530
			НР - 72%; СП - 8%			1506,43	1050,46	226	158		261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1	62.1	2102-0101-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	13636,00				2086		
13	63	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,03	116286,00	–	3489	–	3489	–	3768
			СП - 8%			–	–	–	–		279	
14	64	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	0,567	8463,60	1701,79	4799	965	2006	1607	6918
			НР - 72%; СП - 8%			3223,80	712,80	1828	404		512	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87745	1922	77749	6315	101584
								8075	696	–	7524	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87745				
		Материалы		Тенге				74259				
		Всего заработная плата		Тенге					8771			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3489				
			Накладные расходы	Тенге				6315				
			Сметная прибыль	Тенге				7525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					8771			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					8771			
			РАЗДЕЛ 3.Самотечная канализация									
15	77	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,4065	454848,70	149186,26	184896	60644	2460	100115	307812
			НР - 72%; СП - 8%			299611,00	42453,30	121792	17257		22801	
16	79	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,37	36849,48	10664,10	308430	89259	80916	124474	467536
			НР - 72%; СП - 8%			16517,98	4136,80	138255	34625		34632	
16.1	79.1	2102-0101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4317	15174,00				52073		
16.2	79.2	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,10044	19943,00				2003		
17	81	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	14	6538,00	–	91532	–	91532	–	98855
			СП - 8%			–	–	–	–		7323	
18	82	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	2004,00	–	40080	–	40080	–	43286
			СП - 8%			–	–	–	–		3206	
19	85	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3412,00	–	3412	–	3412	–	3685
			СП - 8%			–	–	–	–		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	86	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,01	30135,43	7070,86	90708	21283	34813	31067	131516
			НР - 72%; СП - 8%			11499,11	2835,89	34612	8536		9742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	86.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5652	15174,00				23750		
20.2	86.2	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03612	19943,00				720		
21	87	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21807,00	–	43614	–	43614	–	47103
			СП - 8%			–	–	–	–		3489	
22	88	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	22474,00	–	44948	–	44948	–	48544
			СП - 8%			–	–	–	–		3596	
23	89	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	15405,00	–	61620	–	61620	–	66550
			СП - 8%			–	–	–	–		4930	
24	90	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3412,00	–	3412	–	3412	–	3685
			СП - 8%			–	–	–	–		273	
25	91	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2004,00	–	6012	–	6012	–	6493
			СП - 8%			–	–	–	–		481	
26	92	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	20883,00	–	375894	–	375894	–	405966
			СП - 8%			–	–	–	–		30072	
27	93	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	106	595,00	–	63070	–	63070	–	68116
			СП - 8%			–	–	–	–		5046	
28	94	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	7,02	43758,98	6971,60	307188	48941	149830	90565	429573
			НР - 72%; СП - 8%			15444,00	2474,00	108417	17367		31820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	94.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1253	15174,00				108119		
29	95	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,63557	761438,42	6557,32	483947	4168	441866	27908	552804
			НР - 72%; СП - 8%			59651,90	1334,88	37913	848		40948	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	95.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,63557	686911,00				436580		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	96	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обойма на замок в днище В12,5. Устройство	м2	0,304	866,91	5,66	264	2	113	108	401
			НР - 72%; СП - 8%			491,40	2,13	149	1		30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	96.1	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,006202	14580,00				90		
31	97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	3,402	8463,60	1701,79	28793	5789	12037	9642	41510
			НР - 72%; СП - 8%			3223,80	712,80	10967	2425		3075	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2137820	230086	1455629	383879	2723435
								452106	81060	–	201737	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1761926				
		Материалы		Тенге				722034				
		Всего заработная плата		Тенге					533166			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63070				
		Местные материалы		Тенге				294630				
			Накладные расходы	Тенге				383880				
			Сметная прибыль	Тенге				171664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2317470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
			Сметная заработная плата	Тенге					533166			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				375894				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375894				
			Сметная прибыль	Тенге				30072				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				405966				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2723435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
			Сметная заработная плата	Тенге					533166			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6606663
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1896498				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					936613			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					290403			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1646820		
			- Перевозка грузов	Тенге				62782				
			- Накладные расходы	Тенге							1574569	
			- Сметная прибыль	Тенге							489383	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								79 279,96
			Итого	Тенге								6 685 942,96
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								60 173,49
			Итого	Тенге								6 746 116,44
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							6 071 504,80
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								121 430,10
			Итого	Тенге								6 192 934,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								743 152,19
			Всего	Тенге								6 936 087,08

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №7
приемки выполненных работ за июль 2021 год
на Наружные сети колодец гаситель напора ЛС 06-03-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9,72	213,53	203,63	2076	1979	–	609	2899
			НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	96	750		215	
2	2	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	53,55	234,88	224,00	12578	11995	–	3691	17571
			НР - 72%; СП - 8%			10,89	84,85	583	4544		1302	
3	3	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	26,35	1428,00	1428,00	37628	37628	–	17545	59587
			НР - 72%; СП - 8%			–	924,80	–	24368		4414	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,63	841,75	–	7264	–	–	5230	13494
			НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	7264	–		1000	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,91	34,67	34,67	1696	1696	–	440	2306
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	611		171	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	48,91	156,87	74,79	7672	3658	–	4088	12702
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	4015	1664		941	
7	7	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/лишний грунт/	м3 грунта	5,73	350,33	319,77	2007	1832	–	620	2838
			НР - 72%; СП - 8%			30,46	119,89	175	687		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	4101-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	10,0275	1065,00	–	10679	–		–	11534
			СП - 8%			–	–	–	–		854	
9	9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,73	16,90	14,38	97	82	1	33	140
			НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	14	32		10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81697	58870	1	32256	123071
								12147	32656	–	9117	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				81697				
		Материалы		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					44802			
		Транспортные расходы		Тенге				10679				
			Накладные расходы	Тенге				32258				
			Сметная прибыль	Тенге				9116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					44802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					44802			
			РАЗДЕЛ 2.Колодец									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	15881,85	1091,24	5559	382	4748	368	6401
			НР - 72%; СП - 8%			1225,80	234,96	429	82		474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	10.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,357	11600,00				4141		
11	11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,2	42391,75	7445,25	50870	8934	25986	14044	70107
			НР - 72%; СП - 8%			13291,56	2962,57	15950	3555		5193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,624	15174,00				9469		
12	12	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21807,00	–	21807	–	21807	–	23552
			СП - 8%			–	–	–	–		1745	
13	13	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	22474,00	–	22474	–	22474	–	24272
			СП - 8%			–	–	–	–		1798	
14	14	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	9825,00	–	19650	–	19650	–	21222
			СП - 8%			–	–	–	–		1572	
15	15	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2004,00	–	2004	–	2004	–	2164
			СП - 8%			–	–	–	–		160	
16	16	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	–	20883	–	20883	–	22554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		1671	
17	17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0004	454848,70	149186,26	182	60	2	99	303
			НР - 72%; СП - 8%			299611,00	42453,30	120	17		22	
18	18	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	3450,00	–	1394	–	1394	–	1505
			СП - 8%			–	–	–	–		112	
19	19	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444,00	–	2888	–	2888	–	3119
			СП - 8%			–	–	–	–		231	
20	20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1054,72	64,08	8438	513	490	5353	14894
			НР - 72%; СП - 8%			929,40	–	7435	–		1103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	20.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00232	211177,00				490		
21	21	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3041,00	–	24328	–	24328	–	26274
			СП - 8%			–	–	–	–		1946	
22	22	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	508830,70	109990,34	509	110	15	305	879
			НР - 72%; СП - 8%			383940,00	40284,01	384	40		65	
23	23	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2623,00	–	2633	–	2633	–	2844
			СП - 8%			–	–	–	–		211	
24	24	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1679,00	–	3358	–	3358	–	3627
			СП - 8%			–	–	–	–		269	
25	25	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	188471,00	–	339	–	339	–	366
			СП - 8%			–	–	–	–		27	
26	26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04042	761438,42	6557,32	30777	265	28101	1775	35156
			НР - 72%; СП - 8%			59651,90	1334,88	2411	54		2604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	26.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04042	686911,00				27765		
27	27	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	0,189	8463,60	1701,79	1600	322	669	536	2306
			НР - 72%; СП - 8%			3223,80	712,80	609	135		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,89	1320,13	2,88	2495	5	2154	243	2957
			НР - 72%; СП - 8%			177,70	1,02	336	2		219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	28.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,134946	14602,00				1970		
28.2	28.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001134	142952,00				162		
29	29	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обойма на замок в днище В12,5. Устройство	м2	0,024	866,91	5,66	21	–	9	9	32
			НР - 72%; СП - 8%			491,40	2,13	12	–		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	29.1	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00049	14580,00				7		
30	30	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство упор бетонный	м3 основания	0,176	20776,26	1991,79	3657	351	3041	324	4299
			НР - 72%; СП - 8%			1506,43	1050,46	265	185		318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	30.1	2102-0101-0403	Бетон тяжелый класса В10, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,17952	14448,00				2594		
31	31	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	595,00	–	2975	–	2975	–	3213
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
32	32	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,11	4218,61	229,96	464	25	327	86	594
			НР - 72%; СП - 8%			1014,90	66,10	112	7		44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	32.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1375	2379,00				327		
33	33	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,56	2073,68	43,79	1161	25	1014	92	1353
			НР - 72%; СП - 8%			218,09	9,07	122	5		100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	33.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	13603,00				190		
33.2	33.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,232	226,00				278		
33.3	33.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,352	223,00				524		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				230466	10991	191289	23234	273993
								28185	4082	–	20295	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				174981				
		Материалы		Тенге				66556				
		Всего заработная плата		Тенге					32267			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3314				
		Местные материалы		Тенге				65935				
			Накладные расходы	Тенге				23232				
			Сметная прибыль	Тенге				15857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					32267			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				55484				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55484				
			Сметная прибыль	Тенге				4439				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59923				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				273994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					32267			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								397065
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40332				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69861			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36738			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						191290		
			- Перевозка грузов	Тенге				10679				
			- Накладные расходы	Тенге							55490	
			- Сметная прибыль	Тенге							29412	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								4 764,78
			Итого	Тенге								401 829,78
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								3 616,47
			Итого	Тенге								405 446,25
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							364 901,62
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								7 298,03
			Итого	Тенге								372 199,66
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								44 663,96
			Всего	Тенге								416 863,61

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

Есеса Сайсат Каримбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

Назарбеков М.Н.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №8
приемки выполненных работ за июль 2021 год
на Наружные сети колодец масложироуловитель ЛС 06-04-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9,72	213,53	203,63	2076	1979	–	609	2899
			НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	96	750		215	
2	2	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	53,55	234,88	224,00	12578	11995	–	3691	17571
			НР - 72%; СП - 8%			10,89	84,85	583	4544		1302	
3	3	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	26,35	1428,00	1428,00	37628	37628	–	17545	59587
			НР - 72%; СП - 8%			–	924,80	–	24368		4414	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,63	841,75	–	7264	–	–	5230	13494
			НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	7264	–		1000	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,91	34,67	34,67	1696	1696	–	440	2306
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	611		171	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	48,91	156,87	74,79	7672	3658	–	4088	12702
			НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	4015	1664		941	
7	7	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/лишний грунт/	м3 грунта	5,73	350,33	319,77	2007	1832	–	620	2838
			НР - 72%; СП - 8%			30,46	119,89	175	687		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	4101-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	10,0275	1065,00	–	10679	–		–	11534
			СП - 8%			–	–	–	–		854	
9	9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,73	16,90	14,38	97	82	1	33	140
			НР - 72%; СП - 8%			2,47	5,57	14	32		10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81697	58870	1	32256	123071
								12147	32656	–	9117	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				81697				
		Материалы		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					44802			
		Транспортные расходы		Тенге				10679				
			Накладные расходы	Тенге				32258				
			Сметная прибыль	Тенге				9116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					44802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					44802			
			РАЗДЕЛ 2.Колодец									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,39	15881,85	1091,24	6194	426	5290	410	7132
			НР - 72%; СП - 8%			1225,80	234,96	478	92		528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	10.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3978	11600,00				4614		
11	11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,2	30135,43	7070,86	36163	8485	13879	12385	52432
			НР - 72%; СП - 8%			11499,11	2835,89	13799	3403		3884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,624	15174,00				9469		
11.2	11.2	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0144	19943,00				287		
12	12	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9825,00	–	19650	–	19650	–	21222
			СП - 8%			–	–	–	–		1572	
13	13	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22474,00	–	22474	–	22474	–	24272
			СП - 8%			–	–	–	–		1798	
14	14	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21807,00	–	21807	–	21807	–	23552
			СП - 8%			–	–	–	–		1745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2004,00	–	2004	–	2004	–	2164
			СП - 8%			–	–	–	–		160	
16	16	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	–	20883	–	20883	–	22554
			СП - 8%			–	–	–	–		1671	
17	17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,028	761438,42	6557,32	21320	184	19466	1229	24354
			НР - 72%; СП - 8%			59651,90	1334,88	1670	37		1804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	17.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,028	686911,00				19234		
18	18	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	0,189	8463,60	1701,79	1600	322	669	536	2306
			НР - 72%; СП - 8%			3223,80	712,80	609	135		171	
19	19	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,89	1320,13	2,88	2495	5	2154	243	2957
			НР - 72%; СП - 8%			177,70	1,02	336	2		219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	19.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,134946	14602,00				1970		
19.2	19.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001134	142952,00				162		
20	20	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обойма на замок в днище В12,5. Устройство	м2	0,016	866,91	5,66	14	–	6	6	21
			НР - 72%; СП - 8%			491,40	2,13	8	–		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	20.1	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,000326	14580,00				5		
21	21	1106-1301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	м3	1,9	26023,18	2368,07	49444	4499	32694	9971	64168
			НР - 72%; СП - 8%			6447,98	840,92	12251	1598		4753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	21.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9285	15174,00				29263		
22	22	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,177	3680,33	65,53	4332	77	2885	1009	5767
			НР - 72%; СП - 8%			1163,82	26,26	1370	31		427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	22.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002236	53003,00				119		
22.2	22.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054142	50374,00				2727		
23	23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01382	74527,42	6557,32	1030	91	115	607	1768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			59651,90	1334,88	824	18		131	
24	24	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01262	279767,00	–	3531	–	3531	–	3813
			СП - 8%			–	–	–	–		282	
25	25	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0012	338120,00	–	406	–	406	–	438
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
26	26	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	8	595,00	–	4760	–	4760	–	5141
			СП - 8%			–	–	–	–		381	
27	27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0216	91413,96	1026,95	1975	22	1444	374	2536
			НР - 72%; СП - 8%			23580,00	466,56	509	10		188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	7.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,020088	56072,00				1126		
7.2	7.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002592	54836,00				142		
28	28	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка КД2	м2	1,77	325,59	123,81	576	219	–	324	972
			НР - 72%; СП - 8%			201,78	52,38	357	93		72	
29	29	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,77	3417,55	6,42	6049	11	4749	932	7539
			НР - 72%; СП - 8%			728,34	2,72	1289	5		558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	29.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,012744	372030,00				4741		
30	30	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2071,02	1343,32	8284	5373	–	3139	12337
			НР - 72%; СП - 8%			727,70	362,19	2911	1449		914	
31	31	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	466,00	–	466	–	466	–	503
			СП - 8%			–	–	–	–		37	
32	32	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150	шт.	1	2523,00	–	2523	–	2523	–	2725
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
33	33	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	–	553	–	553	–	597
			СП - 8%			–	–	–	–		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	1	4207,00	–	4207	–	4207	–	4544
			СП - 8%			–	–	–	–		337	
35	35	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,49	1523,55	65,37	22076	947	8076	9926	34562
			НР - 72%; СП - 8%			900,82	50,56	13053	733		2560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	35.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,37674	19943,00				7513		
36	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,57	863,50	19,64	11718	267	7777	2670	15539
			НР - 72%; СП - 8%			270,72	2,59	3674	35		1151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	36.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	32,568	223,00				7263		
37	37	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5360,57	–	5361	–	2550	2024	7975
			НР - 72%; СП - 8%			2810,76	–	2811	–		591	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	9.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	320,00				2176		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				281893	20928	205018	45785	353890
								55949	7640	–	26214	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				247900				
			Материалы	Тенге				99202				
			Всего заработная плата	Тенге					60779			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8696				
			Местные материалы	Тенге				65935				
			Накладные расходы	Тенге				43761				
			Сметная прибыль	Тенге				23333				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				314994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					60779			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				33993				
			Материалы	Тенге				2550				
			Всего заработная плата	Тенге					2811			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28632				
			Накладные расходы	Тенге				2024				
			Сметная прибыль	Тенге				2881				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				353892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					63589			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								476962
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79798			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40296			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						205019		
			- Перевозка грузов	Тенге				10679				
			- Накладные расходы	Тенге							78041	
			- Сметная прибыль	Тенге							35331	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								5 723,54
			Итого	Тенге								482 685,54
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								4 344,17
			Итого	Тенге								487 029,71
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							438 326,74
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								8 766,53
			Итого	Тенге								447 093,28
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								53 651,19
			Всего	Тенге								500 744,47

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Саяхат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №9
приемки выполненных работ за июль 2021 год
на Канализационная насосная станция ЛС 06-05-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	96,8	294,94	281,32	28551	27232	--	8377	39882
			НР - 72%; СП - 8%			13,62	106,57	1318	10316		2954	
2	2	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	91,08	40,52	40,52	3690	3690	--	957	5019
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,59	--	1329		372	
3	3	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5,72	487,91	445,37	2791	2548	--	862	3945
			НР - 72%; СП - 8%			42,41	166,98	243	955		292	
4	4	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,01	1134,00	--	11351	--		--	12259
			СП - 8%			--	--	--	--		908	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,72	20,63	17,52	118	100	1	40	171
			НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	17	39		13	
6	6	1105-0101-1112 РСНБ РК 2015 ТЧ 05 п.1.5.2	Сваи шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг длиной свыше 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	т свай	27,965	43100,68	22494,73	1205311	629065	221776	354857	1684981
			НР - 72%; СП - 8%			12675,50	4948,55	354470	138386		124813	
7	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,31	4697,07	298,87	100094	6369	82370	9696	118574
			НР - 72%; СП - 8%			532,84	99,10	11355	2112		8783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,93	15881,85	1091,24	30652	2106	26180	2030	35296
			НР - 72%; СП - 8%			1225,80	234,96	2366	453		2615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	9.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9686	11600,00				22836		
9	10	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	17,48	409,39	1,17	7156	20	5	5134	13274
			НР - 72%; СП - 8%			407,95	–	7131	–		983	
10	11	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,003496	92773,23	6995,65	324	24	279	23	376
			НР - 72%; СП - 8%			5931,90	3374,91	21	12		28	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	11.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,001119	121441,00				136		
10.2	11.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,002517	56923,00				143		
11	12	1141-0105-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	0,68347	39789,21	6121,19	27195	4184	17062	4779	34532
			НР - 72%; СП - 8%			8704,80	1007,32	5949	688		2558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	12.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,109355	121441,00				13280		
11.2	12.2	2113-0816-2002	Порошок кварцевый	т	0,177702	17641,00				3135		
12	13	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,3	22093,58	631,02	161283	4606	125190	23849	199943
			НР - 72%; СП - 8%			4313,25	224,28	31487	1637		14811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	13.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	7,4095	15373,00				113906		
13	14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16353	246529,00	–	40315	–	40315	–	43540
			СП - 8%			–	–	–	–		3225	
14	15	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1772,30	188,58	1772	189	134	1108	3111
			НР - 72%; СП - 8%			1448,86	90,72	1449	91		230	
15	16	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	–	20883	–	20883	–	22554
			СП - 8%			–	–	–	–		1671	
16	17	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	1	53333,15	4826,82	53333	4827	7091	30975	91053
			НР - 72%; СП - 8%			41415,00	1605,48	41415	1605		6745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	347138,79	105411,35	7984	2424	54	4456	13435
			НР - 72%; СП - 8%			239396,00	29662,04	5506	682		995	
18	20	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	717,00	–	16656	–	16656	–	17988
			СП - 8%			–	–	–	–		1332	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2339932
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				462727				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					687385			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					158307			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						557996		
			- Перевозка грузов	Тенге				11351				
			- Накладные расходы	Тенге							447143	
			- Сметная прибыль	Тенге							173328	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								28 079,18
			Итого	Тенге								2 368 011,18
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								21 312,10
			Итого	Тенге								2 389 323,28
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							2 150 390,96
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								43 007,82
			Итого	Тенге								2 193 398,78
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								263 207,85
			Всего	Тенге								2 456 606,63

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбыльской области"

Руководитель

_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.