Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**

Договор № 133 от 05.05.2021г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»**	601 723 685,81	601 723 685,81	601 723 685,81			109 849 046,97	109 849 046,97		
	в том числе НДС 12%	64 470 394,91	64 470 394,91				11 769 540,75			
	Всего к оплате	601 723 685,81	601 723 685,81				109 849 046,97			
	в т.ч. НДС 12%	64 470 394,91	64 470 394,91				11 769 540,75			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Гесев Саясат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год
на демонтажные работы ЛС 01-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Наружные электрические сети									
1	68	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-0,38 кВ одностоечные. Демонтаж**	опора	7	1230,23	919,58	8612	6437	–	3842	13450
			ПР - 72%, СП - 8%			310,65	451,68	2175	3162		996	
2	69	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ-0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	0,25	6044,54	4286,91	1511	1072	–	627	2309
			ПР - 72%, СП - 8%			1757,64	1726,27	439	432		171	
3	70	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж**	м кабеля	707	59,09	46,26	41778	32707	–	13741	59961
			ПР - 72%, СП - 8%			12,83	14,16	9071	10014		4442	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51901	40216	–	18210	75720
								11685	13607	–	5609	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				41778				
		Всего заработная плата		Тенге					19085			
			Накладные расходы	Тенге				13741				
			Сметная прибыль	Тенге				4442				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					19085			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10123				
		Всего заработная плата		Тенге					6207			
			Накладные расходы	Тенге				4469				
			Сметная прибыль	Тенге				1167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					6207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					25293			
			РАЗДЕЛ 2.Генплан									
4	71	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	119,33	2822,04	1225,54	336754	146244	--	181087	559269
			НР - 72%; СП - 8%			1596,50	511,19	190510	61000		41427	
5	72	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	754	1030,85	275,89	777258	208021	--	475986	1353503
			НР - 72%; СП - 8%			754,96	121,82	569237	91855		100259	
6	73	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	321,512657	96,00	--	30865	--		--	33334
			СП - 8%			--	--	--	--		2469	
7	74	4102-0102-2015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км**	т	321,512657	369,00	--	118638	--		--	128129
			СП - 8%			--	--	--	--		9491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1263515	354265	--	657073	2074235
								759747	152855	--	153646	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263515				
		Всего заработная плата		Тенге					912602			
		Транспортные расходы		Тенге				149503				
			Накладные расходы	Тенге				657074				
			Сметная прибыль	Тенге				153647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2074236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
			Сметная заработная плата	Тенге					912602			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2074236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
			Сметная заработная плата	Тенге					912602			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2149955
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				771432				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					394481			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166463			
			- Перевозка грузов	Тенге				149503				
			- Накладные расходы	Тенге							675283	
			- Сметная прибыль	Тенге							159255	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								25 799,46
			Итого	Тенге								2 175 754,46
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								19 581,79
			Итого	Тенге								2 195 336,25
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							1 975 802,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								39 516,05
			Итого	Тенге								2 015 318,68
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								241 838,24
			Всего	Тенге								2 257 156,92

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Сапсат Жеримбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год
на Ремонтно-строительные работы ЛС 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Усиление									
			Усиление стен									
1	8	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1435,044	2765,21	42,93	3968196	61600	1259196	1926688	6366475
			НР - 72% СП - 8%			1844,82	19,90	2647400	28556		471591	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	8.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	58,836804	19452,00				1144494		
			Усиление фундамента									
2	9	1201-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением**	м3 грунта	276,216	4950,99	0,27	1367543	74	238585	812822	2354794
			НР - 72% СП - 8%			4086,96	0,13	1128884	36		174429	
3	15	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	42,032	65160,48	2086,93	2738825	87718	1717711	698663	3712488
			НР - 72% СП - 8%			22206,80	879,56	933396	36970		274999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	15.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	42,87264	15373,00				659081		
4	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	815	955,72	24,55	778909	20011	467102	211995	1070176
			НР - 72% СП - 8%			358,03	3,24	291796	2641		79272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1956	223,00				436188		
			Ограждение окон Ог-1, Ог-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	168	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,4644	74502,29 66866,92	3175,54 585,60	34599 31053	1475 272	2071	22554 4572	61725
6	169	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м СП - 8%	м2	97,5	481,00 --	-- --	46898 --	-- --	46898	-- 3752	50649
7	170	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,3456	259933,00 --	-- --	89833 --	-- --	89833	-- 7187	97019
8	171	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,1056	266563,00 --	-- --	28149 --	-- --	28149	-- 2252	30401
9	172	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	22	29,00 --	-- --	638 --	-- --	638	-- 51	689
10	173	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	97,2	1116,94 981,63	1,28 0,62	108566 95415	124 60	13027	68742 14185	191493
10.1	173.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	23,9112	458,00				10951		
11	174	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами/Усиление отверстии/ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,046762	607923,78 237093,08	35499,17 11205,92	28428 11087	1660 524	15681	8360 2943	39731
11.1	174.1	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012626	266563,00				3366		
11.2	174.2	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,033201	338120,00				11226		
12	175	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ФОМ-1/ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,144	16549,98 1621,12	1364,05 293,71	2383 233	196 42	1954	199 207	2788
12.1	175.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14688	11600,00				1704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	176	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	22206,99 5549,34	1241,96 440,72	17766 4439	994 353	12333	3450 1697	22913
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:							11127		
13.1	176.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	13636,00						
			Подпольные каналы									
14	177	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,92	16549,98 1621,12	1364,05 293,71	31776 3113	2619 564	26044	2647 2754	37177
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:							22717		
14.1	177.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9584	11600,00						
15	178	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,2	44142,14 20730,12	6836,61 2405,06	141255 66336	21877 7696	53042	53303 15565	210123
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:							44839		
15.1	178.1	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,248	13805,00						
16	179	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	19	817,66 596,78	190,54 48,79	15536 11339	3620 927	577	8831 1949	26316
			НР - 72%; СП - 8%									
17	180	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные плиты перекрытия подпольных каналов	м3	0,608	53265,00 --	-- --	32385 --	-- --	32385	-- 2591	34976
			СП - 8%									
18	181	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,06	45441,19 20770,13	3919,53 773,03	2726 1246	235 46	1245	931 293	3950
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:							924		
18.1	181.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0609	15174,00						
19	182	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00171	283988,00 --	-- --	486 --	-- --	486	-- 39	524
			СП - 8%									
20	183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,7	955,72 358,03	24,55 3,24	2580 967	66 9	1547	702 263	3545
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.1	183.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,48	223,00				1445		
21	184	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами/Усиление отверстии/	т	0,55536	607923,78	35499,17	337617	19715	186230	99285	471853
			НР - 72%, СП - 8%			237093,08	11205,92	131672	6223		34952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	184.1	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,149947	266563,00				39970		
21.2	184.2	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,394306	338120,00				133323		
			Вентшахты									
22	185	1114-0101-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 1000x1000 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	31,1	12163,18	139,06	378275	4325	261039	82652	497801
			НР - 72%, СП - 8%			3630,57	60,57	112911	1884		36874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	185.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31411	56072,00				17613		
22.2	185.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,38084	48064,00				66369		
22.3	185.3	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,226097	402915,00				91098		
23	186	1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400x400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	7,8	14241,03	173,03	111080	1350	76814	24121	146017
			НР - 72%, СП - 8%			4220,03	74,99	32916	585		10816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	186.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20514	56072,00				11503		
23.2	186.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36504	48064,00				17545		
23.3	186.3	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,05811	402915,00				23413		
24	187	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,892	24097,00	--	45592	--	45592	--	49239
			СП - 8%			--	--	--	--		3647	
25	188	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24989	265075,00	--	66240	--	66240	--	71539
			СП - 8%			--	--	--	--		5299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	189	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18112	266563,00	--	48280	--	48280	--	52142
			СП - 8%			--	--	--	--		3862	
27	190	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	28566,03	273,38	57132	547	46884	7093	69363
			НР - 72%; СП - 8%			4850,41	75,34	9701	151		5138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							45902		
27.1	190.1	2305-0301-0909	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	2	22951,00						
28	191	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	16742,69	211,43	16743	211	13772	2029	20274
			НР - 72%; СП - 8%			2760,27	58,33	2760	58		1502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							13288		
28.1	191.1	2305-0301-0916	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	13288,00						
29	192	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15302,09	139,70	15302	140	12402	2012	18699
			НР - 72%; СП - 8%			2760,27	34,02	2760	34		1385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							12031		
29.1	192.1	2305-0301-0914	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	1	12031,00						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10513735	228558	4765757	4037079	5764409
								5519425	87631	--	1164066	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10389960				
			Материалы	Тенге				4332125				
			Всего заработная плата	Тенге					5560267			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				326114				
			Местные материалы	Тенге				32385				
			Накладные расходы	Тенге				4003392				
			Сметная прибыль	Тенге				1151468				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15544820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4633
			Сметная заработная плата	Тенге					5560267			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34599				
			Материалы	Тенге				2071				
			Всего заработная плата	Тенге					31325			
			Накладные расходы	Тенге				22554				
			Сметная прибыль	Тенге				4572				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				61725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					31325			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				89177				
			Материалы	Тенге				73058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					15464			
		Сдача и испытание		Тенге				768				
			Накладные расходы	Тенге				11134				
			Сметная прибыль	Тенге				8025				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				108336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					15464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5764409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4670
			Сметная заработная плата	Тенге					5607056			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
		Блок Лит А										
30	209	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	24,1965	9104,70	71,23	220302	1723	190973	20416	259976
			НР - 72%; СП - 8%			1140,89	31,02	27606	750		19257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	209.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,024196	70347,00				1702		
30.2	209.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,041134	74574,00				3068		
30.3	209.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,162117	1148475,00				186187		
31	213	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	6	21580,97	1050,84	129486	6305	70835	39559	182568
			НР - 72%; СП - 8%			8724,27	432,85	52346	2597		13524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	213.1	2107-0101-0202	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	м3	0,36	57137,00				20569		
31.2	213.2	2107-0203-0302	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,36	48064,00				17303		
31.3	213.3	2107-0203-0305	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,6	50374,00				30224		
32	215	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегоуловителя/**	м планки	172,6	1967,34	1341,08	339563	231470	46163	80764	453952
			НР - 72%; СП - 8%			358,81	291,09	61930	50242		33626	
33	216	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	172,6	1274,00	--	219892	--	219892	--	237484
			СП - 8%			--	--	--	--		17591	
34	217	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	23,8	3559,19	17,36	84709	413	51101	23975	117379
			НР - 72%; СП - 8%			1394,73	4,37	33195	104		8695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	218	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	172,6	125,84	29,21	21721	5041	1206	12102	36529
			НР - 72% СП - 8%			89,65	7,73	15474	1334		2706	
36	221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,814712	105,24	3,00	3454	99	1471	1364	5203
			НР - 72% СП - 8%			57,43	0,32	1884	11		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							1329		
36.1	221.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002953	449975,00						
37	222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,814712	166,96	4,25	5479	139	3138	1601	7646
			НР - 72% СП - 8%			67,10	0,65	2202	21		566	
			Блок Лит А1,А2,А3									
38	224	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/по периметру здания/	м2 изолируемой поверхности	81,6	793,92	32,48	64784	2650	41142	15410	86609
			НР - 72% СП - 8%			257,26	5,02	20992	410		6416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							14451		
38.1	224.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	89,76	161,00						
39	230	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,9686	104734,55	1755,61	834588	13990	580711	176756	1092251
			НР - 72% СП - 8%			30104,07	703,65	239887	5607		80907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							67578		
39.1	230.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,274976	53003,00						
39.2	230.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,613938	58087,00				384184		
40	231	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	319,1	216,31	12,02	69025	3835	6241	43806	121858
			НР - 72% СП - 8%			184,73	5,93	58949	1894		9027	
41	233	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	319,1	3230,88	26,40	1030973	8425	742937	203538	1333272
			НР - 72% СП - 8%			876,25	9,65	279611	3080		98761	
42	234	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,2056	9104,70	71,23	83814	656	72655	7767	98908
			НР - 72% СП - 8%			1140,89	31,02	10503	286		7327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							648		
42.1	234.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,009206	70347,00						
42.2	234.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,01565	74574,00				1167		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.3	234.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,061678	1148475,00				70835		
43	235	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	101,65	318,03	3,30	32327	336	27593	3272	38447
			НР - 72%; СП - 8%			43,26	1,44	4398	146		2848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							286		
43.1	235.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004066	70347,00				455		
43.2	235.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,006099	74574,00				26851		
43.3	235.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,02338	1148475,00						
44	236	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	47,8	4123,60	30,52	197108	1459	97567	71121	289687
			НР - 72%; СП - 8%			2051,92	14,58	98082	697		21458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							14337		
44.1	236.1	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27724	51713,00				24115		
44.2	236.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,43976	54836,00				58554		
44.3	236.3	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,50668	115565,00						
45	237	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	47,8	1230,38	3,97	58812	190	9383	35518	101877
			НР - 72%; СП - 8%			1030,11	1,92	49239	92		7546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							6524		
45.1	237.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,2444	458,00						
46	238	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	21580,97	1050,84	86324	4203	47224	26372	121712
			НР - 72%; СП - 8%			8724,27	432,85	34897	1731		9016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							13713		
46.1	238.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,24	57137,00				11535		
46.2	238.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	48064,00				20150		
46.3	238.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	50374,00						
47	240	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегоуловителя/	м планки	81,6	1967,34	1341,08	160535	109432	21824	38183	214615
			НР - 72%; СП - 8%			358,81	291,09	29279	23753		15897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	242	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,76	3559,19	17,36	116599	569	70338	33001	161568
			НР - 72%; СП - 8%			1394,73	4,37	45692	143		11968	
49	243	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25,3	1770,34	35,46	44790	897	19207	18084	67903
			НР - 72%; СП - 8%			975,74	17,01	24686	430		5030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							18868		
49.1	243.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,34408	54836,00						
			Блок лит А4									
50	256	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,7874315	1116,94	1,28	880	1	106	557	1551
			НР - 72%; СП - 8%			981,63	0,62	773	--		115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							89		
50.1	256.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,193708	458,00						
51	259	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	88,9	1344,00	--	119482	--	119482	--	129040
			СП - 8%			--	--	--	--		9559	
			Входная группа №2									
52	260	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	10	796,79	353,53	7968	3535	65	4843	13836
			НР - 72%; СП - 8%			436,75	235,87	4368	2359		1025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							64		
52.1	260.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,252	253,00						
53	261	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00243	675899,59	2786,91	1642	7	568	770	2606
			НР - 72%; СП - 8%			439150,67	1178,15	1067	3		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							569		
53.1	261.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00243	233962,00						
54	262	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5889	104734,55	1755,61	61678	1034	42916	13063	80720
			НР - 72%; СП - 8%			30104,07	703,65	17728	414		5979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54.1	262.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,094224	53003,00				4994		
54.2	262.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,488787	58087,00				28392		
55	263	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	26,62	216,31	12,02	5758	320	520	3654	10166
			НР - 72%; СП - 8%			184,73	5,93	4918	158		753	
56	264	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка,Коньковая обрешетка/	м3	0,172	53003,00	--	9117	--	9117	--	9846
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
57	265	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	26,62	3230,88	26,40	86006	703	61977	16980	111224
			НР - 72%; СП - 8%			876,25	9,65	23326	257		8239	
58	266	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,5889	9104,70	71,23	5362	42	4648	497	6327
			НР - 72%; СП - 8%			1140,89	31,02	672	18		469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	266.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000589	70347,00				41		
58.2	266.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,001001	74574,00				75		
58.3	266.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,003946	1148475,00				4531		
59	267	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,76	318,03	3,30	4376	45	3736	443	5204
			НР - 72%; СП - 8%			43,26	1,44	595	20		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	267.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00055	70347,00				39		
59.2	267.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,000826	74574,00				62		
59.3	267.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,003165	1148475,00				3635		
60	268	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,26	3559,19	17,36	25840	126	15588	7313	35805
			НР - 72%; СП - 8%			1394,73	4,37	10126	32		2652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	269	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	11,6	1770,34	35,46	20536	411	8806	8291	31134
			НР - 72%; СП - 8%			975,74	17,01	11319	197		2306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							8651		
61.1	269.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15776	54836,00						
62	270	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	11,6	1344,00	--	15590	--	15590	--	16838
			СП - 8%			--	--	--	--		1247	
			Козырек КЗ-1									
63	271	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05852	113414,62	26728,84	6637	1564	141	3848	11324
			НР - 72%; СП - 8%			84285,57	7044,39	4932	412		839	
64	272	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05332	278624,00	--	14856	--	14856	--	16045
			СП - 8%			--	--	--	--		1188	
65	273	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0052	265075,00	--	1378	--	1378	--	1489
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
66	274	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	2,01	216,31	12,02	435	24	40	276	768
			НР - 72%; СП - 8%			184,73	5,93	371	12		57	
67	275	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,484	318,03	3,30	790	8	675	80	940
			НР - 72%; СП - 8%			43,26	1,44	107	4		70	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							7		
67.1	275.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000099	70347,00				11		
67.2	275.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,000149	74574,00				656		
67.3	275.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,000571	1148475,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	276	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка,Коньковая обрешетка/	м3	0,028	53003,00	--	1484	--	1484	--	1603
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
69	277	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,01	3230,88	26,40	6494	53	4680	1282	8398
			НР - 72%; СП - 8%			876,25	9,65	1761	19		622	
70	278	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3	1770,34	35,46	5311	106	2278	2144	8052
			НР - 72%; СП - 8%			975,74	17,01	2927	51		596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	278.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0408	54836,00				2237		
71	279	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	3	1344,00	--	4032	--	4032	--	4355
			СП - 8%			--	--	--	--		323	
72	280	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0028	187,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
			Входная группа №1-2шт									
73	281	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,2	25175,16	2486,08	130911	12928	89537	22372	165546
			НР - 72%; СП - 8%			5470,39	505,06	28446	2626		12263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							81139		
73.1	281.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,278	15373,00						
74	282	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0462	283988,00	--	13120	--	13120	--	14170
			СП - 8%			--	--	--	--		1050	
75	283	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0232	747737,39	1631,74	17348	38	15191	1537	20396
			НР - 72%; СП - 8%			91355,66	687,45	2119	16		1511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75.1	283.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0232	654750,00				15190		
76	284	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2716	31409,06	14175,79	8531	3850	607	3697	13206
			НР - 72%, СП - 8%			14999,20	3908,30	4074	1061		978	
77	285	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26596	267944,00	--	71262	--	71262	--	76963
			СП - 8%			--	--	--	--		5701	
78	286	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0176	269856,00	--	4749	--	4749	--	5129
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
79	287	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11526	113414,62	26728,84	13072	3081	276	7579	22303
			НР - 72%, СП - 8%			84285,57	7044,39	9715	812		1652	
80	288	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1032	279767,00	--	28872	--	28872	--	31182
			СП - 8%			--	--	--	--		2310	
81	289	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01206	265075,00	--	3197	--	3197	--	3453
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
82	290	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,068	104734,55	1755,61	7122	119	4956	1508	9321
			НР - 72%, СП - 8%			30104,07	703,65	2047	48		690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	290.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01088	53003,00				577		
82.2	290.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05644	58087,00				3278		
83	291	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,068	9104,70	71,23	619	5	536	57	731
			НР - 72%, СП - 8%			1140,89	31,02	78	2		54	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	291.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000068	70347,00				5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83.2	291.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,000116	74574,00				9		
83.3	291.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,000456	1148475,00				523		
84	292	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	10,2	216,31	12,02	2206	123	199	1400	3895
			НР - 72%; СП - 8%			184,73	5,93	1884	61		289	
85	293	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,8	318,03	3,30	1527	16	1303	154	1815
			НР - 72%; СП - 8%			43,26	1,44	208	7		134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	293.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000192	70347,00				14		
85.2	293.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,000288	74574,00				21		
85.3	293.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,001104	1148475,00				1268		
86	294	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка,Коньковая обрешетка/	м3	0,04	53003,00	--	2120	--	2120	--	2290
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
87	295	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,2	3230,88	26,40	32955	269	23748	6506	42618
			НР - 72%; СП - 8%			876,25	9,65	8938	98		3157	
88	296	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,8	1770,34	35,46	22660	454	9717	9149	34354
			НР - 72%; СП - 8%			975,74	17,01	12489	218		2545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	296.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17408	54836,00				9546		
89	297	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	12,8	1344,00	--	17203	--	17203	--	18579
			СП - 8%			--	--	--	--		1376	
90	298	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8	3559,19	17,36	6407	31	3865	1813	8877
			НР - 72%; СП - 8%			1394,73	4,37	2511	8		658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4593817	420726	2924743	972422	6011544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1248350	102243	--	445301	
			Материалы	Тенге				4565577				
			Всего заработная плата	Тенге				2397360				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1329586			
			Накладные расходы	Тенге				526356				
			Сметная прибыль	Тенге				957302				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				441830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5964709				1037
			Сметная заработная плата	Тенге					1329586			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28240				
			Материалы	Тенге				1024				
			Всего заработная плата	Тенге					21007			
			Накладные расходы	Тенге				15125				
			Сметная прибыль	Тенге				3469				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					21007			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6011543				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
			Сметная заработная плата	Тенге					1350593			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Керамические Деталь ТД 400									
91	299	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	64,942	1772,52	105,89	115111	6876	51784	41339	168966
			НР - 72%, СП - 8%			869,25	14,85	56451	964		12516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	299.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,224699	113239,00				25445		
92	300	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	64,942	1086,49	52,40	70559	3403	33095	24919	103117
			НР - 72%, СП - 8%			524,48	8,47	34061	550		7638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	300.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,098062	113239,00				11104		
93	301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	64,942	836,57	35,93	54329	2333	23163	21565	81965
			НР - 72%, СП - 8%			443,97	17,22	28833	1119		6071	
94	302	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	64,942	4200,68	91,70	272800	5955	164153	75882	376576
			НР - 72%, СП - 8%			1581,29	41,56	102692	2699		27895	
95	303	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	69,48794	725,51	2,02	50414	140	22579	19989	76036
			НР - 72%, СП - 8%			398,56	0,97	27695	68		5632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95.1	303.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	70,182819	295,00				20704		
96	304	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	54	1739,27	24,12	93921	1303	57982	25328	128789
			НР - 72%; СП - 8%			641,41	10,04	34636	542		9540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	304.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,6372	60567,00				38593		
97	305	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	54	5187,41	59,08	280120	3190	230361	34623	339923
			НР - 72%; СП - 8%			862,38	28,13	46569	1519		25179	
98	306	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	54	923,41	4,24	49864	229	9914	28679	84826
			НР - 72%; СП - 8%			735,57	2,05	39721	111		6283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	306.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,5	458,00				6183		
99	307	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	57,78	351,30	1,01	20298	58	11165	6554	29000
			НР - 72%; СП - 8%			157,06	0,49	9075	28		2148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	307.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	58,3578	162,00				9454		
100	308	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	27,48	1739,27	24,12	47795	663	29506	12889	65539
			НР - 72%; СП - 8%			641,41	10,04	17626	276		4855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	308.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,324264	60567,00				19640		
101	309	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство покрытий дощатых реечных толщиной 55 мм	м2	27,48	4600,45	59,08	126420	1623	101099	17619	155563
			НР - 72%; СП - 8%			862,38	28,13	23698	773		11523	
102	310	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	27,48	923,41	4,24	25375	117	5045	14594	43167
			НР - 72%; СП - 8%			735,57	2,05	20213	56		3198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	310.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,87	458,00				3146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	311	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	29,4036	351,30	1,01	10329	30	5681	3335	14758
			НР - 72%; СП - 8%			157,06	0,49	4618	14		1093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							4811		
103.1	311.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	29,697636	162,00						
			Полы на перекрытии									
			Керамические									
104	312	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,464	4200,68	91,70	81762	1785	49199	22743	112865
			НР - 72%; СП - 8%			1581,29	41,56	30778	809		8360	
105	313	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20,82648	725,51	2,02	15110	42	6767	5991	22789
			НР - 72%; СП - 8%			398,56	0,97	8301	20		1688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							6205		
105.1	313.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	21,034745	295,00						
			Деревянный. Детал ТД12									
106	314	1111-0101-0802 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	3,67382	11803,89	2006,89	43365	7373	17858	14859	62883
			НР - 72%; СП - 8%			4936,10	681,53	18134	2504		4658	
107	315	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	183,691	1019,81	13,65	187329	2508	99948	61988	269263
			НР - 72%; СП - 8%			462,04	6,65	84873	1222		19945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							91230		
107.1	70.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,506266	60567,00						
108	316	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	183,691	5187,41	59,08	952881	10852	783617	117777	1156310
			НР - 72%; СП - 8%			862,38	28,13	158412	5167		85653	
109	317	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	183,691	923,41	4,24	169622	779	33725	97556	288552
			НР - 72%; СП - 8%			735,57	2,05	135118	377		21374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							21033		
109.1	317.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	45,92275	458,00						
110	318	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	196,54937	351,30	1,01	69048	199	37979	22295	98650
			НР - 72%; СП - 8%			157,06	0,49	30870	96		7307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							32159		
110.1	318.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	198,514864	162,00						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2736452	49459	1774620	670524	3679537
								912373	18914	–	272556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2736452				
			Материалы	Тенге				1774620				
			Всего заработная плата	Тенге					931286			
			Накладные расходы	Тенге				670526				
			Сметная прибыль	Тенге				272558				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3679536				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
			Сметная заработная плата	Тенге					931286			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3679536				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
			Сметная заработная плата	Тенге					931286			
			РАЗДЕЛ 4.Проемы									
			Двери									
111	319	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м 2. Установка в кирпичных стенах**	м2	28,47	3281,76	62,83	93432	1789	12154	57764	163291
			НР - 72%, СП - 8%			2792,02	25,95	79489	739		12096	
112	320	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	156,66	2104,69	95,15	329720	14907	86883	168830	538434
			НР - 72%, СП - 8%			1454,93	41,85	227930	6556		39884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	320.1	2113-0207-1020	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	шт.	474,6798	43,00				20411		
113	321	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	26,16	1773,04	132,16	46383	3457	10513	24475	76526
			НР - 72%, СП - 8%			1239,04	60,38	32413	1580		5669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	321.1	2113-0207-1020	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	шт.	46,3032	43,00				1991		
114	322	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	43,05	1958,47	218,16	84312	9392	20349	42433	136885
			НР - 72%, СП - 8%			1267,61	101,37	54571	4364		10140	
			Окна									
115	336	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,92	3768,51	206,97	7236	397	2880	2987	11040
			НР - 72%, СП - 8%			2061,94	98,79	3959	190		818	
116	337	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,8	4016,11	214,12	7229	385	3345	2647	10666
			НР - 72%, СП - 8%			1943,79	98,79	3499	178		790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	338	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	4,14	2675,99	206,87	11079	856	4455	4448	16768
			НР - 72%, СП - 8%			1393,32	98,79	5768	409		1242	
118	339	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,21	3373,64	215,03	4082	260	1815	1533	6064
			НР - 72%, СП - 8%			1659,01	100,15	2007	121		449	
119	342	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	7,2	4030,47	217,25	29019	1564	11736	11843	44132
			НР - 72%, СП - 8%			2183,22	101,37	15719	730		3269	
120	348	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	493,9	1272,77	6,13	628620	3027	475419	109182	796826
			НР - 72%, СП - 8%			304,06	2,97	150174	1468		59024	
121	350	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	202,5	1599,92	6,91	323983	1398	204016	85572	442319
			НР - 72%, СП - 8%			585,52	1,39	118569	281		32764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	350.1	2113-0816-3407	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	212,625	656,00				139482		
			Витражи									
122	351	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	41,22	2845,48	3,35	117291	138	61992	39716	169567
			НР - 72%, СП - 8%			1338,20	--	55161	--		12560	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1682385	37572	895557	551430	11969645
								749258	16615	--	178705	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1588953				
		Материалы		Тенге				883400				
		Всего заработная плата		Тенге					685646			
			Накладные расходы	Тенге				493665				
			Сметная прибыль	Тенге				166609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2249228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
			Сметная заработная плата	Тенге					685646			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93432				
		Материалы		Тенге				12154				
		Всего заработная плата		Тенге					80228			
			Накладные расходы	Тенге				57764				
			Сметная прибыль	Тенге				12096				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					80228			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11969645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
			Сметная заработная плата	Тенге					765874			
			РАЗДЕЛ 5.Отделка									
			Внутренняя отделка									
123	354	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	634,81	969,57	5,88	615490	3733	171773	317638	1007778
			НР - 72%; СП - 8%			693,10	1,86	439984	1180		74650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	354.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1774,29395	88,00				156138		
124	355	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	634,81	553,54	3,64	351395	2309	93699	184681	578962
			НР - 72%; СП - 8%			402,30	1,76	255387	1114		42886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	355.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,438019	211443,00				92616		
125	356	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой металлосайдингом. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	102,724	2388,10	17,62	245315	1810	82358	116521	390783
			НР - 72%; СП - 8%			1568,74	6,69	161147	687		28947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	356.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	66,7706	20,00				1335		
125.2	356.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	182,84872	57,00				10422		
125.3	356.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	16,43584	24,00				394		
126	358	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2868,9075	1470,82	24,01	4219647	68881	687054	2509482	7267459
			НР - 72%; СП - 8%			1207,33	7,56	3463712	21680		538330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	358.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	16331,2559	39,00				636919		
127	359	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,76	1696,30	96,43	108156	6148	23698	59833	181428
			НР - 72%; СП - 8%			1228,21	75,14	78310	4791		13439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1	359.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,192312	19806,00				23615		
128	360	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4042,8	495,99	3,64	2005169	14704	545439	1045529	3294754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			357,43	1,76	1445026	7098		244056	
128.1	360.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,546964	211443,00				538538		
129	361	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2332,55	941,08	3,97	2195108	9269	466410	1241209	3711223
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			737,15	1,92	1719429	4473		274905	
129.1	361.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	428,489435	458,00				196248		
130	362	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	573,66	5221,44	24,65	2995334	14139	1140673	1330048	4671412
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3208,39	11,80	1840522	6767		346031	
130.1	362.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	8,6049	19943,00				171608		
130.2	362.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	573,66	1677,00				962028		
131	363	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка стеновыми протекторами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	14,4	807,70	14,57	11631	210	2496	6488	19568
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			619,77	5,98	8925	86		1449	
131.1	363.1	2205-0108-0101	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	40,89024	61,00				2494		
			Наружная отделка									
132	371	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1051,32	1294,16	9,17	1360575	9643	423684	669826	2192833
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			881,98	2,92	927248	3067		162432	
132.1	371.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4407,13344	88,00				387828		
133	372	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2628,3	189,24	1,74	497367	4573	227716	192389	744937
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			100,86	0,81	265078	2129		55180	
133.1	372.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	998,754	228,00				227716		
134	374	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	222,45	8171,89	47,89	1817837	10652	823851	709998	2730062
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4420,47	12,47	983334	2773		202227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134.1	374.1	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	226,899	3371,00				764877		
			Отмостка									
135	375	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,9	9928,72	2127,24	247225	52968	88096	92409	366805
			НР - 72%; СП - 8%			4263,48	891,00	106161	22186		27171	
136	376	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	249	1202,74	65,29	299481	16256	267408	13625	338155
			НР - 72%; СП - 8%			63,52	12,48	15817	3107		25049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							264000		
136.1	376.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	17,7288	14891,00				2136		
136.2	376.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01494	142952,00						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16969731	215296	5044355	8489676	23759029
								11710081	81137	--	2036752	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16969731				
			Материалы	Тенге				5044354				
			Всего заработная плата	Тенге					11791218			
			Накладные расходы	Тенге				8489677				
			Сметная прибыль	Тенге				2036753				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27496160				8424
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11791218			
			Сметная заработная плата	Тенге				23759029				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								8424
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11791218			
			Сметная заработная плата	Тенге								51184172
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					20139487				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					951611			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					306540			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15405032		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14721131	
			- Накладные расходы	Тенге							4097380	
			- Сметная прибыль	Тенге								614 210,06
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								51 798 381,68
			Итого	Тенге								466 185,44
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								52 264 567,11
			Итого	Тенге								47 038 110,40
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							940 762,21
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								47 978 872,61
			Итого	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								5 757 464,71
			Всего	Тенге								53 736 337,32

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Сапар Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год
на Водопровод и канализация ЛС 02-01-02

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод									
1	11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	4426,85	344,20	17707	1377	2086	10463	30424
			НР - 72%, СП - 8%			3561,09	71,75	14244	287		2254	
2	12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2456,48	145,23	4913	290	596	2946	8488
			НР - 72%, СП - 8%			2013,39	32,40	4027	65		629	
3	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2422,80	111,55	14537	669	1788	8768	25169
			НР - 72%, СП - 8%			2013,39	16,20	12080	97		1864	
4	14	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	57296,00	–	229184	–	229184	–	247519
			СП - 8%			–	–	–	–		18335	
5	15	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2630,00	–	21040	–	21040	–	22723
			СП - 8%			–	–	–	–		1683	
6	16	2304-0502-0802 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	3755,00	–	7510	–	7510	–	8111
			СП - 8%			–	–	–	–		601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	17	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2875,00	--	17250	--	17250	--	18630
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
8	18	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1036,00	--	8288	--	8288	--	8951
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
9	19	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148,00	--	4592	--	4592	--	4959
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
10	20	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	12	749,00	--	8988	--	8988	--	9707
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
11	21	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4407,04	59,43	44070	594	35734	5745	53800
			НР - 72% СП - 8%			774,20	23,70	7742	237		3985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	21.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	10	3546,00				35460		
12	22	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	185	3258,44	44,78	602812	8285	475139	88355	746460
			НР - 72% СП - 8%			645,34	17,98	119388	3327		55293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	22.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	185	2552,00				472120		
13	23	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	871,00	--	1742	--	1742	--	1881
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
14	24	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	568,00	--	5680	--	5680	--	6134
			СП - 8%			--	--	--	--		454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	25	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	765,00	--	9180	--	9180	--	9914
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
16	26	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
17	27	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	909,00	--	9090	--	9090	--	9817
			СП - 8%			--	--	--	--		727	
18	28	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
19	29	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
20	30	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2208,00	--	4416	--	4416	--	4769
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
21	31	2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2176,00	--	17408	--	17408	--	18801
			СП - 8%			--	--	--	--		1393	
22	32	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	2176,00	--	19584	--	19584	--	21151
			СП - 8%			--	--	--	--		1567	
23	33	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	18499,75	145,64	184998	1456	170128	10008	210606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1341,36	48,60	13414	486		15600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	33.1	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	10	6005,00				60050		
24	34	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	1069,03	20,17	10690	202	210	7451	19593
			НР - 72%; СП - 8%			1027,77	7,13	10278	71		1451	
25	35	2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	16456,00	--	329120	--	329120	--	355450
			СП - 8%			--	--	--	--		26330	
26	36	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	10	12546,00	--	125460	--	125460	--	135497
			СП - 8%			--	--	--	--		10037	
27	37	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	30642,28	--	122569	--	120781	1288	133765
			НР - 72%; СП - 8%			447,12	--	1788	--		9909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	37.1	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	835,00				3340		
28	38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	676,82	84,19	10152	1263	3990	3965	15246
			НР - 72%; СП - 8%			326,61	40,50	4899	608		1129	
29	39	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1318,00	--	14498	--	14498	--	15658
			СП - 8%			--	--	--	--		1160	
30	40	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	557,00	--	3064	--	3064	--	3309
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
31	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,06	97,75	3,00	4894	150	2244	1812	7241
			НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	2500	16		536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	41.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004505	449975,00				2027		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	42	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	50,06	256,32	7,73	12831	387	10250	1615	15602
			НР - 77%, СП - 8%			43,83	0,97	2194	49		1156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	42.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	9,0108	1096,00				9876		
33	43	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,3	537,00	--	16271	--	16271	--	17573
			СП - 8%			--	--	--	--		1302	
34	44	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство упор бетонный	м3 основания	0,05	20671,93	2489,74	1034	124	823	110	1235
			НР - 72%, СП - 8%			1732,39	1313,07	87	66		91	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	44.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	13636,00				695		
			Холодный водопровод (стояки и подводки)									
35	45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	160	1590,14	18,92	254423	3027	1963	179606	468751
			НР - 72%, СП - 8%			1558,96	0,12	249433	19		34722	
36	46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	110	1716,85	22,73	188854	2501	1244	133294	347920
			НР - 72%, СП - 8%			1682,81	0,20	185109	22		25772	
37	47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	1875,31	26,86	56259	806	368	39668	103602
			НР - 72%, СП - 8%			1836,17	0,31	55085	9		7674	
38	48	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	143,84	93,00	--	13377	--	13377	--	14447
			СП - 8%			--	--	--	--		1070	
39	49	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	102,19	136,00	--	13898	--	13898	--	15010
			СП - 8%			--	--	--	--		1112	
40	50	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,14	217,00	--	6106	--	6106	--	6595
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
41	51	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	438,00	--	36354	--	36354	--	39262
			СП - 8%			--	--	--	--		2908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	52	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	498,00	--	12948	--	12948	--	13984
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
43	53	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
44	54	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	673,00	--	40380	--	40380	--	43610
			СП - 8%			--	--	--	--		3230	
45	55	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	773,00	--	6184	--	6184	--	6679
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
46	56	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	773,00	--	18552	--	18552	--	20036
			СП - 8%			--	--	--	--		1484	
47	57	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	956,00	--	956	--	956	--	1032
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
48	58	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	570,00	--	5700	--	5700	--	6156
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
49	59	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1406,00	--	47804	--	47804	--	51628
			СП - 8%			--	--	--	--		3824	
50	60	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	17	1346,00	--	22882	--	22882	--	24713
			СП - 8%			--	--	--	--		1831	
51	61	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	6	4092,00	--	24552	--	24552	--	26516
			СП - 8%			--	--	--	--		1964	
52	62	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1938,97	48,84	54291	1368	29400	17292	77310
			НР - 72%, СП - 8%			840,09	17,66	23523	494		5727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	62.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	28	1026,00				28728		
53	63	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	101,11	1,44	1011	14	52	681	1827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			94,55	--	945	--		135	
53.1	63.1	2113-0703-1404	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,38	124,00				47		
54	64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	485	97,64	1,44	47355	700	800	33016	86800
			НР - 72%; СП - 8%			94,55	--	45855	--		6430	
54.1	64.1	2113-0703-1404	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,85	124,00				601		
55	65	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	70935,85	--	709	--	66	463	1266
			НР - 72%; СП - 8%			64259,13	--	643	--		94	
56	66	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,495	65935,41	--	32638	--	830	22902	59983
			НР - 72%; СП - 8%			64259,13	--	31808	--		4443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2772703	23214	1964447	569448	3609519
								785043	5852	--	267370	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				454580				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				454580				
			Сметная прибыль	Тенге				36366				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				490946				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				79819				
			Материалы	Тенге				18203				
			Всего заработная плата	Тенге					42869			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17562				
			Накладные расходы	Тенге				30865				
			Сметная прибыль	Тенге				8855				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				119540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					42869			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2238303				
			Материалы	Тенге				840288				
			Всего заработная плата	Тенге					748027			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				633813				
			Накладные расходы	Тенге				538579				
			Сметная прибыль	Тенге				222151				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2999033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	Тенге					748027			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3609519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
			Сметная заработная плата	Тенге					790895			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	67	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2456,48	145,23	2456	145	298	1473	4244
			НР - 72%; СП - 8%			2013,39	32,40	2013	32		314	
58	68	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2422,80	111,55	31496	1450	3872	18997	54533
			НР - 72%; СП - 8%			2013,39	16,20	26174	211		4039	
59	69	2304-0502-0802 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3755,00	--	3755	--	3755	--	4055
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
60	70	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	2875,00	--	37375	--	37375	--	40365
			СП - 8%			--	--	--	--		2990	
61	71	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1036,00	--	12432	--	12432	--	13427
			СП - 8%			--	--	--	--		995	
62	72	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
63	73	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	26	749,00	--	19474	--	19474	--	21032
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
64	74	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2117,61	25,60	21176	256	15897	3689	26854
			НР - 72%; СП - 8%			502,26	10,04	5023	100		1989	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	74.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1579,00				15790		
65	75	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1834,30	25,60	18343	256	13064	3689	23794
			НР - 72%; СП - 8%			502,26	10,04	5023	100		1763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	75.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1296,00				12960		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	676,82	84,19	13536	1684	5320	5286	20329
			НР - 72%; СП - 8%			326,61	40,50	6532	810		1506	
67	77	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11	370,00	--	4070	--	4070	--	4396
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
68	78	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	317,00	--	3487	--	3487	--	3766
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
69	79	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	189,00	--	945	--	945	--	1021
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
70	80	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	168,00	--	504	--	504	--	544
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
71	81	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2208,00	--	2208	--	2208	--	2385
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
72	82	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2176,00	--	6528	--	6528	--	7050
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
73	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	97,75	3,00	283	9	129	105	420
			НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	145	1		31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	83.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000261	449975,00				117		
74	84	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,9	256,32	7,73	743	22	594	94	904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			43,83	0,97	127	3		67	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	84.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,522	1096,00				572		
75	85	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,46	537,00	--	1321	--	1321	--	1427
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
76	86	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	228	1590,14	18,92	362553	4314	2796	255938	667970
			НР - 72%, СП - 8%			1558,96	0,12	355443	27		49479	
77	87	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	125	1716,85	22,73	214607	2842	1414	151471	395363
			НР - 72%, СП - 8%			1682,81	0,20	210351	25		29286	
78	88	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	1875,31	26,86	37506	537	246	26445	69068
			НР - 72%, СП - 8%			1836,17	0,31	36723	6		5116	
79	89	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	204,972	173,00	--	35460	--	35460	--	38297
			СП - 8%			--	--	--	--		2837	
80	90	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	116,125	278,00	--	32283	--	32283	--	34865
			СП - 8%			--	--	--	--		2583	
81	91	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,76	421,00	--	7898	--	7898	--	8530
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
82	92	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	5	10967,86	34,33	54839	172	36186	13365	73660
			НР - 72%, СП - 8%			3696,19	16,20	18481	81		5456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	92.1	2303-0102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	5	7177,00				35885		
83	93	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1335,00	--	13350	--	13350	--	14418
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	94	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	26,00	–	1040	–	1040	–	1123
			СП - 8%			–	–	–	–		83	
85	95	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	40,00	–	680	–	680	–	734
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
86	96	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	46,00	–	1564	–	1564	–	1689
			СП - 8%			–	–	–	–		125	
87	97	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	70,00	–	350	–	350	–	378
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
88	98	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	77,00	–	231	–	231	–	249
			СП - 8%			–	–	–	–		18	
89	99	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	78,00	–	78	–	78	–	84
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
90	100	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	47,00	–	564	–	564	–	609
			СП - 8%			–	–	–	–		45	
91	101	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	29,00	–	348	–	348	–	376
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
92	102	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	15,00	–	870	–	870	–	940
			СП - 8%			–	–	–	–		70	
93	103	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	17,00	–	170	–	170	–	184
			СП - 8%			–	–	–	–		14	
94	104	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	33,00	–	66	–	66	–	71
			СП - 8%			–	–	–	–		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	105	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	63	1077,14	0,16	67860	10	2123	47323	124397
			НР - 72%; СП - 8%			1043,28	--	65727	--		9215	
96	106	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	47	2635,00	--	123845	--	123845	--	133753
			СП - 8%			--	--	--	--		9908	
97	107	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	7089,00	--	49623	--	49623	--	53593
			СП - 8%			--	--	--	--		3970	
98	108	2303-0102-3318 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	2	9802,00	--	19604	--	19604	--	21172
			СП - 8%			--	--	--	--		1568	
99	109	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	8703,00	--	43515	--	43515	--	46996
			СП - 8%			--	--	--	--		3481	
100	110	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
101	111	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	337	38,00	--	12806	--	12806	--	13830
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
102	112	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,393	65935,41	--	25913	--	659	18183	47623
			НР - 72%; СП - 8%			64259,13	--	25254	--		3528	
103	113	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4,62	1941,53	17,76	8970	82	3892	3619	13596
			НР - 72%; СП - 8%			1081,34	6,69	4996	31		1007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	113.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	5,506116	20,00				110		
103.2	113.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,679832	57,00				96		
103.3	113.3	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,851	283,00				1373		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	114	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	904,37	2,96	4178	14	798	2429	7135
			НР - 72%, СП - 8%			728,65	1,43	3366	7		529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	114.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	1,19196	458,00				546		
105	115	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	10	307,73	--	3077	--	1091	1430	4868
			НР - 72%, СП - 8%			198,57	--	1986	--		361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	115.1	2304-0905-1804	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	91,00				910		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1314981	11793	535822	553536	2017996
								767363	1434	--	149482	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				61181				
			Материалы	Тенге				11393				
			Всего заработная плата	Тенге					41271			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7557				
			Накладные расходы	Тенге				29715				
			Сметная прибыль	Тенге				7272				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					41271			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1253800				
			Материалы	Тенге				76988				
			Всего заработная плата	Тенге					727526			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				439886				
			Сдача и испытание	Тенге				58				
			Накладные расходы	Тенге				523819				
			Сметная прибыль	Тенге				142209				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1919828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
			Сметная заработная плата	Тенге					727526			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2017996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
			Сметная заработная плата	Тенге					768797			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
106	116	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	290	908,05	1,70	263335	494	689	188866	488377
			НР - 72%, СП - 8%			903,97	0,56	262152	161		36176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	116.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	1,131	29,00				33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	117	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	122	876,45	4,16	106927	507	667	76254	197835
			НР - 72%; СП - 8%			866,82	1,27	105753	155		14654	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	117.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,9154	29,00				56		
108	118	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	289,42	306,00	--	88563	--	88563	--	95648
			СП - 8%			--	--	--	--		7085	
109	119	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	121,756	921,00	--	112137	--	112137	--	121108
			СП - 8%			--	--	--	--		8971	
110	120	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	67	3237,47	109,45	216910	7333	14856	142769	388453
			НР - 72%; СП - 8%			2906,28	53,27	194721	3569		28774	
111	121	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	8	2008,70	270,77	16070	2166	2100	9257	27353
			НР - 72%; СП - 8%			1475,50	131,63	11804	1053		2026	
112	122	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	28	4015,25	217,90	112427	6101	15041	67874	194725
			НР - 72%; СП - 8%			3260,18	106,58	91285	2984		14424	
113	123	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	2	4574,25	146,49	9148	293	658	6004	16365
			НР - 72%; СП - 8%			4098,60	71,09	8197	142		1212	
114	124	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	7	1654,81	77,79	11584	545	1643	6956	20022
			НР - 72%; СП - 8%			1342,22	37,86	9396	265		1483	
115	125	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8766,90	41,76	17534	84	16079	1016	20034
			НР - 72%; СП - 8%			685,58	20,27	1371	41		1484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	125.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	2	7908,00				15816		
116	126	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	67	5319,00	--	356373	--	356373	--	384883
			СП - 8%			--	--	--	--		28510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	127	2303-0102-0211 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	5	27749,00	--	138745	--	138745	--	149845
			СП - 8%			--	--	--	--		11100	
118	128	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	8210,00	--	24630	--	24630	--	26600
			СП - 8%			--	--	--	--		1970	
119	129	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	28	18734,00	--	524552	--	524552	--	566516
			СП - 8%			--	--	--	--		41964	
120	130	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	12693,00	--	25386	--	25386	--	27417
			СП - 8%			--	--	--	--		2031	
121	131	2303-0102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	7	9816,00	--	68712	--	68712	--	74209
			СП - 8%			--	--	--	--		5497	
122	132	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	154	264,00	--	40656	--	40656	--	43908
			СП - 8%			--	--	--	--		3252	
123	133	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	53	212,00	--	11236	--	11236	--	12135
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
124	134	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	22	553,00	--	12166	--	12166	--	13139
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
125	135	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	176,00	--	1760	--	1760	--	1901
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
126	136	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	106	84,00	--	8904	--	8904	--	9616
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
127	137	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	28	300,00	--	8400	--	8400	--	9072
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
128	138	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	67,00	--	268	--	268	--	289
			СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	139	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	236,00	--	1416	--	1416	--	1529
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
130	140	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	130	131,00	--	17030	--	17030	--	18392
			СП - 8%			--	--	--	--		1362	
131	141	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	278,00	--	3892	--	3892	--	4203
			СП - 8%			--	--	--	--		311	
132	142	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	54	466,00	--	25164	--	25164	--	27177
			СП - 8%			--	--	--	--		2013	
133	143	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	155,00	--	1550	--	1550	--	1674
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
134	144	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	545,00	--	2180	--	2180	--	2354
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
135	145	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,8	20671,93	2489,74	16538	1992	13160	1754	19755
			НР - 72%, СП - 8%			1732,39	1313,07	1386	1050		1463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	145.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	13636,00				11127		
136	146	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	135	38,00	--	5130	--	5130	--	5540
			СП - 8%			--	--	--	--		410	
137	147	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	65	122,00	--	7930	--	7930	--	8564
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
138	148	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	171,36	537,00	--	92020	--	92020	--	99382
			СП - 8%			--	--	--	--		7362	
139	149	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,15	43099,92	2181,98	6465	327	1843	3205	10443
			НР - 72%, СП - 8%			28635,98	1036,80	4295	156		774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	149.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003975	322469,00				1282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	150	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,231	12111,00	--	2798	--	2798	--	3021
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
141	151	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	20	21123,14	370,92	422463	7418	347198	50291	510574
			НР - 72%; СП - 8%			3392,35	100,10	67847	2002		37820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	151.1	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,6	15576,00				289714		
141.2	151.2	2302-0101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,8	31695,00				57051		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2780998	27260	1995532	554246	3602058
								758207	11579	--	266815	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25800				
		Материалы		Тенге				15002				
		Всего заработная плата		Тенге					6887			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2798				
			Накладные расходы	Тенге				4959				
			Сметная прибыль	Тенге				2461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6887			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2755198				
		Материалы		Тенге				398931				
		Всего заработная плата		Тенге					762898			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1578800				
			Накладные расходы	Тенге				549287				
			Сметная прибыль	Тенге				264359				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3568843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
			Сметная заработная плата	Тенге					762898			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3602063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
			Сметная заработная плата	Тенге					769785			
			РАЗДЕЛ 4.Канализация К3									
142	152	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	908,05	1,70	40862	77	106	29307	75783
			НР - 72%; СП - 8%			903,97	0,56	40679	25		5614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1	152.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1755	29,00				5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	153	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	44,91	306,00	--	13742	--	13742	--	14842
			СП - 8%			--	--	--	--		1099	
144	154	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	6	2740,29	82,51	16442	495	1997	10218	28793
			НР - 72%, СП - 8%			2325,02	40,31	13950	242		2133	
145	155	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3565,63	431,53	3566	432	228	2239	6269
			НР - 72%, СП - 8%			2906,28	202,84	2906	203		464	
146	156	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8766,90	41,76	8767	42	8039	508	10017
			НР - 72%, СП - 8%			685,58	20,27	686	20		742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	156.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	7908,00				7908		
147	157	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	4180,00	--	25080	--	25080	--	27086
			СП - 8%			--	--	--	--		2006	
148	158	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	24788,00	--	24788	--	24788	--	26771
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
149	159	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	12	264,00	--	3168	--	3168	--	3421
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
150	160	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	212,00	--	1696	--	1696	--	1832
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
151	161	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	84,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
152	162	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	67,00	--	134	--	134	--	145
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
153	163	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	15	131,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
154	164	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	56	38,00	--	2128	--	2128	--	2298
			СП - 8%			--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	165	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	м3 основания	0,08	20671,93	2489,74	1654	199	1316	175	1976
			НР - 72%; СП - 8%			1732,39	1313,07	139	105		146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							1113		
155.1	165.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0816	13636,00						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				144412	1244	84807	42447	201809
								58359	595	--	14948	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1654				
			Материалы	Тенге				1316				
			Всего заработная плата	Тенге					244			
			Накладные расходы	Тенге				175				
			Сметная прибыль	Тенге				146				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1976				
			Сметная заработная плата	Тенге					244			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				142758				
			Материалы	Тенге				10371				
			Всего заработная плата	Тенге					58711			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73121				
			Накладные расходы	Тенге				42272				
			Сметная прибыль	Тенге				14802				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				199832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					58711			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				201808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					58954			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9431382
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2368973				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63511			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19460			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4580608		
			- Накладные расходы	Тенге							1719677	
			- Сметная прибыль	Тенге							698615	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								113 176,58
			Итого	Тенге								9 544 558,58
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								85 901,03
			Итого	Тенге								9 630 459,61
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							8 667 413,65
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								173 348,27
			Итого	Тенге								8 840 761,92
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								1 060 891,43
			Всего	Тенге								9 901 653,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назароеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год
на Отопление и вентиляция ЛС 02-01-03

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
			Блок А									
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	51,57	19879,05	196,39	1025163	10128	966293	38626	1148891
			НР - 72%, СП - 8%			945,16	95,11	48742	4905		85103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	1.1	2305-1001-1702	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	51,57	18565,00				957397		
2	6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	197	520,19	0,67	102477	133	3577	71158	187526
			НР - 72%, СП - 8%			501,35	0,32	98767	64		13891	
3	8	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка**	шт.	4	5120,61	307,12	20482	1228	12538	5241	27781
			НР - 72%, СП - 8%			1678,99	140,65	6716	563		2058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	8.1	2305-1206-0201	**Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм**	шт.	4	3061,00				12244		
4	9	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	3539,51	58,62	56632	938	39749	11718	73818
			НР - 72%, СП - 8%			996,56	20,64	15945	330		5468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	9.1	2301-1307-0106	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	16	2450,00				39200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	10	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	88	4353,83	85,35	383137	7511	278704	71644	491164
			НР - 72%, СП - 8%			1101,38	29,37	96922	2584		36383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	10.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	88	3115,00				274120		
6	11	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	1662,61	22,49	7482	101	5389	1462	9659
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	1992	39		716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	11.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	4,5	1189,00				5351		
7	12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	1953,47	22,49	6837	79	5209	1137	8612
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	1549	30		638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	12.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	3,5	1479,00				5177		
8	13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2086,25	22,49	4173	45	3243	650	5208
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	885	17		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	13.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм	м	2	1611,00				3222		
9	14	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	623	1662,61	22,49	1035809	14013	746026	202406	1337272
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	275770	5349		99057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	14.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	623	1189,00				740747		
10	15	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1359,92	22,49	63916	1057	42055	15270	85521
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	20804	404		6335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	15.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	47	886,00				41642		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	16	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1953,47	22,49	101580	1170	77392	16894	127953
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	23018	446		9478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	16.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	52	1479,00				76908		
12	17	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	87	2086,25	22,49	181504	1957	141037	28265	226551
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	38510	747		16782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	17.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм	м	87	1611,00				140157		
13	18	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2381,99	41,16	131010	2264	98252	22616	165916
			НР - 72%; СП - 8%			554,43	16,69	30494	918		12290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	18.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	55	1771,00				97405		
14	19	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1536,38	22,49	6146	90	4285	1300	8041
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	1771	34		596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	19.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	4	1063,00				4252		
15	20	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3539,51	58,62	53093	879	37266	10986	69205
			НР - 72%; СП - 8%			996,56	20,64	14948	310		5126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	20.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	15	2450,00				36750		
16	21	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13	4353,83	85,35	56600	1110	41172	10584	72558
			НР - 72%; СП - 8%			1101,38	29,37	14318	382		5375	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	21.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	13	3115,00				40495		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	22	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	27,9	1952,07	22,49	54463	628	41485	9064	68609
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	12350	240		5082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	22.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	27,9	1479,00				41264		
18	23	1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	1,5	9158,06	139,30	13737	209	11373	1609	16574
			НР - 72%, СП - 8%			1436,80	53,16	2155	80		1228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	23.1	2301-1306-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=125 мм	м	1,5	7553,00				11330		
19	24	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	2,28	2378,58	41,16	5423	94	4065	938	6870
			НР - 72%, СП - 8%			554,43	16,69	1264	38		509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	24.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,28	1771,00				4038		
20	25	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	6,76	5031,29	59,43	34012	402	28376	3884	40927
			НР - 72%, СП - 8%			774,20	23,70	5234	160		3032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	25.1	2301-1306-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	6,76	4176,00				28230		
21	26	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	0,76	7212,12	94,18	5481	72	4677	546	6510
			НР - 72%, СП - 8%			962,52	36,08	732	27		482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	26.1	2301-1306-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	0,76	6127,00				4657		
22	27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	878	96,69	1,44	84893	1268	613	59768	156234
			НР - 72%, СП - 8%			94,55	–	83012	–		11573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	27.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	8,78	29,00				255		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	132	97,50	1,44	12870	191	199	8986	23604
			НР - 72%; СП - 8%			94,55	–	12480	–		1748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	28.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,016	29,00				145		
24	29	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	202	537,00	–	108474	–	108474	–	117152
			СП - 8%			–	–	–	–		8678	
25	30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	485,3	988,90	1,28	479912	621	65043	298476	840659
			НР - 72%; СП - 8%			853,59	0,62	414248	302		62271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	30.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	119,3838	458,00				54678		
26	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,45	97,75	3,00	2879	88	1320	1066	4260
			НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	1471	10		316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	10.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002651	449975,00				1193		
27	32	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	29,45	256,32	7,73	7549	228	6030	950	9178
			НР - 72%; СП - 8%			43,83	0,97	1291	29		680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	32.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,301	1096,00				5810		
28	33	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,9355	43099,92	2181,98	126520	6405	36054	62715	204374
			НР - 72%; СП - 8%			28635,98	1036,80	84061	3044		15139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	33.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,077791	322469,00				25085		
29	34	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,52067	16499,00	–	74587	–	74587	–	80553
			СП - 8%			–	–	–	–		5967	
			Узел управления №1									
30	35	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4426,85	344,20	26561	2065	3129	15694	45635
			НР - 72%; СП - 8%			3561,09	71,75	21367	431		3380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2456,48	145,23	14739	871	1788	8838	25463
			НР - 72%, СП - 8%			2013,39	32,40	12080	194		1886	
32	37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2422,80	111,55	24228	1116	2978	14613	41948
			НР - 72%, СП - 8%			2013,39	16,20	20134	162		3107	
33	50	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	787,19	2,79	787	3	111	485	1374
			НР - 72%, СП - 8%			672,98	0,71	673	1		102	
34	52	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	759,45	2,79	759	3	70	494	1354
			НР - 72%, СП - 8%			685,68	0,71	686	1		100	
35	54	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях/без стоимости материала/	шт.	1	4342,21	370,43	4342	370	80	2930	7854
			НР - 72%, СП - 8%			3891,60	178,20	3892	178		582	
36	55	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23311,07	540,66	23311	541	3768	13803	40083
			НР - 72%, СП - 8%			19001,75	169,28	19002	169		2969	
37	57	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	65364,90	517,19	130730	1034	119230	7652	149452
			НР - 72%, СП - 8%			5232,79	81,06	10466	162		11071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	57.1	2305-1205-0204	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	48561,00				97122		
38	58	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2547,91	–	15287	–	13182	1515	18147
			НР - 72%, СП - 8%			350,75	–	2105	–		1344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	58.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2179,00				13074		
39	59	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	516,68	–	3100	–	335	1991	5498
			НР - 72%, СП - 8%			460,83	–	2765	–		407	
40	61	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	12	1659,89	122,16	19919	1466	8080	7470	29580
			НР - 72%, СП - 8%			864,43	0,16	10373	2		2191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	62	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	22346,62	268,22	44693	536	23095	15281	64772
			НР - 72%; СП - 89%			10530,87	81,06	21062	162		4798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	62.1	2305-1206-0402	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11440,00				22880		
42	63	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3539,51	58,62	3540	59	2484	732	4614
			НР - 72%; СП - 8%			996,56	20,64	997	21		342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	63.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2450,00				2450		
43	64	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,7	4353,83	85,35	16109	316	11718	3012	20651
			НР - 72%; СП - 8%			1101,38	29,37	4075	109		1530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	64.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	3,7	3115,00				11526		
44	65	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2963,20	48,84	17779	293	12445	3705	23203
			НР - 72%; СП - 8%			840,09	17,66	5041	106		1719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	65.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6	2049,00				12294		
45	66	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1359,92	22,49	2720	45	1790	650	3639
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	885	17		270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	66.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2	886,00				1772		
46	67	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1662,61	22,49	6650	90	4789	1300	8586
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	1771	34		636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	17.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	4	1189,00				4756		
47	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,768	97,75	3,00	271	8	125	100	400
			НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	138	1		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	69.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000249	449975,00				112		
48	70	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,768	256,32	7,73	709	21	567	89	863
			НР - 72%; СП - 8%			43,83	0,97	121	3		64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	70.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,49824	1096,00				546		
49	71	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2176	43099,92	2181,98	9379	475	2673	4649	15150
			НР - 72%; СП - 8%			28635,98	1036,80	6231	226		1122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	71.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,005766	322469,00				1859		
50	72	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,335104	16499,00	--	5529	--	5529	--	5971
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
51	73	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,62	8358,30	115,98	13540	188	10878	1824	16594
			НР - 72%; СП - 8%			1527,29	36,84	2474	60		1229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	73.1	2301-1307-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1,62	6606,00				10702		
52	74	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,0034	165929,36	2945,25	564	10	3	400	1041
			НР - 72%; СП - 8%			161986,96	1377,00	551	5		77	
53	76	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1843,28	147,15	3687	294	187	2332	6500
			НР - 72%; СП - 8%			1603,22	16,20	3206	32		481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	76.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00088	211177,00				186		
54	78	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1210,15	80,10	2420	160	122	1539	4276
			НР - 72%; СП - 8%			1068,81	--	2138	--		317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	78.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	211177,00				122		
55	80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка	т фасонных частей	0,01642	1550463,88	634528,79	25459	10419	5894	8736	36930
			НР - 72%; СП - 8%			557028,15	181895,79	9146	2987		2736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	80.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01642	340191,00				5586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Блок А1(фойе)									
56	82	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	15,75	19879,05	196,39	313095	3093	295116	11797	350883
			НР - 72%; СП - 8%			945,16	95,11	14886	1498		25991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	82.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	15,75	18565,00				292399		
57	88	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	7	520,19	0,67	3641	5	127	2528	6663
			НР - 72%; СП - 8%			501,35	0,32	3509	2		494	
58	90	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	7	307,73	--	2154	--	764	1001	3407
			НР - 72%; СП - 8%			198,57	--	1390	--		252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	90.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	7	91,00				637		
59	91	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	49	1662,61	22,49	81468	1102	58676	15920	105179
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	21690	421		7791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	91.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	49	1189,00				58261		
60	92	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	53	1359,92	22,49	72076	1192	47424	17219	96439
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	23460	455		7144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	92.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	53	886,00				46958		
61	93	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка/гильзы/**	м трубопровода	1,62	1952,07	22,49	3162	36	2409	526	3984
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	717	14		295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	93.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1,62	1479,00				2396		
62	94	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/гильзы/**	м трубопровода	1,62	2378,58	41,16	3853	67	2888	666	4881
			НР - 72%; СП - 8%			554,43	16,69	898	27		362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.1	94.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1,62	1771,00				2869		
63	95	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102	96,69	1,44	9862	147	71	6943	18150
			НР - 72%; СП - 8%			94,55	–	9644	–		1344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	95.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,02	29,00				30		
64	97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,49	988,90	1,28	27185	35	3685	16907	47619
			НР - 72%; СП - 8%			853,59	0,62	23465	17		3527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	97.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,76254	458,00				3097		
65	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,24	97,75	3,00	414	13	189	153	613
			НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	212	1		45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	98.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000382	449975,00				172		
66	99	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,24	256,32	7,73	1087	33	868	137	1321
			НР - 72%; СП - 8%			43,83	0,97	186	4		98	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	99.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,7632	1096,00				836		
67	100	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,265	43099,92	2181,98	11421	578	3254	5662	18450
			НР - 72%; СП - 8%			28635,98	1036,80	7589	275		1367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	100.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,007023	322469,00				2265		
68	101	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4081	16499,00	–	6733	–	6733	–	7272
			СП - 8%			–	–	–	–		539	
			Блок А2,А3(столовая)									
69	102	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8,4	19879,05	196,39	166984	1650	157395	6292	187138
			НР - 72%; СП - 8%			945,16	95,11	7939	799		13862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	102.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	8,4	18565,00				155946		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	107	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	520,19	0,67	3121	4	109	2167	5711
			НР - 72%, СП - 8%			501,35	0,32	3008	2		423	
71	109	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	6	307,73	--	1846	--	655	858	2921
			НР - 72%, СП - 8%			198,57	--	1191	--		216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	109.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	6	91,00				546		
72	110	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1662,61	22,49	109733	1484	79034	21443	141669
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	29215	567		10494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	110.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	66	1189,00				78474		
73	111	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1359,92	22,49	14959	247	9843	3574	20016
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	4869	94		1483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	111.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	11	886,00				9746		
74	112	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	2963,20	48,84	19261	317	13483	4014	25137
			НР - 72%, СП - 8%			840,09	17,66	5461	115		1862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	112.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6,5	2049,00				13319		
75	113	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	1	1952,07	22,49	1952	22	1487	325	2459
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	443	9		182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	113.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	1479,00				1479		
76	114	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	81	96,69	1,44	7832	117	57	5514	14413
			НР - 72%, СП - 8%			94,55	--	7658	--		1068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76.1	114.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,81	29,00				23		
77	116	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,57	988,90	1,28	17375	22	2355	10806	30436
			НР - 72%; СП - 8%			853,59	0,62	14998	11		2254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	116.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,32222	458,00				1980		
78	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,96	97,75	3,00	289	9	132	107	428
			НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	148	1		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	117.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000266	449975,00				120		
79	118	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,96	256,32	7,73	759	23	606	95	923
			НР - 72%; СП - 8%			43,83	0,97	130	3		68	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	118.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,5328	1096,00				584		
80	119	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,228	43099,92	2181,98	9827	497	2801	4871	15874
			НР - 72%; СП - 8%			28635,98	1036,80	6529	236		1176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	119.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,006042	322469,00				1948		
81	120	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,35112	16499,00	--	5793	--	5793	--	6257
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
			Узел управления №2									
82	121	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2456,48	145,23	34391	2033	4171	20622	59413
			НР - 72%; СП - 8%			2013,39	32,40	28187	454		4401	
83	122	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2422,80	111,55	24228	1116	2978	14613	41948
			НР - 72%; СП - 8%			2013,39	16,20	20134	162		3107	
84	137	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	787,19	2,79	787	3	111	485	1374
			НР - 72%; СП - 8%			672,98	0,71	673	1		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	139	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	759,45	2,79	759	3	70	494	1354
			НР - 72%; СП - 8%			685,68	0,71	686	1		100	
86	141	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях/без стоимости материала/	шт.	1	4342,21	370,43	4342	370	80	2930	7854
			НР - 72%; СП - 8%			3891,60	178,20	3892	178		582	
87	142	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23311,07	540,66	23311	541	3768	13803	40083
			НР - 72%; СП - 8%			19001,75	169,28	19002	169		2969	
88	144	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54939,20	276,93	109878	554	101606	5615	124733
			НР - 72%; СП - 8%			3858,82	40,53	7718	81		9239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	144.1	2305-1205-0203	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	42801,00				85602		
89	145	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	20709,62	268,22	41419	536	19821	15281	61236
			НР - 72%; СП - 8%			10530,87	81,06	21062	162		4536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	145.1	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9803,00				19606		
90	146	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2547,91	–	15287	–	13182	1515	18147
			НР - 72%; СП - 8%			350,75	–	2105	–		1344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	146.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2179,00				13074		
91	147	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	516,68	–	3100	–	335	1991	5498
			НР - 72%; СП - 8%			460,83	–	2765	–		407	
92	149	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	12	1659,89	122,16	19919	1466	8080	7470	29580
			НР - 72%; СП - 8%			864,43	0,16	10373	2		2191	
93	150	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2963,20	48,84	2963	49	2074	618	3867
			НР - 72%; СП - 8%			840,09	17,66	840	18		286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93.1	150.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2049,00				2049		
94	151	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,3	1938,97	48,84	10277	259	5566	3273	14634
			НР - 72%, СП - 8%			840,09	17,66	4452	94		1084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	34.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	5,3	1026,00				5438		
95	154	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1359,92	22,49	6800	112	4475	1624	9098
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	2213	43		674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	154.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	5	886,00				4430		
96	155	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1953,47	22,49	3907	45	2977	650	4921
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	885	17		365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	155.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	2	1479,00				2958		
97	156	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2381,99	41,16	7146	123	5360	1234	9050
			НР - 72%, СП - 8%			554,43	16,69	1663	50		670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	156.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	3	1771,00				5313		
98	157	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1662,61	22,49	1663	22	1198	325	2147
			НР - 72%, СП - 8%			442,65	8,59	443	9		159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	157.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1	1189,00				1189		
99	159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,085	97,75	3,00	204	6	94	75	302
			НР - 72%, СП - 8%			49,94	0,32	104	1		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	159.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000188	449975,00				84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	160	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,085	256,32	7,73	534	16	427	67	650
			НР - 72%; СП - 8%			43,83	0,97	91	2		48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	160.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,3753	1096,00				411		
101	161	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,0551	43099,92	2181,98	2375	120	677	1177	3836
			НР - 72%; СП - 8%			28635,98	1036,80	1578	57		284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	161.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00146	322469,00				471		
102	162	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,084854	16499,00	--	1400	--	1400	--	1512
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			Блок А3,А4(спортивный зал)									
103	163	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	36,15	19879,05	196,39	718628	7099	677361	27076	805360
			НР - 72%; СП - 8%			945,16	95,11	34168	3438		59656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	163.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	36,15	18565,00				671125		
104	169	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	15	520,19	0,67	7803	10	273	5418	14279
			НР - 72%; СП - 8%			501,35	0,32	7520	5		1058	
105	171	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	15	307,73	--	4616	--	1637	2145	7301
			НР - 72%; СП - 8%			198,57	--	2979	--		541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	171.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	15	91,00				1365		
106	172	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2086,25	22,49	14604	157	11348	2274	18228
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	3099	60		1350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	172.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	7	1611,00				11277		
107	173	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	53	1662,61	22,49	88119	1192	63467	17219	113765
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	23460	455		8427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	173.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	53	1189,00				63017		
108	174	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1359,92	22,49	27198	450	17895	6498	36392
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	8853	172		2696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	174.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	20	886,00				17720		
109	175	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	77	1953,47	22,49	150417	1732	114601	25016	189468
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	34084	661		14035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	175.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	77	1479,00				113883		
110	176	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	69	2086,25	22,49	143951	1552	111856	22417	179678
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	30543	592		13309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	176.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм	м	69	1611,00				111159		
111	177	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	219	96,69	1,44	21175	316	153	14908	38970
			НР - 72%; СП - 8%			94,55	–	20706	–		2887	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	177.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,19	29,00				64		
112	179	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	3,56	2378,58	41,16	8468	147	6347	1464	10726
			НР - 72%; СП - 8%			554,43	16,69	1974	59		795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	179.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	3,56	1771,00				6305		
113	180	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	1,02	4401,29	59,43	4489	61	3638	586	5481
			НР - 72%; СП - 8%			774,20	23,70	790	24		406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113.1	180.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1,02	3546,00				3617		
114	181	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	86,64	988,90	1,28	85678	111	11612	53287	150082
			НР - 72%; СП - 8%			853,59	0,62	73955	54		11117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	181.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	21,31344	458,00				9762		
115	182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,91	97,75	3,00	89	3	41	33	132
			НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	45	--		10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	182.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000082	449975,00				37		
116	183	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,91	256,32	7,73	233	7	186	29	284
			НР - 72%; СП - 8%			43,83	0,97	40	1		21	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	183.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,1638	1096,00				180		
117	184	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,042	43099,92	2181,98	1810	92	515	897	2924
			НР - 72%; СП - 8%			28635,98	1036,80	1203	44		217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	184.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001113	322469,00				359		
118	185	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06468	16499,00	--	1067	--	1067	--	1153
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			Блок А4(актовый зал)									
119	186	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	24,15	19879,05	196,39	480079	4743	452510	18088	538021
			НР - 72%; СП - 8%			945,16	95,11	22826	2297		39853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	186.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	24,15	18565,00				448345		
120	191	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	520,19	0,67	7283	9	255	5057	13327
			НР - 72%; СП - 8%			501,35	0,32	7019	5		987	
121	193	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	7	307,73	--	2154	--	764	1001	3407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			198,57	--	1390	--		252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	193.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	7	91,00				637		
122	194	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1662,61	22,49	58192	787	41912	11371	75128
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	15493	301		5565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	194.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	35	1189,00				41615		
123	195	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1359,92	22,49	17679	292	11633	4224	23655
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	5754	112		1752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	195.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	13	886,00				11518		
124	196	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1953,47	22,49	126976	1462	96742	21118	159941
			НР - 72%; СП - 8%			442,65	8,59	28772	558		11847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	196.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	65	1479,00				96135		
125	197	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	113	96,69	1,44	10926	163	79	7692	20108
			НР - 72%; СП - 8%			94,55	--	10684	--		1489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	197.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,13	29,00				33		
126	199	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/гильзы/	м трубопровода	2,04	2378,58	41,16	4852	84	3637	839	6146
			НР - 72%; СП - 8%			554,43	16,69	1131	34		455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	199.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	2,04	1771,00				3613		
127	200	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	48,01	988,90	1,28	47477	61	6435	29528	83165
			НР - 72%; СП - 8%			853,59	0,62	40981	30		6160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1	200.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,81046	458,00				5409		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	201	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	97,75	3,00	137	4	63	51	203
			НР - 72%, СП - 80%			49,94	0,32	70	--		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1	201.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000126	449975,00				57		
129	202	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,4	256,32	7,73	359	11	287	45	436
			НР - 72%, СП - 80%			43,83	0,97	61	1		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	202.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,252	1096,00				276		
130	203	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,084	43099,92	2181,98	3620	183	1032	1795	5848
			НР - 72%, СП - 80%			28635,98	1036,80	2405	87		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1	203.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002226	322469,00				718		
131	204	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12936	16499,00	--	2134	--	2134	--	2305
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7914438	112089	5633417	1591256	10266151
								2168929	41152	--	760454	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				48522				
		Материалы		Тенге				16320				
		Всего заработная плата		Тенге					28890			
			Накладные расходы	Тенге				20801				
			Сметная прибыль	Тенге				5546				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74868				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					28890			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				967464				
		Материалы		Тенге				153273				
		Всего заработная плата		Тенге					703854			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97243				
			Накладные расходы	Тенге				506775				
			Сметная прибыль	Тенге				117939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1592178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
			Сметная заработная плата	Тенге					703854			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6898452				
		Материалы		Тенге				5258110				
		Всего заработная плата		Тенге					1477337			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108474				
		Сдача и испытание		Тенге				8212				
			Накладные расходы	Тенге				1063683				
			Сметная прибыль	Тенге				636971				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8599106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
			Сметная заработная плата	Тенге					1477337			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10266153				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1724
			Сметная заработная плата	Тенге					2210082			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
			Блок А									
			В1(Санузел)									
132	205	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8808,51	210,33	8809	210	738	5690	15658
			НР - 72%; СП - 8%			7860,83	41,32	7861	41		1160	
133	206	2305-0402-0112 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	128814,00	--	128814	--	128814	--	139119
			СП - 8%			--	--	--	--		10305	
134	207	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5594,68	65,71	107418	1262	65883	29355	147715
			НР - 72%; СП - 8%			2097,57	25,91	40273	497		10942	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	207.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	19,2	3261,00				62611		
135	208	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,45	5404,00	52,19	13240	128	8407	3424	17997
			НР - 72%; СП - 8%			1920,50	20,34	4705	50		1333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	208.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	2,45	3261,00				7989		
136	209	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,15	5985,26	55,44	18854	175	12629	4394	25108
			НР - 72%; СП - 8%			1920,50	17,09	6050	54		1860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	209.1	2305-0104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м2	3,15	3839,00				12093		
137	210	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,8	5695,12	52,19	55812	511	39016	11869	73095
			НР - 72%; СП - 8%			1661,71	20,34	16285	199		5414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137.1	210.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	9,8	3839,00				37622		
138	211	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	31	1869,05	39,97	57941	1239	9840	34120	99426
			НР - 72%; СП - 8%			1511,67	17,01	46862	527		7365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	211.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,62	10606,00				6576		
139	212	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	537,00	--	19332	--	19332	--	20879
			СП - 8%			--	--	--	--		1547	
					В2(кабинет химии)							
140	213	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8808,51	210,33	8809	210	738	5690	15658
			НР - 72%; СП - 8%			7860,83	41,32	7861	41		1160	
141	214	2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95929,00	--	95929	--	95929	--	103603
			СП - 8%			--	--	--	--		7674	
142	215	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5695,12	52,19	41005	376	28665	8720	53703
			НР - 72%; СП - 8%			1661,71	20,34	11964	146		3978	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1	215.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	7,2	3839,00				27641		
143	216	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12	24931,61	1725,93	2992	207	265	1886	5268
			НР - 72%; СП - 8%			21002,68	826,20	2520	99		390	
144	217	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1488	16499,00	--	2455	--	2455	--	2651
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
145	218	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
			СП - 8%			--	--	--	--		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Блок А3									
					В3(спортзал, санузлы, душевые)							
146	219	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8808,51	210,33	8809	210	738	5690	15658
			НР - 72%, СП - 8%			7860,83	41,32	7861	41		1160	
147	220	2305-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	63951,00	--	63951	--	63951	--	69067
			СП - 8%			--	--	--	--		5116	
148	221	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5594,68	65,71	36925	434	22647	10091	50777
			НР - 72%; СП - 8%			2097,57	25,91	13844	171		3761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1	221.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	6,6	3261,00				21523		
149	222	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5404,00	52,19	4323	42	2745	1118	5876
			НР - 72%, СП - 8%			1920,50	20,34	1536	16		435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	222.1	2305-0104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	0,8	3261,00				2609		
150	223	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	6	1869,05	39,97	11214	240	1904	6604	19244
			НР - 72%, СП - 8%			1511,67	17,01	9070	102		1425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	223.1	2305-0301-1501	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	м2	0,12	10606,00				1273		
151	224	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
					В4(Столовая, кухня)							
152	225	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8808,51	210,33	8809	210	738	5690	15658
			НР - 72%; СП - 8%			7860,83	41,32	7861	41		1160	
153	226	2305-0402-0120 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax6960 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	291771,00	--	291771	--	291771	--	315113
			СП - 8%			--	--	--	--		23342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	227	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5594,68	65,71	20141	237	12353	5504	27696
			НР - 72%, СП - 8%			2097,57	25,91	7551	93		2052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1	227.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3,6	3261,00				11740		
155	228	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,3	5695,12	52,19	87135	798	60913	18530	114118
			НР - 72%, СП - 8%			1661,71	20,34	25424	311		8453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	228.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,3	3839,00				58737		
156	229	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды классаН (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхностивоздуховодов	26,4	5269,60	48,64	139118	1284	104824	24127	176304
			НР - 72%, СП - 8%			1250,37	18,93	33010	500		13060	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	229.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	26,4	3839,00				101350		
157	230	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,36	24931,61	1725,93	8975	621	793	5658	15804
			НР - 72%, СП - 8%			21002,68	826,20	7561	297		1171	
158	231	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4464	16499,00	--	7365	--	7365	--	7954
			СП - 8%			--	--	--	--		589	
159	232	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14117,37	273,38	14117	273	9626	3091	18585
			НР - 72%, СП - 8%			4217,75	75,34	4218	75		1377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1	232.1	2305-0301-0901	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП1000Х1000 для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	9135,00				9135		
160	233	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	13	1869,05	39,97	24298	520	4126	14308	41695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			1511,67	17,01	19652	221		3088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1	233.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,26	10606,00				2758		
161	234	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537,00	--	15573	--	15573	--	16819
			СП - 8%			--	--	--	--		1246	
			ВЕ-1(санузел кухни)									
162	235	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5404,00	52,19	10808	104	6863	2795	14691
			НР - 72%, СП - 8%			1920,50	20,34	3841	41		1088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	235.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2	3261,00				6522		
163	236	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1869,05	39,97	3738	80	635	2201	6415
			НР - 72%, СП - 8%			1511,67	17,01	3023	34		475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1	236.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,04	10606,00				424		
164	237	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	537,00	--	269	--	269	--	290
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			ВЕ Блок А (классные помещения)									
165	238	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	46	1963,05	39,97	90300	1838	18925	50630	152205
			НР - 72%, СП - 8%			1511,67	17,01	69537	782		11274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1	238.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,84	7653,00				14082		
166	239	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	224,5	239,65	0,27	53802	61	1359	37737	98863
			НР - 72%, СП - 8%			233,33	0,14	52382	30		7323	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1471441	11271	1049421	298922	1911992
								410752	4414	--	141628	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				75590				
			Материалы	Тенге				2417				
			Всего заработная плата	Тенге					62891			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9820				
			Накладные расходы	Тенге				45281				
			Сметная прибыль	Тенге				9670				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				130541				57
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					62891			
			Сметная заработная плата	Тенге				1395851				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				412950				
			Материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					352275			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				624231				
		Сдача и испытание		Тенге				17080				
			Накладные расходы	Тенге				253638				
			Сметная прибыль	Тенге				131959				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1781448				308
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					352275			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1911989				365
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					415166			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12178143
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2579681				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123360			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45566			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6682838		
			- Накладные расходы	Тенге							1890178	
			- Сметная прибыль	Тенге							902082	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								146 137,72
			Итого	Тенге								12 324 280,72
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								110 918,53
			Итого	Тенге								12 435 199,24
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							11 191 679,32
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								223 833,59
			Итого	Тенге								11 415 512,90
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								1 369 861,55
			Всего	Тенге								12 785 374,45

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Есеев Саясат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"
_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"
_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год

на Электроосвещение ЛС 02-01-04

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	72	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	170	2128,12	749,01	361781	127332	34460	203749	610773
			НР - 72%, СП - 8%			1176,40	488,21	199989	82996		45242	
2	73	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	354	2802,63	1067,50	992131	377896	71758	564031	1680655
			НР - 72%, СП - 8%			1532,42	680,51	542477	240900		124493	
3	74	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	55	5263,49	1175,21	289492	64636	97154	123002	445493
			НР - 72%, СП - 8%			2321,85	784,26	127702	43134		33000	
4	75	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	2196,61	838,58	10983	4193	676	6469	18848
			НР - 72%, СП - 8%			1222,84	573,98	6114	2870		1396	
5	76	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	2196,61	838,58	10983	4193	676	6469	18848
			НР - 72%, СП - 8%			1222,84	573,98	6114	2870		1396	
6	77	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	90	1508,68	168,85	135781	15196	6350	85105	238557
			НР - 72%; СП - 8%			1269,28	44,07	114235	3966		17671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	98	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	71	465,60	4,00	33058	284	903	23028	60572
			ПР - 72%, СП - 8%			448,89	1,57	31871	112		4487	
8	99	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	55	465,60	4,00	25608	220	699	17838	46922
			ПР - 72%, СП - 8%			448,89	1,57	24689	87		3476	
9	100	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1172,84	20,31	4691	81	400	3043	8353
			ПР - 72%, СП - 8%			1052,57	3,94	4210	16		619	
10	101	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	112	555,24	4,00	62187	448	2795	42567	113134
			ПР - 72%, СП - 8%			526,29	1,57	58944	176		8380	
11	102	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа, двухместная. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	555,24	4,00	4997	36	224	3421	9091
			ПР - 72%, СП - 8%			526,29	1,57	4737	14		673	
12	103	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	569,01	5,04	1138	10	14	805	2098
			ПР - 72%, СП - 8%			557,24	1,57	1114	3		155	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3253344
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1122197				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					594525			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377144			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216109		
			- Накладные расходы	Тенге							1079527	
			- Сметная прибыль	Тенге							240988	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								39 040,13
			Итого	Тенге								3 292 384,13
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								29 631,46
			Итого	Тенге								3 322 015,59
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							2 989 814,03
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								59 796,28
			Итого	Тенге								3 049 610,31
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								365 953,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего	Тенге								3 415 563,54

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Ельсер Кенжебекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбосков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год
на Электрооборудование ЛС 02-01-05

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	74	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	10	555,24	4,00	5552	40	249	3801	10101
			НР - 72%, СП - 8%			526,29	1,57	5263	16		748	
2	75	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа, двухместная. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	39	555,24	4,00	21654	156	973	14822	39395
			НР - 72%, СП - 8%			526,29	1,57	20525	61		2918	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49496
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25788				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					196			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1222		
			- Накладные расходы	Тенге							18623	
			- Сметная прибыль	Тенге							3666	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								593,95
			Итого	Тенге								50 089,95
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								450,81
			Итого	Тенге								50 540,76
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	0,9							45 486,69
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								909,73
			Итого	Тенге								46 396,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								5 567,57
			Всего	Тенге								51 963,99

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Саяхат Жумабекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №12
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год
на Наружные сети НВК ЛС 06-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
1	65	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	5,67	1320,13	2,88	7485	16	6461	730	8872
			НР = 12% , СП = 8%			177,70	1,02	1008	6		657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	13.1	2102-0501-0302	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А. марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,404838	14602,00				5911		
1.2	13.2	2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,003402	142952,00				486		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7485	16	6461	730	8872
								1008	6	–	657	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7485				
		Материалы		Тенге				6461				
		Всего заработная плата		Тенге					1013			
			Накладные расходы	Тенге				730				
			Сметная прибыль	Тенге				657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1013			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1013			
			РАЗДЕЛ 2.Самотечная канализация									
2	98	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	34,02	1320,13	2,88	44911	98	38768	4378	53231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			[illegible]			177,70	1,02	6045	35		3943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	98.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,429028	14602,00				35469		
2.2	98.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,020412	142952,00				2918		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**44911**	**98**	**38768**	**4378**	**53231**
								6045	**35**	**--**	**3943**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44911**				
		Материалы		Тенге				**38768**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6080**			
			Накладные расходы	Тенге				**4378**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3943**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53231**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6080**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**53231**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6080**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62103**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7053**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**114**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45229**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5108**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4600**	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**745,24**
			Итого	Тенге								**62 848,24**
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								**565,63**
			Итого	Тенге								**63 413,87**
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	**0,9**							**57 072,48**
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 141,45
			Итого	Тенге								58 213,93
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								6 985,67
			Всего	Тенге								65 199,60

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____ Есеев Саяхат Керимбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор
_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Технический надзор:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.

форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Договор №133 от 05.05.2021г.

Наименование и адрес объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания средней школы №31)»

Акт №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год
на Благоустройство ЛС 07-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Асфальтобетонное покрытие площадок									
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	596,64	3636,32	1032,63	2169575	616109	1470986	233320	2595127
			НР - 108%, СП - 8%			138,24	223,85	82480	133558		192232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	3977,6	748,12	202,78	2975735	806578	2038553	388669	3633556
			НР - 108%, СП - 8%			32,84	57,64	130604	229275		269152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3977,6	1361,54	124,97	5415675	497086	4745382	315417	6189579
			НР - 108%, СП - 8%			43,55	29,88	173207	118845		458487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	3977,6	595,78	0,08	2369777	325	2367596	2004	2561524
			НР - 108%, СП - 8%			0,47	--	1856	--		189743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3977,6	1559,92	124,97	6204727	497086	5534434	315417	7041755
			НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	173207	118845		521611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	754	1711,10	31,16	1290168	23492	706175	614963	2057541
			НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	560501	8909		152410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	33,93	41194,00	--	1397712	--	1397712	--	1509529
			СП - 8%			--	--	--	--		111817	
8	8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	119,33	1301,06	2,88	155256	343	133709	23032	192551
			НР - 108%; СП - 8%			177,70	1,02	21204	122		14263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение ДЭС									
9	9	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из сетчатыхпанелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	5	61338,00	6810,00	306690	34050	194065	78665	416185
			НР - 15733 Тенге; СП - 6106 Тенге			15715,00	2240,00	78575	11200		30830	
10	10	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 мх 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	71390,00	160,00	71390	160	60663	12480	90580
			НР - 12480 Тенге; СП - 6710 Тенге			10567,00	56,00	10567	56		6710	
			Площада для мусороконтейнера									
11	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,2	3636,32	1032,63	4364	1239	2959	469	5219
			НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	166	269		387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,2	19810,60	7,20	23773	9	19394	4108	30111
			НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	4370	--		2230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26323257**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1236737**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2476477**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**621078**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18671628**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1988544**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1949872**	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**315 879,08**
			Итого	Тенге								**26 639 136,08**
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								**239 752,22**
			Итого	Тенге								**26 878 888,31**
			ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	Тенге	**0,9**							**24 190 999,48**
		ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								483 819,99
			Итого	Тенге								24 674 819,47
		Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге								2 960 978,34
			Всего	Тенге								27 635 797,80

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Есеев Саяхат Керимжанович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

_____ Актокалов К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАКАН ЖОБА"

_____ Умралиев А.Ж.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКГЕМ-СТРОЙ"

_____ Назарбеков М.Е.