Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Аппарат акима Сабындинского сельского округа"Коргалжынского района,АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРГАЛЖЫНСКИЙ РАЙОН, САБУНДИНСКИЙ С.О., С.САБЫНДЫ, УЛИЦА УСЕНОВА, 24	030540001566
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32	080840018332
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ,не связанных со строительством №40 от 2021-09-03

Номер документа	Дата составления
45	23.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт улично-дорожных сетей ул.К.Кенжетаева села Сабынды, Коргалжынского района			шт	1	2 090 226,90	2 090 226,90	223 952,88
				Итого	1	x	2 090 226,90	223 952,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Хамитжанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"**
Исполнитель: **ТОО "КазГерСервис"**

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.К.Кенжетаева села Сабынды, Коргалжынского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		40	**03.09.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12 083 859,20	**1 866 274,02**							**223 952,88**	**2 090 226,90**

М.П. Заказчик Аким Жаманбаев М.Т. 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Исполнитель Директор Буч Р.А. 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.К.Кенжетаева села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 40 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	**Е11-010102-0233 1101-0102-0233 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**171,78**		**188,95** 5,29	**183,29** 28,92	**32457,83** 908,72	**31485,56** 4967,88	**63,55**	**4231,15** 2935,12	**39624,10**
2	**С3411-103-0105 411-103-0105 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	**т·км**	**1503,1**		**100,00** --	**--** --	**150310,00** --	**--** --		**--** 12024,80	**162334,80**
3	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**205,8**		**72,02** --	**72,02** 30,41	**14821,72** --	**14821,72** 6258,38	**--**	**4506,03** 1546,22	**20873,97**
4	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**205,8**		**6,95** --	**6,95** 2,31	**1430,31** --	**1430,31** 475,40	**--**	**342,29** 141,81	**1914,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	171,78	2830,17 164,74	1140,43 277,92	486166,60 28299,04	195903,07 47741,10	261964,49	82123,35 45463,20	613753,14
6	С3411-103-0219 411-103-0219 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 100 км.	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** *СП - 8%*	т·км	33536,75	26,00 --	-- --	871955,50 --	-- --		-- 69756,44	941711,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1557142,00 29207,76	243640,66 59442,76	262028,04 --	91202,81 131867,58	1780212,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1557142,00				
	Материалы		Тенге				262028,06				
	Всего заработная плата		Тенге					88650,52			
	Транспортные расходы		Тенге				1022265,50				
		Накладные расходы	Тенге				91202,82				
		Сметная прибыль	Тенге				131867,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1780212,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,52
		Сметная заработная плата	Тенге					88650,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1780212,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,52
		Сметная заработная плата	Тенге					88650,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1780212,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29208,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					243641,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59443,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						262028,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				1022266,00				
		- Накладные расходы	Тенге							91203,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							131868,00	

ИТОГО ПО АКТУ			1 780 212,00
СМР			1 780 212,00
НДС 12%			213 625,44
Итого			1 993 837,44

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Сабыдинского сельского округа Коргалжынского района"
Хамитжанов М.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.К.Кенжетаева села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 40 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ										
1	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оголовки и русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	14		4411,49	200,03	61760,86	2800,42	39420,92	14546,25	82411,67
		НР - 72%; СП - 8%				1395,68	47,40	19539,52	663,60		6104,57	
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном										
2	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Оголовки и русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	м2 укрепляемой поверхности	14		661,24	3,60	9257,36	50,40	6766,20	1763,60	11902,63
		НР - 72%; СП - 8%				174,34	0,62	2440,76	8,68		881,68	
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном										
3	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,018		67805,60	--	1220,50	--	6,05	1020,14	2419,89
		НР - 84%; СП - 8%				67469,60	--	1214,45	--		179,25	
		Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную										
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018		325908,00	--	5866,34	--	5866,34	--	6335,65
		СП - 8%				--	--	--	--		469,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78105,06	2850,82	52059,51	17329,98	103068,28
								23194,73	672,28	--	7634,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78105,06				
	Материалы		Тенге				46193,17				
	Всего заработная плата		Тенге					23867,01			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5866,34				
		Накладные расходы	Тенге				17329,99				
		Сметная прибыль	Тенге				7634,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103069,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,52
		Сметная заработная плата	Тенге					23867,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103069,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,52
		Сметная заработная плата	Тенге					23867,01			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								103068,28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23195,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2851,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					672,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52060,00		
		- Накладные расходы	Тенге							17330,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							7635,00	

ИТОГО ПО АКТУ				**103 068,28**
Итого с коэффициентом исполнителя К=0,835				**86 062,01**
СМР				**86 062,01**
НДС 12%				10 327,44
Итого				**96 389,46**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
Хамитжанов М.Б._____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А._____