Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сабындинского сельского округа"Коргалжынского района,АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРГАЛЖЫНСКИЙ РАЙОН, САБУНДИНСКИЙ С.О., С.САБЫНДЫ, УЛИЦА УСЕНОВА, 24** — **030540001566**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32** — **080840018332**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ,не связанных со строитльством №39 от 2021-09-03

Номер документа	Дата составления
50	**23.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт улично-дорожных сетей ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района			шт	1	6 403 484,62	6 403 484,62	686 087,64
				Итого	1	x	6 403 484,62	686 087,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Хамитжанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"**
Исполнитель: **ТОО "КазГерСервис"**

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	**03.09.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15 027 910,24	**5 717 396,98**							**686 087,64**	**6 403 484,62**

М.П. Заказчик Аким Хамитжанов М.Б. 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Исполнитель Директор Буч Р.А. 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 39 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня (с4). Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**162,5**		**6438,03**	**1650,39**	**1046179,88**	**268188,37**	**737100,01**	**116593,43**	**1255795,17**
		НР - 108%; СП - 8%				**251,64**	**412,71**	**40891,50**	**67065,37**		**93021,86**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
2	**С3411-103-0220 411-103-0220 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 100 км.**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**т·км**	**36965,2**		**24,00**	**--**	**887164,80**	**--**		**--**	**958137,98**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70973,18**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1933344,68**	**268188,37**	**737100,01**	**116593,43**	**2213934,00**
								40891,50	**67065,37**	**--**	**163995,05**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1933344,68**				
		Материалы	Тенге					**737100,00**				
		Всего заработная плата	Тенге						**107956,87**			
		Транспортные расходы	Тенге					**887164,80**				
		Накладные расходы	Тенге					**116593,42**				
		Сметная прибыль	Тенге					**163995,04**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2213933,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**67,14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**107956,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2213933,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**67,14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**107956,87**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2213934,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**40892,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**268188,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67065,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						737100,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				887165,00				
		- Накладные расходы	Тенге							116593,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							163995,00	

ИТОГО ПО АКТУ				2 213 934,00
СМР				2 213 934,00
НДС 12%				265 672,08
Итого				**2 479 606,08**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
Хамитжанов М.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 39 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ										
1	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Оголовки и русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**28**		**4411,49** **1395,68**	**200,03** **47,40**	**123521,72** **39079,04**	**5600,84** **1327,20**	**78841,84**	**29092,49** **12209,14**	**164823,35**
2	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Оголовки и русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**28**		**661,24** **174,34**	**3,60** **0,62**	**18514,72** **4881,52**	**100,80** **17,36**	**13532,40**	**3527,19** **1763,35**	**23805,27**
3	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т арматуры**	**0,036**		**67805,60** **67469,60**	**--** **--**	**2441,00** **2428,91**	**--** **--**	**12,09**	**2040,28** **358,50**	**4839,78**
4	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,036**		**325908,00** **--**	**--** **--**	**11732,69** **--**	**--** **--**	**11732,69**	**--** **938,62**	**12671,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**156210,13** **46389,47**	**5701,64** **1344,56**	**104119,02** **--**	**34659,97** **15269,61**	**206139,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156210,13				
	Материалы		Тенге				92386,34				
	Всего заработная плата		Тенге					47734,03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11732,69				
		Накладные расходы	Тенге				34659,96				
		Сметная прибыль	Тенге				15269,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206139,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,04
		Сметная заработная плата	Тенге					47734,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				206139,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,04
		Сметная заработная плата	Тенге					47734,03			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**206139,05**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46389,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5702,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1345,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						104119,00		
		- Накладные расходы	Тенге							34660,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							15270,00	

ИТОГО ПО АКТУ				**206 139,05**
Итого с коэффициентом исполнителя К=0,835				**172 126,11**
СМР				**172 126,11**
НДС 12%				20 655,13
Итого				**192 781,24**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
Хамитжанов М.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей ул.А.Бокейханова села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 39 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня (с4). Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**249,26**		**8630,81**	**1650,39**	**2151315,70**	**411376,21**	**1677215,70**	**178843,55**	**2516572,00**
		НР - 108%; СП - 8%				**251,64**	**412,71**	**62723,79**	**102872,09**		**186412,74**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
2	**С3411-103-0220 411-103-0220 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 100 км.**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**т·км**	**56831**		**24,00**	**--**	**1363944,00**	**--**		**--**	**1473059,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**109115,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3515259,70**	**411376,21**	**1677215,70**	**178843,55**	**3989625,00**
								62723,79	**102872,09**	**--**	**295528,26**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3515259,70**				
		Материалы	Тенге					**1677215,70**				
		Всего заработная плата	Тенге						**165595,88**			
		Транспортные расходы	Тенге					**1363944,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**178843,55**				
		Сметная прибыль	Тенге					**295528,26**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3989631,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102,99**
		Сметная заработная плата	Тенге						**165595,88**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3989631,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102,99**
		Сметная заработная плата	Тенге						**165595,88**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3989625,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**62724,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**411376,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102872,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1677216,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				1363944,00				
		- Накладные расходы	Тенге							178844,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							295528,00	

ИТОГО ПО АКТУ				**3 989 625,00**
Итого с коэффициентом исполнителя К=0,835				**3 331 336,88**
СМР				**3 331 336,88**
НДС 12%				399 760,43
Итого				**3 731 097,30**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
Хамитжанов М.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А.