Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сабындинского сельского округа"Коргалжынского района,АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРГАЛЖЫНСКИЙ РАЙОН, САБУНДИНСКИЙ С.О., С.САБЫНДЫ, УЛИЦА УСЕНОВА, 24** | **030540001566**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32** | **080840018332**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ,не связанных со строительством №38 от 2021-09-03

Номер документа	Дата составления
44	**23.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт улично-дорожных сетей между ул.А.Кунанбаева и К.Кошмагамбет села Сабынды, Коргалжынского района			шт	1	1 054 331,43	1 054 331,43	112 964,08
				Итого	1	x	1 054 331,43	112 964,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"**
Исполнитель: **ТОО "КазГерСервис"**

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей между ул.А.Кунанбаева и К.Кошмагамбет села Сабынды, Коргалжынского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	**03.09.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 805 699,20	**941 367,35**							**112 964,08**	**1 054 331,43**

М.П. Заказчик Аким Камитканов М.Б. 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Исполнитель Директор Буч Р.А. 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей между ул.А.Кунанбаева и К.Кошмагамбет села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 38 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2021 года

№ п/п		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ										
1	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оголовки и русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	14		4411,49	200,03	61760,86	2800,42	39420,92	14546,25	82411,67
		НР - 72%; СП - 8%				1395,68	47,40	19539,52	663,60		6104,57	
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном										
2	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Оголовки и русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	14		661,24	3,60	9257,36	50,40	6766,20	1763,60	11902,63
		НР - 72%; СП - 8%				174,34	0,62	2440,76	8,68		881,68	
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном										
3	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	0,018		67805,60	--	1220,50	--	6,05	1020,14	2419,89
		НР - 84%; СП - 8%				67469,60	--	1214,45	--		179,25	
		Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную										
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,018		325908,00	--	5866,34	--	5866,34	--	6335,69
		СП - 8%				--	--	--	--		469,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					78105,06	2850,82	52059,51	17329,98	103069,88
								23194,73	672,28	--	7634,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78105,06				
	Материалы		Тенге				46193,17				
	Всего заработная плата		Тенге					23867,01			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5866,34				
		Накладные расходы	Тенге				17329,99				
		Сметная прибыль	Тенге				7634,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103069,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,52
		Сметная заработная плата	Тенге					23867,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103069,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,52
		Сметная заработная плата	Тенге					23867,01			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**103069,88**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23195,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2851,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					672,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52060,00		
		- Накладные расходы	Тенге							17330,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							7635,00	

ИТОГО ПО АКТУ				**103 069,88**
Итого с коэффициентом исполнителя К=0,835				**86 063,35**
СМР				**86 063,35**
НДС 12%				10 327,60
Итого				**96 390,95**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
Хамитжанов М.Б._____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А._____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "КазГерСервис"

Наименование объекта: "Средней ремонт улично-дорожной сетей между ул.А.Кунанбаева и К.Кошмагамбет села Сабынды, Коргалжынского района"
Договор № 38 от 03.09.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ												
1	**Е11-010102-0233 1101-0102-0233 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**82,5**		**188,95**	**183,29**	**15588,37**	**15121,42**	**30,53**	**2032,07**	**19030,08**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,29**	**28,92**	**436,42**	**2385,90**		**1409,64**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	**С3411-103-0105 411-103-0105 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**721,9**		**100,00**	**--**	**72190,00**	**--**		**--**	**77965,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5775,20**	
3	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**99**		**72,02**	**72,02**	**7129,98**	**7129,98**	**--**	**2167,62**	**10041,41**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**30,41**	**--**	**3010,59**		**743,81**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
4	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**99**		**6,95**	**6,95**	**688,05**	**688,05**	**--**	**164,66**	**920,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,31**	**--**	**228,69**		**68,22**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Уплотнение грунта									
5	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**82,5**	**2830,17**	**1140,43**	**233489,02**	**94085,47**	**125812,50**	**39441,01**	**294764,43**
		НР - 108%; СП - 8%			**164,74**	**277,92**	**13591,05**	**22928,40**		**21834,40**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
6	**С3411-103-0219 411-103-0219 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 100 км.**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**т·км**	**16117,59**	**26,00**	**--**	**419057,34**	**--**		**--**	**452581,93**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33524,59**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**748142,76**	**117024,92**	**125843,03**	**43805,36**	**855303,97**
							14027,47	**28553,58**	**--**	**63355,85**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**748142,76**				
	Материалы		Тенге				**125843,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42581,05**			
	Транспортные расходы		Тенге				**491247,34**				
		Накладные расходы	Тенге				**43805,36**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63355,86**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**855303,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42581,05**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**855303,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42581,05**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**855304,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14027,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**117025,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28554,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**125843,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**491247,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**43805,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**63356,00**	

ИТОГО ПО АКТУ				**855 304,00**
СМР				**855 304,00**
НДС 12%				102 636,48
Итого				**957 940,48**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Сабындинского сельского округа Коргалжынского района"
Хамитжанов М.Б._____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____