Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения КХ «Саттаров К»
Договор подряда (контракт) № 80 от 17 июня 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь 2020 года
Строительство сетей электроснабжения КХ «Саттаров К»
Локальная смета №2-1-1 Сети ВЛ-10кВ

Составлена в текущих ценах на 4 кварт. 2018 г.

№ п/п	Шифр и нормер. позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / в т.ч. зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 Кв (с траверсами)одностоечные с одним подкосом. Установка НР -80%: СП- - 8%	опора	2	13771,12	6754,4	27542	13509	1427	15289	46257
					6302,92	3252,4	12606	6505		3426	
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка НР -80%: СП- - 8%	м3	1,76	10597,5	6301,32	18652	11090		8457	29277
					4296,18	1709,94	7561	3009		2169	
7	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ -6	шт	2	18058,04		36116		36116		39005
		СП - 8%								2889	
8	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГ-2	шт	4	1973,21		7893		7893		8524
		СП - 8%								631	
9	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГ -5	шт	2	1357,14		2714		2714		2931
		СП -8%								217	
10	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	**Хомут Х -1**	шт	2	1160,71		**2 321**		2321		2507
		СП - 8%								186	

11	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Болт Б5 СП 8%	шт	2	1517,86		3 036		3036		243	3279
12	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У -1 СП - 8%	шт	2	4464,29		8929		8929		714	9643
13	СТПРАЙС- ЛИСТ ТОО "Электро ПромСнеб"	Стяжка Г -1 СП -8%	шт	2	4071,43		8143		8143		651	8794
14	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП -1 СП -8%	м	4	1392,86		5571		5571		446	6017
15	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	548		2192		2192		175	2367
16	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	383		2298		2298		184	2482
17	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА -1 СП -8%	шт	2	9500		19000		19000		1520	20520
18	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА -2 СП -8%	шт	2	5446,43		10893		10893		871	11764
19	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Вал привода РА-3 СП -8%	шт	4	8214,29		32857		32857		2629	35486
20	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА -4 СП -8%	шт	2	1357,14		2714		2714		217	2931
					1357,14		2714		2714			

21	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн РА -5 СП -8%	шт	2						217	2931
22	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	**Хомут Х -7** СП - 8%	шт	6	1071,43		6429		6429	514	6943
23	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	**Хомут Х -8** СП - 8%	шт	2	1160,71		2321		2321	186	2507
24	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Проводник ЗП -1 СП -8%	м	9	1392,86		12536		12536	1003	13539
25	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Крепление провода СШ-2 СП -8%	шт	4	223,21		893		893	71	964
26	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 ГОСТ 1232-93 СП -8%	шт	4	1064		4256		4256	340	4596
28	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель. РЛНД-1-1ОБ/200 (трехполюсный)	шт	2	66034		132068		132068		132068
31	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93 СП -8%	шт	12	2127		25524		25524	2042	27566
32	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа шт У1-7-16- ГОСТ Р 51177-98 СП -8%	шт	6	1070		6420		6420	514	6934
33	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК -1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП -8%	шт	6	1524		9144		9144	732	9876

34	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС - 7 -16 ГОСТ Р 51177-98 СП -8%	шт	6	533		3198		3198	256	3454
		6) Опора промежуточная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м, П10-1 171шт (по серии 3.407.1-143.7,вып 1)									
35	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 Кв (с траверсами одностоечные Установка) НР - 80%; СП-8%	опора	171	6861,38 3225,24	2922,34 1406,49	1173296 551516	499720 240510	122060	633621 144553	1951470
37	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Траверса ТМ-1 СП -8%	шт	171	12214,29		2088643		2088643	167091	2255734
38	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	**Хомут Х -1** СП - 8%	шт	171	1160,71		198482		198482	15879	214361
39	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт	513	1064		545832		545832	43667	589499
40	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Крепление провода СШ -2 СП - 8%	шт	513	223,21		114509		114509	9161	123670
41	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС - 2 1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	171	548		93708		93708	7497	101205
		7) Опора анкерная (концевая) железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м А 10-1 7 шт (по серии 3.407..1-143)									
42	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4 -10кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка. НР 80%; СП -8%	опора	7	13771,12 6302,92	6754,4 3252,4	96398 44120	47281 22767	4997	53510 11993	161900

44	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР 80%; СП -8%	м3	6,16	10597,5 4296,18	6301,32 1709,94	65281 26464	38816 10533		29598 7590	102469
46	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Траверса ТМ -6 СП - 8%	шт	7	18058,04		126406		126406	10112	136519
47	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Оголовок ОГ -2 СП - 8%	шт	14	1973,21		27625		27625	2210	29835
48	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Оголовок ОГ -5 СП - 8%	шт	7	1357,14		9500		9500	760	10260
49	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	**Хомут Х -1** СП - 8%	шт	7	1160,71		8125		8125	650	8775
50	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Болт Б5 СП - 8%	шт	7	1517,86		10625		10625	850	11475
51	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн У -1 СП - 8%	шт	7	4464,29		31250		31250	2500	337850
52	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Стяжка Г -1 СП - 8%	шт	7	4071,43		28500		28500	2280	30780
53	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Проводник ЗП - 1 СП - 8%	м	14	1392,86		19500		19500	1560	21060
54	2404-0102-0102 РСНБ РК	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 ГОСТ 1232-93	шт	7	1064		7448		7448		8044

2015	СП - 8%								596	
55 2424-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	21	383		8043		8043	643	8686
	Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС 70-Е 6 шт на опору (по серии 3,407.1-143.1.30)									
56 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70 Д 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт	84	2127		178668		178668	14293	192961
57 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	42	1070		44940		44940	3595	48535
58 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК 1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	42	1524		64008		64008	5121	69129
59 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС -7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	42	533		22386		22386	1791	24177
60 СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Крепление провода СШ -2 СП - 8%	шт	7	233,21		1563		1563	125	1688
	8) Опора угловая промежуточная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м УП 10-1 1 шт (по серии 3.407.1-143.5 вып.1стр.28)									
61 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП- 8%	опора	1	13771,12 6302,92	6754,4 3252,4	13771 6303	6754 3252	714	7644 1713	23129
63 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР 80%; СП -8%	м3	0,88	10597,5 4296,18	6301,32 1709,94	9326 3781	5545 1505		4228 1084	14638
65 СТПРАЙС-Л ИСТ	Траверса ТМ -5	шт	1	12214,29		12214		12214		13191

	ТОО "ЭлектроПром Снаб"	СП - 8%									977	
66	СТПРАЙС-Л ИСТ	Оголовок ОГ -5	шт	1	5446,43		5446		5446			5882
	ТОО "ЭлектроПром Снаб"	СП - 8%									436	
67	СТПРАЙС-Л ИСТ	**Хомут Х -1**	шт	1	1160,71		1161		1161			1254
	ТОО "ЭлектроПром Снаб"	СП - 8%									93	
68	СТПРАЙС-Л ИСТ	**Хомут Х -2**	шт	1	1357,14		1357		1357			1466
	ТОО "ЭлектроПром Снаб"	СП - 8%									109	
69	СТПРАЙС-Л ИСТ	Кронштейн У -1	шт	1	4464,29		4464		4464			4821
	ТОО "ЭлектроПром Снаб"	СП - 8%									357	
70	СТПРАЙС-Л ИСТ	Стяжка Г -1	шт	2	4071,43		8143		89143			8794
	ТОО "ЭлектроПром Снаб"	СП - 8%									651	
71	СТПРАЙС-Л ИСТ	Проводник ЗП - 1	м	2	1392,86		2786		2786			3009
	ТОО "ЭлектроПром Снаб"	СП - 8%									223	
72	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС ГОСТ 1232-93	шт.	6	1064		6384		6384			
		СП - 8%									511	6895
73	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	383		1532		1532			1655
		СП - 8%									123	
74	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	548		1096		1096			1184
		СП - 8%									88	
75	СТПРАЙС-Л ИСТ	Крепление провода СШ -2	шт	6	223,21		1339		1339			1446

	ТОО "ЭлектроПром Снаб"	СП - 8%								107	
		9) Опора угловая анкерная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м УА 10-1 6 шт (по серии 3.407.1-143.5 вып.1)									
76	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка НР - 80%; СП- 8%	опора	6	21072,26 9486	10872,46 5236,71	126434 56916	65235 31420	4283	70669 15768	212871
78	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР 80%; СП -8%	м3	7,92	10597,5 4296,18	6301,32 1709,94	83932 34026	49906 13543		38055 9759	131746
80	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Траверса ТМ -6 СП - 8%	шт	6	18058,04		108348		108348	8668	117016
81	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Оголовок ОГ -2 СП - 8%	шт	12	1973,21		23679		23679	1894	25573
82	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Оголовок ОГ -5 СП - 8%	шт	6	1357,14		8143		8143	651	8794
83	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	**Хомут Х -1** СП - 8%	шт	6	1160,71		6964		6964	557	7521
84	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Болт Б5 СП - 8%	шт	6	1517,86		9107		9107	729	9836
85	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн У -1 СП - 8%	шт	12	4464,29		53571		53571	4286	57857
86	СТПРАЙС-Л										

	ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Стяжка Г -1	шт	18	4071,43		73286		73286		79149
		СП - 8%								5863	
87	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Проводник ЗП - 1	м	12	1392,86		16714		16714		18051
		СП - 8%								1337	
88	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	12	1064		12768		12768		13789
		СП - 8%								1021	
89	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	548		9864		9864		10653
		СП - 8%								789	
90	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	383		6894		6894		7446
		СП - 8%								552	
91	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Крепление провода СШ -2	шт	12	223,21		2679		2679		2893
		СП - 8%								214	
		Подвестка натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС 70 - Е 6 шт на одна опору (по серии 3.407.1-143.1.30)									
92	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 212W ГОСТ 6490-93	шт	72	2127		153144		153144		165396
		СП - 8%								12252	
93	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	36	1070		38520		38520		41602
		СП - 8%								3082	
94	2404-0209-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК -1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	36	1524		54894		54864		59253
		СП - 8%								4389	
95	2401-0201-0109 РСНБ РК	Серьги типа СРС -7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	36	533		19188		19188		20723
		СП - 8%									

2015											1535	
96	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление провода СШ -2 СП - 8%	шт	12	223,21		2679		2679		214	2893
97	прайс -лист ТОО "Таврида электрик"	Монтаж и стоимость реклоузера	шт	1	4841576,79		4841577		4841577			4841577
		Заземление опор										
98	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной болле 2м и котлованах площадью сечения до 5м2,глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений.применен коэффицент к затратам труда -0,8 НР-72% СП- 8%	м3 грунта	147,56	1824,86 1824,89		269276 269276			193879 37052		500207
99	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ями. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	147,56	786,35 786,35		116034 116034			83544 15966		215544
100	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 9 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	527	416,33 187,68	16,11 4,12	219406 98907	8495 2170	112007	72776 23375		315557
101	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт	187	2257,09 821,1	102,9 23,53	422076 153546	19242 4400	249288	113721 42864		578661
		Устройство ответвления на опоре №53 1шт (сущ.)										
107	5108-0301-1104 РСНБ РК 2015	Разъединители. РЛНД -1-0Б/630 (техполюсный) НР-72% СП- 8%	шт	1	48805		48805		48805			48805
108	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт	2	2127		4254		4254		340	4594

109	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	10710		1070		1070	86	1156
110	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК -1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	1	1524		1524		1524	122	1646
111	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС -7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	1	533		533		533	43	576
112	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб"	Траверса ТМ -6 СП - 8%	шт	6	18058,04		108348		108348	8668	117016
114	307-0208-0230 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничители перенапряжения ОПН-КР-TEL-10/11,5УХЛ2	шт	6	22109		132654		132654		132654

ИТОГО ПО АКТУ №3	**Тенге**	**14 721 663**
Корректировка акт№1 (от 17 610 111 тенге)		***17610111***
Добавить по ВДЦ		
Добавить затраты на временные здания и сооружения	1,30%	228931
Добавить затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,30%	588688
Непредвиденные	2%	368555
Итого в текущих ценах	к=1,0498961	19734146
Скидка подрядчика	10%	17760731
НДС 12%		2131288
Итого:		19892019
Исключить затраты по акту №1		17750992
Итого добавить по акту №1		***2141027***
Корректировка акт№2 (1 376 590 тенге)		***1376590***
Добавить по ВДЦ		
Итого в текущих ценах	к=1,0498961	1445276
Скидка подрядчика	10%	1300749
НДС 12%		156090
Итого:		1456839
Исключить затраты по акту №1		1387603
Итого добавить по акту №1		***69236***

Итого по акту №3:		**14721663,00**
Временные здания и сооружения	1,30%	191382
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,30%	492130
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		189762
Итого с прочими:		**16412556**
Непредвиденные работы и затраты	2%	324456
Итого с непредвиденными:		16737012
Итого в текущих ценах	к=1,0498961	**17572124**
Скидка подрядчика	10%	15814911
НДС	12%	1897789
Всего по акту №3:		**17712701**
Итого к оплате с учетом корректировки:		**19922964**

Заказчик:

ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области

Руководитель _____ **Назаров С.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "VK_ETNA"

_____ **Каребаева Ж.А.**

Эксперт _____ Чикалин Г.А.

Начальник СДО _____ Шатыгина Е.Б.

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

Авторский надзор:

ТОО Проектно-изыскательный институт

Эксперт _____