Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"14" 06 2021 года

Подрядчик ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй», город Нур-Султан, район Есиль, улица Алматы, здание 1, почтовый индекс 010000***

(генеральный подрядчик) наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Беспаева Айдоса Егралиулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт двух однокомнатных и четырех двухкомнатных квартир по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Абая, дом 15/1 при КГЦ "Центральная больница г.Приозерск"***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница города Приозерск" управления здравоохранения Карагандинской области***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «РАЙС KZ», ГЛС № 18000562 от 15.01.2018 года
в лице ***директора Копжасарова Мадияра Галымовича***

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИУМ", государственная лицензия ГСЛ №19009245 от 22.04.2019 Рабочий проект № ПГБ12-10/19,***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом Коммунальное государственное предприятие "Центральная больница города Приозерск" управления здравоохранения Карагандинской области № 35/1 от 06.04.2020***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Фактически
1	2	3	4	5
	Общая площадь квартир	м²	232,9	232,9
	Жилая площадь квартир	м²	146,8	146,8
	Строительный объем квартир	м³	582,25	582,25
	Нормативная продолжительность строительства	мес.	2,0	2,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом по капитальному ремонту квартир предусматриваются следующие виды работ:

- демонтаж оконных и дверных заполнений, подоконных досок;
- снятие старых обоев, штукатурного слоя стен, потолков, керамической напольной и настенной плитки;
- разборка деревянного покрытия пола, снятие линолеума, плинтусов
- демонтаж старой электропроводки;
- демонтаж внутриквартирных разводящих сетей водоснабжения и канализации, сантехники;
- демонтаж системы отопления (чугунные радиаторы, трубы);
- устройство стяжки полов, гидроизоляция, покрытие линолеумом, напольной плиткой;
- улучшенное оштукатуривание стен и потолков, водоэмульсионная покраска;
- монтаж дверных и оконных блоков;
- заделка оконных проемов между ванной и кухней;
- устройство новой электропроводки (розетки, выключатели, источники освещения);
- устройство разводящих внутриквартирных сетей водоснабжения и канализации;
- монтаж системы отопления;
- монтаж (установка) душевых кабин, унитазов, умывальников, мебели и инвентаря, бытовых приборов.

После производства демонтажных работ, в каждой из шести квартир производится капитальный ремонт с отделкой полов, стен и потолков высококачественными отделочными материалами.

Полы

После разборки полов производится его выравнивание наливной цементно-

песчаной смесью.

Полы в ванных комнатах покрываются напольной плиткой, полы в остальных

комнатах линолеумом на теплоизоляционной основе.

Стены

Стены по всех помещениях очищаются от старых обоев, штукатурки, пыли и грязи,

оштукатуриваются высококачественными материалами, покрываются

водоэмульсионными составами. В ванных комнатах устраивается настенное плиточной

керамическое покрытие от пола до потолка с последующей затиркой швов. На кухне

плиткой покрывается рабочая кухонная зона, называемая «фартуком».

Потолки

Потолки по всех помещениях очищаются от старого слоя штукатурки, пыли и грязи,

оштукатуриваются высококачественными материалами, покрываются

водоэмульсионными составами.

Двери

Существующие межкомнатные и входные двери демонтируются.

Проектом предусматривается монтаж деревянных дверных блоков *ГОСТ 6629-88* и

металлических входных индивидуального исполнения.

Предусматривается один тип межкомнатных дверей с тремя типоразмерами:

ДГ 21-6П ГОСТ 6629-88, ДГ 21-7П ГОСТ 6629-88, ДГ 21-8П ГОСТ 6629-88 с

шириной полотна 60, 70 и 80 см. соответственно, высотой 210 см., и один тип

входных металлических дверей *ДСН,А,Оп,ПР,Прг,Н,П2лс,М3,О* с утеплением.

Окна

Существующие оконные блоки демонтируются.

Проектом предусматривается монтаж металлопластиковых оконных блоков по

ГОСТ 30674-99 . Применяется три типоразмера заполнений:

ОП В2 2000х1400(4М1-8-4М1-8-4М1) с размерами 1400 х 2000 мм;

ОП В2 1400х1400(4М1-8-4М1-8-4М1) с размерами 1400 х 1400 мм;

ОП В2 2200х1400(4М1-8-4М1-8-4М1) с размерами 2200 х 2200 мм;

Межкомнатное окно между ванной комнатой и кухней заделывается.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **февраль 2021 года;**
месяц, год
окончание работ **апрель 2021 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2,0**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2,0**;
фактически, месяц: **2,0;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт двух однокомнатных и четырех двухкомнатных квартир по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Абая, дом 15/1 при КГЦ "Центральная больница г.Приозерск" ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Гарейс-Строй"
Директор Беспаев Айдос Ергалиулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)