Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Наименование строительства: Строительство казахской средней школы на 464 ученических мест п. Ботакара Бухар-Жырауского районна.

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 18.03.2015 года по 9.04.2015 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	05.06.2014г.				
		доп.согл. б/н	16.02.2015 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (с 18.03.2015г. по 09.04.2015г.) без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство казахской средней школы на 464 ученических мест п. Ботакара Бухар-Жырауском районе	158 380 036.01	65 976 476.06	81 020 437.69	22 131 305.87		6 349 322.52			7 917 177.12	**73 893 653,18**

М.П.

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Дюсенбаев Т.Н. 2015 год

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А. 2015 год

Заказчик ГУ "Управление строительства Ка[illegible]ндинской области"
Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"
Договор №77 от 05.06.2014г., доп.согл от 16.02.15г.
Наименование стройки - КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 464 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В ПОС.БОТАКАРА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 464 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ

АКТ № 16 от 09.04.2015 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель месяц 2015 года

N п/п	N п/п смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	31	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	530	252,68	3,39	133922	1794	65511	0,65	345
			м2		117,00	0,72	62010	382	105	0,05	27
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
			1-СТЕНЫ. Лок.смета 2-1-1								
2	74	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,8	11680,52	316,01	126150	3413	16867	8,25	89
			м3		1368,00	119,39	14774	1289	105	0,58	6
3	75	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,252	47400,00	--	11935				
			т		--	--					
4	76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,166	48300,00	--	56318				
			т		--	--					
5	77	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,180	70437,87	304,24	12693	55	1852	58,00	10
			1т		9675,00	114,75	1743	21	105	0,56	

завышение

указан в акте #14.

завышение

завышение

завышение

Указан в акте #14

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
6	78	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	2,892	21,80	0,05	63		15	0,03	
			м2		5,81	0,02	17		90	--	
7	79	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/	2,892	40,72	0,04	118		22	0,04	
			м2		8,32		24		90	--	
			2-СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. Локальная смета 2-1-2								
8	50	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т/ОП/	30	406,92	24,15	12208	725	7 591	1,03	31
			шт		171,90	8,83	5157	265	140	0,04	1
9	51	С143014-3 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/0,2М3	0,696	22712,00		15808				
			м3				0				
10	52	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	9,342	161258,56	846,56	1506483	7909	69 473	32,70	305
			т		5985,00	317,25	55912	2964	118	1,55	14
11	53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление грунтовки после монтажа-10%/	30,917	21,80	0,05	674	2	162	0,03	1
			м2		5,81	0,02	180	1	90	--	0
12	54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	309,165	40,72	0,04	12589	12	2 315	0,04	12
			м2		8,32		2572	0	90	--	0
13	55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/перемычки над отверстиями/	0,141	8679,65	422,15	1224	60	1 400	56,40	8
			т		8257,50	157,50	1164	22	118	0,77	0
14	56	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,141	53000,00		7473				0
			т				0				0
15	57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/скоба/	0,139	93997,62	304,24	13026	42	4 829	198,00	27
			1т		33075,00	114,75	4583	16	105	0,56	0
16	58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	2,224	21,80	0,05	48	0	12	0,03	0
			м2		5,81	0,02	13	0	90	--	0

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
17	59	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей	2,2241255	40,72	0,04	91	0		0,04	0
			м2		8,32		19	0	90	--	0
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН/ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПАРАПЕТА УЗЕЛ 4 АР35/								
18	60	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1316,5	164,63	50,15	216735	66022	145 749	0,53	703
			м2		92,03	18,68	121157	24592	100	0,09	121
19	61	ПРАЙС ГК"МАМЫР"г.ТЕМИРТАУ2013	Стоимость минплиты П-75	149,16	4837,99	--	721635				
			м3		--	--					
20	62	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	7600	7,05	--	53580				
			шт		--	--					
			3-СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. Исполнит.смета 2-1-2и								
21	13	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м/заполнение проемов в стенах в спортзале по осям Аи1/	20,904	11091,14	281,14	231844	5877	19425	4,42	92
			м3		681,75	105,75	14251	2211	118	0,51	11
22	14	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/парапет/	127,716	11163,84	335,84	1425802	42892	124445	4,54	580
			м3		699,75	126,00	89369	16092	118	0,61	78
23	16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/АР17и/	0,0245	-59479,65	-422,15	-1457	-10	-243	-56,40	-1
			т		-8257,50	-157,50	-202	-4	118	-0,77	
24	17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,304	-50600,00	--	-15403				
			т		--	--					
25	23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/Облицовка стен лицевым кирпичом/	771	1127,44	34,37	869256	26499	183657	1,21	933
			м2		189,00	12,87	145719	9923	118	0,06	48
26	24	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1400	38,93	--	54502		64312	0,22	307
			м2		38,93	--	54502		118	--	
			ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ/УЗЕЛ 18 АР51/								

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
27	30	Е0107-19-2прим.	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	39,17	292,04	0,82	11439	32	613	0,07	3
			м		10,87	0,31	426	12	140	--	
28	31	Е0107-57-7прим.	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	39,17	188,70	63,44	7391	2485	2918	0,18	7
			м		29,25	23,96	1146	939	140	0,12	5
29	32	Е0107-19-1прим.	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	39,17	88,40	1,45	3463	57	2177	0,24	9
			м		39,15	0,54	1534	21	140	--	
30	33	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/фартук по цоколю-узел1 АР51/	202,552	544,76	1,24	110342	251	37047	0,97	197
			м2		153,23	0,47	31037	95	119	--	
			4-СТЕНЫ из ШБС. Исполнит смета 2-1-1и								
31	46	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,6177	152,80	152,80	706	706	494	--	
			т		--	106,96		494	100	2,25	10
32	47	Е010333-А200-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 2	4,6177	878,10	878,10	4055	4055	811	--	
			т		--	175,62		811	100	3,69	17
33	48	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,6177	140,00	140,00	646	646	453	--	
			т		--	98,00		453	100	2,06	10
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ								
			НА ОТМ.+6,300								
34	133	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,062	-50600,00	--	-3137				
			т		--	--					
35	136	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/пространство между ребрами монолитных участков/	13,612	5953,32	245,72	81037	3345	7 690	2,71	37
			м3		382,50	92,25	5207	1256	119	0,45	6

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
36	137	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,000	262,90	9,95	8939	338	23	0,36	12
			м2		52,20	3,74	1775	127	[illegible]	0,02	1
			РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ								
			ОТМ.+7,000								
37	138	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	914,68	200,77	9147	2008	5186	1,74	17
			шт		299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
38	139	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	14	1483,62	373,54	20771	5230	11776	2,66	37
			шт		465,75	135,07	6521	1891	140	0,61	8
39	140	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	133,593	2570,00	--	343333				
			м2		--	--					
40	141	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/прив.толщ.12см/	133,593	45,00	--	6012				
			м2		--	--					
41	142	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/прив.толщ.13см/	87,195	45,00	--	3924				
			м2		--	--					
42	143	С143017-64-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	133,593	97,00	--	12959				
			м2		--	--					
43	144	Е0107-13-21	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м, высота здания до 25 м	10	5613,56	1639,01	56136	16390	26701	8,56	86
			шт		1399,50	507,73	13995	5077	140	2,12	21
44	145	ПРАЙС Карагандастройконструкция, Караганда2013	Плита-оболочка 1КЖС 18Г-3АIIIв, 1КЖС 18В7-3АIIIв	10	94876,38	--	948764				
			шт		--	--					
45	146	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МС-2/	0,088	93997,62	304,24	8272	27	3067	198,00	17
			1т		33075,00	114,75	2911	10	105	0,56	

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
46	147	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	1,412	21,80	0,05	31		7	0,03	
			м2		5,81	0,02	8		90	--	
47	148	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/	1,412	40,72	0,04	58		11	0,04	
			м2		8,32	--	12		90	--	
48	149	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	175710,10	1826,10	2003	21	140	42,70	
			т		8100,00	690,75	92	8	140	3,37	
49	150	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0045	89308,57	2434,57	402	11	207	170,00	1
			т		31950,00	920,25	144	4	140	4,49	
50	151	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,126	5181,42	2080,62	5836	2344	2898	14,52	16
			т		2340,68	517,50	2637	583	90	1,84	2
51	152	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,172	101700,00	--	119171				
			т		--	--					
52	153	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	3,740	21,80	0,05	82		20	0,03	
			м2		5,81	0,02	22		90	--	
53	154	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	37,396	40,72	0,04	1523	1	280	0,04	2
			м2		8,32	--	311		90	--	
54	155	Е0106-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум-7/	0,61	12028,05	269,20	7337	164	918	8,21	5
			м3		1332,00	101,70	813	62	105	0,50	
55	156	Е0106-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм/Ум34,35,55/	2,41	13869,98	273,87	33427	660	4418	10,40	25
			м3		1642,50	103,46	3958	249	105	0,51	1
56	157	Е0106-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум-36,37/	0,84	12028,05	269,20	10104	226	1265	8,21	7
			м3		1332,00	101,70	1119	85	105	0,50	

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
57	158	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0024	65000,00 --	-- --	156				
58	159	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0018	73000,00 --	-- --	131				
59	160	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0074	65900,00 --	-- --	488				
60	161	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0343	50600,00 --	-- --	1736				
61	162	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	--	58600,00 --	-- --					
62	163	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,205	52400,00 --	-- --	10742				
63	164	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/пространство между ребрами монолитных участков/ м3	4,236	5953,32 382,50	245,72 92,25	25218 1620	1041 391	2393 119	2,71 0,45	11 2
64	165	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	35	262,90 52,20	9,95 3,74	9201 1827	348 131	2408 123	0,36 0,02	12 1
			НА ОТМ.+7,300								
65	182	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/пространство между ребрами монолитных участков/ м3	2,330	5953,32 382,50	245,72 92,25	13870 891	572 215	1316 119	2,71 0,45	6 1
66	183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	35	262,90 52,20	9,95 3,74	9202 1827	348 131	2408 123	0,36 0,02	12 1
			ОТМ.+9,600								

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
67	184	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			шт	6	914,68	200,77	5488	1205	3111	1,74	10
					299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
68	185	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			шт	56	1483,62	373,54	83083	20918	47104	2,66	149
					465,75	135,07	26082	7564	140	0,61	34
69	186	Е0107-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2								
			шт	53	1181,52	385,94	62621	20455	46831	2,91	154
					492,75	138,40	26116	7335	140	0,61	32
70	187	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			м2	817,753	2570,00	--	2101626				
					--	--					
71	188	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/прив.толщ.12см/								
			м2	817,753	45,00	--	36799				
					--	--					
72	189	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/прив.толщ.13см/								
			м2	585,892	45,00	--	26365				
					--	--					
73	190	С143017-74-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м								
			м2	510,627	488,00	--	249186				
					--	--					
74	191	С143017-63-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м								
			м2	15,24	72,00	--	1097				
					--	--					
75	192	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
			м2	30,606	306,00	--	9365				
					--	--					
76	193	С143017-67-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м								
			м2	49,957	193,00	--	9642				
					--	--					

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
77	194	Е0107-45-7	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2								
			шт	1	419,46	225,69	419	226	[illegible]	0,98	1
					161,78	79,89	162	80	140	0,34	
78	195	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см								
			м2	5,328	1520,00	--	8099				
					--	--					
79	196	С143017-30	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина до 12 см, при нагрузке на плиту 900 кг/м2								
			м2	5,328	1660,00	--	8845				
					--	--					
80	197	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			т	0,0670	175710,10	1826,10	11770	122	824	42,70	3
					8100,00	690,75	543	46	140	3,37	
81	198	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок								
			т	0,0024	89308,57	2434,57	214	6	110	170,00	
					31950,00	920,25	77	2	140	4,49	
82	199	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			т	4,190	5181,42	2080,62	21712	8719	10779	14,52	61
					2340,68	517,50	9808	2169	90	1,84	8
83	200	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
			т	4,359	101700,00	--	443338				
					--	--					
84	201	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/								
			м2	13,912	21,80	0,05	303	1	73	0,03	
					5,81	0,02	81		90		
85	202	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/								
			м2	139,121	40,72	0,04	5665	6	1042	0,04	6
					8,32	--	1157		90	--	
86	203	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм/Ум29,47,64,/								
			м3	1,03	14650,33	383,89	15090	395	2639	14,20	15
					2295,00	145,01	2364	149	105	0,71	1
87	204	Е0106-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм/Ум44,63,/								
			м3	1,41	13407,56	327,70	18905	462	2968	11,60	16
					1881,00	123,80	2652	175	105	0,60	1

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
88	205	Е0106-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум-48/	1,24	12028,05	269,20	14915	334	[illegible]	8,21	10
			м3		1332,00	101,70	1652	126	105	0,50	1
89	206	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум16,19,25,27,31,41,43,49,50,51,/	8,72	12028,05	269,20	104885	2347	13127	8,21	72
			м3		1332,00	101,70	11615	887	105	0,50	4
90	207	Е0106-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм/Ум45,46,53,58,60,62,65,66/	8,03	13869,98	273,87	111376	2199	14721	10,40	84
			м3		1642,50	103,46	13189	831	105	0,51	4
91	208	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0010	65000,00	--	65				
			т		--	--					
92	209	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0029	73000,00	--	208				
			т		--	--					
93	210	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0114	65900,00	--	750				
			т		--	--					
94	211	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1718	50600,00	--	8693				
			т		--	--					
95	212	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00002	58600,00	--	1				
			т		--	--					
96	213	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9826	52400,00	--	51488				
			т		--	--					
97	214	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/пространство между ребрами монолитных участков/	12,243	5953,32	245,72	72886	3008	6917	2,71	33

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		382,50	92,25	4683	1129	119	0,45	6
98	215	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 м	38	262,90	9,95	9990	378	2615	0,36	14
			м2		52,20	3,74	1984	142	123	0,02	1
			РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ								
99	216	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	5,159	14122,81	5640,14	72862	29098	31531	29,77	154
			т		5191,20	1599,46	26782	8252	90	5,62	29
100	217	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,330	101700,00	--	338629				
			т		--	--					
101	218	С12021-146	Косоуры	2,037	108500,00	--	221056				
			т		--	--					
102	219	121 т. ч. табл. 3 п. 3.2	Доплата за сталь марки С245	5,159	1860,00	--	9596				
			т		--	--					
103	220	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа 10%//	19,070	21,80	0,05	416	1	100	0,03	1
			м2		5,81	0,02	111		90		
104	221	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	190,704	40,72	0,04	7765	8	1428	0,04	8
			м2		8,32	--	1587		90	--	
105	222	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм/Плм1/	3,3	14650,33	383,89	48346	1267	8455	14,20	47
			м3		2295,00	145,01	7574	479	105	0,71	2
106	223	Е0106-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм/Плм2-Плм4/	6,4	13869,98	273,87	88768	1753	11733	10,40	67
			м3		1642,50	103,46	10512	662	105	0,51	3
107	224	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,065	58600,00	--	3791				
			т		--	--					
108	225	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,914	53600,00	--	48980				
			т		--	--					

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
109	226	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	236,18	206,79	12,56	48840	2966	61[illegible]	1,08	255
					180,00	4,75	42512	1122	140	0,02	5
110	227	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	236,18	1000,00	--	236180				
					--	--					
111	228	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т/ОП1/ шт	108	406,92	24,15	43947	2608	27326	1,03	111
					171,90	8,83	18565	954	140	0,04	4
112	229	С143014-3 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	1,404	22712,00	--	31888				
					--	--					
			РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
			ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
			УТЕПЛЕНИЕ,ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ЧЕРДАКА-УЧТЕНО В РПОЛЫ								
113	72	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	1318,32	24,75	0,22	32628	290	11437	0,04	59
					7,20	0,09	9492	119	119	--	1
114	73	Е0110-14-1	Установка стропил м3	52,75	21304,82	334,28	1123808	17633	223033	22,10	1166
					3397,50	126,00	179215	6646	120	0,62	33
115	74	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	208,35	767,86	7,54	159983	1571	54382	1,43	298
					214,65	2,86	44722	596	120	0,01	3
			ВЕНТШАХТЫ								
116	93	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка стен вентшахт армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	104,95	1069,59	34,73	112258	3645	29476	1,43	150
					225,00	13,01	23615	1365	118	0,06	7
			РАЗДЕЛ 6.ОКНА								

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
117	166	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2/ОК-1,ОК-1''/								
			м2	474,24	348,93	18,88	165476	8954	101058	1,02	326
					171,01	6,57	81099	3116	120	0,03	10
118	167	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2/ОК-2/								
			м2	22,84	485,61	19,79	11092	452	6883	1,46	30
					244,55	6,57	5586	150	120	0,03	1
119	168	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2/ОК-3,ОК-7/								
			м2	4,08	427,50	19,32	1742	79	940	1,11	4
					185,83	6,39	757	26	120	0,03	
120	169	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2/ОК-4/								
			м2	49,56	378,28	18,53	18748	918	9649	0,93	42
					156,07	6,18	7735	306	120	0,03	1

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
121	170	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2/ОК-5,ОК-6,ОК-8,ОК-9/								
			м2	21,24	472,81	19,00	10041	404	5706	1,30	25
					217,73	6,18	4624	131	120	0,03	1
122	171	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2/								
			м2	408,87198	6596,00	--	2696920				
					--	--					
123	172	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3/								
			м2	2,04	6433,00	--	13123				
					--	--					
124	173	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-4/								
			м2	49,56	4884,00	--	242051				
					--	--					
125	174	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОК-5,ОК-6/								
			м2	17,595	5618,00	--	98849				
					--	--					
126	175	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ30674-99/ОК-7/								
			м2	2,0352	5206,00	--	10595				
					--	--					

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
127	176	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОК-8,ОК-9/	3,6424	5206,00	--	18962				
			м2		--	--					
128	177	С11011-920	Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 4 мм/на одинарное остекление/	2,6448	-574,00	--	-1518				
			м2		--	--					
			РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
129	236	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1960	471,90	4,55	924924	8909	459860	1,17	2293
			м2		222,30	1,15	435708	2254	105	0,05	103
130	238	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	900	314,50	4,07	283050	3659	129134	0,74	666
			м2		135,68	0,97	122112	873	105	0,05	47
131	239	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	570	252,68	3,39	144030	1930	70455	0,65	371
			м2		117,00	0,72	66690	410	105	0,05	29
			РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ Лок.смета 2-1-3								
132	14	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	87,5	266,48	3,96	23317	347	6013	0,30	26
			м		52,20	1,49	4568	130	128	0,01	1
133	15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	997,5	264,48	3,96	263819	3950	68551	0,30	296
			м		52,20	1,49	52070	1486	128	0,01	7
134	16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10,5	343,48	3,96	3607	42	722	0,30	3
			м		52,20	1,49	548	16	128	0,01	
135	19	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	15,4	127,00	--	1956				
			м		--	--					

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
136	20	С130801-46 Изм. доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм								
			м	77	127,00	--	9779				
					--	--					
137	29	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
			м	825	90,70	8,47	74828	6988	42694	0,28	232
					48,60	3,15	40095	2599	100	0,02	12
138	30	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм								
			м3	7,93	5520,00	--	43774				
					--	--					
139	31	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			м	825	114,31	6,39	94308	5272	26738	0,19	158
					29,93	2,48	24692	2046	100	0,01	10
140	32	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
			1000м2	0,191	185900,00	--	35414				
					--	--					
141	33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			кг	518,4	200,00	--	103680				
					--	--					

РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ Лок.смета 2-1-6

Система П1

142	18	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
					259,88	5,18	3119	62	128	0,03	
143	19	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	4,45	1144,51	11,11	5093	49	1383	1,48	7
					238,61	4,16	1062	19	128	0,02	
144	20	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			м2	34,1	1174,73	9,61	40058	328	9180	1,28	44
					206,72	3,59	7049	122	128	0,02	1

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
145	21	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной [illegible] мм	14,3	1084,55	9,22	15509	132	2355	0,78	11
			м2		125,21	3,45	1791	49	128	0,02	
146	22	Е0120-3-13	Прокладка коробов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,143	1074,20	9,10	1228	10	174	0,72	1
			м2		115,76	3,40	132	4	128	0,02	
			Система П2								
147	35	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	52	1115,92	8,82	58028	459	10552	0,96	50
			м2		155,22	3,31	8072	172	128	0,02	1
148	36	Е0120-3-11	Прокладка коробов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,831	1115,92	8,82	927	7	169	0,96	1
			м2		155,22	3,31	129	3	128	0,02	
			Система П3								
149	51	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1221	1,62	6
			м2		259,88	5,18	936	19	128	0,03	
150	52	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,2	1174,73	9,61	31953	261	7322	1,28	35
			м2		206,72	3,59	5623	98	128	0,02	
151	53	Е0120-3-11	Прокладка коробов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,761	1115,92	8,82	849	7	154	0,96	1
			м2		155,22	3,31	118	3	128	0,02	
			Система П4								
152	81	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	58,5	1169,91	13,82	68440	808	19847	1,62	95
			м2		259,88	5,18	15203	303	128	0,03	1
153	82	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,8	1144,51	11,11	22661	220	6153	1,48	29
			м2		238,61	4,16	4725	82	128	0,02	
154	83	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	48,95	1174,73	9,61	57503	470	13177	1,28	63

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
155	84	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	22,6	206,72	3,59	10119	176	128	0,02	1
					1115,92	8,82	25220	199	4586	0,96	22
156	85	Е0120-3-12	Прокладка коробов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1,039	155,22	3,31	3508	75	128	0,02	
					1084,55	9,22	1127	10	171	0,78	1
			Система П5		125,21	3,45	130	4	128	0,02	
157	107	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	41,7	1169,91	13,82	48785	576	14147	1,62	67
					259,88	5,18	10837	216	128	0,03	1
158	108	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	12	1144,51	11,11	13734	133	3729	1,48	18
					238,61	4,16	2863	50	128	0,02	
159	109	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	68,05	1174,73	9,61	79940	654	18319	1,28	87
					206,72	3,59	14068	244	128	0,02	1
160	110	Е0120-3-11	Прокладка коробов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	0,76	1115,92	8,82	849	7	154	0,96	1
					155,22	3,31	118	3	128	0,02	
			Система В1								
161	133	Е120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	10,20	1169,91	13,82	11933	141	3461	1,62	16
					259,88	5,18	2651	53	128	0,03	
162	134	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	11,85	1144,51	11,11	13562	132	3682	1,48	18
					238,61	4,16	2828	49	128	0,02	
163	135	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	6,98	1174,73	9,61	8194	67	1878	1,28	9
					206,72	3,59	1442	25	128	0,02	

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
164	136	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,47	1209,51	11,11	2991	27	768	1,48	4
			м2		238,61	4,16	590	10	128	0,02	
165	137	Е0120-3-11	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,38	1115,92	8,82	425	3	77	0,96	
			м2		155,22	3,31	59	1	128	0,02	
			Система В2								
166	151	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,92	1209,51	11,11	8374	77	2152	1,48	10
			м2		238,61	4,16	1652	29	128	0,02	
167	152	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,32	1174,73	9,61	380	3	87	1,28	
			м2		206,72	3,59	67	1	128	0,02	
			Система В3								
168	164	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,179	1151,91	13,82	3662	44	1079	1,62	5
			м2		259,88	5,18	826	16	128	0,03	
169	165	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,963	1234,91	13,82	2424	27	666	1,62	3
			м2		259,88	5,18	510	10	128	0,03	
170	166	Е0120-3-7	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,149	1222,73	9,61	182	1	40	1,28	
			м2		206,72	3,59	31	1	128	0,02	
			Система В4								
171	180	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,817	1209,51	11,11	7036	65	1808	1,48	9
			м2		238,61	4,16	1388	24	128	0,02	
172	181	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,413	1173,73	9,61	1658	14	380	1,28	2
			м2		206,72	3,59	292	5	128	0,02	

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
173	182	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщ[illegible]0,7 мм								
			м2	7,034	1222,73	9,61	8600	68	1893	1,28	9
					206,72	3,59	1454	25	128	0,02	
174	183	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			м2	4,946	1163,92	8,82	5756	44	1004	0,96	5
					155,22	3,31	768	16	128	0,02	
175	184	Е0120-3-12	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			м2	0,852	1084,55	9,22	924	8	140	0,78	1
					125,21	3,45	107	3	128	0,02	
			Система В5								
176	203	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	6,60	1169,91	13,82	7721	91	2239	1,62	11
					259,88	5,18	1715	34	128	0,03	
177	204	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	3,30	1144,51	11,11	3777	37	1025	1,48	5
					238,61	4,16	787	14	128	0,02	
178	205	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм								
			м2	2,36	1234,91	13,82	2908	33	799	1,62	4
					259,88	5,18	612	12	128	0,03	
179	206	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			м2	0,305	1174,73	9,61	359	3	82	1,28	
					206,72	3,59	63	1	128	0,02	
			Система В6								
180	220	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	5,70	1169,91	13,82	6669	79	1934	1,62	9
					259,88	5,18	1481	30	128	0,03	
181	221	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	0,70	1144,51	11,11	801	8	218	1,48	1
					238,61	4,16	167	3	128	0,02	

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
182	222	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,96	1234,91	13,82	2424	27	666	1,62	3
			м2		259,88	5,18	510	10	128	0,03	
183	223	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,093	1163,92	8,82	108	1	19	0,96	
			м2		155,22	3,31	14		128	0,02	
			Система В7								
184	242	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,80	1169,91	13,82	12635	149	3664	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	
185	243	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,80	1144,51	11,11	3205	31	870	1,48	4
			м2		238,61	4,16	668	12	128	0,02	
186	244	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,57	1234,91	13,82	1939	22	533	1,62	3
			м2		259,88	5,18	408	8	128	0,03	
187	245	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,312	1174,73	9,61	366	3	84	1,28	
			м2		206,72	3,59	64	1	128	0,02	
			Система В8								
188	261	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36	1115,92	8,82	40173	318	7305	0,96	35
			м2		155,22	3,31	5588	119	128	0,02	1
189	262	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,14	1222,73	9,61	3839	30	845	1,28	4
			м2		206,72	3,59	649	11	128	0,02	
190	263	Е0120-3-11	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,697	1115,92	8,82	778	6	142	0,96	1
			м2		155,22	3,31	108	2	128	0,02	
			Система В9,В10								

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
191	277	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	13,85	1209,51 238,61	11,11 4,16	16749 3304	154 58	4303 128	1,48 0,02	21
192	278	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	0,65	1174,73 206,72	9,61 3,59	760 134	6 2	174 128	1,28 0,02	1
193	279	С131312-16	Лючок для замера параметров воздуха с заглушкой шт	2	39,00 --	-- --	78				
			Система ВЕ1								
194	288	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,4	1169,91 259,88	13,82 5,18	2808 624	33 12	814 128	1,62 0,03	4
195	289	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	11,25	1144,51 238,61	11,11 4,16	12876 2684	125 47	3496 128	1,48 0,02	17
196	290	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1,6	1174,73 206,72	9,61 3,59	1880 331	15 6	431 128	1,28 0,02	2
			Система ВЕ2								
197	298	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,75	1169,91 259,88	13,82 5,18	877 195	10 4	254 128	1,62 0,03	1
			Система ВЕ3								
198	303	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,525	1144,51 238,61	11,11 4,16	601 125	6 2	163 128	1,48 0,02	1
199	304	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1	1174,73 206,72	9,61 3,59	1175 207	10 4	269 128	1,28 0,02	1
			Система ВЕ4								

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
200	315	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,9	1169,91 259,88	13,82 5,18	1053 234	12 5	305 128	1,62 0,03	1
201	316	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	7,2	1144,51 238,61	11,11 4,16	8240 1718	80 30	2237 128	1,48 0,02	11
202	317	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование кг	2,5	107,97 8,96	1,26 0,47	270 22	3 1	30 128	0,05	
			Система ВЕ5								
203	327	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	5,7	1169,91 259,88	13,82 5,18	6669 1481	79 30	1934 128	1,62 0,03	9
204	328	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	11,9	1144,51 238,61	11,11 4,16	13620 2839	132 49	3698 128	1,48 0,02	18
205	329	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	7,8	1174,73 206,72	9,61 3,59	9163 1612	75 28	2100 128	1,28 0,02	10
206	330	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	3,6	1115,92 155,22	8,82 3,31	4017 559	32 12	731 128	0,96 0,02	3
			Система ВЕ6								
207	340	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,7	1169,91 259,88	13,82 5,18	3159 702	37 14	916 128	1,62 0,03	4
208	341	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	5,7	1174,73 206,72	9,61 3,59	6696 1178	55 20	1534 128	1,28 0,02	7

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
209	342	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной [illegible] мм м2	2,0	1115,92 155,22	8,82 3,31	2232 310	18 7	406 128	0,96 0,02	2
			Система ВЕ7								
210	352	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,4	1144,51 238,61	11,11 4,16	458 95	4 2	124 128	1,48 0,02	1
211	353	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	2,025	1210,51 238,61	11,11 4,16	2451 483	22 8	629 128	1,48 0,02	3
212	354	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	9,6	1174,73 206,72	9,61 3,59	11277 1985	92 34	2584 128	1,28 0,02	12
			Система ВЕ8								
213	358	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	24	1174,73 206,72	9,61 3,59	28194 4961	231 86	6461 128	1,28 0,02	31
214	366	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	31,8	1174,73 206,72	9,61 3,59	37356 6574	306 114	8561 128	1,28 0,02	41
215	367	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	7	1084,55 125,21	9,22 3,45	7592 876	65 24	1153 128	0,78 0,02	1
			Система ВЕ10								
216	376	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,7	1169,91 259,88	13,82 5,18	3159 702	37 14	916 128	1,62 0,03	5
217	377	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	8,8	1144,51 238,61	11,11 4,16	10072 2100	98 37	2735 128	1,48 0,02	4
											13

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
218	378	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали то[illegible]ой 0,7 мм	0,55	1174,73	9,61	646	5	148	1,28	1
			м2		206,72	3,59	114	2	128	0,02	
			Система ВЕ11								
219	388	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,05	1169,91	13,82	8248	97	2392	1,62	11
			м2		259,88	5,18	1832	36	128	0,03	
220	389	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,4	1144,51	11,11	458	4	124	1,48	1
			м2		238,61	4,16	95	2	128	0,02	
221	390	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,7	1174,73	9,61	822	7	188	1,28	1
			м2		206,72	3,59	145	3	128	0,02	
			Система ВЕ12								
222	400	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,25	1169,91	13,82	2632	31	763	1,62	4
			м2		259,88	5,18	585	12	128	0,03	
223	401	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1144,51	11,11	4120	40	1119	1,48	5
			м2		238,61	4,16	859	15	128	0,02	
224	402	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,45	1174,73	9,61	21674	177	4967	1,28	24
			м2		206,72	3,59	3814	66	128	0,02	
225	403	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,6	1115,92	8,82	7365	58	1339	0,96	6
			м2		155,22	3,31	1024	22	128	0,02	
			Система ВЕ13								
226	413	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1169,91	13,82	2808	33	814	1,62	4
			м2		259,88	5,18	624	12	128	0,03	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	414	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,15	1144,51	11,11	3605	35	979	1,48	5
			м2		238,61	4,16	752	13	128	0,02	
228	415	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,9	1174,73	9,61	8106	66	1858	1,28	9
			м2		206,72	3,59	1426	25	128	0,02	
			Система ВЕ14								
229	424	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	
230	425	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,9	1174,73	9,61	16329	134	3742	1,28	18
			м2		206,72	3,59	2873	50	128	0,02	
			Система ВЕ15,ВЕ16								
231	431	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	13	269,29	4,16	3501	54	938	0,31	4
			м		54,81	1,56	713	20	128	0,01	
			РАЗДЕЛ 10. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
232	1	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием/на ввод/	0,009	70153,47	10674,97	631	96	618	270,00	2
			км		48825,00	4032,00	439	36	130	19,69	0
233	2	С130806-346 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 46 мм, 108х5/на ввод/	9,036	3300,00	--	29819				
			м		--	--					
234	3	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	21	1240,75	20,80	26056	437	3717	0,73	15
			м		130,50	7,79	2741	164	128	0,04	1
235	4	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	18	218,73	14,83	3937	267	4649	1,11	20
			м		196,20	5,56	3532	100	128	0,03	1

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
236	5	ПРАЙС ТОО"Инжиниринг+Е"г.Алматы13	Трубы полипропиленовые PN10 диам.110х10 м	17,928	746,43 --	-- --	13382				
237	6	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм м	6	243,33 219,38	14,49 5,42	1460 1316	87 33	1726 128	1,25 0,03	8 0
238	7	ПРАЙС ТОО"Инжиниринг+Е"г.Алматы13	Трубы полипропиленовые PN10 диам.90х8,2 м	5,844	546,00 --	-- --	3191				
239	8	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм м	50	274,24 247,50	16,10 6,03	13712 12375	805 302	16226 128	1,40 0,03	70 2
240	9	С130804-1897 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75х6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	48,7	588,00 --	-- --	28636				
241	10	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	33	239,92 215,78	9,63 3,60	7917 7121	318 119	9267 128	1,22 0,02	40 1
242	11	ПРАЙС ТОО"Инжиниринг+Е"г.Алматы13	Трубы полипропиленовые PN10 диам.63х5,8м	31,218	336,93 --	-- --	10518				
243	12	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	90	239,92 215,78	9,63 3,60	21593 19420	867 324	25273 128	1,22 0,02	110 2
244	13	ПРАЙС ТОО"Инжиниринг+Е"г.Алматы13	Трубы полипропиленовые PN10 диам.50х4,6м м	85,14	215,98 --	-- --	18389				
245	14	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	92	274,41	6,65	25246	612	29970	1,40	129

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
246	15	С130804-189[illegible] Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SD[illegible]i-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		252,00	2,50	23184	230	128	0,01	1
			м	86,204	171,00	--	14741				
247	16	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		--	--					
			м	38	202,57	5,28	7698	201	9267	1,05	40
248	17	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		188,55	1,98	7165	75	128	0,01	0
			м	35,644	109,00	--	3885				
249	18	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм		--	--					
			м	355	181,03	3,71	64266	1317	76507	0,94	334
250	19	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		167,32	1,05	59399	373	128		0
			м	327,63	68,00	--	22279				
251	22	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм/гильзы/		--	--					
			м	17,6	1565,57	27,87	27554	491	4295	1,04	18
252	23	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 73 мм/гильзы/		180,23	10,44	3172	184	128	0,05	1
			м	11,2	801,76	15,99	8980	179	1750	0,66	7
253	24	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм/гильзы/		116,10	5,99	1300	67	128	0,03	0
			м	26,24	425,70	14,12	11170	371	3548	0,55	14
254	25	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм		100,35	5,29	2633	139	128	0,03	1
			1счетчик	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
255	26	С131902-17прим.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВ-50		211,50	13,50	212	14	128	0,07	0
			шт	1	14400,00	--	14400				
					--	--					

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
256	33	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	9	891,93 447,75	90,93 33,75	8027 4030	818 304	5547 128	2,60 0,16	23 1
257	34	ПРАЙС ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ"г.Павлодар13	Затвор поворотный дисковый чугунный в неразъемном корпусе 32ч34р диам.100 шт	7	3801,28 --	-- --	26609				
258	35	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	14	552,00 --	-- --	7728				
259	36	ПРАЙС ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ"г.Павлодар13 прим.	Затвор поворотный дисковый чугунный в неразъемном корпусе 32ч34р диам.80 шт	1	2166,73 --	-- --	2167				
260	37	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	458,00 --	-- --	916				
261	38	ПРАЙС ТОО"СанТехОптТорг"г.Усть-Каменогорск13	Клапан обратный поворотный межфланцевый 19ч21бр диам.100 шт	1	1796,97 --	-- --	1797				
262	39	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	572,00 --	-- --	1144				
263	40	E0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 100 мм 1фильтр	1	447,46 281,25	144,83 54,00	447 281	145 54	429 128	1,63 0,26	2 0
264	41	ПРАЙС ТОО"ARTEGO+E"г.Алматы13	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный диам.100 шт	1	5494,57 --	-- --	5495				
265	42	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	572,00 --	-- --	1104				
266	43	С130904-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм шт	1	1230,00 --	-- --	1230				

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
267	44	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	858,70 40,50	1,57 0,00	859 41	2 0	128	0,22 --	
268	45	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	656,00 --	-- --	2624				
269	46	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	6	502,00 --	-- --	3012				
270	53	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	13,00 --	-- --	26				
271	56	С130804-2086 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	223,00 --	-- --	1338				
272	57	С130804-2088 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4	426,00 --	-- --	1704				
273	58	С130804-2091 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	151	7,00 --	-- --	1057				
274	59	С130804-2093 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	5	9,00 --	-- --	45				
275	60	С130804-2095 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	21,00 --	-- --	126				
276	61	С130804-2096 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3	23,00 --	-- --	69				
277	62	С130804-2100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	33,00	--	99				

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
			шт		--	--					
278	63	С130804-2105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R прив[illegible] DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	66,00	--	132				
			шт		--	--					
279	64	С130804-2106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	156,00	--	156				
			шт		--	--					
280	65	С130804-2107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	158,00	--	316				
			шт		--	--					
281	66	С130804-2110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	373,00	--	373				
			шт		--	--					
282	67	С130804-2111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	369,00	--	738				
			шт		--	--					
283	70	С130804-2057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	179,00	--	1074				
			шт		--	--					
284	71	С130804-2058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	382,00	--	1528				
			шт		--	--					
285	72	ПРАЙС ТОО"Жакко"г.Караганда13	Крестовина диам.25	2	25,92	--	52				
			шт		--	--					
286	73	С130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	14,00	--	308				
			шт		--	--					
287	74	С130804-2196 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	29,00	--	116				

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
			шт		--	--					
288	75	С130804-2192 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	22,00	--	154				
			шт		--	--					
289	76	С130804-2201 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	31,00	--	186				
			шт		--	--					
290	77	С130804-2202 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	38,00	--	38				
			шт		--	--					
291	78	С130804-2204 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	73,00	--	730				
			шт		--	--					
292	79	С130804-2209 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	129,00	--	387				
			шт		--	--					
293	80	С130804-2209 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	129,00	--	387				
			шт		--	--					
294	81	С130804-2210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	139,00	--	139				
			шт		--	--					
295	82	С130804-2213 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 75x32x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	188,00	--	376				
			шт		--	--					
296	83	С130804-2214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	221,00	--	442				
			шт		--	--					

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
297	84	С130804-2215 Изм. и доп.вып СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 75x50x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	254,00	--	254				
			шт		--	--					
298	85	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN32,DN25,DN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	33,00	--	3300				
			шт		--	--					
299	86	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	88,00	--	88				
			шт		--	--					
300	87	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	126,00	--	126				
			шт		--	--					
301	88	С130804-2189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	383,00	--	383				
			шт		--	--					
302	89	С130804-2191 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	961,00	--	1922				
			шт		--	--					
303	90	С11041-85	Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,943	47200,00	--	44486				
			т		--	--					
304	91	Е0116-12-5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 125 мм	3	572,99	84,74	1719	254	1849	2,45	7
			1соед.соед.		450,00	31,50	1350	95	128	0,15	0
305	92	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110мм.	1	271,00	--	271				
			шт		--	--					
306	93	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492,00	--	492				
			шт		--	--					

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
307	94	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492,00	--	492				
			шт		--	--					
РАЗДЕЛ 11. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
308	1	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	6	243,33	14,49	1460	87	1726	1,25	8
			м		219,38	5,42	1316	33	128	0,03	0
309	2	С130804-1950 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-90x12,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,844	1556,00	--	9093				
			м		--	--					
310	3	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	30	274,24	16,10	8227	483	9736	1,40	42
			м		247,50	6,03	7425	181	128	0,03	1
311	4	С130804-1949 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29,22	1082,00	--	31616				
			м		--	--					
312	5	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	12	239,92	9,63	2879	116	3370	1,22	15
			м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	0
313	6	С130804-1878 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,352	543,00	--	6164				
			м		--	--					
РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
314	1	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	1	654,67	51,67	655	52	627	3,22	3
			шт		560,25	20,48	560	20	108	0,10	0

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
315	2	Прайс Ержас Промкомпани Астана 13	Щиток осветительный навесной установки на 12 модулей, IP31, ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 /разм. 265х310х120, с замком, деталями крепления/	1	1140,38	--	1140				
			шт		--	--					
			1ЩО1								
319	6	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	1	654,67	51,67	655	52	627	3,22	3
			шт		560,25	20,48	560	20	108	0,10	0
320	7	Прайс Ержас Промкомпани Астана 13	Щиток осветительный встраиваемый в нишу 18 модулей, IP31, ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 /разм. 275х450х120, с замком, деталями крепления/	1	1264,79	--	1265				
			шт		--	--					
			1ЩО2								
321	12	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	1	654,67	51,67	655	52	627	3,22	3
			шт		560,25	20,48	560	20	108	0,10	0
322	13	Прайс Ержас Промкомпани Астана 13	Щиток осветительный встраиваемый в нишу 12 модулей, IP31, ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 /разм. 275х320х120, с замком, деталями крепления/	1	1134,16	--	1134				
			шт		--	--					
			1ЩО3								
323	18	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	1	654,67	51,67	655	52	627	3,22	3
			шт		560,25	20,48	560	20	108	0,10	0
324	19	Прайс Ержас Промкомпани Астана 13	Щиток осветительный встраиваемый в нишу 24 модуля, IP31, ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 /разм. 405х320х120, с замком, деталями крепления/	1	1422,37	--	1422				
			шт		--	--					
			1ЩО4								
325	24	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	1	654,67	51,67	655	52	627	3,22	3
			шт		560,25	20,48	560	20	108	0,10	0
326	25	Прайс Ержас Промкомпани Астана 13	Щиток осветительный встраиваемый в нишу 36 модулей, IP31, ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 /разм. 550х320х120, с замком, деталями крепления/	1	1928,28	--	1928				
			шт		--	--					
			1ЩАО1								

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
327	61	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	1	654,67	51,67	655	52	627	3,22	3
			шт		560,25	20,48	560	20	108	0,10	0
328	62	Прайс Ержас Промкомпани Астана 13	Щиток осветительный встраиваемый в нишу 18 модулей, IP31, ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 /разм. 275х450х120, с замком, деталями крепления/	1	1264,79	--	1265				
			шт		--	--					
			ЩОУК								
329	96	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,32	1
			шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	0
330	97	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720				
			шт		--	--					
			ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
331	98	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	184	244,37	65,36	44 964	12 026	36 982	0,95	175
			шт		151,65	34,45	27 904	6 339	108	0,16	29
332	103	Прайс Электроцентр Астана 13	Светильник потолочный для люминесцентных ламп 2х36Вт, IP20, с ЭПРА, мод. PRB/S 236 HF	75	3770,87	--	282 815				
			шт		--	--					
333	104	С151702-11 прим.	Светильники тип ЛСП22-2Х36-02-УХЛ4	29	4770,00	--	138 330				
			шт		--	--					
334	105	Прайс Электроцентр Астана 13	Светильник потолочный для люминесцентных ламп 2х58Вт, IP20, с ЭПРА, мод. PRS/S 258 HF + решетка 2х58 (SPORT)	21	5434,10	--	114 116				
			шт		--	--					
335	106	Прайс Электроцентр Астана 13	Светильник настенно-потолочный для ламп накаливания и интегрированных люминесцентных ламп 100 Вт, IP44, мод. TS 100	122	337,97	--	41232				
			шт		--	--					
			шт		--	--					
338	109	Прайс Электроцентр Астана 13	Светильник потолочный для люминесцентных ламп 2х36Вт, IP54, с ЭПРА, мод. AOT/PRS 236 HF	0	3047,24	--	0				
			шт		--	--					
339	110	С151702-27 прим.	Светильники тип ЛБО46-36-013	0	2480,00	--	0				

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
			шт		--	--					
340	128	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 5-225-60	132	24,00	--	3168				
			шт		--	--					
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
341	149	С151803-60 прим.	Коробка монтажная для установки розеток и выключателей мод. К-201	0,025	28100,00	--	703				
			1000шт		--	--					
342	150	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0	18000,00	--	0				
			1000шт		--	--					
343	151	Прайс Алпроф-Электро Караганда 13	Коробка ответвительная открытой установки с тремя вводами мод. Кор-73	33	26,95	--	889				
			шт		--	--					
344	152	Прайс Алпроф-Электро Караганда 13	Коробка ответвительная открытой установки с четырьмя вводами мод. Кор-74	9	29,72	--	267				
			шт		--	--					
	354	С11041-60 прим.	Крюк с резьбой для дерева, д 6мм	44	101,00	--	0				
			шт		--	--					
			ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ								
	355	ПРАЙС 13	Складная алюминиевая вышка, рабочя высота 7,8м, ProTec XC	0	175727,37	--	0				
			шт		--	--					
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
			К=1,03, К=1,02 Сб.21 . т.ч., п.2.2 /Нормы отходов материальных ресурсов, не учтенные в расценках на монтаж/								
345	155	Е0121-11-1 прим.	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками в трубах	4186,06	94,79	10,91	396 797	45 670	385 230	0,48	2009
			м кабеля		78,30	6,91	327 768	28 926	108	0,03	126
346	157	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 /масса 1м-0,296кг/	1,19034	159700,00	--	190 097				

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
			1000м		--	--					
347	158	С151601-587 № 1 и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 /масса 1м-0,241кг/	1,09344	125400,00	--	137 117				
			1000м		--	--					
348	159	С151601-342	Кабели силовые на напряжениедо 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 /масса 1м-0,211кг/	2,96718	60500,00	--	179 514				
			1000м		--	--					
349	160	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 /масса 1м-0,184кг/	0,09486	39700,00	--	3 766				
			1000м		--	--					
350	161	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 /масса 1м-0,215кг/	0,14566	99700,00	--	14 522				
			1000м		--	--					
351	164	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2/масса 1м-0,157кг/	0,12444	28900,00	--	3 596				
			1000м		--	--					
354	165	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2 /масса 1м-0,286кг/	0	83100,00	--	0				
			1000м		--	--					
355	166	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 /масса 1м-0,194кг/	0	74900,00	--	0				
			1000м		--	--					
352	167	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	3934,8	37,83	--	148 853		117 501	0,17	669
			м		27,65	--	108 797		108	--	
353	168	Прайс 220 VOIT Караганда 13	Труба гибкая гофрированная легкого типа из ПВХ Д 25мм	3934,8	10,37	--	40804				

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
358	370	С130804-36	Муфта, d 25 мм		122,00	--	0				
			10шт			--					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1 758 668**	**58 027**	**543 723**		**2 874**
				Тенге			**468 051**	**35 396**			**156**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1-7	Тенге			18114945	343522	2226113		10663
				Тенге			1848748	120053			769
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			654482	16599	144718		715
				Тенге			121973	6277			30
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			933 370	8 649	224 361		1 070
				Тенге			172 046	3 238			8
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			509 200	7 302	194 979	291	841
				Тенге			149 710	2 610			11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			59 439	686	14 832		64
				Тенге			11 331	257			1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1 758 668	58 027	543 723		2 874
				Тенге			468 051	35 396			156
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**22 030 105**	**434 784**	**3 348 725**		**16 227**
				Тенге			**2 771 859**	**167 831**			**975**
	Стоимость строительно-монтажных работ -			Тенге			**22 030 105**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**2 939 690**			
			Накладные расходы -	Тенге			**3 348 725**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1 674**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**502 309**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 522 730**				
			ИТОГО ПО разделам:	**Тенге**			**26 901 560**				
			Нормативная трудоемкость -	***чел.-ч***							***18 877***
			Сметная заработная плата -	***Тенге***				***3 441 998***			
	СН РК 8.02-09-2002 п.40		**Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %**				**484 228**				
			Итого				**27 385 788**				
	СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а		**Затраты на зимнее удорожание 2,2х1,2%= 2,64 %**				**722 985**				
			Затраты на выслугу лет 1%				**273 858**				
			Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%				**109 543**				
			Итого в ценах 2001г.				**28 492 174**				
			ИТОГО с переходным коэф. К = 2,38968				**68 087 179**				

1		2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**68087178,591 X 2 %**		**13[illegible]43,57**	**69448922,16**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**		**[illegible]33870,66**					
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**77782793**				

	ИТОГО по АКТУ с предоставленной скидкой 5%				**73 893 653,18**				
	в т.ч НДС-12%				**7 917 177,13**				

Принял:

Руководитель
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" _____ Дюсенбаев Т.Н.

Руководитель отдела отдела оперативного управления и приемки выполненных работ
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" _____ Кездикбаев А.К.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Broad mark construction" _____ Ахметов М.У.

Сдал:
Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.