Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 год

Дополнительное соглашение № 1 от 25.11.2021 года

к договору № 78 от 01.07.2021 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159/268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-58 «Шелек-Винсовхоз-Гайрат-БАК», км 0-16,58 Енбекшиказахского района Алматинской области	Тенге	**268 025 032 159**							
			2021 год	300 285 000,00	300 285 000,00	90 085 500,00	225 285 000,00	75 000 000,00	22 500 000,00	52 500 000,00
			2022 год	228 215 442,89						-
			268 025 015 159							
			2021 год	49 128 397,99	49 128 397,99	14 738 519,40		49 128 397,99	14 738 519,40	34 389 878,59
	Всего	Тенге		**577 628 840,88**	**349 413 397,99**	**104 824 019,40**	**225 285 000,00**	**124 128 397,99**	**37 238 519,40**	**86 889 878,59**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф 2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Средний ремонт а/д областного значения и искусственных сооружений КВ-58 "Шелек-Винсовхоз-Гайрат-БАК",км 0-16,58 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФРЕЗЕРОВАНИЕ С КМ 0+0070 ПО КМ 16+500										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	2,377		1882,68	1882,68	4475	4475	--	2606	7647
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	2413		566	
2	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	2,447		122370,42	--	299440	--	299440	--	323396
		СП - 8%				--	--	--	--		23955	
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	568,12		1728,11	1440,27	981776	818244	1525	408477	1501473
		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	162007	216213		111220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,028406	53700,00				1525		
4	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,42		122370,42	--	51396	--	51396	--	55507
		СП - 8%				--	--	--	--		4112	
5	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013**	т	573,801		13572,12	--	7787696	--	7787696	--	8410712
		СП - 8%				--	--	--	--		623016	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	10,866		1882,68	1882,68	20457	20457	--	11911	34958
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	11029		2589	
7	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	11,192		122370,42	--	1369570	--	1369570	--	1479135
		СП - 8%				--	--	--	--		109566	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия	36218,98		112,90	53,52	4089022	1938559	185391	2563365	7184579
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	1965072	408415		532191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,222022	216144,00				47989		
8.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	5,432847	25080,00				136256		
9	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,173		122370,42	--	265911	--	265911	--	287184
		СП - 8%				--	--	--	--		21273	
10	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	2578,791		13572,12	--	34999661	--	34999661	--	37799634
		СП - 8%				--	--	--	--		2799973	
11	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	36218,98		9,85	0,03	356586	1043	--	383986	799818
		НР - 108%; СП - 8%				9,82	--	355543	--		59246	
12	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,173		122370,42	--	265911	--	265911	--	287184
		СП - 8%				--	--	--	--		21273	
13	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	2586,035		13572,12	--	35097977	--	35097977	--	37905816
		СП - 8%				--	--	--	--		2807838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					85589879	2782778	80324478	3370345	96077043
								2482621	638069	--	7116818	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					85589879				
	Материалы		Тенге					186918				
	Всего заработная плата		Тенге						3120690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2252228				
	Местные материалы		Тенге					77885334				
		Накладные расходы	Тенге					3370346				
		Сметная прибыль	Тенге					7116818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					96077042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2366
		Сметная заработная плата	Тенге						3120690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					96077042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2366
		Сметная заработная плата	Тенге						3120690			
		РАЗДЕЛ 2. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин	32634,587		204,00	168,18	6657554	5488361	6397	2980770	10409390
		НР - 108%; СП - 8%				35,63	48,94	1162796	1597176		771066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	228,442109	28,00				6396		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	825,5	211,51	201,32	174599	166191	74	41475	233359
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	59,68	8334	49270		17286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 / 0,03302	2231,00				74		
16	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	т	1981,31	44,00	--	87178	--		--	94152
		СП - 8%			--	--	--	--		6974	
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	654,622	4009,62	--	2624785	--	2624785	--	2834768
		СП - 8%			--	--	--	--		209983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9544116	5654552	2631256	3022245	13571669
							1171131	1646446	--	1005309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9544116				
	Материалы		Тенге				6470				
	Всего заработная плата		Тенге					2817576			
	Местные материалы		Тенге				2624785				
	Транспортные расходы		Тенге				87178				
		Накладные расходы	Тенге				3022245				
		Сметная прибыль	Тенге				1005309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13571670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1997
		Сметная заработная плата	Тенге					2817576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13571670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1997
		Сметная заработная плата	Тенге					2817576			

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ 1) КМ 1+015 слева. 2) КМ 2+470 справа. 3) КМ 3+640 слева. 4) КМ 3+640 справа. 5) КМ 5+305 слева. 6) КМ 5+505 слева. 7) КМ 5+505 справа. 8) КМ 5+640 справа. 9) КМ 5+890 справа. 10) КМ 5+950 слева. 11) КМ 5+950 справа. 12) КМ 6+115 слева. 13) КМ 6+115 справа. 14) КМ 6+290 справа. 15) КМ 6+295 справа. 16) КМ 6+650 слева. 17) КМ 6+650 справа. 18) КМ 6+660 слева. 19) КМ 6+810 слева. 20) КМ 6+900 слева. 21) КМ 7+230 слева. 22) КМ 7+230 справа. 23) КМ 8+005 слева. 24) КМ 8+400 справа. 25) КМ 8+440 слева. 26) КМ 8+860 слева. 27) КМ 9+340 справа. 28) КМ 9+430 слева. 29) КМ 9+530 справа. 30) КМ 10+080 справа. 31) КМ 12+250 слева. 32) КМ 12+270 справа. 33) КМ 12+410 слева. 34) КМ 12+700 слева. 35) 12+700 справа. 36) КМ 12+950 справа. 37) 13+200 справа. 38) КМ 13+320 справа. 39) КМ 13+510 слева. 40) КМ 13+510 справа. 41) КМ 16+230 справа. 42) КМ 16+435 слева. 43) КМ 16+445 справа

18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м3 конструкции	51,84	3096,01	1291,81	160497	66967	--	133342	317346
		НР - 108%; СП - 8%			1804,20	577,45	93530	29935		23507	
19	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень,гравий,галька.Погрузка**	т	124,416	220,00	--	27372	--		--	29561
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
20	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	124,416	419,00	--	52130	--		--	56301
		СП - 8%			--	--	--	--		4170	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	1515,95		479,20	382,04	726437	579154	1061	226244	1028896
		НР - 72%; СП - 8%				96,46	110,83	146222	168007		76215	
22	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	135,09		4368,66	--	590162	--	590162	--	637375
		СП - 8%				--	--	--	--		47213	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	1,062		1882,68	1882,68	1999	1999	--	1164	3417
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	1078		253	
24	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,094		122370,42	--	133873	--	133873	--	144583
		СП - 8%				--	--	--	--		10710	
25	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия	1328,81		112,90	53,52	150019	71122	6802	94045	263589
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	72095	14984		19525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008146	216144,00				1761		
25.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,199322	25080,00				4999		
26	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,08		122370,42	--	9790	--	9790	--	10573
		СП - 8%				--	--	--	--		783	
27	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	94,611		13572,12	--	1284072	--	1284072	--	1386798
		СП - 8%				--	--	--	--		102726	
28	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	1328,81		9,85	0,03	13083	38	--	14088	29344
		НР - 108%; СП - 8%				9,82	--	13044	--		2174	
29	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,08		122370,42	--	9790	--	9790	--	10573
		СП - 8%				--	--	--	--		783	
30	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	94,877		13572,12	--	1287682	--	1287682	--	1390697
		СП - 8%				--	--	--	--		103015	
31	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин	748		204,00	168,18	152594	125796	146	68321	238588
		НР - 108%; СП - 8%				35,63	48,94	26652	36608		17673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	5,236	28,00				147		
32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	91,256		4009,62	--	365902	--	365902	--	395174
		СП - 8%				--	--	--	--		29272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4965402**	**845077**	**3689280**	**537204**	**5942815**
							351542	**250612**	**--**	**440209**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4965402**				
		Материалы	Тенге				**8009**				
		Всего заработная плата	Тенге					**602154**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**153453**				
		Местные материалы	Тенге				**3527818**				
		Транспортные расходы	Тенге				**79502**				
		Накладные расходы	Тенге				**537204**				
		Сметная прибыль	Тенге				**440208**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5942814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**443**
		Сметная заработная плата	Тенге					**602154**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5942814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**443**
		Сметная заработная плата	Тенге					**602154**			
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт металлической трубы d-0,7м на КМ 16+440 (замена на ж/б трубу d-0,75 L-12)									
33	**1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м.Демонтаж**	**м3 железобетона звеньев**	**0,808**	**21695,51**	**11864,33**	**17530**	**9586**	**--**	**8915**	**28561**
		НР - 84%; СП - 8%			**9831,18**	**3304,00**	**7944**	**2670**		**2116**	
34	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**1,515**	**585,00**	**--**	**886**	**--**		**--**	**957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71**	
35	**4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1,515**	**419,00**	**--**	**635**	**--**		**--**	**686**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51**	
36	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**26**	**158,40**	**149,29**	**4118**	**3881**	**--**	**926**	**5448**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,11**	**40,38**	**237**	**1050**		**404**	
37	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную**	**м3 грунта**	**5,2**	**2188,03**	**--**	**11378**	**--**	**--**	**8192**	**21135**
		НР - 72%; СП - 8%			**2188,03**	**--**	**11378**	**--**		**1566**	
38	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	**м3 подушки**	**2,4**	**8549,79**	**240,59**	**20519**	**577**	**14574**	**4747**	**27288**
		НР - 84%; СП - 8%			**2236,76**	**118,00**	**5368**	**283**		**2021**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	**2101-0201-0503**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,39 3,336**	**4368,66**				**14574**		
39	**1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 0/1,35 м**	**м3 железобетона звеньев**	**2,52**	**33835,41**	**14830,41**	**85265**	**37373**	**16924**	**34756**	**129623**
		НР - 84%; СП - 8%			**12288,98**	**4130,00**	**30968**	**10408**		**9602**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	**2102-0401-2802**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,14 0,3528**	**9979,00**				**3521**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	25,2	225,69				5687		
39.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,23	8,1396	575,00				4680		
40	2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11),размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	12		27279,90	--	327359	--	327359	--	353548
		СП - 8%				--	--	--	--		26189	
41	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,одноочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций	2,46		14404,87	3231,36	35436	7949	16295	11245	50416
		НР - 84%; СП - 8%				4549,48	892,50	11192	2196		3735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0103-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	0,3198	13388,00				4281		
41.2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,18	0,4428	14473,00				6409		
41.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	4,92	575,00				2829		
42	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2		98179,90	--	196360	--	196360	--	212069
		СП - 8%				--	--	--	--		15709	
43	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,4		4067,77	142,44	180609	6324	137484	32766	230444
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	36801	2206		17070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,1998	155457,18				31060		
43.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,07104	194349,00				13807		
43.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,035076	471631,00				16543		
43.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	44,4	1280,00				56832		
44	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,4		4882,64	212,15	41014	1782	28393	9626	54691
		НР - 84%; СП - 8%				1290,38	73,83	10839	620		4051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,05712	155457,18				8880		
44.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	1,9656	6932,00				13626		
44.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	6,468	575,00				3719		
45	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	20		19,08	19,08	382	382	--	114	536
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	159		40	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20		171,86	79,20	3437	1584	--	1888	5751
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	1853	769		426	
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,3		158,40	149,29	2107	1985	--	474	2787
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	121	537		206	
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7		2188,03	--	5908	--	--	4254	10974
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	--	5908	--		813	
49	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40,2		34,19	34,19	1374	1374	--	412	1930
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,25	--	573		143	
50	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,2		171,86	79,20	6909	3184	--	3794	11559
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	3725	1545		856	
51	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	4		8549,79	240,59	34199	962	24290	7912	45480
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	8947	472		3369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	5,56	4368,66				24290		
52	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	4,6		26125,96	3555,56	120179	16356	87471	17249	148423
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	16352	4183		10994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,05244	56115,00				2943		
52.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,06302	50417,00				3177		
52.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,21712	10612,00				2304		
52.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,04462	44550,00				1988		
52.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,692	15656,00				73458		
52.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	4,692	326,00				1530		
53	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,089		290931,80	--	25893	--	20198	4784	33131
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	--	5695	--		2454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,267	112,00				30		
53.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,089	226611,00				20168		
54	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)	2		5696,31	3,49	11393	7	4844	4712	17393
		НР - 72%; СП - 8%				3270,84	1,46	6542	3		1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.1	2101-0701-0205	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СТ РК EN 771-6-2017	м3	1,01	2,02	2398,00				4844		
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ										
55	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	1,8		8549,79	240,59	15390	433	10931	3560	20466
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	4026	212		1516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	2,502	4368,66				10930		
56	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,4		26125,96	3555,56	36576	4978	26621	5250	45172
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	4977	1273		3346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,01596	56115,00				896		
56.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,01918	50417,00				967		
56.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,06608	10612,00				701		
56.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,01358	44550,00				605		
56.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	15656,00				22357		
56.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	1,428	326,00				466		
57	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,039		290931,80	--	11346	--	8851	2096	14518
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	--	2495	--		1075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,117	112,00				13		
57.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,039	226611,00				8838		
		УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА										
58	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	2,3		8549,79	240,59	19665	553	13967	4549	26151
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	5145	271		1937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	3,197	4368,66				13967		
59	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	2,5		26125,96	3555,56	65315	8889	47539	9374	80664
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	8887	2273		5975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,0285	56115,00				1599		
59.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,03425	50417,00				1727		
59.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,118	10612,00				1252		
59.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,02425	44550,00				1080		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										9		
59.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,55	15656,00				39923		
59.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	2,55	326,00				831		
60	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0,7		26125,96	3555,56	18288	2489	13311	2625	22586
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	2488	637		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								448		
60.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,00798	56115,00				483		
60.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,00959	50417,00				351		
60.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,03304	10612,00				302		
60.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,00679	44550,00				11178		
60.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,714	15656,00				233		
60.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	0,714	326,00						
61	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,05		290931,80	--	14547	--	11348	2687	18613
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	--	3199	--		1379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								17		
61.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,15	112,00				11331		
61.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,05	226611,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1314016	110649	1006760	186907	1621000
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					195086	32338	--	120075	
		Материалы	Тенге					1314016				
		Всего заработная плата	Тенге					483042				
		Местные материалы	Тенге						227424			
		Транспортные расходы	Тенге					523719				
		Накладные расходы	Тенге					1521				
		Сметная прибыль	Тенге					186908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					120074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1620998				170
		Сметная заработная плата	Тенге						227424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1620998				170
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						227424			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,2 м на КМ 16+490										
62	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	2		25296,70	3555,56	50593	7111	36373	7499	62740
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	7109	1819		4647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1279		
62.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,0228	56115,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,0274	50417,00				1381		
62.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,0944	10612,00				1002		
62.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,0194	44550,00				864		
62.5	2102-0101-0624	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	14843,00				30280		
62.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	2,04	326,00				665		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					50593	7111	36373	7499	62740
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					7109	1819	--	4647	
		Материалы	Тенге					50593				
		Всего заработная плата	Тенге					36373				
		Накладные расходы	Тенге						8928			
		Сметная прибыль	Тенге					7499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					62740				6
		Сметная заработная плата	Тенге						8928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					62740				6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						8928			
		Сметная заработная плата	Тенге									117275266,65
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						4207489				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						9400168			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2569283			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							87688147		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					168201				
		- Перевозка грузов	Тенге								7124200	
		- Накладные расходы	Тенге								8687058	
		- Сметная прибыль	Тенге									117 275 266,65
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге									123 143 251,89
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036 (коэф. перехода от цен 2020 г. к ценам 2021 г. - 2917/2778)	Тенге									14 777 190,23
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									137 920 442,12
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге									124 128 397,99
		Итого по акту с учетом тендерного снижения	Тенге									

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**