ЗАКАЗЧИК: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ **Форма №КС- 3**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №12 от 27.11.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за ноябрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды"	**323 216 561,20**	**7 065 388,09**							**847 846,57**	**7 913 234,66**
Удержание по Договору 5%	**24 903 200,00**	**353 269,40**							**42 392,33**	**395 661,73**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**298 313 361,20**	**6 712 118,68**							**805 454,24**	**7 517 572,93**
7 517 572,93 (Семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот семьдесят два) тенге 93 тиын										

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Кенжалиев Б.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

"Технадзор"
Директор ТОО "Мунай жолдары"

_____ **Батыров Н.А.**

"Инспектор авторского надзора"
ТОО "АТК-Жанаозен"

_____ **Нагурнов К.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 2
К Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
ФОРМА 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**
БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с Мангистау, здание районного акимата

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық", БИН 030140005792, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, здание ТОО " Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №12 от 27.11.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ж/м Баянды-2,Улица №3								
		Дорожные знаки								
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
2	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	8320,63	66,01	666	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
3	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	972,21	--	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755,00	--	5510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ж/м Баянды-2,Улица №4								
		Дорожные знаки								
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
6	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	8320,63	66,01	666	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
7	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	972,21	--	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755,00	--	5510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ж/м Баянды-2,Улица №5								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	10	11,19	11,19	112	112	30	--	--
		м3		--	3,06	--	31	97	0,01	--
10	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10	37,60	37,60	376	376	100	--	--
		м3		--	10,28	--	103	97	0,01	--
11	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	25,6	14,01	14,01	359	359	119	--	--
		м3		--	4,80	--	123	97	0,02	--
12	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	25,6	1,39	1,39	36	36	10	--	--
		м3		--	0,42	--	11	97	--	--
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25,6	24,58	12,96	629	332	114	0,01	--
		м3		1,62	2,96	41	76	97	0,01	--
14	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	128	14,12	3,88	1807	497	1368	0,07	9
		м2		10,24	0,78	1311	99	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
15	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**								
			128	106,58	17,94	13643	2296	1958	0,04	5
		м2		6,41	5,09	820	652	133	0,02	2
16	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**								
			84	237,13	28,03	19919	2355	1622	0,03	3
		м2		5,00	9,52	420	800	133	0,03	3
17	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**								
			0,0496	40097,59	339,59	1989	17	9	0,58	--
		т		--	140,94	--	7	133	0,58	--
18	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
			62	613,78	15,35	38054	952	907	0,03	2
		м2		5,94	5,06	368	314	133	0,02	1
19	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			62	295,32	--	18310	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ж/м Баянды-3,Улица №1								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
20	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в насыпь**								
			2	26,20	25,02	52	50	15	0,01	--
		м3		1,15	6,79	2	14	97	0,02	--
21	Е010333-А1-1	**Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**								
			3,2	23,64	23,64	76	76	15	--	--
		т		--	4,73	--	15	100	0,10	--
22	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			2	3,77	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
23	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			2	24,58	12,96	49	26	9	0,01	--
		м3		1,62	2,96	3	6	97	0,01	--
24	Е0101-145-9	**Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом**								
			32	14,12	3,88	452	124	342	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,24	0,78	328	25	97	--	--
		Дорожная одежда								
25	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	32	106,58	17,94	3411	574	490	0,04	1
		м2		6,41	5,09	205	163	133	0,02	1
26	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	21	237,13	28,03	4980	589	406	0,03	1
		м2		5,00	9,52	105	200	133	0,03	1
27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0128	40097,59	339,59	513	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	613,78	15,35	9821	246	234	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
29	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16	295,32	--	4725	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
30	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
31	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,04	8320,63	66,01	333	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
32	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	1	972,21	--	972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2755,00	--	2755	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 5.ж/м Баянды-3,Улица №3

Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	17	11,19	11,19	190	190	50	--	--
		м3		--	3,06	--	52	97	0,01	--
35	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	17	37,60	37,60	639	639	170	--	--
		м3		--	10,28	--	175	97	0,01	--
36	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	19	14,01	14,01	266	266	88	--	--
		м3		--	4,80	--	91	97	0,02	--
37	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	19	1,39	1,39	26	26	8	--	--
		м3		--	0,42	--	8	97	--	--
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19	24,58	12,96	467	246	84	0,01	--
		м3		1,62	2,96	31	56	97	0,01	--
39	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	96	14,12	3,88	1355	372	1026	0,07	7
		м2		10,24	0,78	983	75	97	--	--
		Дор.одежда								
40	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	96	106,58	17,94	10232	1722	1469	0,04	4
		м2		6,41	5,09	615	489	133	0,02	2
41	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
42	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0384	40097,59	339,59	1540	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
43	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	48	613,78	15,35	29462	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	48	295,32	--	14175	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
45	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
46	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
47	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	3	972,21	--	2917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. ж/м Баянды-3,Улица №4								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
49	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	14	11,19	11,19	157	157	42	--	--
		м3		--	3,06	--	43	97	0,01	--
50	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14	37,60	37,60	526	526	140	--	--
		м3		--	10,28	--	144	97	0,01	--
51	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	19	14,01	14,01	266	266	88	--	--
		м3		--	4,80	--	91	97	0,02	--
52	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	19	1,39	1,39	26	26	8	--	--
		м3		--	0,42	--	8	97	--	--
53	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19	24,58	12,96	467	246	84	0,01	--
		м3		1,62	2,96	31	56	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	96	14,12	3,88	1355	372	1026	0,07	7
		м2		10,24	0,78	983	75	97	--	--
		Дор.одежда								
55	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	96	106,58	17,94	10232	1722	1469	0,04	4
		м2		6,41	5,09	615	489	133	0,02	2
56	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0384	40097,59	339,59	1540	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
58	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	48	613,78	15,35	29462	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
59	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	48	295,32	--	14175	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
60	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
61	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
62	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	3	972,21	--	2917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 7. ж/м Баянды-3,Улица №5

Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	5	26,20	25,02	131	125	38	0,01	--
		м3		1,15	6,79	6	34	97	0,02	--
65	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8	23,64	23,64	189	189	38	--	--
		т		--	4,73	--	38	100	0,10	1
66	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5	3,77	3,24	19	16	8	--	--
		м3		0,48	1,12	2	6	97	--	--
67	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5	12,51	12,51	63	63	21	--	--
		м3		--	4,28	--	21	97	0,01	--
68	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	5	6,36	6,36	32	32	9	--	--
		м3		--	1,91	--	10	97	0,01	--
69	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	24,58	12,96	123	65	22	0,01	--
		м3		1,62	2,96	8	15	97	0,01	--
70	Е0101-145-12	Планировка насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	96	8,55	4,43	820	425	453	0,03	3
		м2		4,12	0,74	396	71	97	--	--
		Дор.одежда								
71	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	96	106,58	17,94	10232	1722	1469	0,04	4
		м2		6,41	5,09	615	489	133	0,02	2
72	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
73	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0384	40097,59	339,59	1540	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	48	613,78	15,35	29462	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
75	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	48	295,32	--	14175	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
76	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
77	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
78	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	3	972,21	--	2917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. ж/м Баянды-3,Улица №6								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
80	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	4	26,20	25,02	105	100	31	0,01	--
		м3		1,15	6,79	5	27	97	0,02	--
81	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,4	23,64	23,64	151	151	30	--	--
		т		--	4,73	--	30	100	0,10	1
82	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,77	3,24	15	13	6	--	--
		м3		0,48	1,12	2	4	97	--	--
83	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4	12,51	12,51	50	50	17	--	--
		м3		--	4,28	--	17	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4	6,36	6,36	25	25	7	--	--
		м3		--	1,91	--	8	97	0,01	--
85	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	24,58	12,96	98	52	18	0,01	--
		м3		1,62	2,96	6	12	97	0,01	--
86	Е0101-145-12	Планировка насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	96	8,55	4,43	820	425	453	0,03	3
		м2		4,12	0,74	396	71	97	--	--
		Дор.одежда								
87	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	96	106,58	17,94	10232	1722	1469	0,04	4
		м2		6,41	5,09	615	489	133	0,02	2
88	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
89	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0384	40097,59	339,59	1540	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
90	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	48	613,78	15,35	29462	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
91	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	48	295,32	--	14175	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
92	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
93	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
94	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	3	972,21	--	2917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9.ж/м Баянды-3,Улица №7								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
96	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	19	11,19	11,19	213	213	56	--	--
		м3		--	3,06	--	58	97	0,01	--
97	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	19	37,60	37,60	714	714	189	--	--
		м3		--	10,28	--	195	97	0,01	--
98	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	19	14,01	14,01	266	266	88	--	--
		м3		--	4,80	--	91	97	0,02	--
99	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	19	1,39	1,39	26	26	8	--	--
		м3		--	0,42	--	8	97	--	--
100	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19	24,58	12,96	467	246	84	0,01	--
		м3		1,62	2,96	31	56	97	0,01	--
101	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	96	14,12	3,88	1355	372	1026	0,07	7
		м2		10,24	0,78	983	75	97	--	--
		Дор.одежда								
102	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	96	106,58	17,94	10232	1722	1469	0,04	4
		м2		6,41	5,09	615	489	133	0,02	2
103	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
104	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0384	40097,59	339,59	1540	13	7	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
105	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	48	613,78	15,35	29462	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
106	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	48	295,32	--	14175	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
107	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
108	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
109	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	3	972,21	--	2917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10. ж/м Баянды-3,Улица №8								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
111	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	19	26,20	25,02	498	475	146	0,01	--
		м3		1,15	6,79	22	129	97	0,02	--
112	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	30,4	23,64	23,64	719	719	144	--	--
		т		--	4,73	--	144	100	0,10	3
113	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19	3,77	3,24	72	62	29	--	--
		м3		0,48	1,12	9	21	97	--	--
114	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	19	12,51	12,51	238	238	79	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	81	97	0,01	--
115	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	19	6,36	6,36	121	121	35	--	--
		м3		--	1,91	--	36	97	0,01	--
116	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19	24,58	12,96	467	246	84	0,01	--
		м3		1,62	2,96	31	56	97	0,01	--
117	Е0101-145-12	Планировка насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	96	8,55	4,43	820	425	453	0,03	3
		м2		4,12	0,74	396	71	97	--	--
		Дор.одежда								
118	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	96	106,58	17,94	10232	1722	1469	0,04	4
		м2		6,41	5,09	615	489	133	0,02	2
119	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
120	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0384	40097,59	339,59	1540	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
121	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	48	613,78	15,35	29462	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
122	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	48	295,32	--	14175	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
123	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
124	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
125	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	3	972,21	--	2917	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11. ж/м Баянды-3,Улица №9								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
127	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	9	11,19	11,19	101	101	27	--	--
		м3		--	3,06	--	28	97	0,01	--
128	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9	37,60	37,60	338	338	90	--	--
		м3		--	10,28	--	93	97	0,01	--
129	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	13	14,01	14,01	182	182	60	--	--
		м3		--	4,80	--	62	97	0,02	--
130	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	13	1,39	1,39	18	18	5	--	--
		м3		--	0,42	--	5	97	--	--
131	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	24,58	12,96	320	168	58	0,01	--
		м3		1,62	2,96	21	39	97	0,01	--
132	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	64	14,12	3,88	904	248	684	0,07	5
		м2		10,24	0,78	655	50	97	--	--
133	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	2	26,20	25,02	52	50	15	0,01	--
		м3		1,15	6,79	2	14	97	0,02	--
134	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,2	23,64	23,64	76	76	15	--	--
		т		--	4,73	--	15	100	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,77	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
136	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2	12,51	12,51	25	25	8	--	--
		м3		--	4,28	--	9	97	0,01	--
137	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	2	6,36	6,36	13	13	4	--	--
		м3		--	1,91	--	4	97	0,01	--
138	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2	24,58	12,96	49	26	9	0,01	--
		м3		1,62	2,96	3	6	97	0,01	--
139	Е0101-145-12	Планировка насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	32	8,55	4,43	273	142	151	0,03	1
		м2		4,12	0,74	132	24	97	--	--
		РАЗДЕЛ 12.Дор.одежда								
140	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесейтолщиной 15 см	96	106,58	17,94	10232	1722	1469	0,04	4
		м2		6,41	5,09	615	489	133	0,02	2
141	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
142	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0384	40097,59	339,59	1540	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
143	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	48	613,78	15,35	29462	737	702	0,03	2
		м2		5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
144	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	48	295,32	--	14175	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
146	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,12	8320,63	66,01	998	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
147	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	3	972,21	--	2917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 13. в ж/м Баянды-3,Улица №10								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
149	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	2	26,20	25,02	52	50	15	0,01	--
		м3		1,15	6,79	2	14	97	0,02	--
150	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,2	23,64	23,64	76	76	15	--	--
		т		--	4,73	--	15	100	0,10	--
151	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,77	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
152	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2	12,51	12,51	25	25	8	--	--
		м3		--	4,28	--	9	97	0,01	--
153	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2	6,36	6,36	13	13	4	--	--
		м3		--	1,91	--	4	97	0,01	--
154	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2	24,58	12,96	49	26	9	0,01	--
		м3		1,62	2,96	3	6	97	0,01	--
155	Е0101-145-12	Планировка насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	32	8,55	4,43	273	142	151	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,12	0,74	132	24	97	--	--
		Дор.одежда								
156	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	32	106,58	17,94	3411	574	490	0,04	1
		м2		6,41	5,09	205	163	133	0,02	1
157	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	21	237,13	28,03	4980	589	406	0,03	1
		м2		5,00	9,52	105	200	133	0,03	1
158	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0128	40097,59	339,59	513	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
159	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	613,78	15,35	9821	246	234	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
160	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	16	295,32	--	4725	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
161	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
162	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,08	8320,63	66,01	666	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
163	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	972,21	--	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755,00	--	5510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 14. ж/м Баянды-3,Улица №11								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
165	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	32	14,12	3,88	452	124	342	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,24	0,78	328	25	97	--	--
166	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	32	106,58	17,94	3411	574	490	0,04	1
		м2		6,41	5,09	205	163	133	0,02	1
167	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	21	237,13	28,03	4980	589	406	0,03	1
		м2		5,00	9,52	105	200	133	0,03	1
168	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0128	40097,59	339,59	513	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
169	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	613,78	15,35	9821	246	234	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
170	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	16	295,32	--	4725	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
171	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
172	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	8320,63	66,01	666	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
173	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	972,21	--	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755,00	--	5510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 15. ж/м Баянды-3,Улица №12								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
175	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	9	11,19	11,19	101	101	27	--	--
		м3		--	3,06	--	28	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9	37,60	37,60	338	338	90	--	--
		м3		--	10,28	--	93	97	0,01	--
177	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6	14,01	14,01	84	84	28	--	--
		м3		--	4,80	--	29	97	0,02	--
178	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6	1,39	1,39	8	8	2	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
179	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	24,58	12,96	147	78	27	0,01	--
		м3		1,62	2,96	10	18	97	0,01	--
180	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	32	14,12	3,88	452	124	342	0,07	2
		м2		10,24	0,78	328	25	97	--	--
		Дор.одежда								
181	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	32	106,58	17,94	3411	574	490	0,04	1
		м2		6,41	5,09	205	163	133	0,02	1
182	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	21	237,13	28,03	4980	589	406	0,03	1
		м2		5,00	9,52	105	200	133	0,03	1
183	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0128	40097,59	339,59	513	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
184	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	613,78	15,35	9821	246	234	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
185	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	16	295,32	--	4725	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		Дорожные знаки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
187	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,08	8320,63	66,01	666	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
188	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	972,21	--	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755,00	--	5510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 16. ж/м Баянды-3,Улица №13								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
190	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	26	11,19	11,19	291	291	77	--	--
		м3		--	3,06	--	80	97	0,01	--
191	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26	37,60	37,60	978	978	259	--	--
		м3		--	10,28	--	267	97	0,01	--
192	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	19	14,01	14,01	266	266	88	--	--
		м3		--	4,80	--	91	97	0,02	--
193	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	19	1,39	1,39	26	26	8	--	--
		м3		--	0,42	--	8	97	--	--
194	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19	24,58	12,96	467	246	84	0,01	--
		м3		1,62	2,96	31	56	97	0,01	--
195	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	94	14,12	3,88	1327	365	1005	0,07	7
		м2		10,24	0,78	963	73	97	--	--
		Дор.одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	94	106,58	17,94	10019	1686	1438	0,04	4
		м2		6,41	5,09	603	479	133	0,02	2
197	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
198	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0376	40097,59	339,59	1508	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
199	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	47	613,78	15,35	28848	722	688	0,03	2
		м2		5,94	5,06	279	238	133	0,02	1
200	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	47	295,32	--	13880	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
201	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
202	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,08	8320,63	66,01	666	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
203	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	972,21	--	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755,00	--	5510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 17. ж/м Баянды-3,Улица №14								
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
205	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	9	11,19	11,19	101	101	27	--	--
		м3		--	3,06	--	28	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9	37,60	37,60	338	338	90	--	--
		м3		--	10,28	--	93	97	0,01	--
207	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	13	14,01	14,01	182	182	60	--	--
		м3		--	4,80	--	62	97	0,02	--
208	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	13	1,39	1,39	18	18	5	--	--
		м3		--	0,42	--	5	97	--	--
209	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	24,58	12,96	320	168	58	0,01	--
		м3		1,62	2,96	21	39	97	0,01	--
210	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	64	14,12	3,88	904	248	684	0,07	5
		м2		10,24	0,78	655	50	97	--	--
211	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	2	26,20	25,02	52	50	15	0,01	--
		м3		1,15	6,79	2	14	97	0,02	--
212	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,2	23,64	23,64	76	76	15	--	--
		т		--	4,73	--	15	100	0,10	--
213	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,77	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
214	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2	12,51	12,51	25	25	8	--	--
		м3		--	4,28	--	9	97	0,01	--
215	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	2	6,36	6,36	13	13	4	--	--
		м3		--	1,91	--	4	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2	24,58	12,96	49	26	9	0,01	--
		м3		1,62	2,96	3	6	97	0,01	--
217	Е0101-145-12	Планировка насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	30	8,55	4,43	256	133	142	0,03	1
		м2		4,12	0,74	124	22	97	--	--
		Дор.одежда								
218	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесейтолщиной 15 см	94	106,58	17,94	10019	1686	1438	0,04	4
		м2		6,41	5,09	603	479	133	0,02	2
219	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	63	237,13	28,03	14939	1766	1217	0,03	2
		м2		5,00	9,52	315	600	133	0,03	2
220	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0376	40097,59	339,59	1508	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
221	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	47	613,78	15,35	28848	722	688	0,03	2
		м2		5,94	5,06	279	238	133	0,02	1
222	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	47	295,32	--	13880	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
223	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
224	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,08	8320,63	66,01	666	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
225	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	972,21	--	1944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755,00	--	5510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 18. ж/м Баянды-3,Улица №15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
227	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	7	11,19	11,19	78	78	21	--	--
		м3		--	3,06	--	21	97	0,01	--
228	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7	37,60	37,60	263	263	70	--	--
		м3		--	10,28	--	72	97	0,01	--
229	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6	14,01	14,01	84	84	28	--	--
		м3		--	4,80	--	29	97	0,02	--
230	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6	1,39	1,39	8	8	2	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
231	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	24,58	12,96	147	78	27	0,01	--
		м3		1,62	2,96	10	18	97	0,01	--
232	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	30	14,12	3,88	424	116	321	0,07	2
		м2		10,24	0,78	307	23	97	--	--
		Дор.одежда								
233	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	30	106,58	17,94	3197	538	459	0,04	1
		м2		6,41	5,09	192	153	133	0,02	1
234	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	21	237,13	28,03	4980	589	406	0,03	1
		м2		5,00	9,52	105	200	133	0,03	1
235	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0128	40097,59	339,59	513	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
236	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	613,78	15,35	9821	246	234	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
237	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	16	295,32	--	4725	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
238	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
239	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,04	8320,63	66,01	333	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
240	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	1	972,21	--	972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2755,00	--	2755	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 19. ж/м Баянды-3,Улица №16								
		Обочины								
242	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1192	106,16	20,44	126543	24367	16175	0,03	38
		м2		4,79	5,41	5710	6452	133	0,02	24
243	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	112	26,20	25,02	2935	2802	862	0,01	1
		м3		1,15	6,79	129	760	97	0,02	3
244	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	179,2	23,64	23,64	4236	4236	847	--	--
		т		--	4,73	--	847	100	0,10	18
245	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	112	3,77	3,24	422	363	174	--	--
		м3		0,48	1,12	54	125	97	--	--
246	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	112	12,51	12,51	1401	1401	465	--	--
		м3		--	4,28	--	479	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	112	6,36	6,36	712	712	208	--	--
		м3		--	1,91	--	214	97	0,01	1
248	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	112	24,58	12,96	2753	1451	498	0,01	1
		м3		1,62	2,96	181	332	97	0,01	1
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
249	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	2	11,19	11,19	22	22	6	--	--
		м3		--	3,06	--	6	97	0,01	--
250	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2	37,60	37,60	75	75	20	--	--
		м3		--	10,28	--	21	97	0,01	--
251	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6	14,01	14,01	84	84	28	--	--
		м3		--	4,80	--	29	97	0,02	--
252	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6	1,39	1,39	8	8	2	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
253	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	24,58	12,96	147	78	27	0,01	--
		м3		1,62	2,96	10	18	97	0,01	--
254	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	30	14,12	3,88	424	116	321	0,07	2
		м2		10,24	0,78	307	23	97	--	--
		Дор.одежда								
255	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	30	106,58	17,94	3197	538	459	0,04	1
		м2		6,41	5,09	192	153	133	0,02	1
256	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	21	237,13	28,03	4980	589	406	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,00	9,52	105	200	133	0,03	1
257	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0128	40097,59	339,59	513	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
258	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	613,78	15,35	9821	246	234	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
259	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	16	295,32	--	4725	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
260	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
261	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,04	8320,63	66,01	333	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
262	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	1	972,21	--	972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2755,00	--	2755	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 20. ж/м Баянды-3,Улица №17								
		Обочины								
264	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1198	106,16	20,44	127180	24490	16256	0,03	38
		м2		4,79	5,41	5738	6484	133	0,02	24
265	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	119	26,20	25,02	3118	2978	916	0,01	1
		м3		1,15	6,79	137	808	97	0,02	3
266	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	190,4	23,64	23,64	4501	4501	900	--	--
		т		--	4,73	--	900	100	0,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	119	3,77	3,24	448	386	185	--	--
		м3		0,48	1,12	57	133	97	--	--
268	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	119	12,51	12,51	1488	1488	494	--	--
		м3		--	4,28	--	509	97	0,01	2
269	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	119	6,36	6,36	756	756	221	--	--
		м3		--	1,91	--	228	97	0,01	1
270	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	119	24,58	12,96	2925	1542	529	0,01	1
		м3		1,62	2,96	193	353	97	0,01	2
		Примыкания и пересечения с второстепенными дорогами								
271	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	3	11,19	11,19	34	34	9	--	--
		м3		--	3,06	--	9	97	0,01	--
272	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3	37,60	37,60	113	113	30	--	--
		м3		--	10,28	--	31	97	0,01	--
273	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6	14,01	14,01	84	84	28	--	--
		м3		--	4,80	--	29	97	0,02	--
274	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6	1,39	1,39	8	8	2	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
275	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	24,58	12,96	147	78	27	0,01	--
		м3		1,62	2,96	10	18	97	0,01	--
276	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	30	14,12	3,88	424	116	321	0,07	2
		м2		10,24	0,78	307	23	97	--	--
		Дор.одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	30	106,58	17,94	3197	538	459	0,04	1
		м2		6,41	5,09	192	153	133	0,02	1
278	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	21	237,13	28,03	4980	589	406	0,03	1
		м2		5,00	9,52	105	200	133	0,03	1
279	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0128	40097,59	339,59	513	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
280	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	613,78	15,35	9821	246	234	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
281	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ	16	295,32	--	4725	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		Дорожные знаки								
282	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
283	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,04	8320,63	66,01	333	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
284	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	1	972,21	--	972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2755,00	--	2755	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 21. ж/м Баянды-3,Улица №18								
		Обочины								
286	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1664	106,16	20,44	176651	34016	22580	0,03	53
		м2		4,79	5,41	7971	9007	133	0,02	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины**	151	26,20	25,02	3957	3778	1162	0,01	1
		м3		1,15	6,79	174	1025	97	0,02	4
288	Е010333-А1-1	**Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	241,6	23,64	23,64	5711	5711	1142	--	--
		т		--	4,73	--	1142	100	0,10	24
289	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	151	3,77	3,24	569	490	234	--	1
		м3		0,48	1,12	72	169	97	--	1
290	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	151	12,51	12,51	1889	1889	627	--	--
		м3		--	4,28	--	646	97	0,01	2
291	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	151	6,36	6,36	960	960	280	--	--
		м3		--	1,91	--	289	97	0,01	1
292	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	151	24,58	12,96	3711	1957	672	0,01	2
		м3		1,62	2,96	245	448	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1577641**	**198287**			**435**
			Тенге			**66416**	**54060**			**249**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1577641**				
	Материалы -		Тенге			**25111**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120476**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**107445**				
	Местные материалы -		Тенге			**1180383**				
		Накладные расходы -	Тенге			**150969**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22645**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**103717**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2362117**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**759**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143122**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2362117**				
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			108 657,40				
	ИТОГО:		Тенге			2 470 774,79				
	Дополнительные затраты при производство работ	в зимнее	чел.-ч			25 943,14				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			24 707,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			9 883,10				
	ИТОГО:		чел.-ч			2 531 308,77				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			2 531 308,77				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с К= 2,7367742		Тенге			6 927 620,53				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			138 552,41				
	ИТОГО:		Тенге			7 066 172,96				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%		Тенге			847 940,76				
	ИТОГО:		Тенге			7 914 113,72				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999888926213279		Тенге			7 913 234,66				
	Удержание по Договору 5%		Тенге			395 661,73				
	Итого к оплате		**тенге**			**7 517 572,93**				
	в том числе НДС		тенге			805 454,24				

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Кенжалиев Б.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

_____**Әбдірахман Д.Қ.**

Технадзор:
Директор ТОО "Мунай жолдары"

_____**Батыров Н.А.**

Инспектор авторского надзора
ТОО "АТК-Жанаозен"

_____**Нагурнов К.Н.**