Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел сельского хозяйства"

Подрядчик: ТОО "Казахстанская специализированная проектно-строительная группа"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ветеринарной лаборатории по адресу Шалкарский р-н г. Шалкар ул И.Ургеншбаева д.35

Наименование объекта: здания ветеринарной лаборатории

Адрес: Актюбинская обл. Шалкарский р-н ,г. Шалкар ул. И. Ургеншбаева д.35

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12%, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметнвх базисных ценах	СМР в ценах 2020 года	стоимость оборудования	стоимость прочих затрат на вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	11 652 575,00			11 652 575,00			1 398 309,00	13 050 884,00
В том числе за отчетный месяц:		7 151 334,00		7 151 334,00			858 160,08	8 009 494,00
в том числе по объектам:								
Ремонтно-строительные работы		7 151 334,00						
Всего к оплате за отчетный месяц:			**8 009 494,00**	**(восемь миллионов девять тысячи четыресто девеносто четыри) тенге 00 тиын**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел селского хозяйства"

_____ **Сембай А.К.**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казахстанская специализированная проектно-строительная группа"

_____ **Шотпаков К.Н.**

М.П.

Технический надзор

_____ **_Батталов С.А.**

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ" Шалкарский районный отдел сельского хояйства"
Подрядчик: ТОО "Казахстанская специализированная проектно- строительная группа"
Наименование стройки -Капитальный ремонт ветеринарной лаборатории по адресу: Актюбинская область, р-н Шалкарский, г.Шалкар, ул.Идрис Ургеншбаев, д.35
Наименование объекта - Здание ветеринарной лаборатории
Договор №8. от 28.08.2021г

АКТ № 2
Выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Дверные проемы										
1	223-203-0203 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный** СП - 8%	м2	21,77		32281,00	--	702757	--	702757	--	758978
						--	--	--	--		56221	
		РАЗДЕЛ 5.Полы										
		ТИП 1-19,98м2										
2	1111-0101-3601 РСНБ	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	19,98		3255,03	29,96	65036	598	54204	7578	78423
						512,22	14,54	10234	290		5809	
3	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** НР - 72%, СП - 8%	м плинтусов	20,1798		369,15	1,16	7449	23	4307	2254	10479
						154,56	0,55	3119	11		776	
		ТИП 3-11,37м2										
4	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	11,37		3804,17	102,88	43253	1170	24398	13119	60881
						1555,44	47,04	17685	535		4510	
5	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** НР - 72%, СП - 8%	м плинтусов	11,4837		655,39	2,34	7526	27	2995	3252	11640
						392,17	1,10	4504	13		862	

РАЗДЕЛ 5.Полы

ТИП 4-121,31м2

6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 стяжки	115,31	800,59 436,83	40,03 19,50	92316 50371	4856 2366	39272	38857 9615	140588
7	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	121,31	3804,17 1555,44	102,88 47,04	461484 188691	12480 5706	260313	139966 48116	649566
8	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м плинтусов	122,523	655,39 392,17	2,34 1,10	80300 48050	287 135	31963	34693 9199	124193

РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы

Внутренняя отделка

9	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	152,66	964,29 682,31	6,33 2,10	147209 104161	966 321	42082	75227 17795	240231
10	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 72%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	152,66	1171,53 883,61	4,88 2,33	178846 134893	744 355	43209	97378 22098	298322
11	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%, СП - 8%	оштукатуриваемой поверхности	289,64	1717,50 1209,27	108,53 85,04	497456 350253	31433 24630	115770	269916 61390	828762
12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	289,64	785,53 593,81	6,43 3,06	227521 171992	1861 887	53668	124473 28159	380154
13	1115-0107-0105 РСНБ	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей НР - 72%, СП - 8%	облицовки	213,43	3950,82 1857,86	47,25 22,96	843223 396523	10085 4901	436615	289025 90580	1222828

Откосы

РАЗДЕЛ 5.Полы

14	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 72% СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,98	3793,24 2875,72	61,98 31,63	182000 137977	2973 1517	41050	100436 22595	305031
15	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию(вокруг умывальника) НР - 72% СП - 8%	м2 поверхности облицовки	4,32	3950,82 1857,86	47,25 22,96	17068 8026	204 99	8838	5850 1833	24752
16	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР - 72% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	47,98	500,71 351,72	4,19 1,99	24024 16875	201 95	6948	12219 2899	39142
				Наружная отделка							
17	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены(цоколь). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 72% СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,5	1427,70 1030,79	42,83 36,84	26412 19070	792 681	6550	14221 3251	43883
				Фасад							
18	1211-0103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка цементно-известковым раствором с земли и лесов НР - 72% СП - 8%	м2	156	453,22 447,34	0,03 --	70702 69785	5 --	912	50245 9676	130623
19	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР - 72% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	156	241,29 141,38	2,01 0,91	37642 22055	314 142	15273	15982 4290	57914
20	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ЭСН РК 8.05-01-2015общ.полож. на ремонтн.раб.П.3.12та бл.1	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 72% СП - 8%	м откосов	42,5	666,28 539,86	0,96 --	28317 22944	41 --	5332	16520 3587	48424
21	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-	Фасады(откосы).Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 72% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	187,92 99,28	2,00 0,91	1597 844	17 8	736	613 177	2387
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-	Основание щебеночное. Устройство НР - 72% СП - 8%	м3 основания	3,1	7022,04 1100,67	2244,03 1018,83	21768 3412	6956 3158	11400	4731 2120	28619
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон кл.В10. Устройство НР - 72% СП - 8%	м3	12,5	22909,45 1387,80	1132,94 265,97	286368 17348	14162 3325	254858	14884 24100	325352

РАЗДЕЛ 1. Отопление

24	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	55	1472,52 1443,95	16,69 0,18	80989 79417	918 10	654	57187 11054	149230
25	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	45	1806,23 1770,54	24,71 0,28	81280 79674	1112 12	494	57374 11092	149747
26	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18-"-"-	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	21	1691,21 1657,53	22,96 0,36	35515 34808	483 8	224	25067 4847	65429
27	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17-"-"-	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	2	537,41 501,06	24,76 9,73	1075 1002	49 19	24	736 145	1955
28	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм СП - 8%	м	2	715,00 --	-- --	1430 --	-- --	1430	-- 114	1544
29	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм СП - 8%	м	94,05	163,00 --	-- --	15330 --	-- --	15330	-- 1226	16556
30	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм СП - 8%	м	44,55	278,00 --	-- --	12385 --	-- --	12385	-- 991	13376
31	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм СП - 8%	м	20,79	424,00 --	-- --	8815 --	-- --	8815	-- 705	9520
32	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов СП - 8%	шт.	60	172,00 --	-- --	10320 --	-- --	10320	-- 826	11146
33	241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	15	16,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Вентили, задвижки, затворы,, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	15	3586,70 2278,79	123,74 18,34	53801 34182	1856 275	17763	24809 6289	84899
35	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	15	278,00 --	-- --	4170 --	-- --	4170	-- 334	4504
36	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные (радиаторный терморегуляторRTD DN20). Установка на резьбовом соединении НР - 72%, СП - 8%	шт.	15	586,73 567,41	0,78 0,36	8801 8511	11 5	279	6132 1195	16128
37	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект(клапан) термостатической регулировки ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 СП - 8%	шт.	15	10444,00 --	-- --	156660 --	-- --	156660	-- 12533	169193

	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Вентили, задвижки, затворы,, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.		3586,70	123,74	-	1856	17763		
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ОПр п.3.12	Кран шаровый муфтовый, для воды, газа,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20 (Naval).Установка ПР - 72%, СП - 8%	шт	15	3586,70	123,74	53801	1856	17763	24809	84899
					2278,79	18,34	34182	275		6289	
39	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20 (Naval) СП - 8%	шт.	15	1492,00	--	22380	--	22380	--	24170
					--	--	--	--		1790	
40	1215-0102-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением ПР - 72%, СП - 8%	радиатор	15	4204,69	67,10	63070	1006	1711	43823	115445
					4023,51	34,23	60353	513		8552	
41	261-302-0274 РСНБ РК 2015	Секции радиаторные ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	шт.	82	2244,00	--	184008	--	184008	--	198729
					--	--	--	--		14721	

Итого по главам:	6927901,00
Вр. здания и сооружения 1,5 х 0,8%	83135,00
непредвиденные работы 2%	140298,00
Итого : по акту	**7151334,00**
НДС: 12%	**858160,00**
Всего : по акту	**8009494,00**

Всего к оплате: восемь миллионов девять тысяча четыресто девяносто четыре тенге.

Заказчик:

ГУ" Шалкарский районный отдел сельского хозяйства"

Руководитель _____ **Сембай А.К.**

Технический надзор: _____ **Батталов С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Казахстанская специализированная проектно - строительная группа"

Директор _____ **Шотпаков К.Н.**