Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
фукций застройщика (заказчика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области. Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Ойшилик, ул. Байбарака, 23/1 БИН 001140002666 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN11801000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Ерке и К" г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А БИН/ИИН 040540008347 БИК NURSKZKX ИИК KZ1884917KZ231934000 АО "Нурбанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Тогас Батыра" с. Ойшилик, Тарбагатайский район, ВКО

3КС

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		51	**06.09.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из гр. 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**101 986 975,10**									
В том числе за отчетный период	**15 909 401,10**	**14 204 822,41**							**1 704 578,69**	**15 909 401,10**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени Тогас батыра"
отдела образования по Тарбагатайскому району
управления образования
Восточно-Казахстанской области
РК, ВКО, Тарбагатайский район,
с. Ойшилик, ул. Байбарака, 23/1
БИН 001140002666
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN11801000
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Директор
А. Г. Калиолдин

Технадзор:
ИП "КИМАДИЕВА НУРГУЛЬ БАКЫТБЕККЫЗЫ"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Островского, 15
БИН/ИИН 840104400690
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ248562204101585378
АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор
Н. Б. Кимадиева

Подрядчик:
ТОО "Жан-Ерке и К"
РК, ВКО, г. Нур-Султан,
район "Байқоңыр"
Евгений Брусиловский, 21 А
ИИК KZ1884917KZ231934000
БИК NURSKZKX
БИН 040540008347
АО "Нурбанк"

Директор
Ж. Н. Джумашев

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области. Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Ойшилик, ул. Байбарака, 23/1 БИН 001140002666 БИК ККМFKZ2A ИИК KZ48070102KSN11801000 РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Ерке и К" г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А БИН/ИИН 040540008347 БИК NURSKZKX ИИК KZ1884917KZ231934000 АО "Нурбанк"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Тогас Батыра" с. Ойшилик, Тарбагатайский район, ВКО

Договор № 51 от 06.09.2021 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 3 Кровля										
53	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением (стойки, стропила, прогон, подкос, лежень, мауэрлат) НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**45**	95636,85	1485,92	4303658	66866	3066265,73	863608	5580647
					26011,7	642,85	1170527	28928	–	413381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1110-0102-0205	**Стены. Устройство карнизов НР = 72 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**160**	3582,47	26,04	573196	4167	285545,697	205642	841145
					1771,77	13,32	283483	2131	–	62307	
55	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,65**	31325		83011		83011,1188		89652
									–	6641	
58	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %**	**м2 кровли**	**1502,08**	2940,43	102,27	4416761	153611	1019059,88	2368948	7328566
					2159,73	30,7	3244087	46118	–	542857	

Итого по смете	**13 840 010**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 698 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	224 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 453 883
- накладные расходы, тенге	3 438 198
в т.ч. зарплата, тенге	309 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 025 186
Всего	**13 840 010**
Временные здания и сооружения (1,5% К=0,8)	**166 080**
Итого	**14 006 090**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**308 134**
Итого	**14 314 224**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**267 941**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**154 657**				
		Итого					**14 736 822**				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%					**294 736**				
		Итого					**15 031 558**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год, К=1,05					**15 783 136,01**				
		Итого со скидкой К=0,9					**14 204 822,41**				
		НДС (12 %)					**1 704 578,69**				
		Итого по акту:					**15 909 401,10**				

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области
РК, ВКО, Тарбагатайский район,
с. Ойшилик, ул. Байбарака, 23/1
БИН 001140002666
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN11801000
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Технадзор:
ИП "КИМАДИЕВА НУРГУЛЬ БАКЫТБЕККЫЗЫ"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Островского, 15
БИН/ИИН 840104400690
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ248562204101585378
АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик:
ТОО "Жан-Ерке и К"
РК, г. Нур-Султан,
район "Байконыр"
Евгений Брусиловский, 21 А
ИИК KZ1884917KZ231934000
БИК NURSKZKX
БИН 040540008347
АО "Нурбанк"

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
пр. КАНЫША САТПАЕВА, 64
БИН 110840010573
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

Директор
А. Г. Калиолдин

Технадзор
Н. Б. Кимадиева

Директор
Ж. Н. Джумашев

Директор
М. Т. Джаксылыкбаев