Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года по договору №76 от 01.07.2021 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма олученног аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области	тенге	424 782 203,33	147 922 000,00		111 371 576,92	36 550 423,08		36 550 423,08
	Всего по акту:		424 782 203,33	147 922 000,00	-	111 371 576,92	36 550 423,08		36 550 423,08

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М..

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Наименование стройки - Техническая документация на средний ремонт а/д "Койлык-Каргалы-Шатырбай",км 0-14,871 Саркандского района"
Шифр стройки 1/4000
Наименование объекта - Основные объекты строительства
Шифр объекта 2

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

на Средний ремонт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ14+840												
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении и грунта до 10 м**	м3 грунта	5904		34,19	34,19	201857,76	201857,76	--	60575,04	283427,42
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,25	--	84132,00		20994,62	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта**	м3 грунта	5904		27,06	27,06	159762,24	159762,24	--	47949,93	224329,14
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,28	--	66597,12		16616,97	
3	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	19893		71,79	71,79	1428118,47	1428118,47	--	428542,96	2005194,35
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,92	--	595198,56		148532,91	
4	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	59040		50,17	22,38	2962036,80	1321315,20	--	1403640,58	4714931,57
		НР - 72%; СП - 8%				27,79	5,23	1640721,60	308779,20		349254,19	
5	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные.Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	19620		168,62	132,85	3308324,40	2606517,00	8240,40	1535186,52	5230991,79
		НР - 108%; СП - 8%				35,35	37,10	693567,00	727902,00		387480,87	
6	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	м3	1681,672		3529,16	--	5934889,56	--	5934889,56	--	6409680,72
		СП - 8%				--	--	--	--		474791,16	
7	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	372,952		3944,18	--	1470989,82	--	1470989,82	--	1588669,00
		СП - 8%				--	--	--	--		117679,19	
8	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	372,952		3743,24	--	1396048,84	--	1396048,88	--	1507732,75
		СП - 8%				--	--	--	--		111683,91	
16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравий ные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1668,55034		3529,16	--	5888581,12	--	5888581,12	--	6359667,61
		СП - 8%				--	--	--	--		471086,49	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					22750609,01	5717570,67	14698749,78	3475895,04	28324624,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2334288,60	1782608,85	--	2098120,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22750609,01				
	Материалы		Тенге				19654597,71				
	Всего заработная плата		Тенге					4116897,48			
	Местные материалы		Тенге				-4955847,93				
		Накладные расходы	Тенге				3475895,04				
		Сметная прибыль	Тенге				2098120,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28324624,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21649,06
		Сметная заработная плата	Тенге					4116897,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28324624,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21649,06
		Сметная заработная плата	Тенге					4116897,48			

РАЗДЕЛ 3.Ремонтные работу на мосту

28	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т	0	107,00	--	0,00	--		--	6500,25
					--	--	--	--		0,00	
29	С341-020102-0216 4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъ емность свыше 10 т.Расстояние перевозки 16-20 км**	т.км	0	540,00	--	0,00	--		--	32805,00
					--	--	--	--		0,00	
33	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т-км	0	170,00	--	0,00	--		--	160650,00
					--	--	--	--		0,00	
39	Е12-090101-0702 1209-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ступени бетонные.Ремонт**	ступень	30	1454,77	10,98	43643,10	329,40	4730,10	27904,39	77271,29
		НР - 72%; СП - 8%			1286,12	5,75	38583,60	172,50		5723,80	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				43643,11	329,40	4730,11	27904,39	277226,56
							38583,55	172,50	--	5723,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43643,11				
	Материалы		Тенге				4730,10				
	Всего заработная плата		Тенге					38756,08			
	Транспортные расходы						0,00				
		Накладные расходы	Тенге				27904,39				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				277226,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2027,77
		Сметная заработная плата	Тенге					38756,08			

РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д=0,4м (2 шт)

53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство оголовков из монолитного бетона**	м3	0	18231,38	1125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	0,00	0,00		0,00	
56	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0	171,86	79,20	0,00	0,00	--	0,00	0,01
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	0,00	0,00		0,00	
57	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой**	м3 уплотненного грунта	0	84,38	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	0,00	0,00		0,00	

УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБы Д=0,5м (1 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0	2188,03	--	0,00	--	--	0,00	0,01
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	0,00	--		0,00	
61	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0	44679,59	20642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		НР - 84%; СП - 8%			15882,80	5757,50	0,00	0,00		0,00	
66	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	0	58010,70	--	0,00	--	0,00	--	-88475,76
		СП - 8%			--	--	--	--		0,00	
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон колодца под люк и решетку Бетон В20.Устройство	м3	0	20221,40	1125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	349,31
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	0,00	0,00		0,00	
72	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0	951,59	--	0,00	--	--	0,00	0,01
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	0,00	--		0,00	
74	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	0	84,38	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	0,00	0,00		0,00	
		РЕМОНТ Ж/б ТРУБ Д=0,5м (7 шт)									
76	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0	2188,03	--	0,00	--	--	0,00	0,01
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	0,00	--		0,00	
78	Е11-300403-0101 1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 0,5 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	0	19067,61	10271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		НР - 84%; СП - 8%			7349,16	2870,00	0,00	0,00		0,00	
79	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонныеоголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	0	58010,70	--	0,00	--	0,00	--	110482,05
		СП - 8%			--	--	--	--		0,00	
80	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	0	18668,65	1217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9780,89
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	0,00	0,00		0,00	
81	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	0	4052,96	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
		НР - 84%; СП - 8%			828,85	49,68	0,00	0,00		0,00	
82	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	0	4864,32	212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		НР - 84%; СП - 8%			1290,38	73,83	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С121-020102-0601 2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	0,714	13064,00	--	9327,70	--	9327,70	--	10073,92
		СП - 8%			--	--	--	--		746,22	
		УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,75м (1 шт)									
88	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отва л экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,2	158,40	149,29	982,08	925,60	--	220,92	1299,24
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	56,48	250,36		96,24	
89	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примене и коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,62	2188,03	--	1356,58	--	--	976,74	2519,98
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	1356,58	--		186,67	
90	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	2,48	7965,43	240,59	19754,27	596,66	13610,44	4905,44	26632,48
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	5547,16	292,64		1972,78	
91	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	м3 подушки	0,7	6273,38	210,74	4391,37	147,52	2717,46	1342,94	6193,06
		НР - 84%; СП - 8%			2180,56	103,36	1526,39	72,35		458,74	
92	Е11-300401-0202 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 0/1,35 м	м3 железо бетона звеньев	2,31	33808,51	14830,41	78097,66	34258,25	15451,87	31859,39	118753,61
		НР - 84%; СП - 8%			12288,98	4130,00	28387,54	9540,30		8796,56	
94	Е11-300403-0102 1130-0403-0102 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 0,75 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	2,46	12436,31	6334,43	30593,32	15582,70	3355,34	13442,80	47559,01
		НР - 84%; СП - 8%			4737,92	1767,50	11655,28	4348,05		3522,89	
95	С121-040803-0102 2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	0	122016,32	--	0,00	--	0,00	--	0,69
		СП - 8%			--	--	--	--		0,00	
96	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	0,6	18668,65	1217,46	11201,19	730,48	9757,18	812,06	12974,31
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	713,53	178,84		961,06	
97	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	31,9	4052,96	142,44	129289,42	4543,84	98305,27	23541,09	165056,95
		НР - 84%; СП - 8%			828,85	49,68	26440,32	1584,79		12226,44	
98	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6,6	4864,32	212,15	32104,51	1400,19	22187,81	7563,18	42841,11
		НР - 84%; СП - 8%			1290,38	73,83	8516,51	487,28		3173,42	
99	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,72	951,59	--	3539,91	--	--	2548,74	6575,74
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	3539,91	--		487,09	
100	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,72	171,86	79,20	639,32	294,62	--	351,11	1069,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	344,70	142,96		79,23	
101	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	3,72	84,38	71,11	313,89	264,53	10,41	75,88	420,95
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	38,95	66,44		31,18	
		Состав работ: 1 Полив водой									
102	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство будьдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа гру нтов 2	м3 грунта	13,3	71,79	71,79	954,81	954,81	--	286,51	1340,63
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,92	--	397,94		99,31	
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
103	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляногополотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	14	3977,60	176,41	55686,40	2469,74	34684,86	13795,89	75040,87
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	18531,80	629,16		5558,58	
104	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки.Армирование	т	0,0387	16545,16	1457,00	640,30	56,39	1,21	553,39	1289,18
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	582,70	25,42		95,49	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0387	226611,00	--	8769,85	--	8769,85	--	9471,44
		СП - 8%			--	--	--	--		701,59	
		Укрепление входного русла									
106	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляногополотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	4	3977,60	176,41	15910,40	705,64	9909,96	3941,68	21440,25
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	5294,80	179,76		1588,17	
107	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полот на бетонными плитами	м упора	2	8721,50	27,40	17443,00	54,80	11370,76	4342,46	23528,30
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	6017,44	13,76		1742,84	
108	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки.Армирование	т	0,0108	16545,16	1457,00	178,69	15,74	0,34	154,43	359,77
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	162,61	7,09		26,65	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0108	226611,00	--	2447,40	--	2447,40	--	2643,19
		СП - 8%			--	--	--	--		195,79	
110	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляногополотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	21	3977,60	176,41	83529,60	3704,61	52027,29	20693,84	112561,31
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	27797,70	943,74		8337,87	
111	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	1,5	8721,50	27,40	13082,25	41,10	8528,07	3256,85	17646,23
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	4513,08	10,32		1307,13	
112	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,039	16545,16	1457,00	645,26	56,82	1,22	557,68	1299,17
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	587,22	25,62		96,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	226611,00	--	8837,83	--	8837,83	--	9544,86
		СП - 8%			--	--	--	--		707,03	
		УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1,0м (6 шт)									
115	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншея х,разработанных механизированным способом,примен ен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0	2188,03	--	0,00	--	--	0,00	-0,02
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	0,00	--		0,00	
116	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	м3 подушки	0	6273,38	210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		НР - 84%; СП - 8%			2180,56	103,36	0,00	0,00		0,00	
117	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0,72	26134,12	3555,56	18816,57	2560,00	13697,18	2699,82	44013,99
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	2559,38	654,69		1721,31	
118	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 1 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	0	28338,42	12205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		НР - 84%; СП - 8%			10619,94	3395,00	0,00	0,00		0,00	
119	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1 240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт	0	53099,20	--	0,00	--	0,00	--	-0,01
		СП - 8%			--	--	--	--		0,00	
121	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1 850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт	0	96591,96	--	0,00	--	0,00	--	-0,01
		СП - 8%			--	--	--	--		0,00	
122	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонныеоголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (С Т 10) СТ РК 937-92	шт	0	114251,22	--	0,00	--	0,00	--	-0,01
		СП - 8%			--	--	--	--		0,00	
123	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	0	18668,65	1217,46	0,00	0,00	0,01	0,00	-22312,59
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	0,00	0,00		0,00	
124	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	0	4052,96	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		НР - 84%; СП - 8%			828,85	49,68	0,00	0,00		0,00	
125	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	0	4864,32	212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		НР - 84%; СП - 8%			1290,38	73,83	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходнымивибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	0	64,70	64,70	0,00	0,00	--	0,00	0,01
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	0,00		0,00	
129	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0	71,79	71,79	0,00	0,00	--	0,00	-0,01
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,92	--	0,00		0,00	
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
130	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхностик	0	3977,60	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10479,14
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	0,00	0,00		0,00	
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки.Армирование	т	0,002	16545,16	1457,00	33,09	2,91	0,06	28,60	66,61
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	30,11	1,31		4,94	
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	226611,00	--	453,22	--	453,22	--	489,48
		СП - 8%			--	--	--	--		36,26	
133	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	50	3977,60	176,41	198880,00	8820,50	123874,50	49271,04	268003,12
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	66185,00	2247,00		19852,08	
134	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	17,5	8721,50	27,40	152626,25	479,50	99494,15	37996,56	205872,63
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	52652,60	120,40		15249,82	
135	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,13	16545,16	1457,00	2150,87	189,41	4,08	1858,92	4330,57
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	1957,38	85,38		320,78	
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0	226611,00	--	0,00	--	0,00	--	0,01
		СП - 8%			--	--	--	--		0,00	
137	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитным и при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	35	3977,60	176,41	139216,00	6174,35	86712,15	34489,72	187602,18
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	46329,50	1572,90		13896,46	
138	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	10	8721,50	27,40	87215,00	274,00	56853,80	21712,32	117641,51
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	30087,20	68,80		8714,19	
139	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки.Армирование	т	0,0595	16545,16	1457,00	984,44	86,69	1,86	850,82	1982,06
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	895,88	39,08		146,82	
140	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0005	226611,00	--	-113,31	--	-113,31	--	-122,36
		СП - 8%			--	--	--	--		-9,06	
141	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	13,5	Страниц - 3274,33	3,49	44203,46	47,12	--	31806,76	82091,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3270,84	1,46	44156,34	19,71		6080,82	
142	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	13,635	2444,00	--	33323,94	--	33323,94	--	35989,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2665,92	
143	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.	Устройство укрепления монолитным бетоном,при толщине до 10 см	м2	122,5	3977,60	176,41	487256,00	21610,23	303492,53	120714,05	656607,65
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	162153,25	5505,15		48637,60	
144	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки.Армирование	т	0,2235	16545,16	1457,0	3697,84	325,63	7,02	3195,91	7445,25
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	3365,19	146,79		551,50	
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2235	226611,00	--	50647,56	--	50647,56	--	54699,37
		СП - 8%			--	--	--	--		4051,80	
		РЕМОНТ Ж/Б ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1,0м И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (13 шт)									
149	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0	26134,12	3555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7335,68
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	0,00	0,00		0,00	
152	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых,отверстие 1-2 м.Сооружение	м3 сборных конструкций	0	11619,42	3819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
		НР - 84%; СП - 8%			3755,34	1067,50	0,00	0,00		0,00	
155	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройстволотка из монолитного бетона В20	м3	0	18668,65	1217,46	0,00	0,00	-0,01	0,00	17256,27
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	0,00	0,00		0,00	
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
162	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	0	3977,60	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27245,75
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	0,00	0,00		0,00	
165	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	0	3977,60	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15136,52
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	0,00	0,00		0,00	
166	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0	8721,50	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14855,02
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	0,00	0,00		0,00	
169	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	0	3977,60	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10595,56
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	0,00	0,00		0,00	
170	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0	8721,50	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8488,58
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	0,00	0,00		0,00	
173	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменнойнаброски или призмы	м3	35,1	3274,33	3,49	114928,98	122,50	--	82697,57	213436,67
		НР - 72%; СП - 8%			3270,84	1,46	114806,48	51,25		15810,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	35,451	2444,00	--	86642,24	--	86642,24	--	93573,62
		СП - 8%			--	--	--	--		6931,38	
175	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления монолитным бетоном,при толщине до 1 0 см	м2	318,5	3977,60	176,41	1266865,60	56186,59	789080,57	313856,52	1707179,89
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	421598,45	14313,39		126457,77	
176	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки.Армирование	т	0,5811	16545,16	1457,0	9614,39	846,67	18,21	8309,37	19357,66
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	8749,51	381,67		1433,90	
177	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5811	226611,00	--	131683,65	--	131683,65	--	142218,34
		СП - 8%			--	--	--	--		10534,69	
		РЕМОНТ Ж/Б ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1,0м И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2 шт)									
181	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	0	18668,65	1217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2654,82
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	0,00	0,00		0,00	
		Укрепительные работы									
184	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0	71,79	71,79	0,00	0,00	--	0,00	-72,58
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,92	--	0,00		0,00	
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
185	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	17,8	3977,60	176,41	70801,28	3140,10	44099,32	17540,49	97528,22
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	23561,86	799,93		7067,34	
188	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	0	3977,60	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2328,70
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	0,00	0,00		0,00	
189	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0	8721,50	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2285,38
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	0,00	0,00		0,00	
192	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитным и при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	0	3977,60	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1630,08
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	0,00	0,00		0,00	
193	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	0	8721,50	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1305,93
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	0,00	0,00		0,00	
196	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,4	3274,33	3,49	17681,38	18,85	--	12722,70	32836,41
		НР - 72%; СП - 8%			3270,84	1,46	17662,54	7,88		2432,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С121-010701-0201 2101-0701-0201	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	5,454	2444,00	--	13329,58	--	13329,58	--	14395,95
		СП - 8%			--	--	--	--		1066,37	
198	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.	Устройство укрепления монолитным бетоном,при толщине до 10 см	м2	49	3977,60	176,41	194902,40	8644,09	121397,01	48285,62	262643,06
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	64861,30	2202,06		19455,04	
199	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки.Армирование	т	0,0894	16545,16	1457,00	1479,14	130,26	2,80	1278,36	2978,10
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	1346,08	58,72		220,60	
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0894	226611,00	--	20259,02	--	20259,02	--	21879,74
		СП - 8%			--	--	--	--		1620,72	
		РЕМОНТ Ж/Б ТРУБ d=1,5М И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
201	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	95,4	158,40	149,29	15111,36	14242,27	--	3399,37	19991,59
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	869,09	3852,25		1480,86	
202	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	9,5	2237,76	--	21258,72	--	--	15306,28	39490,20
		НР - 72%; СП - 8%			2237,76	--	21258,72	--		2925,20	
203	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	3,4	18668,65	1217,46	63473,41	4139,36	55290,69	4601,68	73521,09
		НР - 91%; СП - 8%			1189,22	298,07	4043,35	1013,44		5446,01	
204	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	58,8	951,59	--	55953,49	--	--	40286,51	103939,20
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	55953,49	--		7699,20	
205	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	58,8	64,70	64,70	3804,36	3804,36	--	1142,65	5342,77
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	1587,01		395,76	
206	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство будьдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	28,2	71,79	71,79	2024,48	2024,48	--	607,48	2842,53
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,92	--	843,74		210,56	
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
207	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляногополотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	23	3977,60	176,41	91484,80	4057,43	56982,27	22664,68	123281,44
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	30445,10	1033,62		9131,96	
208	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки.Армирование	т	0,0641	16545,16	1457,00	1060,54	93,39	2,01	916,59	2135,30
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	965,14	42,10		158,17	
209	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0641	226611,00	--	14525,77	--	14525,77	--	15687,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1162,06	
		Укрепление входного русла									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы земляногополотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	18	3977,60	176,41	71596,80	3175,38	44594,82	17737,57	96481,12
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	23826,60	808,92		7146,75	
211	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	3,5	8721,50	27,40	30525,25	95,90	19898,83	7599,31	41174,53
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	10530,52	24,08		3049,96	
212	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки.Армирование	т	0,0497	16545,16	1457,00	822,29	72,41	1,56	710,68	1655,61
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	748,32	32,64		122,64	
213	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0497	226611,00	--	11262,57	--	11262,57	--	12163,58
		СП - 8%			--	--	--	--		901,01	
214	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляногополотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	8	3977,60	176,41	31820,80	1411,28	19819,92	7883,37	42880,50
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	10589,60	359,52		3176,33	
215	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полот на бетонными плитами	м упора	2	8721,50	27,40	17443,00	54,80	11370,76	4342,46	23528,30
		НР - 72%; СП - 8%			3008,72	6,88	6017,44	13,76		1742,84	
216	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0148	16545,16	1457,00	244,87	21,56	0,47	211,63	493,02
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	222,84	9,72		36,52	
217	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0148	226611,00	--	3353,84	--	3353,84	--	3622,15
		СП - 8%			--	--	--	--		268,31	
		Устройство конца укрепления									
218	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,2	3274,33	3,49	10477,86	11,17	--	7539,38	19458,62
		НР - 72%; СП - 8%			3270,84	1,46	10466,69	4,67		1441,38	
219	С121-010701-0201 2101-0701-0201	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	3,232	2444,00	--	7899,01	--	7899,01	--	8530,93
		СП - 8%			--	--	--	--		631,92	
220	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления монолитным бетоном,при толщине до 10 см	м2	29	3977,60	176,41	115350,40	5115,89	71847,21	28577,20	155441,81
		НР - 72%; СП - 8%			1323,70	44,94	38387,30	1303,26		11514,21	
221	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0527	16545,16	1457,00	871,93	76,78	1,66	753,58	1755,55
		НР - 91%; СП - 8%			15056,80	656,80	793,49	34,61		130,04	
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0527	226611,00	--	11942,40	--	11942,40	--	12897,79
		СП - 8%			--	--	--	--		955,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4259603,53	214859,86	2615057,21	1088818,61	5930622,66
							1429691,84	58436,31	--	427873,77	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41816694,66				
	Материалы		Тенге				13253571,83				
	Всего заработная плата		Тенге					1488128,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				700635,89				
	Местные материалы		Тенге				17649699,22				
		Накладные расходы	Тенге				6402515,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3857536,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52076746,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6504,71
		Сметная заработная плата	Тенге					1488128,16			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				546046,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546046,00				
		Сметная прибыль	Тенге				43683,68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				589729,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5930622,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6504,71
		Сметная заработная плата	Тенге					8113570,24			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34532473,51**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3802564,04				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5932759,93			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1841217,69			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17318537,04		
		- Накладные расходы	Тенге							4592618,03	
		- Сметная прибыль	Тенге							2531717,89	
		В текущих ценах на 2021 год 100% К=1,050036					**36 260 340,36**				
		Тендерная скидка 10%					**3 626 034,04**				
		Итого с учетом тендерной скидки:					**32 634 306,32**				
		НДС 12%					**3 916 116,76**				
		Итого с учетом НДС					**36 550 423,08**				

400000

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М..

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ