Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»**

Договор: **№ 103 от 22.09.2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство головного водозабора и водовода спортивно-туристической базы по адресу: РК, Жамбылская область, Жуалынский район, около аула Т. Дуйсебайулы, ущелье "Каралма".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство головного водозабора и водовода спортивно-туристической базы по адресу: РК, Жамбылская область, Жуалынский район, около аула Т. Дуйсебайулы, ущелье "Каралма".	105 333 635	105 333 635				47 128 558			
2	В том числе НДС	11 285 747	11 285 747				5 049 488			
	Удержание 30% аванса	31 600 091	31 600 091				14 138 567			
3	Удержание 5% (гарантия качества)	5 266 682	5 266 682				2 356 428			
5	Всего к оплате	68 466 862	68 466 862				30 633 563			
6	В том числе НДС	7 335 735	7 335 735				3 282 167			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Наименование стройки: Строительство головного водозабора и водовода спортивно-туристической базы по адресу: РК, Жамбылская область, Жуалынский район, около аула Т. Дуйсебайулы, ущелье"Каралма"

Договор: №103 от 22.09.2021 года.

А К Т № 2

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водовод Смета 02-04-01.										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта		11592,74	257,28	244,03	2982620	2828937	--	600677	3869961
		НР - 72%; СП - 8%				13,26	58,71	153683	680591		286664	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		358,53	3118,85	--	1118227	--	--	805123	2077218
		НР - 72%; СП - 8%				3118,85	--	1118227	--		153868	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		239,02	2599,04	--	621237	--	--	447291	1154010
		НР - 72%; СП - 8%				2599,04	--	621237	--		85482	
4	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 3	м3 грунта		9728,82	20,70	20,70	201361	201361	--	56172	278136
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,02	--	78017		20603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунта грунтов 3	м3 грунта	2432,2	1203,95	--	2928255	--	--	2108344	5439527
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	--	2928255	--		402928	
6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9728,82	187,07	89,03	1819984	866170	--	970439	3013657
		НР - 72%; СП - 8%			98,04	40,50	953814	394017		223234	
7	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	29,27	347,99	335,26	10187	9814	4	2143	13316
		НР - 72%; СП - 8%			12,62	89,08	369	2608		986	
8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	62,35	344,00	--	21449	--		--	23165
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	29,27	20,63	17,52	604	513	3	207	876
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	88	199		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9703924	3906795	7	4990396	15869864
							5775673	1155432	--	1175546	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
10	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,41	438119,30	69127,28	1057795	166901	22275	918262	2134142
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	868619	58918		158085	
11	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2424,05	1384,00	--	3354896	--	3354896	--	3623287
		СП - 8%			--	--	--	--		268392	
12	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные для мокрых колодцев, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0056	438119,30	69127,28	2453	387	51	2130	4950
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	2015	137		367	
13	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,62	291,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
14	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	2,42	937771,58	36810,12	2269407	89080	1563796	610676	3110490
		НР - 99%; СП - 8%			254765,00	129,60	616531	314		230407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6686188	256369	4942654	1531068	8874636
							1487165	59369	--	657382	
		Благоустройство площадки водозаборных сооружений. Смета 07-02.									
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	86-010601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль"	секция	110	12171,00	2861,00	1338810	314710	853600	334950	1807630
					1550,00	1041,00	170500	114510		133870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1338810	314710	853600	334950	1807630
							170500	114510	--	133870	
		Насосная станция 1-подъема. Технологическое оборудование. Смета 2-1-3.									
1	1307-0403-0416 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт	2	269330,17	132820,86	544033	265642	50639	195573	792972
		НР - 61%; СП - 8%			113876,00	46429,64	227752	92859		58739	
2	5102-0203-0103 РСНБ РК 2015	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем тип SP-2A-40,Q=2,04	шт.	4	2367780,00	--	9471120	--		--	9471120
					--	--	--	--	9471120	--	
3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2164,82	116,18	4330	232	596	3482	8437
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
4	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10974,00	--	21948	--	21948	--	23704
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
5	2302-0103-0405 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1419,00	--	5676	--	5676	--	6130
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2164,82	116,18	8659	465	1191	6965	16874
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	7003	104		1250	
7	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	15913,00	--	63652	--	63652	--	68744
		СП - 8%			--	--	--	--		5092	
8	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1434,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1932,28	89,24	3865	178	185	3457	7907
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	3502	26		586	
10	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2	18295,67	116,51	36591	233	34025	2362	42070
		НР - 98%; СП - 8%			1166,40	38,88	2333	78		3116	
12	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	10650,51	79,50	21301	159	18498	2613	25827
		НР - 98%; СП - 8%			1321,86	11,06	2644	22		1913	
13	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	195354,31	53,88	390709	108	386742	3872	426147
		НР - 99%; СП - 8%			1929,42	25,92	3859	52		31566	
14	1322-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оголовок герметизированный. Монтаж оборудования	т	0,192	455617,98	167152,54	87479	32093	24808	25434	121946
		НР - 61%; СП - 8%			159258,00	57907,55	30578	11118		9033	
15	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок герметизированный	т	0,192	750708,00	--	144136	--	144136	--	155667
		СП - 8%			--	--	--	--		11531	
16	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м	54	448,76	284,63	24233	15370	885	9995	36966
		НР - 85%; СП - 8%			147,74	70,00	7978	3780		2738	
17	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	556,00	--	30024	--	30024	--	32426
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
18	2301-0901-0201 РСНБ РК 2015	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63, PN 79 СТ РК 2307-2013	м	54	6169,00	--	333126	--	333126	--	359776
		СП - 8%			--	--	--	--		26650	
19	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1652,24	39,07	13218	313	7061	5838	20580
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	5844	113		1524	
20	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2841,24	39,07	51142	703	37290	13135	69420
		НР - 99%; СП - 8%			730,51	14,13	13149	254		5142	
21	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1021,95	39,07	1022	39	252	730	1892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	731	14		140	
22	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1374,95	39,07	16499	469	7264	8757	27277
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	8766	170		2021	
23	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	568,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
24	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
25	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 48 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	363,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11735938
		Насосная станция подкачки. Технологическое оборудование. Смета 2-2-4.									
1	1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	3	26796,36	1556,13	80389	4668	5179	70914	163407
		НР - 98%; СП - 8%			23513,87	606,51	70542	1820		12104	
2	5102-0206-0108 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный, модель CS 80 - 200B, Q 210,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст., CRE-1-19A-FGJ-A-E-HQQE	шт.	3	1374219,00	--	4122657	--		--	4122657
					--	--	--	--	4122657	--	
3	5102-1302-0223 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 3 насоса с преобразователем частоты Delta в режиме контроллера, модель ШУ 2НН 0185-037/380 VFD-185-CP, N 18,5 кВт, номинальный ток 37 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	779161,00	--	779161	--		--	779161
					--	--	--	--	779161	--	
4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2843,85	39,07	56877	781	41486	14595	77190
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	14610	283		5718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2164,82	116,18	8659	465	1191	6965	16874
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	7003	104		1250	
6	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	9504,00	–	38016	–	38016	–	41057
		СП - 8%			–	–	–	–		3041	
7	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1434,00	–	11472	–	11472	–	12390
		СП - 8%			–	–	–	–		918	
8	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	363,00	–	726	–	726	–	784
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	22	2164,82	116,18	47626	2556	6553	38305	92806
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	38517	570		6875	
10	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	18	13063,00	–	235134	–	235134	–	253945
		СП - 8%			–	–	–	–		18811	
11	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	4	5282,00	–	21128	–	21128	–	22818
		СП - 8%			–	–	–	–		1690	
12	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2843,85	39,07	22751	313	16594	5838	30876
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	5844	113		2287	
13	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	765,00	–	6120	–	6120	–	6610
		СП - 8%			–	–	–	–		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	392,00	--	3136	--	3136	--	3387
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
15	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1118,00	--	8944	--	8944	--	9660
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
16	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	24	1434,00	--	34416	--	34416	--	37169
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
17	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2075,00	--	41500	--	41500	--	44820
		СП - 8%			--	--	--	--		3320	
18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537,00	--	21480	--	21480	--	23198
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	8	281,83	--	2255	--	874	1354	3897
		НР - 98%; СП - 8%			172,67	--	1381	--		289	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5742206
		ИТОГО:									
		Временные здания и сооружения:	Тенге	0,029			1276892				44030774
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								45307666
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время:	Тенге	0,0117			530100				
		Итого с дополнительными затратами при производстве в зимнее время:	Тенге								45837766
		Непредвиденные работы:	Тенге	0,02			916755				
		Итого с непредвиденными работами:	Тенге								46754521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого стоимость:	Тенге								46754521
		НДС:	Тенге	0,12							5610543
		ИТОГО С НДС:	Тенге								52365064
		Итого с учетом коэффициентом договора К=0,9	Тенге	0,9							47128558

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Амиреев"

Эксперт _____ **Амиреев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Бижкарраев К.К**