Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Риголит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 5 5-ти этажный жилой дом-БЛОК 3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ANG24/06 от 24.06.2020 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-5-2 Архитектурная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 22. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-3)										
			Раздел: 23. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-5шт(АР,лист-4)										
			Раздел: 24. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-23И)										
1	33	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	295,1	339,28	12,94	100121	3818	71768	23437	133443	
						83,14	3,19	24535	940		9885		
2	34	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	103,3	14034,36	1736,18	1449749	179347	1000257	293027	1882199	
						2615,15	468,18	270145	48363		139422		
3	35	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(проектная толщина 40 мм)	м2 стяжки	295,1	580,07	103,03	171179	30403	71576	70916	261463	
						234,5	26,71	69199	7883		19368		
4	36	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	295,1	356,6	38,07	105233	11234	87592	8699	123047	
						21,71	10,33	6407	3048		9115		
5	37	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,22723	15605,74	1410,78	3546	321	7	3056	7131	
						14163,6	617,66	3218	140		528		
6	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22723	249044		56590		56590		61117	
											4527		
7	39	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	424,7	580,07	103,03	246356	43756	103010	102061	376290	
						234,5	26,71	99590	11345		27873		
8	40	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	424,7	356,6	38,07	151449	16168	126059	12519	177085	
						21,71	10,33	9221	4386		13117		
9	41	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,32679	15605,74	1410,78	5100	461	10	4396	10255	
						14163,6	617,66	4629	202		760		
10	42	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32679	249044		81385		81385		87896	
											6511		
11	43	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	80,9	14034,36	1736,18	1135380	140457	783357	229486	1474055	
						2615,15	468,18	211566	37876		109189		
12	44	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	417,2	122,9	11,49	51274	4792	0	43307	102147	
						111,41	1,42	46482	591		7566		
13	45	С121-100501-0101	Праймер битумный эмульсионныйГОСТ 30693-2000	кг	333,76	445		148523		148523		160405	
											11882		
			Итого по разделу: 24. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-23И)									4856532	
			Раздел: 25. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-30И)										
			Раздел: 26. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-31И)										
14	80	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,5	3357,17	175,1	15107	788	7295	6662	23511	
						1560,99	83,98	7024	378		1742		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	81	С121-090201-0102	Блоки оконные(ОК -1) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатыеодинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,5	22320,48		100442		100442	8035	108478	казахстан
16	82	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухогоостекления)	м2	107,1	2410,53 1226,03	174,88 86,17	258168 131308	18730 9229	108130	126483 30772	415423	
17	83	С121-090201-0503	Блоки оконные(ОК-2) из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатыеодинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с однойповоротной створкой ГОСТ 30674-99	м2	107,1	16839,68		1803530		1803530	144282	1947812	казахстан
18	84	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные плОщадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	51	2816,35 1332,3	175,81 85,13	143634 67947	8966 4342	66720	65060 16695	225389	
19	85	С121-090201-0302	Блоки оконные(ОК-3) из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост иповоротная створка ГОСТ 30674-99	м2	51	18770,96		957319		957319	76586	1033904	казахстан
20	86	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	99,5	1094,19 244,32	5,02 2,53	108872 24310	499 251	84063	22105 10478	141455	
21	87	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 220 мм ГОСТ 23166-99	м	99,5	1133		112734		112734	9019	121752	Казахстан
22	88	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	71,54	1476,75 470,22	5,66 1,18	105647 33639	405 84	71602	26979 10610	143235	
23	89	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,055685	59483,26 53729,8	2693,11 497,67	3312 2992	150 28	170	2084 432	5828	
24	90	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055685	249466		13892		13892	1111	15003	казахстан
25	91	С121-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороныячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,5	489		2201		2201	176	2377	
26	92	С121-130205-0501	Анкерный болт М8х80	шт.	56	92		5152		5152	412	5564	казахстан
27	93	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01924	59483,26 53729,8	2693,11 497,67	1144 1034	52 10	59	720 149	2014	
28	94	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01924	249466		4800		4800	384	5184	
29	95	С121-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороныячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,8	489		391		391	31	422	
30	96	С121-130205-0501	Анкерный болт М8х80	шт.	32	92		2944		2944	236	3180	казахстан
31	97	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство	м	2,48	1476,75 470,22	5,66 1,18	3662 1166	14 3	2482	935 368	4965	
32	98	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковойили алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	17,08	7604,84 7121,4	478,44 236,5	129891 121634	8172 4039	85	86714 17328	233933	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	99	С121-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	17,08	40200		686616		686616		741545	казахстан
			Итого по разделу: 26. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-31И)								54929	5180974	
			Раздел: 27. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-31И)										
			Раздел: 28. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-33)										
			Раздел: 29. ВЕДОМСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ(АР,лист-34и)										
			Раздел: 30. ВХОДНАЯ ГРУППА(АР,лист-36)										
			Раздел: 31. ШОВ(АР,лист-35)										
			Раздел: 32. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКАНОВ И ЛОДЖИИ(АР,лист-39.1)										
			ИТОГО:					8165342	468531	6560761	1128646	10037507	
			В том числе :					1136046	133138		743518		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		100375				10137883	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		109489				10247372	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		204947				10452319	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 138 749,43	
			Скидка			3%						10 644 683,17	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901							
			НДС			12 %		1 277 361,98				11 922 045,15	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Акт участка ТОО "Риголит" – [illegible]
ГПО расч. соотв.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2 7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ANG24/06 от 24.06.2020 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-2-2 Архитектурная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1360. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-2/1)										
			Раздел: 1361. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-5шт(АР,лист-4)										
			Раздел: 1362. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-23И)										
1	31	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		308,34	339,28	12,94	104613	3989	74988	24489	139430	
				м2 изолируемой поверхности		83,14	3,19	25636	983		10328		
2	32	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		107,9	14034,36	1736,18	1514307	187334	1044799	306076	1966014	
				м3 утеплителя		2615,15	468,18	282175	50517		145631		
3	33	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(проектная толщина 40 мм)		308,34	580,07	103,03	178859	31767	74787	74098	273193	
				м2 стяжки		234,5	26,71	72304	8237		20237		
4	34	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		308,34	356,6	38,07	109955	11739	91521	9089	128567	
				м2 стяжки		21,71	10,33	6695	3184		9523		
5	35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,23742	15605,74	1410,78	3705	335	7	3194	7451	
				т		14163,6	617,66	3363	147		552		
6	36	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,23742	249044		59128		59128		63858	
				т							4730		
7	37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		387,24	580,07	103,03	224627	39896	93925	93058	343100	
				м2 стяжки		234,5	26,71	90806	10345		25415		
8	38	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		387,24	356,6	38,07	138091	14742	114941	11415	161466	
				м2 стяжки		21,71	10,33	8408	3999		11960		
9	39	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральнойваты или перлита на битумной мастике в один слой		72,9	600,57	54,1	43781	3944	0	37496	87780	
				м2 утепляемого покрытия		546,47	12,61	39838	919		6502		
10	40	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 140-150		7,5087	22752		170838		170838		184505	
				м3							13667		
11	41	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		73,76	14034,36	1736,18	1035174	128061	714220	209232	1343959	
				м3 утеплителя		2615,15	468,18	192893	34533		99553		
12	42	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство		412,25	122,9	11,49	50665	4735	0	42793	100935	
				м2 изолируемой поверхности		111,41	1,42	45930	584		7477		
13	43	С121-100501-0101	Праймер битумный эмульсионныйГОСТ 30693-2000		329,8	445		146761		146761		158502	
				кг							11741		
			Итого по разделу: 1362. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-23И)									4958760	
			Раздел: 1363. ПОЖАРНЫЙ ЛЮК И ЛЕСТНИЦА ЛМ-3(АР,лист-23А(53 ПОВТОР)										
			Раздел: 1364. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-30И)										
14	80	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		772,4	3608,63	254,16	2787307	196312	1317470	1226120	4334502	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1648,79	58,11	1273525	44884		321074		
15	81	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38826	249044		96694		96694	7736	104429	
16	82	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,08061	56946,35 55703,9	1242,45 619,65	61537 60194	1343 670	0	71819 10668	144025	
17	83	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллерови уголков	т	0,96929	399870		387590		387590	31007	418597	
18	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11132	216607		24113		24113	1929	26042	
			Итого по разделу: 1364. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-30И)									5027594	
			Раздел: 1365. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-31И)										
19	91	С121-090201-0102	Блоки оконные(ОК -1) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатыеодинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,5	22320,48		100442		100442	8035	108478	казахстан
20	93	С121-090201-0503	Блоки оконные(ОК-2) из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатыеодинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с однойповоротной створкой ГОСТ 30674-99	м2	149,94	16839,68		2524942		2524942	201995	2726937	казахстан
21	95	С121-090201-0302	Блоки оконные(ОК-3) из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост иповоротная створка ГОСТ 30674-99	м2	71,4	18770,96		1340247		1340247	107220	1447466	казахстан
22	97	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 220 мм ГОСТ 23166-99	м	139,3	1133		157827		157827	12626	170453	Казахстан
23	100	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055685	249466		13892		13892	1111	15003	казахстан
24	101	С121-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороныячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,5	489		2201		2201	176	2377	
25	102	С121-130205-0501	Анкерный болт М8х80	шт.	56	92		5152		5152	412	5564	казахстан
26	104	С121-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	40,8	40200		1640160		1640160	131213	1771373	казахстан
			Итого по разделу: 1365. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-31И)									6247651	
			Раздел: 1366. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-31И)										
			Раздел: 1367. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-33)										
			Раздел: 1368. ВЕДОМСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ(АР,лист-13)										
			Раздел: 1369. ШОВ(АР,лист-35)										
			Раздел: 1370. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКАНОВ И ЛОДЖИИ(АР,лист-39.1)										
			Раздел: 1371. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ(АР,лист-42)										
			Раздел: 1372. ВХОДНАЯ ГРУППА(АР,лист-36)										
			Раздел: 1373. УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА(АР,лист-48)										
			ИТОГО:					12922607	624197	10196645	2108879	16234006	
			В том числе :					2101767	159002		1202518		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		162340					
			Итого с временными									16396345	
			Зимние удорожания			1,08 %		177081					
			Итого с зимними удорожаниями									16573426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**331469**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16904895**	
			Скидка			**3%**						**16 397 748,15**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			**1,049901**						**17 216 012,18**	
			НДС			**12 %**		**2 065 921,46**					
			Итого с НДС									**19 281 933,64**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инг участия ТОО - Риголит - Шарипходжаев.М

по рассм. соотв

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5 5-ти этажный жилой дом-БЛОК 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года** от **26.08.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **№ 2-5-7 Слаботочные сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 45. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-460301-0216	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применениемохлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	55	2961,53 1707,48	1201,1 850,99	162884 93911	66060 46804	2912	118201 22487	303572	
2	2	Е11-460301-0232 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	15	627,67 359,4	239,88 172,13	9415 5391	3598 2582	426	6697 1289	17401	
3	3	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены иперегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1942875	124573,77 78527,62	1193,9 592,11	24203 15257	232 115	8714	12912 2969	40085	
4	4	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка бороздплощадью сечения до 20 см2	м борозд	235	293,68 173,62	120,05 55,91	69014 40801	28213 13138	0	45309 9146	123469	
5	5	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	5,64	93916,03 63171,2	1111,07 550,8	529686 356286	6266 3107	167134	301889 66526	898102	
6	6	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до50 мм. Прокладка по основанию пола	м	120	305,07 213,44	12,93 4,68	36609 25613	1552 562	9444	18846 4436	59891	
7	7	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до25 мм. Прокладка по основанию пола	м	235	275,15 186,76	10,16 3,68	64660 43889	2388 864	18384	32222 7751	104633	
8	8	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж	коробка	3	4144,11 2754	1036,66 468,18	12432 8262	3110 1405	1060	6960 1551	20944	
			Итого по разделу: 45. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									1568094	
			Раздел: 46. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
9	9	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в трубе	м	48	63,33 53,36	0,91 0,33	3040 2561	44 16	435	1856 392	5287	
10	10	Ц13-100904-0707 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	0,026	73868,14 26554,5	47313,64 10107,18	1921 690	1230 263	0	686 209	2815	
11	11	Ц13-100904-0907 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	51177,66 18883,2	32294,46 6898,77	51178 18883	32294 6899	0	18563 5579	75320	
12	12	Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания накабельной площадке	кабель (строительная длина)	0,0252	11672,52 4130,7	7541,82 1611,09	294 104	190 41	0	104 32	430	
13	13	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		2	8236,22	5285,72	16472	10571	0	5875	24135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				участок		2950,5	1129,14	5901	2258		1788		
14	14	Ц13-100904-0507 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 32 в колодце		1	238197,95	173594,27	238198	173594	15035	72928	336016	
				муфта		49568,4	51720,12	49568	51720		24890		
15	15	Ц13-100105-0502	Кабель ОКБ-32 для монтажа муфты. Прокладка		6	680,64	70,39	4084	422	1155	1606	6145	
				м кабеля		417,78	21,07	2507	126		455		
16	16	Ц13-100105-0502	Кабель ОК-2 для монтажа муфты. Прокладка		25	680,64	70,39	17016	1760	4812	6692	25605	
				м кабеля		417,78	21,07	10445	527		1897		
17	17	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из ПВ-3 провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		60	580,4	4,65	34824	279	3329	22519	61930	
				м		520,26	1	31216	60		4587		
18	18	Ц13-100906-0102 Изм. и доп. вып. 7	Установка ,сварка пигтейла		20	314,72	0	6294	0	0	4532	11692	
				1 конец		314,72	0	6294	0		866		
19	20	Ц13-100904-1104 Изм. и доп. вып. 7	Установка, монтаж,сварка сплиттерас числом волокон 16		1	82787,1	53308,42	82787	53308	747	28886	120607	
				сплиттер		28731,3	11387,79	28731	11388		8934		
20	21	Ц13-100904-1104 Изм. и доп. вып. 7	Установка, монтаж,сварка сплиттерас числом волокон 8		1	82787,1	53308,42	82787	53308	747	28886	120607	
				сплиттер		28731,3	11387,79	28731	11388		8934		
21	22	Ц13-100105-0502	Кабель ОК-2 для зарядки оптическойраспределительной коробки. Прокладка		12	680,64	70,39	8168	845	2310	3212	12290	
				м кабеля		417,78	21,07	5013	253		910		
22	24	Ц13-080206-1001	Прокладка патчкорода в трубе		430	63,33	0,91	27232	391	3896	16624	47364	
				м		53,36	0,33	22945	144		3508		
23	25	Ц13-100906-0102 Изм. и доп. вып. 7	Установка ,сварка пигтейла		4	314,72	0	1259	0	0	906	2338	
				1 конец		314,72	0	1259	0		173		
			Итого по разделу: 46. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									852583	
			Раздел: 47. ОБОРУДОВАНИЕ										
24	26	С123-070202-1101	Коробка распределительная этажнаяКРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 со сплиттером PLC 1x16		1	25208		25208		25208		27225	казахстан
				шт.							2017		
25	27	С123-070202-1103	Коробка распределительная этажнаяКРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4 со сплиттером PLC 1x4		1	9112		9112		9112		9841	казахстан
				шт.							729		
			Итого по разделу: 47. ОБОРУДОВАНИЕ									37066	
			Раздел: 48. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
26	28	С123-060702-0510	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-32-G.652.D-CF-3,0-2201		0,026	296254		7703		7703		8319	россия
				км							616		
27	29	С123-060702-0502	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201		0,065	145001		9425		9425		10179	казахстан
				км							754		
28	30	С123-060703-0504	Патчкород КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013,длиной 10 м		0,02	64538		1291		1291		1394	россия
				км							103		
29	31	С123-060703-0504	Патчкород КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013,длиной 15 м		0,12	64538		7745		7745		8364	россия
				км							620		
30	32	С123-060703-0504	Патчкород КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013,длиной 20 м		0,24	64538		15489		15489		16728	россия
				км							1239		
31	33	С123-060703-0504	Патчкород КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013,длиной 25 м		0,05	64538		3227		3227		3485	россия
				км							258		
32	34	С123-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79		0,06	199203		11952		11952		12908	казахстан
				км							956		
33	35	С123-061703-0111	Муфта оптическая на 32 волокон		1	35234		35234		35234		38053	россия
				комплект							2819		
34	36	С123-090103-0802	Шкаф защитный для муфты		1	1914		1914		1914		2067	казахстан
				шт.							153		
35	37	СПРАЙС	Пигтейл SC-SC APC,2м		4	455,36		1821		1821		1967	россия
				шт.							146		
			Итого по разделу: 48. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									103465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 49. МАТЕРИАЛЫ										
36	38	С123-010501-1606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,2	619		75023		75023	6002	81025	казахстан
37	39	С123-010501-1603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	237,35	156		37027		37027	2962	39989	казахстан
38	40	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	60	80		4800		4800	384	5184	казахстан
39	42	С123-080201-0101	Коробка протяжная КПП-01	шт.	1	1149		1149		1149	92	1241	россия
			Итого по разделу: 49. МАТЕРИАЛЫ									127439	
			Раздел: 50. ОБОРУДОВАНИЕ										
40	47	Ц13-100701-0303	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	шт.	2	7601,03 7420	1,95 0	15202 14840	4 0	358	9052 1940	26195	
41	48	С123-080504-1110	Блок коммутаций БК-10	шт.	1	3614		3614		3614	289	3903	россия
42	49	С123-080504-1109	Блок коммутации БК-20	шт.	1	4369		4369		4369	350	4719	россия
			Итого по разделу: 50. ОБОРУДОВАНИЕ									34816	
			Раздел: 51. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
43	59	СПРАЙС	Кабели помехоустойчивый J-У(ST)-2x2x0,8	м	30,6	132,05		4041		4041	323	4364	казахстан
44	60	СПРАЙС	Кабели помехоустойчивый J-У(ST)-2x2x0,6	м	282,54	132,05		37310		37310	2985	40295	казахстан
45	61	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил -2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0204	61020		1245		1245	100	1344	
			Итого по разделу: 51. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									46004	
			Раздел: 52. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										
46	62	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	30	431,35 293,48	16,27 3,68	12941 8804	488 110	3648	6419 1549	20908	
47	63	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	277	545,62 386,86	36,69 11,04	151136 107160	10164 3057	33812	79356 18439	248932	
48	64	С123-010501-1606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	619		18756		18756	1500	20256	казахстан
49	65	С123-010501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	279,77	73		20423		20423	1634	22057	казахстан
50	66	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	327	333,69 137,7	151,61 47,63	109118 45028	49577 15576	14513	43634 12220	164972	
51	72	Ц13-100701-0303	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	7601,03 7420	1,95 0	7601 7420	2 0	179	4526 970	13097	
52	73	С123-080306-0302	Блок питания Квант-50	шт.	1	9605		9605		9605	768	10373	россия
53	74	Ц13-080105-0106	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	1	8374,57 6885	0 0	8375 6885	0 0	1490	4957 1067	14398	
54	75	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729		3729		3729	298	4027	россия
55	81	С123-061709-0404	Коннектор BNC	шт.	9	275		2475		2475	198	2673	россия
56	82	Ц13-100902-1212	Короб. Монтаж оборудования	шт.	1	311,84 280,83	0 0	312 281	0 0	31	202 41	555	
57	83	С123-090103-0802	Шкаф вандалозащитный	шт.	1	1914		1914		1914	153	2067	казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	84	С123-060409-0201	Кабель UTP 5E CAT 305M		0,0663	172235		11419		11419		12333	казахстан
				км							914		
59	85	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами		65	431,35	16,27	28038	1058	7904	13907	45300	
				м		293,48	3,68	19076	239		3356		
60	86	С123-010501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		65,65	73		4792		4792		5176	казахстан
				м							383		
61	87	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		65	333,69	151,61	21690	9855	2885	8674	32793	
				м кабеля		137,7	47,63	8951	3096		2429		
			Итого по разделу: 52. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									619918	
			ИТОГО:					2210682	510808	677172	927638	3389384	
								1022701	175738		251065		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		33894					
			Итого с временными									3423279	
			Зимние удорожания			1,08 %		36971					
			Итого с зимними удорожаниями									3460250	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69205					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3529455	
			Скидка			3%						3 423 571,35	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						3 594 410,98	
			НДС			12 %		431 329,32					
			Итого с НДС									4 025 740,30	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нет участия ТОО "Риголит" - Тереходов

ПСД расск. соотв. КГ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Antarium Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **2 7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-2-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-30)										
1	1	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до200 мм. Устройство	м3	110,37625	43646,11 / 16772	7034,51 / 1451,77	4817494 / 1851230	776443 / 160241	2189820	1830439 / 531835	7179767	
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6513688	216607		141091		141091	11287	152378	казахстан
3	3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3649638	214736		722579		722579	57806	780385	
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4679638	206294		1334302		1334302	106744	1441046	казахстан
5	5	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,014	29368,18 / 10770,02	2571,72 / 587,84	411 / 151	36 / 8	224	145 / 44	600	
6	6	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,053175	861063,96 / 250668	1332,96 / 584,22	45787 / 13329	71 / 31	32387	12158 / 4636	62581	
7	7	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,03447	51211,93 / 27540	17364,07 / 4876,86	1765 / 949	599 / 168	217	771 / 203	2739	
8	8	С121-050203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК2585-2014	т	0,03447	306347		10560		10560	845	11405	
			Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-30)									9630902	
			Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ(КЖ,лист-42)										
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4331595	216607		93825		93825	7506	101331	
10	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16529	214736		35494		35494	2839	38333	
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 ммСТ РК 2591-2014	т	0,8347043	206294		172194		172194	13776	185970	
			Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧКИ(КЖ,лист-42)									325634	
			Раздел: 3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-60)										
12	12	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м	м3	59,275	33746,61 / 9470,5	1851,33 / 434,76	2000330 / 561364	109738 / 25770	1329229	534292 / 202770	2737392	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	29890,13 10254,75	4797,55 1000,66	2989 1025	480 100	1484	1024 321	4334	
14	14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0010688	249044		266		266	21	287	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2647713	216607		57351		57351	4588	61939	казахстан
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,34143	214736		1146997		1146997	91760	1238757	
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5596045	206294		115443		115443	9235	124678	казахстан
			Итого по разделу: 3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-60)									4167387	
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ(КЖ,лист-48)										
18	18	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничная площадка. Устройство	м3	1,3125	33746,61 9470,5	1851,33 434,76	44292 12430	2430 571	29433	11831 4490	60613	
19	19	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный марш. Устройство	м3	2,2625	33746,61 9470,5	1851,33 434,76	76352 21427	4189 984	50736	20394 7740	104485	
20	20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0023713	249044		591		591	47	638	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639713	216607		13857		13857	1109	14965	казахстан
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1319175	214736		28327		28327	2266	30594	казахстан
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3963613	206294		81767		81767	6541	88308	казахстан
24	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладныевесом до 4 кг. Установка	т	0,0203	861063,96 250668	1332,96 584,22	17480 5089	27 12	12364	4641 1770	23891	
25	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042299	206294		8726		8726	698	9424	
			Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ(КЖ,лист-48)									332919	
			ИТОГО:					10970270 2466994	894011 187885	7609264	2415695 1070877	14456840	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		144568					
			Итого с временными									14601411	
			Зимние удорожания			1,08 %		157695					
			Итого с зимними удорожаниями									14759106	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		295182					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15054288	
			Скидка			3%						14 602 659,36	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						15 331 346,66	
			НДС			12 %		1 839 761,60					
			Итого с НДС									17 171 108,26	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

по расц. соорв.

Как учесть ТОО-Риголит -

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Нач. ПТО ТОО „Рисомиз" - Шаркинов А.Н.
по расц. соотв.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 5 5-ти этажный жилой дом-БЛОК 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ANG24/06 от 24.06.2020 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-5-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 699. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	1401,56	18,37	2242	29	1559	653	3127	
						408,97	7,3	654	12		232		
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до20 мм. Прокладка	м трубопровода	15,2	1533,86	18,37	23315	279	16819	6201	31877	
						408,97	7,3	6216	111		2361		
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до25 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	1294,26	18,37	14496	206	9710	4569	20590	
						408,97	7,3	4580	82		1525		
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,8	1847,97	18,37	16262	162	12502	3590	21440	
						408,97	7,3	3599	64		1588		
5	5	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	1981,98	18,37	9513	88	7462	1958	12389	
						408,97	7,3	1963	35		918		
6	6	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	2833,57	39,66	10201	143	7263	2792	14032	
						776,41	15,01	2795	54		1039		
7	7	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	4013,01	69,25	28894	499	21066	7358	39152	
						1017,9	24,96	7329	180		2900		
8	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45,2	89,25	1,25	4034	56	31	3868	8534	
						87,32	0	3947	0		632		
9	9	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,2	90,12	1,25	649	9	11	616	1366	
						87,32	0	629	0		101		
10	11	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	93	856		79608		79608		85977	
											6369		
11	12	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	1338		64224		64224		69362	
											5138		
12	13	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2436		7308		7308		7893	
											585		
13	14	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4208		42080		42080		45446	
											3366		
14	15	С123-040905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8437		16874		16874		18224	
											1350		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	623,91	2,32	3120	12	346	2709	6295	
						552,34	0,61	2762	3		466		
16	17	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	732,06	2,32	732	2	108	610	1449	
						621,65	0,61	622	1		107		
17	18	С123-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	59058		236232		236232	18899	255131	россия
18	19	С123-041009-0103	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71513		71513		71513	5721	77234	россия
19	20	С123-041009-0104	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	82417		82417		82417	6593	89010	россия
20	21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	224	914,53	1,05	204854	235	27936	141442	373999	
						788,77	0,53	176684	118		27704		
21	22	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537		7518		7518	601	8119	казахстан
22	23	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Тепловой пункт. Установка	узел	1	14531,17	1057,22	14531	1057	0	13639	30424	
						13473,95	443,71	13474	444		2254		
23	24	5104-0201-0403 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-90/120_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	3570278		3570278		3570278		3570278	
			Отпускная цена			3570278		3570278					
			Сметная стоимость оборудования					*3570278*					
24	25	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1206,35	161,4	1206	161	14	1061	2448	
						1030,52	51,67	1031	52		181		
25	26	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	1205,58	158,58	6028	793	82	5267	12198	
						1030,52	44,37	5153	222		904		
26	27	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO CT РКГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1489		1489		1489	119	1608	
27	28	С123-041013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	4276		21380		21380	1710	23090	
28	29	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	25	623,91	2,32	15598	58	1731	13547	31477	
						552,34	0,61	13809	15		2332		
29	30	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	732,06	2,32	3660	12	541	3049	7246	
						621,65	0,61	3108	3		537		
30	31	С123-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21767		21767		21767	1741	23508	россия
31	32	С123-041006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	39132		195660		195660	15653	211313	россия
32	33	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	16037		384888		384888	30791	415679	россия
33	36	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	732,06	2,32	732	2	108	610	1449	
						621,65	0,61	622	1		107		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	37	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	623,91	2,32	624	2	69	542	1259	
				шт.		552,34	0,61	552	1		93		
35	38	С123-051310-0107	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, фланцевый,dPsET от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 36,0 м3/ч, DN 65, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005		1	106692		106692		106692		115227	
				шт.							8535		
36	39	С123-051310-0103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5м3/ч, DN 25, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 576 1-2005		1	50619		50619		50619		54669	
				шт.							4050		
37	40	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 65 мм. Установка на резьбовом соединении		1	803,74	2,32	804	2	108	680	1602	
				шт.		693,32	0,61	693	1		119		
38	41	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	704,94	2,32	705	2	69	621	1432	
				шт.		633,37	0,61	633	1		106		
39	42	С123-051302-0218	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, TMAX 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	891018		891018		891018		962299	казахстан
				шт.							71281		
40	43	С123-051302-0216	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, TMAX 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	166835		166835		166835		180182	казахстан
				шт.							13347		
41	44	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кран шаровыйдиаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		6	623,91	2,32	3743	14	416	3251	7554	
				шт.		552,34	0,61	3314	4		560		
42	45	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном,с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005		4	2767		11068		11068		11953	
				шт.							885		
43	46	С123-040902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М",Т до +180°C, PN 25, DN 25, типа GEnEBrE		2	2625		5250		5250		5670	
				шт.							420		
44	47	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		1,4	5228,35	69,25	7320	97	5798	1431	9451	
				м трубопровода		1017,9	24,96	1425	35		700		
45	48	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		6	2517,46	0	15105	0	13161	1905	18371	
				комплект		324,04	0	1944	0		1361		
46	49	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		6	1915,45	0	11493	0	8937	2505	15117	
				комплект		425,95	0	2556	0		1120		
47	50	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		24	2833,57	39,66	68006	952	48420	18614	93549	
				м трубопровода		776,41	15,01	18634	360		6930		
48	51	Е11-160501-0703 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		523,2	513,3	1,61	268558	842	6722	255825	566334	
				м трубопровода		498,84	0,1	260994	52		41951		
49	52	Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		125,6	513,81	2,21	64535	278	1691	61323	135927	
				м трубопровода		498,14	0,07	62566	8		10069		
50	53	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010		523,2	253		132370		132370		142959	
				м							10590		
51	54	С123-010602-0104	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 5-32X6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010		125,6	404		50742		50742		54802	
				м							4059		
52	55	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		98	199,84	0	19585	0	1609	17616	40176	
				комплект		183,42	0	17975	0		2976		
53	56	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°C, PN 6, DN20 ГОСТ 21345-2005		98	256		25088		25088		27095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2007		
54	61	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб		5,912	4098		24227		24227		26166	
				100шт.							1938		
55	62	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX		1478	636,78	69,03	941160	102019	393185	377596	1424257	
				м трубопровода		301,73	34,42	445957	50880		105501		
56	63	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		1438,8	343		493508		493508		532989	
				м							39481		
57	64	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		187	401		74987		74987		80986	
				м							5999		
58	65	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем		0,5456064	75225,94	1144,52	41044	624	27208	10269	55418	
				м3 изоляции		24214,4	550,8	13212	301		4105		
59	66	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,5	40402,88	1788,46	20201	894	6075	10392	33041	
				м3 изоляции		26465,4	881,28	13233	441		2447		
60	67	С121-110202-0203	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011		0,62	15001		9301		9301		10045	
				м3							744		
61	68	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		70	2833,57	39,66	198350	2776	141225	54291	272853	
				м трубопровода		776,41	15,01	54349	1051		20211		
62	69	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		9,8	341,43	2,91	3346	29	3143	124	3748	
				м2		17,85	0,55	175	5		278		
63	70	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		21,6	554,41	27,67	11975	598	3261	6275	19710	
				м2 поверхности покрытия изоляции		375,77	6,47	8117	140		1460		
64	71	С121-100401-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93		24,84	208		5167		5167		5580	казахстан
				м2							413		
65	72	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм. Установка нафланцевых соединениях		1	3977,33	303,71	3977	304	80	2809	7329	
				шт.		3594	151,47	3594	151		543		
66	73	С123-070502-0207	Тепловычислители модели ТСР-033, Q70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет		1	257591		257591		257591		278198	
				комплект							20607		
67	74	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях		1	1532,58	0	1533	0	60	1105	2848	
				шт.		1472,9	0	1473	0		211		
68	75	С123-051401-0104	Датчик температуры		1	9490		9490		9490		10249	россия
				шт.							759		
69	76	С123-051401-0704	Датчик преобразователь расходомера		1	28758		28758		28758		31059	россия
				шт.							2301		
70	77	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		9,6	3359,5	47,55	32251	457	22953	8830	44368	
				м трубопровода		921,02	17,55	8842	168		3287		
71	78	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое		9,6	90,12	1,25	865	12	15	822	1822	
				м трубопровода		87,32	0	838	0		135		
72	79	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,12	40402,88	1788,46	4848	215	1458	2494	7930	
				м3 изоляции		26465,4	881,28	3176	106		587		
73	80	С121-110202-0203	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ -50 ГОСТ 21880-2011		0,372	15001		5580		5580		6027	
				м3							446		
74	81	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5,92	537		3179		3179		3433	казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							254		
			Итого по разделу: 699. ОТОПЛЕНИЕ									**10825050**	
			Раздел: 700. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
75	82	E11-200301-0203	**Решетки жалюзийные , размер 200х200 мм. Установка**		45	1568,14	58,19	70566	2619	5105	62224	143413	
				решетка		1396,51	14,46	62843	651		10623		
76	84	E11-200301-0203	**Решетки жалюзийные , размер 150х150 мм. Установка**		82	1568,14	58,19	128588	4772	9302	113385	261331	
				решетка		1396,51	14,46	114514	1186		19358		
			Итого по разделу: 700. ВЕНТИЛЯЦИЯ									**404744**	
			ИТОГО:					**9433955**	**121316**	**4391787**	**1228468**	**11229792**	
								1350586	**56939**	**3570278**	**567371**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3570278**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**76595**					
			Итого с временными									**11306391**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**83550**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11389941**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**156393**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11546334**	
			Скидка			**3%**						**11 199 943,98**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			**1,049901**						**11 758 832,38**	
			НДС			**12 %**		**1 411 059,89**					
			Итого с НДС									**13 169 892,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нас учётка ТОО "Риголит" - Шарипходжаев.Ал
гдо рассм соотв. Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2 7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-2-4 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 689. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	1401,56	18,37	2242	29	1559	653	3127	
						408,97	7,3	654	12		232		
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1533,86	18,37	46016	551	33196	12238	62914	
						408,97	7,3	12269	219		4660		
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до25 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	1294,26	18,37	14496	206	9710	4569	20590	
						408,97	7,3	4580	82		1525		
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,8	1847,97	18,37	16262	162	12502	3590	21440	
						408,97	7,3	3599	64		1588		
5	5	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	1831,98	39,66	8794	190	4876	3723	13518	
						776,41	15,01	3727	72		1001		
6	6	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,8	2833,57	39,66	36270	508	25824	9928	49893	
						776,41	15,01	9938	192		3696		
7	7	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	6357,13	94	35600	526	27176	7911	46992	
						1410,24	31,32	7897	175		3481		
8	8	Е11-180301-0406 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных,диаметр нитки 70 мм. Установка	м труб нитки регистра	6	1765,02	17,28	10590	104	9321	1189	12721	
						194,29	7,84	1166	47		942		
9	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	188	89,25	1,25	16779	234	128	16089	35497	
						87,32	0	16417	0		2629		
10	10	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	90,12	1,25	1262	17	22	1198	2657	
						87,32	0	1223	0		197		
11	12	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	52,8	856		45197		45197		48813	россия
											3616		
12	13	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	27,2	1338		36394		36394		39305	
											2911		
13	14	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	2436		2923		2923		3157	
											234		
14	15	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,6	4208		23565		23565		25450	
											1885		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	С123-040905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	8437		6750		6750	540	7290	россия
16	17	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2,8	623,91 552,34	2,32 0,61	1747 1547	6 2	194	1517 261	3525	
17	18	С123-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59058		118116		118116	9449	127565	россия
18	19	С123-041009-0103	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	71513		57210		57210	4577	61787	россия
19	20	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	330	914,53 788,77	1,05 0,53	301794 260293	346 174	41155	208374 40813	550981	
20	21	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,8	537		11170		11170	894	12063	казахстан
21	22	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Тепловой пункт. Установка	узел	1	14531,17 13473,95	1057,22 443,71	14531 13474	1057 444	0	13639 2254	30424	
22	23	5104-0201-0415 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-400/900, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	7249709		7249709		7249709		7249709	
			Отпускная цена			7249709		7249709					
			Сметная стоимость оборудования					*7249709*					
23	24	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	0,4	1206,35 1030,52	161,4 51,67	483 412	65 21	6	424 73	979	
24	25	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2,8	1205,58 1030,52	158,58 44,37	3376 2885	444 124	46	2949 506	6831	
25	26	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO CT РКГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,4	1489		596		596	48	643	
26	27	С123-041013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,8	4276		11973		11973	958	12931	
27	28	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	623,91 552,34	2,32 0,61	8735 7733	32 8	970	7586 1306	17627	
28	29	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2,8	732,06 621,65	2,32 0,61	2050 1741	6 2	303	1707 301	4058	
29	30	С123-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,4	21767		8707		8707	697	9403	россия
30	31	С123-041006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,8	39132		109570		109570	8766	118335	россия
31	32	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	13,6	16037		218103		218103	17448	235551	россия
32	35	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	0,8	732,06 621,65	2,32 0,61	586 497	2 0	86	488 86	1159	
33	36	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	0,8	623,91 552,34	2,32 0,61	499 442	2 0	55	434 75	1007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	37	С123-051310-0107	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, фланцевый,dPsET от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 36,0 м3/ч, DN 65, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	106692		85354		85354	6828	92182	
35	38	С123-051310-0103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5м3/ч, DN 25, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 576 1-2005	шт.	0,8	50619		40495		40495	3240	43735	
36	39	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	803,74 693,32	2,32 0,61	1607 1387	5 1	216	1360 237	3205	
37	40	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	704,94 633,37	2,32 0,61	1410 1267	5 1	139	1243 212	2865	
38	41	С123-051302-0218	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, TMAX 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	891018		1782036		1782036	142563	1924599	казахстан
39	42	С123-051302-0216	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, TMAX 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	166835		333670		333670	26694	360364	казахстан
40	43	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кран шаровыйдиаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	623,91 552,34	2,32 0,61	2496 2209	9 2	277	2168 373	5036	
41	44	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном,с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	3,2	2767		8854		8854	708	9563	
42	45	С123-040902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М",Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа GEnEBrE	шт.	0,8	2625		2100		2100	168	2268	
43	46	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,96	5228,35 1017,9	69,25 24,96	5019 977	66 24	3976	981 480	6480	
44	47	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2517,46 324,04	0 0	25175 3240	0 0	21934	3176 2268	30618	
45	48	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	1915,45 425,95	0 0	11493 2556	0 0	8937	2505 1120	15117	
46	49	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33,6	2833,57 776,41	39,66 15,01	95208 26087	1333 504	67788	26060 9701	130969	
47	50	Е11-160501-0703 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	740,8	513,3 498,84	1,61 0,1	380252 369542	1192 74	9518	362224 59398	801874	
48	51	Е11-160501-0704 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	165,2	514,62 501,09	1,28 0,13	85015 82780	212 22	2024	81146 13293	179454	
49	52	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	740,8	253		187422		187422	14994	202416	
50	53	С123-010602-0104	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 5-32X6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	165,2	404		66741		66741	5339	72080	
51	54	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	54,4	199,84 183,42	0 0	10871 9978	0 0	893	9779 1652	22302	
52	55	С123-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	54,4	256		13926		13926	1114	15041	казахстан
53	56	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		52,8	513,44	0,55	27110	29	2633	23973	55170	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		463,03	0,28	24448	15		4087		
54	57	С123-041008-0431	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss		52,8	7476		394733		394733		426311	казахстан
				шт.							31579		
55	60	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб		8,288	4098		33964		33964		36681	
				100шт.							2717		
56	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX		828,8	636,78	69,03	527763	57208	220481	211740	798663	
				м трубопровода		301,73	34,42	250074	28531		59160		
57	62	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		814,88	343		279504		279504		301864	
				м							22360		
58	63	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		88	401		35288		35288		38111	
				м							2823		
59	64	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем		0,2353242	75225,94	1144,52	17702	269	11735	4429	23902	
				м3 изоляции		24214,4	550,8	5698	130		1771		
60	65	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,48	40402,88	1788,46	19393	858	5832	9976	31719	
				м3 изоляции		26465,4	881,28	12703	423		2350		
61	66	С121-110202-0203	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011		0,5952	15001		8929		8929		9643	
				м3							714		
62	67	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		46,8	2833,57	39,66	132611	1856	94419	36298	182421	
				м трубопровода		776,41	15,01	36336	702		13513		
63	68	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		9,8	341,43	2,91	3346	29	3143	124	3748	
				м2		17,85	0,55	175	5		278		
64	69	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		21,6	554,41	27,67	11975	598	3261	6275	19710	
				м2 поверхности покрытия изоляции		375,77	6,47	8117	140		1460		
65	70	С121-100401-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93		24,84	208		5167		5167		5580	казахстан
				м2							413		
66	71	Ц13-110203-0106 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь,диаметр условного прохода до 80 мм. Установка нафланцевых соединениях		1	9411,58	855,91	9412	856	1368	5711	16333	
				шт.		7188	426,87	7188	427		1210		
67	72	С123-070502-0209	Тепловычислители модели ТСР-033, Q181,12 м3/ч, на один расходомер, DN 80, типа Взлет		1	286371		286371		286371		309281	
				комплект							22910		
68	73	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях		1	1532,58	0	1533	0	60	1105	2848	
				шт.		1472,9	0	1473	0		211		
69	74	С123-051401-0104	Датчик температуры		1	9490		9490		9490		10249	россия
				шт.							759		
70	75	С123-051401-0704	Датчик преобразователь расходомера		1	28758		28758		28758		31059	россия
				шт.							2301		
71	76	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80мм. Прокладка		1,6	4013,01	69,25	6421	111	4681	1635	8701	
				м трубопровода		1017,9	24,96	1629	40		644		
72	77	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		28,8	3359,5	47,55	96754	1370	68859	26490	133103	
				м трубопровода		921,02	17,55	26525	505		9860		
73	78	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		76	90,12	1,25	6849	95	118	6504	14421	
				м трубопровода		87,32	0	6637	0		1068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	79	E11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,48	40402,88	1788,46	19393	858	5832	9976	31719	
				м3 изоляции		26465,4	881,28	12703	423		2350		
75	80	C121-110202-0203	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ -50 ГОСТ 21880-2011		0,5952	15001		8929		8929		9643	
				м3							714		
76	81	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		8,32	537		4468		4468		4825	казахстан
				кг							357		
			Итого по разделу: 689. ОТОПЛЕНИЕ									15263826	
			Раздел: 690. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
77	82	E11-200301-0203	Решетки жалюзийные , размер 200х200 мм. Установка		45	1568,14	58,19	70566	2619	5105	62224	143413	
				решетка		1396,51	14,46	62843	651		10623		
78	84	E11-200301-0203	Решетки жалюзийные , размер 150х150 мм. Установка		82	1568,14	58,19	128588	4772	9302	113385	261331	
				решетка		1396,51	14,46	114514	1186		19358		
			Итого по разделу: 690. ВЕНТИЛЯЦИЯ									404744	
			ИТОГО:					13736256	78834	4986133	1308693	15668559	
			В том числе :					1421580	35444	7249709	623621		
			Стоимость оборудования, всего							7249709			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		84189					
			Итого с временными									15752750	
			Зимние удорожания			1,08 %		91833					
			Итого с зимними удорожаниями									15844583	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		171897					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16016480	
			Скидка			3%						15 535 985,60	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						16 311 246,82	
			НДС			12 %		1 957 349,62					
			Итого с НДС									18 268 596,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нач учетно ТОО „Риголит" – /Шарипжанов А.С/
ПТО рассм. соотв

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2 7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **№ 2-2-5 Внутреннее газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 698. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
1	3	**Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		67,5	1622,88	21,64	109544	1461	81965	26161	146561	
				м трубопровода		386,94	8,54	26118	576		10856		
2	4	**Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		15	1686,18	21,64	25293	325	19164	5813	33595	
				м трубопровода		386,94	8,54	5804	128		2488		
3	5	**Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		45	1480,58	21,64	66626	974	48240	17440	90792	
				м трубопровода		386,94	8,54	17412	384		6725		
4	6	**Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		22,5	2282,28	21,64	51351	487	42158	8720	64877	
				м трубопровода		386,94	8,54	8706	192		4806		
5	7	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**		15	1356,17	39,66	20343	595	8101	11634	34535	
				м трубопровода		776,41	15,01	11646	225		2558		
6	13	**Е11-221401-0301**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**		16,9	1324,25	7,56	22380	128	2611	19484	45213	
				м		1162,19	2,34	19641	40		3349		
7	26	**Е11-190501-0101**	**Сигналиазтор.Установка**		34	3238,47	250,38	110108	8513	0	102316	229418	
				клапан		2988,09	82,62	101595	2809		16994		
8	27	**ПРАЙС**	**Система контроля загазованности в комплекте:эл.магнитный клапан КЗГЭМ(резьбовоесоединение),сигнализатор СЗ-1**		34	40232,14		1367893				1367893	
				шт						1367893			
			Отпускная цена			40232		1367893					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		16415					
			Сметная стоимость оборудования					***1384308***					
9	28	**ПРАЙС**	**Блок питания**		34	4649,46		158082				158082	
				шт						158082			
			Отпускная цена			4649		158082					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1897					
			Сметная стоимость оборудования					***159979***					
10	29	**Ц13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		34	513,01	3,64	17442	124	788	11935	31727	
				шт.		486,2	1,34	16531	45		2350		
11	30	**С123-070217-0107**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		34	225		7650		7650		8262	
				шт.							612		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	31	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов		165	570,42	0	94119	0	1922	90354	199231	
				м		558,77	0	92198	0		14758		
13	32	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		28,5	162,4	3,35	4628	96	2996	1071	6156	
				м2		53,93	0,55	1537	16		456		
14	33	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за2 раз		28,5	182,3	4,72	5196	134	2431	1825	7583	
				м2		92,28	0,55	2630	16		562		
15	34	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2		45	305,99	128,63	13770	5788	0	8969	24557	
				отверст.		177,36	59,9	7981	2695		1819		
16	35	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий, гнезди борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках		0,09	108897,83	1110,49	9801	100	2667	5950	17011	
				м3		78153,58	550,8	7034	50		1260		
			Итого по разделу: 698. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									2483803	
			ИТОГО:					2102538	18724	220693	311672	2465493	
								318833	7176	1525975	69593		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1544286			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		9395					
			Итого с временными									2493198	
			Зимние удорожания			1,08 %		10248					
			Итого с зимними удорожаниями									2503446	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19183					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2522629	
			Скидка			3%						2 446 950,13	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						2 569 055,39	
			НДС			12 %		308 286,65					
			Итого с НДС									2 877 342,04	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нач участка ТОО "Риголит" –

ПТО расчет сметы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 5 5-ти этажный жилой дом-БЛОК 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ANG24/06 от 24.06.2020 года от 26.08.2020

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-5-5 Внутреннее газоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 709. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
1	3	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	43,5	1622,88	21,64	70595	941	52822	16859	94450	
						386,94	8,54	16832	371		6996		
2	4	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1686,18	21,64	25293	325	19164	5813	33595	
						386,94	8,54	5804	128		2488		
3	5	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1480,58	21,64	44417	649	32160	11627	60528	
						386,94	8,54	11608	256		4484		
4	6	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2282,28	21,64	34234	325	28106	5813	43252	
						386,94	8,54	5804	128		3204		
5	7	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1356,17	39,66	20343	595	8101	11634	34535	
						776,41	15,01	11646	225		2558		
6	26	Е11-190501-0101	Сигналназтор.Установка	клапан	24	3238,47	250,38	77723	6009	0	72223	161942	
						2988,09	82,62	71714	1983		11996		
7	27	ПРАЙС	Система контроля загазованности в комплекте:эл.магнитный клапан КЗГЭМ(резьбовое соединение),сигнализатор СЗ-1	шт	24	41036,79		984883				984883	
										984883			
			Отпускная цена			41037		984883					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		11819					
			Сметная стоимость оборудования					*996701*					
8	28	ПРАЙС	Блок питания	шт	24	4742,45		113819				113819	
										113819			
			Отпускная цена			4742		113819					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1366					
			Сметная стоимость оборудования					*115185*					
9	29	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	513,01	3,64	12312	87	556	8425	22396	
						486,2	1,34	11669	32		1659		
10	30	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	225		5400		5400		5832	
											432		
11	31	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов		88,5	570,42	0	50482	0	1031	48462	106860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		558,77	0	49451	0		7916		
12	32	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		22,5	162,4	3,35	3654	75	2365	846	4860	
				м2		53,93	0,55	1213	12		360		
13	33	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за2 раз		22,5	182,3	4,72	4102	106	1919	1441	5986	
				м2		92,28	0,55	2076	12		443		
			Итого по разделу: 709. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									1686120	
			ИТОГО:					1460441	9112	151624	183143	1672938	
			В том числе :					187817	3147	1098702	42536		
			Стоимость оборудования, всего							1111886			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		5742					
			Итого с временными									1691863	
			Зимние удорожания			1,08 %		6264					
			Итого с зимними удорожаниями									1698127	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11725					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1709852	
			Скидка			3%						1 658 556,44	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						1 741 320,06	
			НДС			12 %		208 958,41					
			Итого с НДС									1 950 278,47	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нас устраивает ТОО "Риголит" - [illegible]
ПСД расск соотв

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2 7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ANG24/06 от 24.06.2020 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-2-3 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 691. ВОДОПРОВОД В1,В11(ниже отм.0,000)										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,8	1673,08	20,91	9704	121	6891	2686	13381	
						464,05	8,54	2691	50		991		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11,6	1775,38	20,91	20594	243	14969	5372	28044	
						464,05	8,54	5383	99		2077		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	23,78	2055,78	20,91	48887	497	37354	11013	64692	
						464,05	8,54	11035	203		4792		
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,12	2335,49	20,91	18964	170	15026	3761	24543	
						464,05	8,54	3768	69		1818		
5	5	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,7	2835,5	20,91	24669	182	20450	4029	30994	
						464,05	8,54	4037	74		2296		
6	6	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,22	3218,54	36,6	16801	191	13497	3128	21523	
						596,24	15,28	3112	80		1594		
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы системотопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	109	89,25	1,25	9728	136	74	9328	20581	
						87,32	0	9518	0		1525		
8	8	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	4,64	2833,57	39,66	13148	184	9361	3599	18086	
						776,41	15,01	3603	70		1340		
9	9	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40мм. Прокладка	м трубопровода	4,64	1831,98	39,66	8500	184	4714	3599	13067	
						776,41	15,01	3603	70		968		
10	10	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Ввод диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	2,9	17276,68	309,67	50102	898	40120	9144	63986	
						3132,36	85,08	9084	247		4740		
11	11	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9,86	856		8440		8440		9115	
											675		
12	12	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,64	1338		6208		6208		6705	
											497		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,64	2436		11303		11303	904	12207	
14	14	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,32	4208		9763		9763	781	10544	
15	15	С123-040905-2905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,58	6047		3507		3507	281	3788	
16	16	С123-040905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,58	8437		4893		4893	391	5285	
17	17	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,16	29771,52 413,1	0 0	34535 479	0 0	34056	470 2800	37805	
18	18	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,32	856		1986		1986	159	2145	россия
19	19	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00928	933986,56 270802	36755,44 734,5	8667 2513	341 7	5813	2495 893	12055	
20	20	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0029	4325586,2 476238	307585,31 57189,88	12544 1381	892 166	10271	1531 1126	15202	
21	21	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,44	537		5606		5606	449	6055	казахстан
22	22	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	12,46	914,53 788,77	1,05 0,53	11395 9828	13 7	1554	7868 1541	20804	
23	23	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,058	19616,12 5649,7	1168,08 275,63	1138 328	68 16	742	313 116	1567	
24	24	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	63,22	636,78 301,73	69,03 34,42	40257 19075	4364 2176	16818	16151 4513	60921	
25	25	С121-110403-0206	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	6,38	193		1231		1231	99	1330	
26	26	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	12,76	199		2539		2539	203	2742	
27	27	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	26,158	262		6853		6853	548	7402	
28	28	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,932	310		2769		2769	222	2990	
29	29	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	9,57	354		3388		3388	271	3659	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,742	528		3032		3032	243	3274	
			Итого по разделу: 691. ВОДОПРОВОД В1,В11(ниже отм.0,000)									524491	
			Раздел: 692. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСАБЖЕНИЕ Т3,Т4(ниже отм.0,000)										
31	31	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,16	1673,08 / 464,05	20,91 / 8,54	1941 / 538	24 / 10	1378	537 / 198	2676	
32	32	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,32	1775,38 / 464,05	20,91 / 8,54	4119 / 1077	49 / 20	2994	1074 / 415	5609	
33	33	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	56,84	2055,78 / 464,05	20,91 / 8,54	116851 / 26377	1189 / 485	89286	26325 / 11454	154629	
34	34	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2335,49 / 464,05	20,91 / 8,54	67729 / 13457	606 / 248	53665	13431 / 6493	87653	
35	35	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,16	2835,5 / 464,05	20,91 / 8,54	3289 / 538	24 / 10	2727	537 / 306	4133	
36	36	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,16	3218,54 / 596,24	36,6 / 15,28	3734 / 692	42 / 18	2999	695 / 354	4783	
37	37	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	158	89,25 / 87,32	1,25 / 0	14102 / 13797	197 / 0	108	13521 / 2210	29833	
38	38	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,22	856		4468		4468	357	4826	
39	39	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,64	2436		11303		11303	904	12207	
40	40	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,92	537		7475		7475	598	8073	казахстан
41	41	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,93	914,53 / 788,77	1,05 / 0,53	16397 / 14143	19 / 9	2236	11322 / 2218	29937	
42	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводыдиаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	91,64	636,78 / 301,73	69,03 / 34,42	58354 / 27651	6325 / 3155	24379	23412 / 6541	88308	
43	43	С121-110403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	1,276	277		353		353	28	382	
44	44	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2,552	276		704		704	56	761	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С121-110403-0308	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	62,524	343		21446		21446	1716	23161	
46	46	С121-110403-0310	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	31,9	401		12792		12792	1023	13815	
47	47	С121-110403-0313	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	1,276	514		656		656	52	708	
48	48	С121-110403-0316	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	1,276	697		889		889	71	961	
49	49	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,508	14300,14 2684,88	233,93 59,94	21565 4049	353 90	17163	4056 2050	27671	
			Итого по разделу: 692. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСАБЖЕНИЕ Т3,Т4(ниже отм.0,000)									500121	
			Раздел: 693. ВОДОПРОВОД В1,В11(выше отм.0,000)										
50	50	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	м трубопровода	39,44	1673,08 464,05	20,91 8,54	65986 18302	825 337	46859	18266 6740	90992	
51	51	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	93,38	1775,38 464,05	20,91 8,54	165785 43333	1953 797	120500	43248 16723	225755	
52	52	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	31,9	2055,78 464,05	20,91 8,54	65580 14803	667 272	50109	14774 6428	86782	
53	53	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	164,72	89,25 87,32	1,25 0	14702 14384	205 0	112	14096 2304	31102	
54	54	Е11-160501-0701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	98,6	517,41 497,02	2,4 0,03	51017 49006	237 3	1774	48029 7924	106969	
55	55	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	98,6	273		26918		26918	2153	29071	
56	56	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	98,6	89,25 87,32	1,25 0	8800 8610	123 0	67	8438 1379	18617	
57	67	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	856		29960		29960	2397	32357	
58	68	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененногокаучука	м трубопровода	164,72	636,78 301,73	69,03 34,42	104890 49701	11370 5670	43820	42082 11758	158730	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	69	С121-110403-0206	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	43,384	193		8373		8373	670	9043	
60	70	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	102,718	199		20441		20441	1635	22076	
61	71	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	35,09	262		9194		9194	735	9929	
62	72	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	23,8	914,53	1,05	21766	25	2968	15028	39737	
						788,77	0,53	18773	13		2944		
63	73	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,58	3527,52	0	2046	0	1806	235	2463	
						413,1	0	240	0		182		
64	74	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,16	856		993		993	79	1072	россия
			Итого по разделу: 693. ВОДОПРОВОД В1,В11(выше отм.0,000)									864698	
			Раздел: 694. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4(выше отм.0,000)										
65	75	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	м трубопровода	37,7	1673,08	20,91	63075	788	44792	17460	86978	
						464,05	8,54	17495	322		6443		
66	76	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60,32	1775,38	20,91	107091	1261	77838	27936	145830	
						464,05	8,54	27991	515		10802		
67	77	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	41,76	2055,78	20,91	85850	873	65598	19340	113605	
						464,05	8,54	19379	357		8415		
68	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	241	89,25	1,25	21510	300	165	20624	45505	
						87,32	0	21045	0		3371		
69	79	Е11-160501-0701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	78,88	517,41	2,4	40813	190	1419	38423	85576	
						497,02	0,03	39205	3		6339		
70	80	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	78,88	273		21534		21534	1723	23257	
71	81	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	136	89,25	1,25	12138	169	93	11639	25679	
						87,32	0	11876	0		1902		
72	82	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	590,97	27,61	28367	1325	788	26376	59122	
						546,94	13,77	26253	661		4379		
73	83	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	шт.	48	6020		288960		288960	23117	312077	
74	84	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели REsidiA-P/D10, типа SEnsus	шт.	48	14205		681840		681840	54547	736387	россия
75	85	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка		48	1206,35	161,4	57905	7747	693	50906	117515	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	86	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РКГОСТ Р 50553-2010	фильтр	48	1030,52	51,67	49465	2480	43584	8705	47071	
				шт.		908		43584			3487		
77	87	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кран шаровый диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	96	623,91	2,32	59896	222	6648	52022	120870	
						552,34	0,61	53025	58		8953		
78	88	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	856		41088		41088	3287	44375	
79	89	С123-041001-7001	Клапан обратный муфтовый латунный, резьба 1/2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	48	916		43968		43968	3517	47485	россия
80	90	С123-020401-2401	Тройник DN 15	шт.	48	23		1104		1104	88	1192	казахстан
81	91	С123-020401-0101	Соединитель DN 15	шт.	96	11		1056		1056	84	1140	казахстан
82	92	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,06	856		3475		3475	278	3753	
83	93	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	39,44	1338		52771		52771	4222	56992	
84	94	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,58	2436		1413		1413	113	1526	
85	95	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	20,6	914,53	1,05	18839	22	2569	13008	34395	
						788,77	0,53	16249	11		2548		
86	96	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененногокаучука	м трубопровода	139,78	636,78	69,03	89009	9648	37185	35711	134697	
						301,73	34,42	42176	4812		9978		
87	97	С121-110403-0206	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	41,47	193		8004		8004	640	8644	
88	98	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	66,352	199		13204		13204	1056	14260	
89	99	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	45,936	262		12035		12035	963	12998	
90	100	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сбросник. Установка	комплект	1,16	1252,11	0	1452	0	144	1282	2954	
						1127,97	0	1308	0		219		
91	101	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт.	1,16	2781		3226		3226	258	3484	
			Итого по разделу: 694. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4(выше отм.0,000)									2287368	
			Раздел: 695. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1										
92	102	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	69,6	838,89	1,39	58387	97	166	56994	124611	
						835,12	0,47	58124	33		9230		
93	103	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	187,92	809,69	3,39	152157	637	1034	147676	323820	
						800,8	1,08	150486	203		23987		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	104	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	69,6	200		13920		13920	1114	15034	казахстан
95	105	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	187,92	489		91893		91893	7351	99244	казахстан
96	106	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50	шт.	59,16	73		4319		4319	345	4664	
97	107	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19,72	259		5107		5107	409	5516	россия
98	108	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 135° суплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,44	213		2224		2224	178	2402	казахстан
99	109	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	39,44	154		6074		6074	486	6560	россия
100	110	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	39,44	116		4575		4575	366	4941	
101	111	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	59,16	386		22836		22836	1827	24663	
102	112	С123-020601-1303	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN100x100	шт.	26,68	952		25399		25399	2032	27431	
103	113	С123-020601-0801	Прочистка DN 50	шт.	24,36	265		6455		6455	516	6972	казахстан
104	114	С123-020601-0803	Прочистка DN 100	шт.	9,86	546		5384		5384	431	5814	казахстан
105	115	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	13,92	546		7600		7600	608	8208	
106	116	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенамзданий и в каналах	м трубопровода	2,9	10666,95 1060,29	49,61 18,73	30934 3075	144 54	27715	3067 2720	36721	
107	117	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10,44	636,78 301,73	69,03 34,42	6648 3150	721 359	2777	2667 745	10060	
108	118	С121-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	11,484	1395		16020		16020	1282	17302	
109	119	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 разакузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	4	261,19 220,01	0 0	1045 880	0 0	165	704 140	1889	
110	120	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,42	537		15262		15262	1221	16482	казахстан
			Итого по разделу: 695. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1									742335	
			Раздел: 696. ВОДОСТОКИ (В2)										
111	121	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,6	5228,35 1017,9	69,25 24,96	212271 41327	2812 1013	168133	41493 20301	274065	
112	122	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,32	1831,98 776,41	39,66 15,01	4250 1801	92 35	2357	1799 484	6534	
113	123	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	90,12 87,32	1,25 0	6308 6113	87 0	109	5990 984	13283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	124	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		4	89,25	1,25	357	5	3	342	755	
				м трубопровода		87,32	0	349	0		56		
115	125	Е11-160601-0103	Затвор на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1,16	4104,55	291,27	4761	338	605	3811	9258	
				шт.		3291,6	60,98	3818	71		686		
116	126	С123-090103-0204	Затворы гидравлические из стальныхтруб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 100мм		1,16	22930		26599		26599		28727	
				шт.							2128		
117	127	Е11-160601-0102	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1,16	2283,47	124,52	2649	144	346	2147	5179	
				шт.		1861,02	27,54	2159	32		384		
118	128	С123-040905-0304	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005		1,16	2633		3054		3054		3299	казахстан
				шт.							244		
119	129	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметромдо 100 мм. Установка		2,32	1254,1	0	2910	0	558	2304	5631	
				воронка		1013,43	0	2351	0		417		
120	130	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечениядиаметром 100 мм		2,32	1895		4396		4396		4748	
				шт.							352		
121	131	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2		1,16	276		320		320		346	казахстан
				шт.							26		
122	132	С123-020601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100		1,16	1729		2006		2006		2166	россия
				шт.							160		
123	133	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		25,06	914,53	1,05	22918	26	3125	15824	41841	
				м2 окрашиваемойповерхности		788,77	0,53	19766	13		3099		
124	134	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений		1,45	2650,96	176,11	3844	255	561	2986	7377	
				соединение		2087,8	13,77	3027	20		546		
125	135	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		2,9	2785		8077		8077		8723	
				шт.							646		
126	136	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12836-67		2,9	2852		8271		8271		8932	
				шт.							662		
127	137	С123-020802-1201	Патрубки чугунные компенсационныеDN 100 ГОСТ 6942-98		2,32	3590		8329		8329		8995	
				шт.							666		
128	138	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		4,64	636,78	69,03	2955	320	1234	1185	4471	
				м трубопровода		301,73	34,42	1400	160		331		
129	139	С121-110403-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77		5,104	4314		22019		22019		23780	
				м							1761		
			Итого по разделу: 696. ВОДОСТОКИ (В2)									458107	
			ИТОГО:					3991508	60939	2898364	987309	5377124	
								1032202	25683		398303		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		53771					
			Итого с временными									5430898	
			Зимние удорожания			1,08 %		58654					
			Итого с зимними удорожаниями									5489552	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109791					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5599343	
			Скидка			3%						5 431 362,71	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						5 702 393,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**684 287,18**					
			Итого с НДС									**6 386 680,32**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Abranum Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Нач. участка ТОО „Риголит" -

ПТО рассм. соотв.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Antarium Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 5 5-ти этажный жилой дом-БЛОК 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ANG24/06 от 24.06.2020 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-5-3 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 701. ВОДОПРОВОД В1,В11(ниже отм.0,000)										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1673,08	20,91	3346	42	2376	926	4614	
						464,05	8,54	928	17		342		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	1775,38	20,91	2841	33	2065	741	3868	
						464,05	8,54	742	14		287		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2055,78	20,91	32893	335	25133	7410	43527	
						464,05	8,54	7425	137		3224		
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2335,49	20,91	14013	125	11103	2779	18135	
						464,05	8,54	2784	51		1343		
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,4	3218,54	36,6	14162	161	11377	2637	18142	
						596,24	15,28	2623	67		1344		
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	89,25	1,25	2678	37	20	2567	5664	
						87,32	0	2620	0		420		
7	7	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	2833,57	39,66	9067	127	6456	2482	12473	
						776,41	15,01	2485	48		924		
8	8	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2	16407,96	233,93	32816	468	26978	5380	41251	
						2684,88	59,94	5370	120		3056		
9	9	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	29771,52	0	59543	0	58717	810	65181	
						413,1	0	826	0		4828		
10	10	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	856		3424		3424		3698	россия
											274		
11	11	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	856		5992		5992		6471	
											479		
12	12	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1338		1338		1338		1445	
											107		
13	13	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2436		19488		19488		21047	
											1559		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4208		8416		8416	673	9089	
15	15	С123-040905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8437		8437		8437	675	9112	
16	16	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	933986,56 270802	36755,44 734,5	7472 2166	294 6	5011	2151 770	10392	
17	17	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3684476,43 430882	277815,96 51436,79	18422 2154	1389 257	14879	2387 1665	22475	
18	18	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,68	537		7346		7346	588	7934	казахстан
19	19	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,4	914,53 788,77	1,05 0,53	8597 7414	10 5	1172	5935 1163	15695	
20	20	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,02	19616,12 5649,7	1168,08 275,63	392 113	23 6	256	108 40	540	
21	21	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	636,78 301,73	69,03 34,42	19103 9052	2071 1033	7981	7664 2141	28909	
22	22	С121-110403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	193		425		425	34	459	
23	23	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1,76	199		350		350	28	378	
24	24	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	262		4611		4611	369	4980	
25	25	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	310		2046		2046	164	2210	
26	26	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4,84	310		1500		1500	120	1620	
			Итого по разделу: 701. ВОДОПРОВОД В1,В11(ниже отм.0,000)									359312	
			Раздел: 702. ВОДОПРОВОД Т3,Т4(ниже отм.0,000)										
27	27	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	1775,38 464,05	20,91 8,54	2841 742	33 14	2065	741 287	3868	
28	28	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	19,6	2055,78 464,05	20,91 8,54	40293 9095	410 167	30788	9077 3950	53320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2335,49 464,05	20,91 8,54	18684 3712	167 68	14804	3705 1791	24180	
30	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29,2	89,25 87,32	1,25 0	2606 2550	36 0	20	2499 408	5513	
31	31	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1338		10704		10704	856	11560	россия
32	32	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2436		19488		19488	1559	21047	россия
33	33	С123-040905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4208		8416		8416	673	9089	
34	34	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	914,53 788,77	1,05 0,53	7773 6705	9 4	1060	5367 1051	14192	
35	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	29,2	636,78 301,73	69,03 34,42	18594 8811	2016 1005	7768	7460 2084	28138	
36	36	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1,76	276		486		486	39	525	
37	37	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	21,56	343		7395		7395	592	7987	
38	38	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	401		3529		3529	282	3811	
			Итого по разделу: 702. ВОДОПРОВОД Т3,Т4(ниже отм.0,000)									183230	
			Раздел: 703. ВОДОПРОВОД В1,В11(выше отм.0,000)										
39	39	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	1673,08 464,05	20,91 8,54	12046 3341	151 61	8554	3335 1230	16611	
40	40	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1775,38 464,05	20,91 8,54	39058 10209	460 188	28389	10189 3940	53187	
41	41	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,4	2055,78 464,05	20,91 8,54	37826 8539	385 157	28903	8522 3708	50056	
42	42	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47,6	89,25 87,32	1,25 0	4248 4157	59 0	32	4074 666	8988	
43	43	Е11-160501-0701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	46	517,41 497,02	2,4 0,03	23801 22863	111 2	828	22407 3697	49905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	46	273		12558		12558	1005	13563	
45	45	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	89,25 87,32	1,25 0	10264 10042	143 0	78	9841 1608	21714	
46	51	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кран шаровый диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32	623,91 552,34	2,32 0,61	19965 17675	74 19	2216	17341 2984	40290	
47	52	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	856		13696		13696	1096	14792	
48	54	С123-020401-2401	Тройник DN 15	шт.	16	23		368		368	29	397	казахстан
49	55	С123-020401-0101	Соединитель DN 15	шт.	32	11		352		352	28	380	казахстан
50	56	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	856		20544		20544	1644	22188	
51	57	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	3527,52 413,1	0 0	7055 826	0 0	6229	810 629	8494	
52	58	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	856		3424		3424	274	3698	россия
53	59	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	10,8	914,53 788,77	1,05 0,53	9877 8519	11 6	1347	6820 1336	18032	
54	60	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	47,6	636,78 301,73	69,03 34,42	30311 14362	3286 1639	12663	12161 3398	45869	
55	61	С121-110403-0206	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	7,92	193		1529		1529	122	1651	
56	62	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	199		4816		4816	385	5201	
57	63	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20,24	262		5303		5303	424	5727	
			Итого по разделу: 703. ВОДОПРОВОД В1,В11(выше отм.0,000)									380744	
			Раздел: 704. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4(выше отм.0,000)										
58	64	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	м трубопровода	34,4	1673,08 464,05	20,91 8,54	57554 15963	719 294	40871	15932 5879	79365	
59	65	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1775,38 464,05	20,91 8,54	88769 23202	1046 427	64521	23157 8954	120880	
60	66	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,4	2055,78 464,05	20,91 8,54	37826 8539	385 157	28903	8522 3708	50056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	67	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102,8	89,25 87,32	1,25 0	9175 8977	128 0	70	8797 1438	19410	
62	68	Е11-160501-0701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	31,2	517,41 497,02	2,4 0,03	16143 15507	75 1	561	15198 2507	33848	
63	69	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893 -2009	м	31,2	273		8518		8518	681	9199	
64	70	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,2	89,25 87,32	1,25 0	2785 2725	39 0	21	2670 436	5891	
65	71	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	35	590,97 546,94	27,61 13,77	20684 19143	966 482	575	19232 3193	43110	
66	72	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	35	6020		210700		210700	16856	227556	
67	73	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели REsidiA-P/D10, типа SEnsus	шт.	35	14205		497175		497175	39774	536949	россия
68	74	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	35	1206,35 1030,52	161,4 51,67	42222 36068	5649 1808	505	37119 6347	85688	
69	75	С123-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РКГОСТ Р 50553-2010	шт.	35	908		31780		31780	2542	34322	
70	76	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кран шаровый диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	623,91 552,34	2,32 0,61	17470 15466	65 17	1939	15173 2611	35254	
71	77	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	856		11984		11984	959	12943	
72	78	С123-041001-7001	Клапан обратный муфтовый латунный, резьба 1/2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 1 1823-91	шт.	35	916		32060		32060	2565	34625	
73	79	С123-020401-2401	Тройник DN 15	шт.	14	23		322		322	26	348	казахстан
74	80	С123-020401-0101	Соединитель DN 15	шт.	28	11		308		308	25	333	казахстан
75	81	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	856		685		685	55	740	
76	82	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21,2	1338		28366		28366	2269	30635	россия
77	83	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	2436		974		974	78	1052	
78	84	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемойповерхности	21,1	914,53 788,77	1,05 0,53	19297 16643	22 11	2631	13323 2610	35229	
79	85	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененногокаучука	м трубопровода	102,8	636,78 301,73	69,03 34,42	65461 31018	7096 3539	27347	26263 7338	99062	
80	86	С121-110403-0206	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	37,84	193		7303		7303	584	7887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	87	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	55	199		10945		10945	876	11821	
82	88	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20,24	262		5303		5303	424	5727	
83	89	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сбросник. Установка	комплект	2	1252,11 1127,97	0 0	2504 2256	0 0	248	2211 377	5092	
84	90	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт.	2	2781		5562		5562	445	6007	
			Итого по разделу: 704. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4(выше отм.0,000)									1533029	
			Раздел: 705. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1										
85	91	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметрдо 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34,4	838,89 835,12	1,39 0,47	28858 28728	48 16	82	28169 4562	61590	
86	92	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	104	809,69 800,8	3,39 1,08	84208 83283	352 113	572	81728 13275	179210	
87	93	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8мм	м	34,4	200		6880		6880	550	7430	
88	94	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	104	489		50856		50856	4068	54924	казахстан
89	95	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	28,8	73		2102		2102	168	2271	россия
90	96	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9,6	259		2486		2486	199	2685	россия
91	97	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 135° суплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5,6	213		1193		1193	95	1288	казахстан
92	98	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	19,2	154		2957		2957	237	3193	россия
93	99	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	19,2	116		2227		2227	178	2405	
94	100	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	28,8	386		11117		11117	889	12006	
95	101	С123-020601-1303	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN100x100	шт.	13,6	952		12947		12947	1036	13983	
96	102	С123-020601-0801	Прочистка DN 50	шт.	12	265		3180		3180	254	3434	казахстан
97	103	С123-020601-0803	Прочистка DN 100	шт.	5,2	546		2839		2839	227	3066	казахстан
98	104	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9,6	546		5242		5242	419	5661	
99	105	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенамзданий и в каналах	м трубопровода	2	10666,95 1060,29	49,61 18,73	21334 2121	99 37	19114	2115 1876	25325	
100	106	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7,2	636,78 301,73	69,03 34,42	4585 2172	497 248	1915	1839 514	6938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	107	С121-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	7,92	1395		11048		11048	884	11932	
102	108	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 разакузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	5	261,19 220,01	0 0	1306 1100	0 0	206	880 175	2361	
103	109	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,6	537		10525		10525	842	11367	казахстан
			Итого по разделу: 705. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1									411069	
			Раздел: 706. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ										
104	110	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21570,82 17554,29	449,95 143,85	21571 17554	450 144	3567	17344 3113	42028	
105	111	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS400/S, Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1	36745		36745		36745		36745	
			Отпускная цена			36745		36745					
			Сметная стоимость оборудования					*36745*					
106	112	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,47 1861,02	124,52 27,54	4567 3722	249 55	596	3702 661	8930	
107	113	С123-041001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4583		4583		4583	367	4950	
108	114	С123-040501-0206	Вентили проходные муфтовые 15кч18рдля воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4249		4249		4249	340	4589	
109	115	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до32 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1847,97 408,97	18,37 7,3	20328 4499	202 80	15627	4487 1985	26800	
110	116	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,4	89,25 87,32	1,25 0	393 384	5 0	3	377 62	831	
			Итого по разделу: 706. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ									124874	
			Раздел: 707. ВОДОСТОКИ (В2)										
111	117	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22,4	5228,35 1017,9	69,25 24,96	117115 22801	1551 559	92763	22893 11201	151209	
112	118	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	1831,98 776,41	39,66 15,01	2931 1242	63 24	1625	1241 334	4506	
113	119	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	90,12 87,32	1,25 0	5047 4890	70 0	87	4792 787	10626	
114	120	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	89,25 87,32	1,25 0	357 349	5 0	3	342 56	755	
115	121	Е11-160601-0103	Затвор на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4104,55 3291,6	291,27 60,98	8209 6583	583 122	1043	6571 1182	15963	
116	122	С123-090103-0204	Затворы гидравлические из стальныхтруб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГб, с продувочным и отключающим устройством, d 100 мм	шт.	2	22930		45860		45860	3669	49529	россия
117	123	Е11-160601-0102	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,47 1861,02	124,52 27,54	4567 3722	249 55	596	3702 661	8930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	124	С123-040905-0304	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2633		5266		5266	421	5687	казахстан
119	125	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметромдо 100 мм. Установка	воронка	4	1254,1 1013,43	0 0	5016 4054	0 0	963	3973 719	9708	
120	126	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечениядиаметром 100 мм	шт.	4	1895		7580		7580	606	8186	
121	127	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	2	276		552		552	44	596	казахстан
122	128	С123-020601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729		3458		3458	277	3735	россия
123	129	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21	914,53 788,77	1,05 0,53	19205 16564	22 11	2619	13260 2597	35062	
124	130	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,5	2650,96 2087,8	176,11 13,77	6627 5220	440 34	968	5149 942	12718	
125	131	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2785		13925		13925	1114	15039	
126	132	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	5	2852		14260		14260	1141	15401	
127	133	С123-020802-1201	Патрубки чугунные компенсационныеDN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	3590		14360		14360	1149	15509	
128	134	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	636,78 301,73	69,03 34,42	5094 2414	552 275	2128	2044 571	7709	
129	135	С121-110403-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	4314		37963		37963	3037	41000	
			Итого по разделу: 707. ВОДОСТОКИ (В2)									411867	
			ИТОГО:					2594161	34096	1937558	560531	3404121	
								585759	13600	36745	249433		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							36745			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		33674					
			Итого с временными									3437800	
			Зимние удорожания			1,08 %		36731					
			Итого с зимними удорожаниями									3474531	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68756					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3543287	
			Скидка			3%						3 436 988,39	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						3 608 497,55	
			НДС			12 %		433 019,71					
			Итого с НДС									4 041 517,26	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТТО расч. соотв-ф На участке ТОО "Риголит" –

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2 7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021 (месяц, год) на № 2-2-2 Архитектурная часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-2/1)										
			Раздел: 2. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-5шт(АР,лист-4)										
			Раздел: 3. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-23И)										
			Раздел: 4. ПОЖАРНЫЙ ЛЮК И ЛЕСТНИЦА ЛМ-3(АР,лист-23А(53 ПОВТОР)										
			Раздел: 5. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-30И)										
1	85	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасовсеток и стержневой арматуры	т арматуры	3,09484	56946,35 55703,9	1242,45 619,65	176240 172395	3845 1918	0	205689 30554	412483	
2	86	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,98312	399870		1192860		1192860	95429	1288289	казахстан
3	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111328	216607		24114		24114	1929	26044	
4	89	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	349,2	2001,45 999,51	14,46 5,68	698907 349028	5050 1985	344829	315912 81185	1096004	
			Итого по разделу: 5. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-30И)									**2822819**	
			Раздел: 6. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-31И)										
5	90	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,5	3357,17 1560,99	175,1 83,98	15107 7024	788 378	7295	6662 1742	23511	
6	92	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухоостекления)	м2	149,94	2410,53 1226,03	174,88 86,17	361435 183831	26221 12920	151382	177077 43081	581593	
7	94	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные плОщадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	71,4	2816,35 1332,3	175,81 85,13	201087 95126	12553 6078	93408	91084 23374	315545	
8	96	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	м	139,3	1094,19 244,32	5,02 2,53	152421 34034	699 352	117688	30947 14669	198037	
9	98	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	97,3	1476,75 470,22	5,66 1,18	143688 45752	551 115	97385	36693 14430	194811	
10	99	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,055685	59483,26 53729,8	2693,11 497,67	3312 2992	150 28	170	2084 432	5828	
11	103	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковойили алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	40,8	7604,84 7121,4	478,44 236,5	310277 290553	19521 9649	204	207140 41393	558811	
			Итого по разделу: 6. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-31И)									**1878135**	
			Раздел: 7. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-31И)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Разд.1: 10. ШОВ(АР,лист-35)										
			Разд.1: 11. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКАНОВ И ЛОДЖИИ(АР,лист-39.1)										
			Разд.1: 12. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ(АР,лист-42)										
			Разд.1: 13. ВХОДНАЯ ГРУППА(АР,лист-36)										
			Разд.1: 14. УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА(АР,лист-48)										
			Разд.1: 15. УСТРОЙСТВО ЛИФТА(общие данные)										
12	219	5110-0101-1505 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели АР 630/1.0-JXW, грузоподъемность 630 кг, количество остановок9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь(полм)	комплект	1	8487861		8487861		8487861		8487861	
			Отпускная цена			8487861		8487861					
			Сметная стоимость оборудования					*8487861*					
			Итого по разделу: 15. УСТРОЙСТВО ЛИФТА(общие данные)									8487861	
			ИТОГО:					11767309	69376	2029335	1073288	13188817	
								1180735	33423	8487861	348218		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8487861			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		47010					
			Итого с временными									13235826	
			Зимние удорожания			1,08 %		51278					
			Итого с зимними удорожаниями									13287104	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		95985					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13383089	
			Скидка			3%						12 981 596,33	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						13 629 390,97	
			НДС			12 %		1 635 526,92					
			Итого с НДС									15 264 917,89	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нет печати ТОО „Риголит" –

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2 7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021 (месяц, год) на № 2-2-6 Внутренее электричество работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
			Раздел: 17. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
			Раздел: 18. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	87	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,95064	114761		109096		109096	8728	117824	
2	88	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,37088	168503		230997		230997	18480	249477	
3	89	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,49492	260495		649914		649914	51993	701907	
4	90	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2703	400729		108317		108317	8665	116982	
5	91	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02346	667801		15667		15667	1253	16920	
6	92	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	1608814		196919		196919	15754	212672	казахстан
7	93	С123-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	2653349		35183		35183	2815	37998	казахстан
8	94	С123-060131-0214	Кабели силовые АВВГ 2х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	310708		63384		63384	5071	68455	казахстан
9	95	С123-060131-0215	Кабели силовые АВВГ 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	398742		28470		28470	2278	30748	казахстан
10	96	С123-060131-0216	Кабели силовые АВВГ 2х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	531473		108420		108420	8674	117094	казахстан
11	97	С123-060131-0810	Кабели силовые АВВГ 2х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	687644		49098		49098	3928	53026	казахстан
12	98	С123-060131-0831	Кабели силовые АВВГ 2х120(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	1190545		4857		4857	389	5246	
13	99	С123-060131-0834	Кабели силовые АВВГ 2х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,004	2316762		9267		9267	741	10008	казахстан
			Итого по разделу: 18. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									**1738358**	
			Раздел: 19. МАТЕРИАЛЫ										
14	100	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4101	275,15 186,76	10,16 3,68	1128390 765903	41673 15085	320814	562311 135256	1825958	
15	101	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	м	541,36	26		14075		14075	1126	15201	
16	102	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	3580,45	32		114574		114574	9166	123740	
17	103	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	45		909		909	73	982	казахстан
18	104	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	130	305,07 213,44	12,93 4,68	39659 27747	1682 609	10231	20416 4806	64881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	106	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	265	311,16 213,44	20,26 7,36	82458 56562	5370 1950	20526	42128 9967	134553	
21	107	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 63 мм	м	267,65	135		36133		36133	2891	39023	казахстан
22	108	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4476	333,69 137,7	151,61 47,63	1493610 616345	678616 213199	198648	597272 167271	2258152	
23	109	Ц13-080201-0801	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленнымконструкциям и лоткам с креплением на поворотах по ходе трассы	м кабеля	1215	306,46 137,7	125,56 38,73	372344 167306	152553 47057	52485	154341 42135	568819	
24	110	С123-020401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1608	7		11256		11256	900	12156	россия
25	111	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10635	7		74445		74445	5956	80401	россия
26	112	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	10		600		600	48	648	россия
27	113	С123-020403-2502	Хомут со стяжкой	шт.	1185	46		54510		54510	4361	58871	казахстан
			Итого по разделу: 19. МАТЕРИАЛЫ									**5196291**	
			Раздел: 20. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА										
28	114	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открытоиз медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	930	580,4 520,26	4,65 1	539770 483842	4324 933	51604	349038 71105	959912	
29	115	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,36	81511		29344		29344	2348	31691	
30	116	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,57	128851		73445		73445	5876	79321	
			Итого по разделу: 20. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА									**1070926**	
			ИТОГО:					5687059	884220	2685136	1725506	**8005570**	
								2117705	278833		593010		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**80056**					
			Итого с временными									**8085629**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**87325**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8172954**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**163459**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8336413**	
			Скидка			**3%**						**8 086 320,61**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			**1,049901**						**8 489 836,09**	
			НДС			**12 %**		**1 018 780,33**					
			Итого с НДС									**9 508 616,42**	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Наш участник: ТОО «Рисолит» —

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2 7-ми этажный жилой дом-БЛОК 2А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021 (месяц, год) на № 2-2-7 Слаботочные сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 22. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 23. ОБОРУДОВАНИЕ										
			Раздел: 24. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
			Раздел: 25. МАТЕРИАЛЫ										
			Раздел: 26. ОБОРУДОВАНИЕ										
			Раздел: 27. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	47	СПРАЙС	Кабели помехоустойчивый J-У(ST)-2x2x0,8	м	61,2	132,05		8082		8082	647	8728	казахстан
2	48	СПРАЙС	Кабели помехоустойчивый J-У(ST)-2x2x0,6	м	395,76	132,05		52262		52262	4181	56442	казахстан
3	49	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил -2 и сечением 0.75 мм2	км	0,0204	61020		1245		1245	100	1344	
			Итого по разделу: 27. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									**66517**	
			Раздел: 28. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										
4	50	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	431,35 293,48	16,27 3,68	25881 17609	976 221	7296	12837 3097	41816	
5	51	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	388	545,62 386,86	36,69 11,04	211700 150102	14236 4282	47362	111156 25828	348684	
6	52	С123-010501-1606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,6	619		37511		37511	3001	40512	казахстан
7	53	С123-010501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	391,88	73		28607		28607	2289	30896	казахстан
8	54	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках иколобах	м кабеля	468	333,69 137,7	151,61 47,63	156168 64444	70955 22292	20770	62449 17489	236107	
9	72	С123-060409-0201	Кабель UTP 5E CAT 305M	км	0,0867	172235		14933		14933	1195	16127	казахстан
10	73	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	85	431,35 293,48	16,27 3,68	36665 24946	1383 313	10336	18186 4388	59239	
11	74	С123-010501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,85	73		6267		6267	501	6768	казахстан
12	75	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	333,69 137,7	151,61 47,63	28364 11705	12887 4049	3772	11342 3176	42883	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					607685	100440	238443	215970	889546	
								268805	31157		65892		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		8895					
			Итого с временными									898443	
			Зимние удорожания			1,08 %		9703					
			Итого с зимними удорожаниями									908146	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18163					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									926309	
			Скидка			3%						898 519,73	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						943 356,76	
			НДС			12 %		113 202,81					
			Итого с НДС									1 056 559,57	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Исп. ученика ТОО-„Рифомит" –

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5 5-ти этажный жилой дом-БЛОК 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на № 2-5-2 Архитектурная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 29. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-3)										
			Раздел: 30. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-5шт(АР,лист-4)										
			Раздел: 31. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-23И)										
			Раздел: 32. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-30И)										
1	79	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов		339,3	2001,45	14,46	679092	4907	335053	306955	1064932	
			м2 стен (за вычетом проемов)			999,51	5,68	339133	1929		78884		
			Итого по разделу: 32. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-30И)									**1064931**	
			Раздел: 33. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-31И)										
			Раздел: 34. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-31И)										
			Раздел: 35. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-33)										
			Раздел: 36. ВЕДОМСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ(АР,лист-34и)										
			Раздел: 37. ВХОДНАЯ ГРУППА(АР,лист-36)										
			Раздел: 38. ШОВ(АР,лист-35)										
			Раздел: 39. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКАНОВ И ЛОДЖИИ(АР,лист-39.1)										
			ИТОГО:					**679092**	**4907**	**335053**	**306955**	**1064932**	
								339133	**1929**		**78884**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**10649**					
			Итого с временными									**1075581**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**11616**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1087197**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**21744**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1108941**	
			Скидка			**3%**						**1 075 672,77**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			**1,049901**						**1 129 349,92**	
			НДС			**12 %**		**135 521,99**					
			Итого с НДС									**1 264 871,91**	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **5 5-ти этажный жилой дом-БЛОК 3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021 (месяц, год) на № 2-5-6 Внутренее электричество работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 41. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
			Раздел: 42. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
			Раздел: 43. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
			Раздел: 44. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	56	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,67524	114761		77491		77491	6199	83691	
2	57	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58344	168503		98311		98311	7865	106176	
3	58	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,61262	260495		420079		420079	33606	453686	
4	59	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22542	400729		90332		90332	7227	97559	
5	60	С123-060131-0308	Кабели силовые АВВГ 3х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	743658		53097		53097	4248	57345	казахстан
6	61	С123-060131-0207	Кабели силовые АВВГ 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	297100		21213		21213	1697	22910	казахстан
			Итого по разделу: 44. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									**821365**	
			Раздел: 45. МАТЕРИАЛЫ										
7	62	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	3290	275,15 186,76	10,16 3,68	905244 614440	33432 12102	257371	451110 108508	1464862	
8	63	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	м	379,76	26		9874		9874	790	10664	
9	64	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	2943,14	32		94180		94180	7534	101715	
10	65	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3290	333,69 137,7	151,61 47,63	1097850 453033	498804 156708	146013	439013 122949	1659812	
11	66	С123-020401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1128	7		7896		7896	632	8528	россия
12	67	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8742	7		61194		61194	4896	66090	россия
			Итого по разделу: 45. МАТЕРИАЛЫ									**3311670**	
			Раздел: 46. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА										
13	68	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открытоиз медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	700	580,4 520,26	4,65 1	406278 364182	3255 702	38842	262717 53520	722514	
14	69	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	81511		24453		24453	1956	26410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	70	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4	128851		51540		51540	4123	55664	
16	71	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	376	275,15 186,76	10,16 3,68	103456 70222	3821 1383	29414	51555 12401	167413	
17	72	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	379,76	26		9874		9874	790	10664	
			Итого по разделу: 46. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА									982663	
			Раздел: 47. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НАСОСОВ										
18	91	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	260495		24747		24747	1980	26727	казахстан
19	92	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	667801		6678		6678	534	7212	казахстан
20	93	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	101	275,15 186,76	10,16 3,68	27790 18863	1026 372	7901	13849 3331	44970	
21	94	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	92,92	32		2973		2973	238	3211	казахстан
22	95	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	130		1182		1182	95	1276	казахстан
23	96	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	101	333,69 137,7	151,61 47,63	33703 13908	15313 4811	4482	13477 3774	50955	
			Итого по разделу: 47. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НАСОСОВ									134351	
			ИТОГО:					3629435 1534648	555651 176078	1539137	1231721 388893	5250054	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		52501					
			Итого с временными									5302553	
			Зимние удорожания			1,08 %		57268					
			Итого с зимними удорожаниями									5359821	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107196					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5467017	
			Скидка			3%						5 303 006,49	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			1,049901						5 567 631,82	
			НДС			12 %		668 115,82					
			Итого с НДС									6 235 747,64	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нач участка ТОО „Рисолий" –

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **220.1 Строительство 171 квартирного арендного дома в г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5 5-ти этажный жилой дом-БЛОК 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ANG24/06 от 24.06.2020 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021 (месяц, год) на № 2-5-2 Архитектурная часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 153. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-3)										
1	3	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	57,68	22752		1312335		1312335	104987	1417322	россия
2	4	С121-130816-2804	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем изполиамида 10х120 мм	шт.	5600	15		84000		84000	6720	90720	россия
3	10	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	13,4209	22752		305352		305352	24428	329781	россия
4	11	С121-130816-2804	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем изполиамида 10х120 мм	шт.	1303	15		19545		19545	1564	21109	россия
5	18	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ9573-2012 марки П 100	м3	17,8705	18212		325458		325458	26037	351494	россия
			Итого по разделу: 153. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-3)									**2210426**	
			Раздел: 154. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-5шт(АР,лист-4)										
			Раздел: 155. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-23И)										
			Раздел: 156. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ(АР,лист-30И)										
			Раздел: 157. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-31И)										
			Раздел: 158. ЗАПОЛОНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-31И)										
			Раздел: 159. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-33)										
6	113	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	15,87	15932,73 3966,32	1625,31 579,33	252852 62945	25794 9194	164113	67811 25653	346317	
7	114	Е11-110101-1101	Стяжки цементныетолщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	211,6	624,55 356,71	29,37 14,64	132155 75480	6214 3098	50460	73864 16482	222500	
8	117	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	21,7	624,55 356,71	29,37 14,64	13553 7741	637 318	5175	7575 1690	22818	
9	118	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	21,7	412,61 26,45	29,97 14,53	8954 574	650 315	7729	836 783	10573	
10	120	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,91	15932,73 3966,32	1625,31 579,33	14499 3609	1479 527	9410	3888 1471	19858	
11	121	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонныминматериалами на резино-битумной мастике. Устройствопервого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,2	2045,55 431,27	15,97 7,2	37229 7849	291 131	29089	7501 3578	48309	
12	122	Е11-110101-0404 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонныминматериалами на резино-битумной мастике. Устройствопоследующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,2	1344,75 310,34	10,75 4,87	24474 5648	196 89	18631	5393 2389	32256	
13	123	Е11-110101-1101	Стяжки цементныетолщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	18,2	624,55 356,71	29,37 14,64	11367 6492	534 267	4340	6353 1418	19138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	128	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	48,8	137,54	9,99	6712	488	5794	627	7925	
						8,82	4,84	430	236		587		
17	131	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	15,4	624,55	29,37	9618	452	3672	5376	16193	
						356,71	14,64	5493	226		1200		
18	133	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	67,89	15932,73	1625,31	1081673	110342	702057	290088	1481502	
						3966,32	579,33	269273	39331		109741		
19	134	Е11-110101-1101	Стяжки цементнымтолщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	905,2	624,55	29,37	565343	26584	215864	315982	951831	
						356,71	14,64	322896	13255		70506		
20	137	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	71,2	624,55	29,37	44468	2091	16979	24854	74868	
						356,71	14,64	25398	1043		5546		
21	138	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	71,2	412,61	29,97	29378	2134	25360	2743	34690	
						26,45	14,53	1883	1034		2570		
22	140	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,388	15932,73	1625,31	69913	7132	45377	18750	95755	
						3966,32	579,33	17404	2542		7093		
23	141	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройствопервого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,76	2045,55	15,97	179517	1402	140267	36171	232944	
						431,27	7,2	37848	632		17255		
24	142	Е11-110101-0404 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройствопоследующего слоя	м2 изолируемой поверхности	87,76	1344,75	10,75	118015	943	89836	26003	155540	
						310,34	4,87	27236	428		11521		
25	143	Е11-110101-1101	Стяжки цементнымтолщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	87,76	624,55	29,37	54811	2577	20928	30635	92281	
						356,71	14,64	31305	1285		6836		
26	146	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	7,252	15932,73	1625,31	115544	11787	74994	30987	158254	
						3966,32	579,33	28764	4201		11723		
27	147	Е11-110101-1101	Стяжки цементнымтолщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	103,6	624,55	29,37	64703	3042	24706	36164	108937	
						356,71	14,64	36955	1517		8069		
28	148	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-1 10101-1101	м2 стяжки	103,6	137,54	9,99	14249	1035	12300	1330	16825	
						8,82	4,84	914	502		1246		
29	151	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	61,6	624,55	29,37	38472	1809	14690	21503	64773	
						356,71	14,64	21973	902		4798		
30	153	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,5	690,87	46,72	13472	911	4899	7304	22438	
						392,93	5,52	7662	108		1662		
31	154	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	19,5	624,55	29,37	12179	573	4650	6807	20505	
						356,71	14,64	6956	286		1519		
32	155	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11 -110101-1101	м2 стяжки	19,5	137,54	9,99	2682	195	2315	250	3167	
						8,82	4,84	172	94		235		
			Итого по разделу: 159. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-33)									4386056	
			Раздел: 160. ВЕДОМСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ(АР,лист-34н)										
			Раздел: 161. ВХОДНАЯ ГРУППА(АР,лист-36)										
			Раздел: 162. ШОВ(АР,лист-35)										
			Раздел: 163. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКАНОВ И ЛОДЖИИ(АР,лист-39.1)										
33	187	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	111,85	1358,68	87,01	151968	9732	57039	105537	278106	
						761,71	37,91	85198	4241		20600		
34	188	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2,32672	540121		1256710		1256710		1357247	казахстан
											100537		
35	189	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,114234	683823,96	1332,96	78116	152	69576	7694	92675	
						73428	584,22	8388	67		6865		
			Итого по разделу: 163. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКАНОВ И ЛОДЖИИ(АР,лист-39.1)									1728027	
			ИТОГО:					6534220	226165	5170612	1173657	8324509	
								1137443	88563		616632		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		83245					
			Итого с временными									8407752	
			Зимние удорожания			1,08 %		90804					
			Итого с зимними удорожаниями									8498556	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		169971					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8668527**	
			Скидка			**3%**						**8 408 471,19**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			**1,049901**						**8 828 062,31**	
			НДС			**12 %**		**1 059 367,48**					
			Итого с НДС									**9 887 429,79**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Риголит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нас устраивает ТОО "Риголит" —

29.03.22