Форма 2

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"**

Подрядчик : **ТОО "Нұр Каз-Даму"**

Стройка : **Текущий ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Атбасар, ул.Кошанбаева, дом 114**

Объект : **Текущий ремонт фасада**

Договор: №116 от 15.09.2021 г.

Акт выполненных работ №2 от 24 ноября 2021 года
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. НР-80%, СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	1201	362,82	0,89	435747	1 069	96 717	270 792	763062
					281,4	0,44	337961	528	-	56 523	
2	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР-80%, СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	1201	179,57	0,37	215 664	444	37 711	142 179	386 470
					147,80	0,18	177 508	216	-	28 627	
3	1218-0101-2301	Ограждения металлические. Ремонт мелкий НР-72%, СП-8%	м2	20	2614,00	92,25	52280	1845	878	35681	94998
					2477,84		49557		-	7037	
4	1213-0101-0401	Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 0,25 м2 НР-72%, СП-8%	м2 остекления	10	5397,31	14,25	53 973	143	19 178	25001	85 292
					3465,24	7,09	34 652	71	-	6318	
		Балкон									
5	1115-0403-0101	Стены. Окраска простыми масляными составами по дереву НР-80%, СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	36	524,11	1,86	18 868	67	6 472	9889	31 057
					342,46	0,9	12 329	32	-	2301	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна									
6	1212-0101-0402	Окна. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 % НР-72%, СП-8%	м2	40	593,58	4,41	23 743	177	4 112	14071	40 839
					486,34	2,22	19 454	89	-	3025	
		Устройство лесов									
7	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. НР-93%, СП-8%	м2 вертикальной проекции	1800	902,74	47,69	1 624 932	85842	507 096	998005	2 832 772
					573,33	22,85	1 031 994	41130	-	209835	
		Козырьки									
8	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. НР-69%, СП-8%	т конструкций	0,4	67656,42	2828,06	27 063	1131	1 830	16784	47 355
					60253,80	558,08	24 102	223	-	3508	
9	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР-92%, СП-8%	м2 кровли	6	887,16	23,04	5 323	138	448	4408	10 510
					789,42	9,2	4 737	55	-	779	
10	224-102-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м2	6	3113,00		18 678		18 678		20 172
										1494	
		Цоколь									
11	1115-0404-0404	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР-80%, СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	60	289,03		17 342		2 538	11844	31 521
					246,74		14 804			2335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**				**2 493 611**	**90 856**	**695 658**	**1 528 654**	4 344 047
							1707098	**42 345**		**321783**	
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**2 493 611**				
	Материалы		**Тенге**				**695 658**				
	Всего заработная плата		**Тенге**					**1749443**			
		Накладные расходы	**Тенге**				**1 528 654**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**321783**				
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**4 344 047**				
		Нормативная трудоемкость	**чел-ч**								
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**1749443**			
		Нормативная трудоемкость	**чел-ч**								**1 699**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**1749443**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4 344 047**				
		Нормативная трудоемкость	**чел-ч**								**1 699**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**1749443**			

РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

12	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка			891		8 910	-	-	713	**9623**
		СП - 8%	т	10				-	-		
13	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподьемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	10	54		540			43	**583**
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9450**	-	-	-	**10 206**
							-	-	-	**756**	
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**9450**				
		Транспортные расходы	Тенге				9450				
		Сметная прибыль	Тенге				756				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**10206**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10206**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 354 269**
		В том числе:									
		- Зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				1707098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					90 856			
		- в т.ч. зарплата машинистов	**Тенге**					42 345			
		-Накладные расходы	**Тенге**							1 528 654	
		- сметная прибыль	**Тенге**							322539	
		Временные здания и сооружения - 0,9 %	**Тенге**								52 812
		Итого по главам:									4 407 081
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**								74 920
		Итого по главам	**Тенге**								4 482 002
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								120 428
		Итого в текущих ценах на 2021 год:									**4 602 430**
		Итого с учетом тендерной скидки, К=0,5799999:									**2 669 409**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12%:									320 329
		Итого по акту с учетом НДС:									**2 986 377,92**

Заказчик:
РГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

_____ **А.С. Қаиржан**

Подрядчик:
ТОО "НурКаз-Даму"

_____ **Н.А. Сманов**