Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2903-N19б
Форма

Заказчик: ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Antarium Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Модульное административно-бытовое здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-1-02-00176-20** от **28.10.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за Март 2021
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фундаменты

1	1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Фм1 и Фл1 НР = 91 %	м3	17,13	20036,43	1094,45	343224	18748	302067	24303	396929
					1308,17	250,9	22409	4298	–	29402	
2	3 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Фл1 НР = 91 %	м3	107,05	27497,57	1961,17	2943615	209943	2261196	471985	3688848
					4413,6	431,47	472476	46189	–	273248	
3	4 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,89066	254487		226661		226661	–	244794
					–		–		–	18133	
4	8 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Мн-1 НР = 91 %	т	0,92988	684175,38	1338,88	636201	1245	566353	62926	755057
					73776,19	587,17	68603	546	–	55930	
5	9 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,8442	5772		4873		4873	–	5263
					–		–		–	390	

6	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	599,2	879,58	18,78	527042	11254	342646	162565	744776
					288,96	2,77	173142	1659	–	55169	
	Раздел 5 Земляные работы										
7	44 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	854	197,59	186,74	168743	159475	–	36456	221615
					10,85	48,44	9268	41365	–	16416	
8	45 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15	3330,13	–	49952	–	–	35965	92790
					3330,13	–	49952	–	–	6873	
9	46 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	73	899,1	–	65634	–	–	47256	121921

					899,1	–	65634	–	–	9031	
10	47 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	653	35,62	35,62	23263	23263	–	6268	31893
					–	13,33	–	8705	–	2362	
11	48 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	653	164,58	76,99	107470	50275	–	58261	178989
					87,59	36,33	57195	23723	–	13258	
12	49 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в пределах прикарьерной территории НР = 72 %	м3 грунта	143	50,83	50,83	7269	7269	–	1958	9965
					–	19,02	–	2720	–	738	

13	50 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	1287	43,49	43,49	55975	55975	–	15081	76740
					–	16,28	–	20946	–	5684	

Итого	**6 569 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	918 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	537 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 703 796
- накладные расходы, тенге	923 024
в т.ч. зарплата, тенге	83 072
- сметная прибыль (8 %), тенге	486 634
Всего	**6 569 580**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	98 544
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	176 038
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136 883**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**6 981 045**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	103 178,45
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,04990099009901)	**7 437 733,21**
Договорной коэффициент К= 0,990256073696921	**7 365 260,49**
НДС (12 %)	883 831,26

Итого **8 249 091,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Атажан Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Финансовый директор Г. Сулеймен

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Начальник карьера Сулейменов Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № атестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № атестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2903-N19б
Форма

Заказчик: ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Antarium Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Септики емкостью 42 м3 (поз.2.1, 2.2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-1-02-00176-20** от **28.10.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за Март 2021
на Септик емкостью 42 м3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	11,2	23461,96	1682,05	262774	18839	220719	25246	311062
					2072,86	404,2	23216	4527	–	23042	
2	2 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,4916	254487		125106		125106	–	135114
					–		–		–	10008	
3	3 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка П1 НР = 91 %	т	0,3636	684174,92	1339,38	248766	487	221454	24605	295241
					73776,13	588,56	26825	214	–	21870	
4	4 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1186	197,59	186,74	234343	221472	–	50628	307769
					10,85	48,44	12871	57446	–	22798	
5	5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	22	3330,14	–	73263	–	–	52749	136093

					3330,14	–	73263	–	–	10081	
6	6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12	5941,58	1761,17	71299	21134	39322	18666	97162
					903,58	769	10843	9228	–	7197	
7	13 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (вытесненный грунт в зону вертикальной планировки) НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	1186	43,49	43,49	51582	51582	–	13898	70718
					–	16,28	–	19303	–	5238	

Итого	**1 353 159**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	313 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	606 601
- накладные расходы, тенге	185 792
в т.ч. зарплата, тенге	16 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 234
Всего	**1 353 159**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 297
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	36 259
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 194**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 437 909**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	-
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,04990099009901)	**1 509 662,08**
Договорной коэффициент К= 0,990256073696921	**1 494 952,04**
НДС (12 %)	179 394,24
Итого	**1 674 346,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Атажан Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Финансовый директор Г. Сулеймен

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Начальник карьера Сулейменов Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № атестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № атестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2903-N19б
Форма

Заказчик: ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Antarium Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Пожарные резервуары емкостью 2х60 м3 (поз.3,4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-1-02-00176-20** от **28.10.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №3

за Март 2021
на Пожарные резервуары

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Фп2 НР = 91 %	м3	13,3	23462,03	1682,18	312045	22373	262103	29980	369387
					2072,86	404,21	27569	5376	–	27362	
2	2 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,5877	254487		149562		149562	–	161527
					–		–		–	11965	
3	3 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка П1 НР = 91 %	т	0,32724	684173,7	1338,47	223889	438	199309	22144	265716
					73774,6	586,73	24142	192	–	19683	
4	4 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	494	197,59	186,74	97610	92249	–	21088	128194
					10,85	48,44	5361	23928	–	9496	
5	5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	3330,11	–	29971	–	–	21579	55674

					3330,11	–	29971	–	–	4124	
6	6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13,3	5941,58	1761,2	79023	23424	43582	20687	107687
					903,53	768,95	12017	10227	–	7977	
7	13 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (вытесненный грунт в зону вертикальной планировки) НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	494	43,49	43,49	21485	21485	–	5789	29456
					–	16,28	–	8040	–	2182	

Итого	**1 117 641**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 763
- материалы, изделия и конструкции, тенге	654 556
- накладные расходы, тенге	121 267
в т.ч. зарплата, тенге	10 914
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 789
Всего	**1 117 641**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 765
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	29 948
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 287**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 187 641**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,04990099009901)	**1 246 905,46**
Договорной коэффициент К= 0,990256073696921	**1 234 755,71**
НДС (12 %)	148 170,69
Итого	**1 382 926,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Атажан Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Финансовый директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Начальник карьера Сулейменов Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № атестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № атестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2903-N19б
Форма

Заказчик: ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Antarium Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-1-02-00176-20** от **28.10.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за Март 2021
на Вертикальная планировка

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1322	207,8	198,16	274714	261970	139	62763	364475
					9,53	56,4	12605	74566	–	26998	
2	2 4102-0203-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км К=1,750;	т	2313,5	104		240604		–	–	259852
					–		–		–	19248	
3	3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР =	м3 грунта	3402	50,83	50,83	172924	172924	–	46590	237075
					–	19,02	–	64709	–	17561	

4	4 1101-0201-0107	Грунт: Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3402	7,34	7,34	24958	24958	–	5550	32949
					–	2,27	–	7709	–	2441	
5	5 1101-0201-0107	Грунт: Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	10206	7,34	7,34	74875	74875	–	16651	98848
					–	2,27	–	23127	–	7322	

Итого	**993 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	534 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139
- перевозка грузов, тенге	240 604
- накладные расходы, тенге	131 554
в т.ч. зарплата, тенге	11 840
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 570

Всего	**993 199**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 898
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	26 614
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 694**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 055 405**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,04990099009901)	**1 108 070,75**
Договорной коэффициент К= 0,990256073696921	**1 097 273,75**
НДС (12 %)	131 672,85
Итого	**1 228 946,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Атажан Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Финансовый директор Г. Сулеймен

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Начальник карьера Сулейменов Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № атестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № атестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2903-N19б
Форма

Заказчик: ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Antarium Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-1-02-00176-20** от **28.10.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №5

за Март 2021
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР =	м3 грунта	17	50,82	50,82	864	864	–	233	1185
					–	19	–	323	–	88	
2	2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	85	43,49	43,49	3697	3697	–	996	5068
					–	16,27	–	1383	–	375	
3	3 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	138	3665,7	131,38	505867	18130	481313	13066	560448
					46,55	41,12	6424	5674	–	41515	

Итого	**566 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 424
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 313

- накладные расходы, тенге	14 295
в т.ч. зарплата, тенге	1 287
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 978
Всего	**566 701**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 501
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	15 185
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 808**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**602 195**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,04990099009901)	**632 245,13**
Договорной коэффициент К= 0,990256073696921	**626 084,13**
НДС (12 %)	75 130,10
Итого	**701 214,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Атажан Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Начальник карьера Сулейменов Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)