Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» сентября 2021 года

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», БИН: 991240001001директор - Файзулаев Еркебулан Рахманович, 110005, г. Костанай, пр.Абая, 19**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации

- для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,

наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«1» сентября 2021 года, ТОО «Геолайн», директор – Коробейченко С.В., юридический адрес: г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2, тел.: 8(7142)501686, лицензия №18021171 от 23.11.2018 г., II категория БИН: 070940026157**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,

отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «1» сентября 2021 года , ТОО «Музтау», Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Дорожный участок ИЛЕ, 12 представитель технического надзора Утешев А.Б., аттестаты: №KZ55VJE00055661 от 26.06.2020 г., №KZ14VJE00063286 от 09.03.2021 г., №KZ49VJE00063723 от 19.03.2021 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «1» сентября 2021 года , ТОО «КостанайАгропромпроект», г.Костанай, ул.Железнодорожная, 1, тел.: +7(7142)548075, лицензия №14002913 от 24.02.2014 г., II категория БИН: 080240019150 директор Шилохвостов Д.С., приказ №6 от 8 апреля 2021 года**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай», II (нормальный) уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение,

модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта

по адресу **ул. Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного

модуля исполнительной технической документации «**27» августа 2021 года**,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Постановление акимата города Костаная Костанайской области от «27» июня 2018 года 1716 об установлении государственному коммунальному предприятию «Косанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунальнго хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» публичного сервитута на земельный участок**;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании

которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры,

решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный

акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих

земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного

землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», Талон о приеме уведомления от 28.05.2021 года №KZ66REA00224236

принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КостанайАгропромпроект» Лицензия II категории от 24 февраля 2014 года года ГСЛ №14002913, с приложением от 24.02.2014 года., одностадийная, Проект №30-18 НВ от 2019 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Приказ №100/П от 17 апреля 2019 года**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«1» июня 2021 года;**

окончание работ **«1» сентября 2021 года**;

при продолжительности строительства, месяц:**3 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;

фактически, месяц: **3**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,

производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность,

провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 335*21,1 мм	**м**	**618,625**		**618,625**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 25х2,4 мм	**м**	**43,43**		**43,43**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 32*2 мм	**м**	**51,51**		**51,51**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 40*3 мм	**м**	**5,05**		**5,05**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 50*3,0 мм	**м**	**22,22**		**22,22**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 63*3,8 мм	**м**	**33,33**		**33,33**	
Водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 110*6,6 мм	**м**	**10,1**		**10,1**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения

проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **общая протяженность водопровода – 784,3 м, колодцев на водопроводе – 16 шт., камер на водопроводе – 2 шт., задвижки: Д 300 мм**

– 3 шт., Д 100 мм – 3 шт., Д 50 мм – 10 шт., вентили:Д 40 мм – 1 шт., Д 32 мм – 10 шт., Д 25 мм – 6 шт, Д 20 мм – 1 шт., пожарные гидранты – 4 шт., водоразборная колонка-1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и

конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке

после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,

газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания,

сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 82 828,572 тысяч тенге (в том числе НДС 8 874,49 тысяч тенге), в том числе строительно-монтажных работ 66 585,543 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 1 375,885 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **74 018,861 тысяч тенге, (в том числе НДС 7 930,592), в том числе:**

стоимость строительно-монтажных работ 67 687,276 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 825,531 тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 88,39% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) **Реконструкция выполнена за счет собственных средств предприятия ГКП «Костанай-Су»**;

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и

требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и

строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Главный инженер Панаетов В.А.** 16.09.212

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Музтау», представитель технического надзора Утешев А.Б., специализация: по объектам второго и третьего уровней**

ответственности –в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Директор регионального подразделения Костанайской области Ботенов Н.М. 16.09.21г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «КостанайАгропромпроект», директор Шилохвостов Д.С.** 16.09.21г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Геолайн», директор Коробейченко С.В.** 16.09.21г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	784,3	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	784,3	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец Д-2000 мм	шт	13	
	Д-1500 мм	шт	3	
	Камеры	шт	2	
	Задвижка d-300	шт	3	
	« d-100	шт	3	
	« d-50	шт	10	
	Вентили d-40	шт	1	
	« d-32	шт	10	
	« d-25	шт	6	
	« d-20	шт	1	
	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Гидрант	шт	4	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт	1	
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				

1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.	Пожарный гидрант	ГОСТ 8220-85	чугун	D 100	2	H=2250 мм
2.	Пожарный гидрант	ГОСТ 8220-85	чугун	D 100	2	H=3000 мм
3.	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости,PN16,	Тип Sigmetex ГОСТ 5762-2002	высокопрочный чугун	Д 50	10	

	DN50					
4.	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости,PN16, DN100	Тип Sigmetex ГОСТ 5762-2002	высокопрочный чугун	Д 100	3	
5.	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости,PN16, DN300	Тип Sigmetex ГОСТ 5762-2002	высокопрочный чугун	Д 300	3	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Рабдулаев Е.Р.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Шмодвостов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Прошнуровано і пронумеровано
на _____ листах