Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 991240001001, пр.Абая 19, 87142221744**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, Карбышева 12/2, 87142273088**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопровода по улице Гвардейская в границах улиц Рудненская-Карбышева г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 410 от 30.03.2021

Акт приемки выполненных работ № 5

за август 2021 года на 02-01 Наружные сети водоснабжения. Корректировка.

Составлен (а) в текущих ценах на 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1200	201,28 / 8,54	192,63 / 50,5	241535 / 10249	231152 / 60598	133	51010 / 23404	315948	
2	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1056	221,4 / 9,4	211,89 / 55,55	233794 / 9921	223756 / 58659	117	49378 / 22654	305825	
3	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24	3174,34 / 3174,34	0 / 0	76184 / 76184	0 / 0	0	54853 / 10483	141520	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,24	3650,49	0	154197	0	0	111022	286436	
					3650,49	0	154197	0		21217		
5	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	113,9328	294		33496				36176	
										2680		
6	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3994,2528	274		1094425				1181979	
										87554		
7	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2110,286	163,66	156,63	345374	330544	175	72944	451783	
					6,94	41,06	14654	86657		33465		
8	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3629,69192	274		994536				1074098	
										79563		
9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30	1474		44220		44220		47758	
										3538		
10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	30	79,61	68,05	2388	2042	81	518	3139	
					8,86	15,12	266	453		232		
11	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1776,43738	15,03	15,03	26692	26692	0	7199	36602	
					0	5,63	0	9999		2711		
12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2140,286	151,8	73,4	324902	157086	0	170946	535516	
					78,41	32,52	167816	69610		39668		
13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	363,84862	732,78	0	266621	0	0	191967	495275	
					732,78	0	266621	0		36687		
14	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	645,76512	1212,64	1212,64	783081	783081	0	345737	1219124	
					0	743,6	0	480191		90305		
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									4621443,71	
		Раздел: 2. Трубопроводы и арматура										
15	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	164	8472,66	6150,5	1389418	1008683	1684	925471	2500080	
					2311,29	3388,83	379052	555768		185191		
16	С123-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,43	147		6384		6384		6895	Казахстан
										511		
17	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,51	157		8087		8087		8734	Казахстан
										647		
18	С123-010501-1307	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	279		1409		1409		1522	Казахстан
										113		
19	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	363		8066		8066		8711	Казахстан
										645		
20	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,33	570		18998		18998		20518	Казахстан
										1520		
21	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	1676		16928		16928		18282	Казахстан
										1354		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		1,460496	1009114,32	436891,66	1473807	638079	516255	481229	2111439	
			т фасонных частей		218743,7	114081,31	319474	166615		156403		
23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,02971	1325965,01	503138,37	39394	14948	10687	17714	61677	
			т фасонных частей		463108,7	139128,32	13759	4134		4569		
24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		7	2065,64	93,43	14459	654	2085	11571	28113	
			шт.		1674,33	12,39	11720	87		2082		
25	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		11	2091,87	119,66	23011	1316	3277	18316	44633	
			шт.		1674,33	24,78	18418	273		3306		
26	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		10	1165,55	26,23	11656	262	1731	9688	23052	
			задвижка или клапан		966,24	12,39	9662	124		1708		
27	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		3	1943,21	78,69	5830	236	982	4676	11346	
			задвижка или клапан		1537,2	37,17	4612	112		840		
28	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка		3	13633,06	6731,32	40899	20194	2312	24055	70151	
			задвижка или клапан		6131,11	1968,24	18393	5905		5196		
29	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	996		996		996		1076	
			шт.							80		
30	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		6	1428		8568		8568		9253	
			шт.							685		
31	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		10	2176		21760		21760		23501	
			шт.							1741		
32	С123-040501-0205	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		1	2889		2889		2889		3120	
			шт.							231		
33	С123-040102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		10	23909		239090		239090		258217	
			шт.							19127		
34	С123-040102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		3	42079		126237		126237		136336	
			шт.							10099		
35	5101-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		3	275177		825531				825531	
			шт.						825531			
		Отпускная цена			275177		825531					
		Сметная стоимость оборудования					***825531***					
36	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		11	529,6	34,56	5826	380	232	5161	11866	
			фланец		473,92	0	5213	0		879		
37	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		3	1018,96	69,12	3057	207	184	2639	6152	
			фланец		888,6	0	2666	0		456		
38	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		4	4292,61	376,94	17170	1508	1149	14467	34168	
			фланец		3628,45	24,78	14514	99		2531		
39	Е11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка		34	4709,32	376,94	160117	12816	11345	135430	319191	
			фланец		3998,7	24,78	135956	843		23644		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 /ГОСТ 12820-80/	шт.	20	1723		34460		34460		37217	
										2757		
41	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 /ГОСТ 12820-80/	шт.	5	3151		15755		15755		17015	
										1260		
42	С123-020103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 /ГОСТ 12820-80/	шт.	7	14636		102452		102452		110648	
										8196		
43	С123-020103-0317	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	68	19470		1323960		1323960		1429877	
										105917		
44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	76	1376,76	905,21	104633	68796	0	53161	170418	
					471,55	235,01	35837	17861		12624		
45	С123-020302-8020	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	21160		719440		719440		776995	Казахстан
										57555		
46	С123-020301-0714	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	394		394		394		426	
										32		
47	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	667		4669		4669		5043	Казахстан
										374		
48	С123-020304-2606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	831		5817		5817		6282	
										465		
49	С123-020301-0712	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	241		2410		2410		2603	Казахстан
										193		
50	С123-020301-0709	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	165		990		990		1069	Казахстан
										79		
51	С123-020301-0706	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	116		116		116		125	Казахстан
										9		
52	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1537		3074		3074		3320	Казахстан
										246		
53	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2175		4350		4350		4698	
										348		
54	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	842		1684		1684		1819	Казахстан
										135		
55	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	765		1530		1530		1652	
										122		
56	С123-020302-8219	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	15531		31062		31062		33547	Казахстан
										2485		
57	С123-030103-1007	Гидрант пожарный подземный Н 2250 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	2	779796		1559592		1559592		1684359	
										124767		
58	С123-030103-1010	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	2	908747		1817494		1817494		1962894	
										145400		
59	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		22,14	163,83	2,59	3627	57	2867	490	4447	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимости с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	22,14	31,72	0,37	702	8		329		
					231,87	1,65	5134	37	4744	247	5811	
61	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	м2	4	15,95	0,25	353	5		430		
					1718,72	0	6875	0	4430	1858	9432	
		Итого по разделу: 2. Трубопроводы и арматура	шт.		611,22	0	2445	0		699		
											10219104,59	
		Раздел: 3. Колодцы										
62	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,9	35866	8970,4	928929	232333	449223	334425	1364423	
					9551,08	3491,5	247373	90430		101068		
63	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,07	52734	9087,07	1163839	200552	601602	434707	1726430	
					16388,1	3507,61	361685	77413		127884		
64	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15028		45084		45084		48691	Казахстан
										3607		
65	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	26490		344370		344370		371920	Казахстан
										27550		
66	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17946		107676		107676		116290	Казахстан
										8614		
67	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	12994		77964		77964		84201	Казахстан
										6237		
68	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	17408		261120		261120		282010	Казахстан
										20890		
69	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	27394		821820		821820		887566	Казахстан
										65746		
70	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	7750		124000		124000		133920	Казахстан
										9920		
71	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16457		49371		49371		53321	Казахстан
										3950		
72	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /2ПП20-1/	шт.	13	23722		308386		308386		333057	Казахстан
										24671		
73	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	2419		55637		55637		60088	Казахстан
										4451		
74	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	6186		74232		74232		80171	Казахстан
										5939		
75	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9006		36024		36024		38906	Казахстан
										2882		
76	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22998		68994		68994		74514	
										5520		
77	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	13	16044		208572		208572		225258	
										16686		
78	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,48	544348		261287		261287		282190	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр на происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							20903		
79	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	193,9	852,17 / 258,64	20,79 / 2,48	165236 / 50150	4031 / 480	111055	47087 / 16986	229308	
80	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	94,92	1631		154815		154815		167200	
81	С122-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	131,88	1339		176587		176587	12385	190714	
82	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,2	18397,17 / 1171,8	1084,07 / 224,63	77268 / 4922	4553 / 943	67793	14127 / 5337 / 6608	89214	
83	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,154	55534,6 / 53405,5	0 / 0	8552 / 8224	0 / 0	328	8142 / 1336	18030	
84	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	61885,8 / 53405,5	0 / 0	619 / 534	0 / 0	85	529 / 92	1239	
85	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,6125	151631,69 / 74767,7	0 / 0	92874 / 45795	0 / 0	47079	45337 / 11057	149269	
		Итого по разделу: 3. Колодцы									5613257,23	
		Раздел: 4. Камера 1К (НВ.АС-4,5)										
86	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34,33	201,28 / 8,54	192,63 / 50,5	6910 / 293	6613 / 1734	4	1459 / 670	9039	
87	Е11-010102-0308 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	116,85	221,4 / 9,4	211,89 / 55,55	25870 / 1098	24759 / 6491	13	5464 / 2507	33841	
88	Е11-010205-0208 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,87	4092,97 / 4092,97	0 / 0	19933 / 19933	0 / 0	0	14352 / 2743	37027	
89	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	8,3764	294		2463			197	2660	
90	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	268,406	274		73543				79427	
91	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	120	1474		176880		176880	5883	191030	
92	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	115,2	15,03 / 0	15,03 / 5,63	1731 / 0	1731 / 648	0	14150 / 467	2374	
93	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,8	732,78 / 732,78	0 / 0	3517 / 3517	0 / 0	0	176 / 2532 / 484	6534	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		120	151,8	73,4	18216	8807	0	9585	30025	
			м3 уплотненного грунта		78,41	32,52	9409	3903		2224		
95	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		120	79,61	68,05	9553	8166	324	2071	12554	
			м3 уплотненного грунта		8,86	15,12	1063	1814		930		
96	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		70	1441,6	1441,6	100912	100912	0	44554	157103	
			м3 мокрого грунта		0	884	0	61880		11637		
97	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,56	18397,17	1084,07	10302	607	9039	712	11895	
			м3		1171,8	224,63	656	126		881		
98	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,13714	1009114,32	436891,66	138390	59915	48476	45187	198263	
			т фасонных частей		218743,7	114081,31	29999	15645		14686		
		Итого по разделу: 4. Камера 1К (НВ.АС-4,5)									588220,74	
		Раздел: 5. Камера 2К (НВ.АС-6,7)										
99	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		20,247	17727,32	3492,57	358925	70714	94145	254616	662624	
			м3 конструкции		9584,93	1072,27	194066	21710		49083		
100	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,5	74003		37002		37002		39962	Казахстан
			м3							2960		
101	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		9,42	25273		238072		238072		257117	Казахстан
			м3							19046		
102	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,04434	270653		12001		12001		12961	Казахстан
			т							960		
103	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,03542	1009114,32	436891,66	35743	15475	12520	11671	51207	
			т фасонных частей		218743,7	114081,31	7748	4041		3793		
104	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,7	19165,25	1084,07	32581	1843	28746	2160	37521	
			м3		1171,8	224,63	1992	382		2779		
105	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		15,6	631,23	27,77	9847	433	4410	4897	15923	
			м2 стяжки		320,76	13,17	5004	205		1180		
106	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		15,6	158,26	9,44	2469	147	2198	180	2861	
			м2 стяжки		7,93	4,36	124	68		212		
107	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой		24,62	2517,6	81,42	61983	2005	29638	21532	90196	
			м2		1232,34	35,15	30340	865		6681		
108	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к норме 11-130501-0101		24,62	2223,51	162,84	54743	4009	24912	19011	79654	
			м2		1048,8	70,3	25821	1731		5900		
109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		15,6	631,23	27,77	9847	433	4410	4897	15923	
			м2 стяжки		320,76	13,17	5004	205		1180		
110	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		15,6	158,26	9,44	2469	147	2198	180	2861	
			м2 стяжки		7,93	4,36	124	68		212		
111	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,4	631,23	27,77	5302	233	2375	2637	8574	
			м2 стяжки		320,76	13,17	2694	111		635		
112	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		8,4	79,13	4,72	665	40	592	48	770	
			м2 стяжки		3,96	2,18	33	18		57		
113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону/пенетрон/		26,52	279,43	20,79	7410	551	0	6440	14959	
			м2 поверхности		258,64	2,48	6859	66		1108		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	63,648	1631		103810		103810	8305	112115	
115	Е11-070516-0114 прим.	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	98,14	88,44	0	8680	0	0	1514	20435	
116	С122-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	176,652	1339		236537		236537	18923	255460	
117	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,2	898,82	54,95	33436	2044	7410	4317	58275	
118	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	21,8	2749,89	81,42	59947	1775	31308	6321	85334	
119	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	21,8	2688,09	162,84	58600	3550	32187	6035	81469	
120	Е11-060101-0101 надбавка 2% на W4, ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,42	18397,17	1084,07	7727	455	6779	534	8921	
121	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,56	18397,17	1084,07	10302	607	9039	712	11895	
		Итого по разделу: 5. Камера 2К (НВ.АС-6,7)									1388097,91	
		Раздел: 7. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия (деталь л.НВ-9)										
122	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,5	2731,12	1204,37	20483	9033	0	16325	39753	
123	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	13,5	353,47	251,91	4772	3401	0	2230	7562	
124	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	40,05	220		8811			705	9516	
125	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	40,05	274		10974			878	11852	
126	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2777,47	1022,53	20831	7669	12171	2804	25526	
127	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	75	803,29	189,81	60247	14236	43657	7404	73063	
128	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	75	1714	97,21	128550	7291	118136	5685	144974	
		Итого по разделу: 7. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия (деталь л.НВ-9)									254667,6	
		ИТОГО:					22684792	4321598	12479444	4194321	28963405	
							2839972	1825775	825531	2084291		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							825531			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		365792				29329190	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			3,3 %		940621				30269811	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		588886				30858697	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9									27772825,07	
		НДС			12 %		3332739,01					
		Итого с НДС									31105564,08	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Коробейченко С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"
ИИН 941008351452
Эксперт Рабабаев А.К.
№ KZ35VJE00063110 KZ53VJE00063554 KZ21VJE00064964
Приказ № 157.2 от 29.01.2021 г. Костанай

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 981240001001
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Панфилов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Мусакаев С.Т.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства авторского надзора : ТОО"КостанайАгропромпроект"
Директор Шилохвостов Д.С.
Гослицензия 14002913 от 24.04.2014
Приказ № 6 от 08.04.2021 г.Костанай