Форма КС-3

Заказчик **Государственоу учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"**

Объект **Реконструкция административного здания под здание «Центр школьников» в с.Жетыбай**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№45 от 06.05.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания под здание «Центр школьников» в с.Жетыбай	79 529 947	6 159 257,06							739 110,85	6 898 367,91
Удержано 5% по договору										344 918,40
Итого к оплате										6 553 449,52

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Абилов Б. _____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Шанс-21"

Байжан У.О. _____

Заказчик Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Шанс-21"

Технадзор Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Актаустройэксперт"

Стройка Реконструкция административного здания под здание «Центр школьников» в с.Жетыбай

Договор подряда №45 от 18.05.2020

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы				
1	19	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	142,441	3070,77	437404
2	20	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,277	4304,18	5496
3	22	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	п/м	84,000	1040,51	87403
4	23	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Подоконные сливы. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	21,000	155,56	3267
5	24	12-060101-2005 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Установка	полотно	17,000	2546,69	43294
6	27	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	17,434	10661,14	185862
7	30	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки в санузлах. Устройство	м2 перегородок	15,360	7559,45	116113
8	43	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	0,160	172459,23	27593
9	44	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение Ог-1. Монтаж	т конструкций	0,040	483546,42	19342
10	46	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,250	3342,21	44284
11	47	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,300	969,66	16775
12	48	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,300	4236,69	73295
13	49	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	30,000	1499,99	45000
14	50	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство в один слой рубероида по наружному периметру здания	м2 изолируемой поверхности	100,000	849,25	84925
15	67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,062	98,02	7162
16	69	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	646,810	1027,92	664871

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	71	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1184,170	585,43	693253
18	72	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	367,200	512,25	188099
19	73	11-150107-0203 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	92,400	7206,12	665845
20	76	11-150402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	730,000	1037,83	757619
21	77	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности	м2 поверхности облицовки	100,000	7682,03	768203
22	78	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	80,000	4082,35	326588
			Раздел: Полы				
23	79	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45,000	1851,41	83313
24	80	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,000	976,45	43940
25	81	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,000	1216,49	54742
26	82	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	45,000	1221,17	54953
27	84	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	255,000	1851,41	472109
28	85	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	255,000	1258,25	320853
29	86	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	255,000	1599,86	407965
30	87	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	153,499	1221,17	187447,8426
			ИТОГО:				6826300,843
			ИТОГО:				6826300,843
			Итого по объекту:				6826300,84
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		1,2 %	81915,61	6908216,45
			Итого с зимними удорожаниями		0,525 %	36268,14	6944484,59
			Поправочный коэффициент подрядчика по договору на СМР К-0,88692789	0,88692789		0,89	6159257,06
			Итого с НДС		12 %	739110,85	6898367,91
			Удержано 5% по договору			5%	344918,40
			ИТОГО к оплате				6553449,52

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик

Руководитель
ГУ "Каракиянский районный отдел
Абилов Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Шанс-21"
Байжан Ұ.О.

Технадзор

Директор ТОО "Актаустройэксперт"
Крымов С. И.

Авторский надзор

Директор ТОО "Deluxe Design"
Куншигарова А.Ш.