Форма КС-3

Заказчик **Государственноу учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанс-21"**

Объект **Реконструкция административного здания под здание «Центр школьников» в с.Жетыбай**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№45 от 06.05.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затр: не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания под здание «Центр школьников» в с.Жетыбай	136 185 436,80	13 685 259,09							1 642 231,09	15 327 490,18
Удержано 5% по договору										766 374,51
Итого к оплате										14 561 115,67

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Абилов Б.К._____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Шанс-21"

Байжан Ұ.О._____

Заказчик **Государственноу учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Шанс-21"**

Технадзор **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Актаустройэксперт"**

Стройка **Реконструкция административного здания под здание «Центр школьников» в с.Жетыбай**

Договор подряда **№45 от 18.05.2020**

Акт приемки выполненных работ за январь 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 1602-1 Здание				
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы				
1	47	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,300	969,66	16775
			Раздел: Полы				
2	80	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,000	976,45	43940
			ИТОГО:				**60715**
			Объект: 1602-3 По чертежам ГП				
			Смета: 7-1 Благоустройство				
			Раздел: Ограждение				
1	9	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	420,120	221,74	93156
2	10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	420,120	196,04	82361
			Раздел: Площадка для мусороконтейнеров				
			Раздел: Спортивная площадка				
			Раздел: Покрытие				
3	41	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	457,600	581,34	266020
4	42	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	457,600	958,17	438459
5	43	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,354	85968,39	30433
6	44	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	457,600	1252,41	573101
7	45	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	457,600	543,99	248931

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	46	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	457,600	1261,45	577241
9	47	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	178,100	2414,21	429971
10	49	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1594,000	486,64	775711
11	50	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1594,000	1896,51	3023041
12	51	21-040509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1278,109	2599,12	3321965
13	52	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	900,007	2414,21	2172805
			Раздел: Озеленение				
14	54	11-470104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	34,000	1047,71	35622
15	55	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	34,000	1829,12	62190
16	56	25-010103-1301 РСНБ РК 2015	Туя восточная, с комом, высотой до 1 м	шт.	34,000	6115,14	207915
17	57	11-470108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	335,000	705,73	236418
18	58	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	335,000	809,32	271121
19	59	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2381,000	541,63	1289616
20	60	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2381,000	258,87	616375
21	61	25-030201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	39,000	1473,56	57469
			ИТОГО:				**14809921**
			Смета: 7-1-1 Туалет				
1	13	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	7,520	817,61	6148
2	14	21-100103-1106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	7,520	2761,74	20768
3	49	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,280	1853,53	7933
4	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см. Устройство	м2 покрытия	15,500	1147,96	17793
5	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	15,500	180,87	2803
			ИТОГО:				**55445**
			Итого по объекту:				**14926081**
			Итого по стройке:				
			В том числе :				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**2704504**
			Сметная прибыль				**1107748**
			Итого с временными		**1,2 %**	**179112,97**	**15105193,66**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**79302,27**	**15184495,93**
			Пересчет со снижением цены подрядчика К-0,89		**0,9**		**13685259,09**
			Итого с НДС		**12 %**	**1642231,09**	**15327490,18**
			Удержано 5%		**0,050**		**766374,51**
			Итого к оплате				**14561115,67**

Заказчик

Руководитель
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Абилов Б.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Шанс-21"
Байжан Ұ.О.

Технадзор

Директор ТОО "Актаустройэксперт"
Крымов С. И.

Авторский надзор

Директор ТОО "Deluxe Design"
Куншигарова А.Ш.