СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 02.06.2020

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**

Договор: **Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	30 936 374,00	34 648 739,00	30 936 374,00	34 648 739,00
	Сумма к оплате	**30 936 374,00**	**34 648 739,00**	**30 936 374,00**	**34 648 739,00**

Заказчик:

И. о. руководителя
ГУ "Управление энергетики и
хозяйства города Шымкент"

_____ Жаманкоз Н.Ж

Инженер

Директор:
ТОО "Royal Company"

_____ Ахмедов А.Б

Подрядчик

Директор:
ТОО "Комби- Строй-1"

_____ Мухалиев М.К

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 г рунта		6570,24	187,94	178,88	1234791	1175252	–	233037	1585255
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	59540	264124		117426	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений со ткосами**	м3 грунта		203,186	1401,40	–	284745	–	–	205016	528942
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	–	284745	–		39181	
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (90 л с) при п еремещении грунта до /20 м/**	м3 грунта		5352,0615	54,71	54,71	292811	292811	–	61964	383157
		НР - 72%; СП - 8%				–	16,08	–	86061		28382	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 г рунта		1338,0154	730,94	–	978014	–	–	704170	1816759
		НР - 72%; СП - 8%				730,94	–	978014	–		134575	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками1 м3 уплотненног о грунта**	м3 уплотненног о грунта		5352,0615	135,12	63,84	723171	341676	–	388576	1200686

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	381495	158194		88940	
6	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		83,3471	60,03	60,03	5003	5003	–	1082	6572
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,02	–	1502		487	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		451,592	3089,43	150,05	1395160	67759	929422	411618	1951320
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	397979	17797		144542	
		Газопроводы										
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, д иаметр 65 мм /63 мм/. Укладка	км трубопровод а		5,976	265169,23	73231,07	1584651	437629	299	1254124	3065878
		НР - 99%; СП - 8%				191888,00	20091,95	1146723	120069		227102	
11	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-6 3х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		6565	692,00	–	4542980	–	4542980	–	4906418
		СП - 8%				–	–	–	–		363438	
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Футля р	км трубопровод а		0,524	301679,03	93610,71	158080	49052	53	121246	301672
		НР - 99%; СП - 8%				207968,00	25754,26	108975	13495		22346	
20	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м		529,24	1373,00	–	726647	–	726647	–	784778
		СП - 8%				–	–	–	–		58132	
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм /63/90/110 мм/. Протаскивание в футляр	м трубы , уложенной в футляре		524	1111,54	7,12	582446	3733	80733	493993	1162555
		НР - 99%; СП - 8%				950,34	1,91	497980	1003		86115	
22	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм /110/. З аделка битумом и прядью	футляр		52	3973,64	432,68	206629	22500	126086	57861	285649

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1116,20	7,74	58043	403		21159	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПЭ										
25	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые:тройники. Установка**	шт.		126	1822,17	1189,79	229594	149913	–	118109	375519
		НР - 99%; СП - 8%				632,39	314,46	79681	39622		27816	
31	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"	**Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR 11 DN 63**	шт.		126	5828,57	–	734400	–	734400	–	793152
		СП - 8%				–	–	–	–		58752	
32	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основанияпод трубопроводы**	м3		318	3089,43	150,05	982437	47714	654476	289852	1374072
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	280247	12532		101783	
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов**	шт		10	1236,51	808,02	12365	8080	–	6355	20218
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	4285	2135		1498	
36	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"	**Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗН**	шт.		10	4189,29	–	41893	–	41893	–	45244
		СП - 8%				–	–	–	–		3351	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	шт.		52	1236,51	808,02	64298	42017	–	33049	105135
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	22281	11101		7788	
45	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"	**Патрубок-накладка с ЗН Д110х32**	шт.		52	9289,29	–	483043	–	483043	–	521686
		СП - 8%				–	–	–	–		38643	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 С63 с телескоп-им штоком под ковер /Пр.лист.8353.10 СБ/ -33шт.										
66	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колецдиаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций		1,54	12195,49	6758,97	18781	10409	654	13166	34503
		НР - 118%; СП - 8%				5011,93	2233,16	7718	3439		2556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные ОП4,ОП6 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24476-80	м3		1,54	31674,00	–	48778	–	48778	–	52680
		СП - 8%				–	–	–	–		3902	
69	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		14	2584,16	125,15	36178	1752	4500	30407	71912
		НР - 99%, СП - 8%				2137,59	56,30	29926	788		5327	
70	СПРАЙС СТПРАЙС лист от ТОО "ArT PlAsT"	Краны шаровые ПЭ 100 SDR 11 DN 63	шт.		14	49998,21	–	699975	–	699975	–	755973
		СП - 8%				–	–	–	–		55998	
71	С123-040105-0201 2304-0105-0201 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопическийот DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.		14	26202,00	–	366828	–	366828	–	396174
		СП - 8%				–	–	–	–		29346	
72	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.		28	1236,51	808,02	34622	22624	–	17795	56611
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	11998	5977		4193	
73	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ 100 SDR 11 с ЗН, DN 63 с ЗН	шт.		28	1639,29	–	45900	–	45900	–	49572
		СП - 8%				–	–	–	–		3672	
74	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		36,68	3089,43	150,05	113320	5504	75491	33433	158494
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	32325	1446		11740	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИПЭ/Std63/DH57/Пр.лист.8353.05СВ/-435шт.										
82	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,14605	250182,33	64689,85	36539	9448	5	29389	71203
		НР - 99%; СП - 8%				185456,00	17803,99	27086	2600		5274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	147,5105	692,00	–	102077	–	102077	–	110243
		СП - 8%			–	–	–	–		8166	
84	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	146,05	470,00	–	68644	–	1917	65392	144759
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	–	66727	–		10723	
85	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	127	1236,51	808,02	157036	102618	–	80715	256771
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	54418	27112		19020	
86	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"	Переход ПЭ/сталь 100 SDR 11, DN 63/57x4	шт.	127	11748,21	–	1492023	–	1492023	–	1611385
		СП - 8%			–	–	–	–		119362	
87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отвод. Установка	шт.	127	1236,51	808,02	157036	102618	–	80715	256771
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	54418	27112		19020	
88	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗН	шт.	127	4007,14	–	508907	–	508907	–	549620
		СП - 8%			–	–	–	–		40713	
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
142	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее 1 км кабеля	км кабеля	6,5	87133,48	62122,48	566368	403796	–	174615	800261
		НР - 72%; СП - 8%			25011,00	12299,84	162572	79949		59279	
143	СПРАЙС СТПРАЙС лист от ТОО "ArT PlAsT"	Сигнальная лента "Осторожно газ"	м	6500	18,21	–	118393	–	118393	–	127864
		СП - 8%			–	–	–	–		9471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6500	314,07	147,72	2041455	960204	276161	771521	3038014
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	805090	266468		225038	
145	С123-060128-0401 2306-0128-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,5	167646,00	–	1089699	–	1089699	–	1176875
		СП - 8%			–	–	–	–		87176	
163	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм /63 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений из литого класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	483	576,45	19,80	278424	9563	17701	153208	466162
		НР - 61%; СП - 8%			520,00	--	251160	–		34531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23244143	4271676	13169041	5830408	31400514
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5803426	1142928	–	2325963	
		Материалы	Тенге				4094339				
		Всего заработная плата	Тенге				293862				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1565238			
		Накладные расходы	Тенге				1208092				
		Сметная прибыль	Тенге				1099344				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				415495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5609177				1363
		Сметная заработная плата	Тенге					1565238			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9336488				
		Материалы	Тенге				1871720				
		Всего заработная плата	Тенге					5314389			
		Местные материалы	Тенге				48778				
		Накладные расходы	Тенге				4665673				
		Сметная прибыль	Тенге				1120173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15122334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5695
		Сметная заработная плата	Тенге					5314389			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				9813317				
		Материалы	Тенге				1917				
		Всего заработная плата	Тенге					66727			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9744673				
		Накладные расходы	Тенге				65392				
		Сметная прибыль	Тенге				790297				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10669006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					66727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31400517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7107
		Сметная заработная плата	Тенге					6946354			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31400514**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5803426**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4271676**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1142928**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13169041**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5830408**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2325963**	
		ИТОГО									31 400 514
		В том числе оборудование									0
		Итого без оборудования									31 400 514
		Временные здания и сооружения 1,3%:									408 207
		Итого:									31 808 721
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									289 459
		Итого									32 098 180
		Непредвиденные затраты заказчика 2%									641 964
		Итого:									32 740 144
		на 2019 год 100% К=1,0498961									34 373 749
		Поправочнй коэфициент к=0,9									30 936 374
		НДС 12%									3 712 365
		ИТОГО с НДС :									34 648 739

Заказчик:
И. о. руководителя
ГУ "Управление энергетики и хозяйства города Шымкент"

_____ Жаманкоз Н.Ж

Инженер
ТОО "Royal Company"

Директор _____ **Ахмедов А.Б**

Инденер-эксперт _____ **Мусаев Т.**

Подрядчик :
ТОО "Комби-строй-I"

Директор _____ **Муталиев М.К**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

_____ **Цой В.Г.**