СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 02.07.2020

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**

Договор: **Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	42 777 678,57	47 911 000,00	11 841 304,46	13 262 261,00
	Сумма к оплате	**42 777 678,57**	**47 911 000,00**	**11 841 304,46**	**13 262 261,00**

Заказчик:

И. о. руководителя
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____Жаманкоз Н.Ж

Инженер

Директор:
ТОО "Royal Company"

_____Ахмедов А.Б

Подрядчик

Директор:
ТОО "Комби- Строй-1"

_____Муталиев М.К

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 г рунта	3115,6	187,94	178,88	585536,52	557302,95	--	110506,09	751726,02
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	28233,57	125247,12		55683,41	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений со ткосами	м3 грунта	97,07	1401,40	--	136033,90	--	--	97944,41	252696,57
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	136033,90	--		18718,26	
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (90 л с) при п еремещении грунта до /20 м/	м3 грунта	2499,8	54,71	54,71	136764,06	136764,06	--	28941,68	178962,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,08	--	40196,78		13256,46	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 г рунта	626,431	730,94	--	457885,98	--	--	329677,91	850569,00
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	457885,98	--		63005,11	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками1 м3 уплотненног о грунта	м3 уплотненного грунта	2499,8	135,12	63,84	337772,98	159587,23	--	181492,98	560807,23
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	178185,74	73887,84		41541,28	
6	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	60,03	60,03	2341,25	2341,25	--	506,09	3075,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	702,90		227,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	221	3089,43	150,04	682762,93	33159,94	454840,10	201437,77	954936,75
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	194762,88	8709,61		70736,06	
		Газопроводы									
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, д иаметр 65 мм /63 мм/. Укладка	км трубопровода	2,2	265169,23	73231,07	583372,31	161108,35	110,35	461692,33	1128669,81
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	422153,60	44202,29		83605,17	
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диа метр 100 мм /90 мм/. Укладка	км трубопровода	0,3	300707,03	92638,71	90212,11	27791,61	30,10	69415,51	172397,83
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	62390,40	7726,28		12770,21	
11	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3030	692,00	--	2096760,00	--	2096760,00	--	2264500,80
		СП - 8%			--	--	--	--		167740,80	
12	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303	1416,00	--	429048,00	--	429048,00	--	463371,84
		СП - 8%			--	--	--	--		34323,84	
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Футля р	км трубопровода	0,5	301679,03	93610,71	150839,52	46805,36	50,16	115692,52	287854,60
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	103984,00	12877,13		21322,56	
20	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	505	1373,00	--	693365,00	--	693365,00	--	748834,20
		СП - 8%			--	--	--	--		55469,20	
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм /63/90/110 мм/. Протаскивание в футляр	м трубы , уложенной в футляре	500	1111,54	7,12	555769,42	3561,95	77035,47	471367,81	1109308,21
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	475172,00	957,10		82170,98	
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
142	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее 1 км кабеля	км кабеля	3	87133,48	62122,48	261400,44	186367,44	--	80591,41	369351,20
		НР - 72%; СП - 8%			25011,00	12299,84	75033,00	36899,52		27359,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	СПРАЙС СТПРАЙС лист от ТОО "АгТ PlAsT"	Сигнальная лента "Осторожно газ"	м	3000	18,21	--	54642,86	--	54642,86	--	59014,29
		СП - 8%			--	--	--	--		4371,43	
144	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3000	288,62	147,72	865868,05	443171,10	51116,95	356086,80	1319711,23
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	40,99	371580,00	122985,00		97756,39	
145	С123-060128-0401 2306-0128-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	167646,00	--	502938,00	--	502938,00	--	543173,04
		СП - 8%			--	--	--	--		40235,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8623313,30	1757961,25	4359937,00	2505353,31	12018960
							2505415,07	474391,57	--	890293,33	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1684849,34				
	Материалы		Тенге				51116,95				
	Всего заработная плата		Тенге					606497,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				557580,86				
		Накладные расходы	Тенге				436678,21				
		Сметная прибыль	Тенге				169722,20				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2291249,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					606497,52			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3719291,00				
	Материалы		Тенге				532066,18				
	Всего заработная плата		Тенге					2373309,12			
		Накладные расходы	Тенге				2068675,09				
		Сметная прибыль	Тенге				463037,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6251003,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2506
		Сметная заработная плата	Тенге					2373309,12			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3219173,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3219173,00				
		Сметная прибыль	Тенге				257533,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3476706,84				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12018959,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3046
		Сметная заработная плата	Тенге					2979806,64			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12018960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2505415,07				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1757961,25			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					474391,57			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4359937,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2505353,31	
		- Сметная прибыль	Тенге							890293,33	
		ИТОГО									12 018 960
		В том числе оборудование									0
		Итого без оборудования									12 018 960
		Временные здания и сооружения 1,3%:									156 246
		Итого:									12 175 206
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									110 794
		Итого									12 286 001
		Непредвиденные затраты заказчика 2%									245 720
		Итого:									12 531 721
		на 2019 год 100% К=1,0498961									13 157 005
		Поправочний коэфициент к=0,9									11 841 304
		НДС 12%									1 420 957
		ИТОГО с НДС :									13 262 261

ТОО "Royal Company"

Директор _____ **Ахмедов А.Б**

Инженер-эксперт _____ **Мусаев Т.**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

_____ **Цой В.Г.**

ТОО "Комби-строй-I"

Директор _____ **Муталиев М.К**

Заказчик:
И. о. руководителя
ГУ "Управление энергетики и хозяйства города Шымкент"

_____ Жаманкоз Н.Ж