СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 20.12.2020г.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**

Договор: **Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Договор: **Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2020г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	213 979 464,28	239 656 999,99	39 983 940,17	44 782 012,99
	Сумма к оплате	**213 979 464,28**	**239 656 999,99**	**39 983 940,17**	**44 782 012,99**

Заказчик:

И. о. руководителя
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ Жаманкоз Н.Ж

Инженер

Директор:
ТОО "Royal Company"

_____ Ахмедов А.Б

Подрядчик

Директор:
ТОО "Комби- Строй-1"

_____ Муталиев М.К

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммуиального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "Комбн- Строй-1"
Договор: Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2020г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"

АКТ №4
выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локалная ресурсная смета №2-2					
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИПЭ/Ctd63/DH57/Пр.лист.8353.05СВ/-435шт.					
76	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. П атрубок	км трубопровода	0,0705		385379,73	27169
		Итого оплата труда:				333648,14	23522
		Итого эксплуатация машин:				61403,83	4329
		Итого материалов:				11520,90	812
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		330311,66	23287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57255,31	4036
		Сметная стоимость:				772946,70	54493
77	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	70,7820		954,00	67526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,32	5402
		Сметная стоимость:				1030,32	72928

1	2	3	4	5	6	7	8
78	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Футляр	км трубопровода	0,0818		705040,75	57658
		Итого оплата труда:				513333,91	41980
		Итого эксплуатация машин:				213176,59	17434
		Итого материалов:				47264,16	3865
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		508200,57	41561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97059,31	7938
		Сметная стоимость:				1310300,63	107156
79	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,1071		3670,00	301333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,60	24107
		Сметная стоимость:				3963,60	325440
80	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	1,2084		48652,47	58790
		Итого оплата труда:				44304,10	53536
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	3105
		Итого материалов:				2185,71	2641
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		30569,83	36940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6337,78	7658
		Сметная стоимость:				85560,09	103388
81	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием т олстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1,2084		522491,00	631362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41799,28	50509
		Сметная стоимость:				564290,28	681871
82	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаме тр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0161		250182,33	4028
		Итого оплата труда:				203259,99	3272

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				64689,85	1042
		Итого материалов:				36,48	1
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		201227,39	3240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36112,78	581
		Сметная стоимость:				487522,50	7849
83	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,2610		692,00	11253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,36	900
		Сметная стоимость:				747,36	12153
84	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	16,1000		470,00	7567
		Итого оплата труда:				456,88	7356
		Итого материалов:				13,13	211
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		447,74	7209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,42	1182
		Сметная стоимость:				991,16	15958
85	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	14,0000		1236,51	17311
		Итого оплата труда:				641,97	8988
		Итого эксплуатация машин:				808,02	11312
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	8898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	2097
		Сметная стоимость:				2021,82	28305
87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отвод. Установка	шт.	14,0000		1236,51	17311
		Итого оплата труда:				641,97	8988
		Итого эксплуатация машин:				808,02	11312
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	8898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	2097
		Сметная стоимость:				2021,82	28305

1	2	3	4	5	6	7	8
89	С123-021101-1303 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,1410		32005,00	4513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2560,40	361
		Сметная стоимость:				34565,40	4874
90	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. /159х 4,0/. Заделка битумом и прядью	футляр	141,0000		5454,73	769117
		Итого оплата труда:				1542,87	217545
		Итого эксплуатация машин:				593,96	83748
		Итого материалов:				3328,53	469323
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1527,44	215369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		558,57	78759
		Сметная стоимость:				7540,74	1063245
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	0,7050		17804,15	12552
		Итого оплата труда:				1267,94	894
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	750
		Итого материалов:				15676,66	11052
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1516,64	1069
		Сметная стоимость:				20474,62	14435
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ И КОВЕРА ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ /см.ГСН-34/ -29+246					
110	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	354,6000		186,00	65956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,88	5276
		Сметная стоимость:				200,88	71232

1	2	3	4	5	6	7	8
111	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	2,0877		343444,00	717011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27475,52	57361
		Сметная стоимость:				370919,52	774372
112	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Стоимость крышки	т	1,2708		418546,00	531880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33483,68	42550
		Сметная стоимость:				452029,68	574430
115	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болтыстроительные с гайками и шайбами	т	0,0118		404706,00	4786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	383
		Сметная стоимость:				437082,48	5169
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА Д32 НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, УГЛАХ, ИОТВЕТВ-Х. ВЫХОДЕ /см.ГСН-33/ -969шт					
118	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1259,7000		491,00	618513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,28	49481
		Сметная стоимость:				530,28	667994
119	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	6,4632		343444,00	2219758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27475,52	177581
		Сметная стоимость:				370919,52	2397338
120	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками, с шестигранной головкой	т	0,0417		370009,00	15417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29600,72	1233
		Сметная стоимость:				399609,72	16651

1	2	3	4	5	6	7	8
122	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	969,0000		280,00	271320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,40	21706
		Сметная стоимость:				302,40	293026
		КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ (ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА) /см.ГСН-35/ -99шт					
124	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м	49,5000		117,00	5792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,36	463
		Сметная стоимость:				126,36	6255
128	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 146 37-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0408		231687,00	9450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18534,96	756
		Сметная стоимость:				250221,96	10206
129	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3732		231063,00	86240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18485,04	6899
		Сметная стоимость:				249548,04	93139
132	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,8338		343444,00	286356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27475,52	22908
		Сметная стоимость:				370919,52	309265
133	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0161		370009,00	5964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29600,72	477
		Сметная стоимость:				399609,72	6441

1	2	3	4	5	6	7	8
134	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, терми чески обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм Г ОСТ 3282-74	кг	54,5490		290,00	15819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,20	1266
		Сметная стоимость:				313,20	17085
135	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0162		404706,00	6571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	526
		Сметная стоимость:				437082,48	7096
		ОПОЗНОВАТЕЛЬТНЫЕ СТОЛБИКИ /см.АС-5/-204шт.					
146	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	204,0000		1725,58	352019
		Итого оплата труда:				897,52	183094
		Итого эксплуатация машин:				768,37	156747
		Итого материалов:				365,21	74503
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		969,32	197742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,59	43981
		Сметная стоимость:				2910,49	593741
147	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Столб железобетонный 2С24в /бетон класса В15/	м3	10,2000		35566,00	362773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2845,28	29022
		Сметная стоимость:				38411,28	391795
150	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 /бетон В10 сульфатостойкий/. Устройство	м3	71,4000		22601,36	1613737
		Итого оплата труда:				4483,11	320094
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	120131
		Итого материалов:				16764,64	1196995
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4079,63	291285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2134,48	152402

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28815,47	2057424
151	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, к ирпичу, бетону	м2 поверхности	201,7764		828,67	167205
		Итого оплата труда:				237,15	47851
		Итого эксплуатация машин:				20,45	4126
		Итого материалов:				573,32	115683
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		220,55	44501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,94	16937
		Сметная стоимость:				1133,15	228643
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9344056
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3545127
	Материалы -		Тенге				1872234
	Всего заработная плата -		Тенге				856227
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				144246
	Местные материалы -		Тенге				362773
		Накладные расходы -	Тенге				835594
		Сметная прибыль -	Тенге				350458
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4731178
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				837
		Сметная заработная плата -	Тенге				856227
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1222033
	Материалы -		Тенге				2641
	Всего заработная плата -		Тенге				53536
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1163242
		Накладные расходы -	Тенге				36940
		Сметная прибыль -	Тенге				100718
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1359690
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				57
		Сметная заработная плата -	Тенге				53536
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4576896
	Материалы -		Тенге				211
	Всего заработная плата -		Тенге				7356
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4569329
		Накладные расходы -	Тенге				7209
		Сметная прибыль -	Тенге				366728

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4950833
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				7356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11041701
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				899
		Сметная заработная плата -	Тенге				917119
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		ГАЗОПРОВОД					
197	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0720		610527,78	43958
		Итого оплата труда:				493860,64	35558
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	13251
		Итого материалов:				11520,90	830
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		488922,03	35202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87955,99	6333
		Сметная стоимость:				1187405,80	85493
199	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГО СТ 10705-80	м	76,0370		1131,00	85998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,48	6880
		Сметная стоимость:				1221,48	92878
		СТАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ					
204	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	532,0000		487,08	259129
		Итого оплата труда:				430,40	228973
		Итого эксплуатация машин:				35,46	18865
		Итого материалов:				21,22	11292
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		426,10	226683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,05	38865
		Сметная стоимость:				986,24	524677

1	2	3	4	5	6	7	8
206	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	282,0000		626,00	176532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,08	14123
		Сметная стоимость:				676,08	190655
208	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальныедля газа фланцевые до диаметром 50 мм. Установка	к ран	141,0000		1372,03	193456
		Итого оплата труда:				1160,49	163629
		Итого эксплуатация машин:				75,09	10588
		Итого материалов:				170,23	24002
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1148,89	161993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,67	28436
		Сметная стоимость:				2722,58	383884
209	С123-040909-0217 2304-0909-0217 РСНБ РК 2015 примен.	Краны шаровые стальные для газа фланцевые ГШК-25ф-25 DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	174,0000		7571,00	1317354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,68	105388
		Сметная стоимость:				8176,68	1422742
210	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-2 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,0282		893724,56	25203
		Итого оплата труда:				546935,39	15424
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	12812
		Итого материалов:				18809,46	530
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	15269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114815,25	3238
		Сметная стоимость:				1550005,84	43710
212	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, нару жными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	141,0000		391,00	55131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,28	4410
		Сметная стоимость:				422,28	59541

1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТАНОВКА ГРПШ /см.ГСН-40/-435шт					
223	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Уст ановка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	141,0000		21940,30	3093583
		Итого оплата труда:				12276,60	1731001
		Итого эксплуатация машин:				932,62	131499
		Итого материалов:				9001,28	1269181
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		12031,07	1696381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,71	383197
		Сметная стоимость:				36689,08	5173160
224	ПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Завод Газового Оборудования"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-им счетчиком G-4, регулятор РДГК-10	шт	42,0000		40178,57	1687500
225	ПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Завод Газового Оборудования"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2- мя счетчиками G-4, регулятор РДГК-10	шт	143,0000		50000,00	7150000
		РАМА ПОД ГРПШ-6 -42шт.					
242	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,4500		1213,52	28457
		Итого оплата труда:				1213,52	28457
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		873,73	20489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,98	3916
		Сметная стоимость:				2254,23	52862
243	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,5550		730,94	6984
		Итого оплата труда:				730,94	6984
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	5029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	961
		Сметная стоимость:				1357,80	12974

1	2	3	4	5	6	7	8
244	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3450		17208,47	40354
		Итого оплата труда:				1267,94	2973
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	2494
		Итого материалов:				15080,98	35365
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	2706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1468,98	3445
		Сметная стоимость:				19831,29	46504
245	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/. Устройство	м3	13,3000		22770,45	302847
		Итого оплата труда:				4841,19	64388
		Итого эксплуатация машин:				1114,41	14822
		Итого материалов:				17040,24	226635
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4405,48	58593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2174,07	28915
		Сметная стоимость:				29350,00	390355
246	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки. Армирование	т	0,0280		12860,66	360
		Итого оплата труда:				12081,80	338
		Итого эксплуатация машин:				1251,94	35
		Итого материалов:				31,92	1
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10994,44	308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1908,41	53
		Сметная стоимость:				25763,51	721
247	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля В рі диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0336		199188,00	6693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15935,04	535
		Сметная стоимость:				215123,04	7228

1	2	3	4	5	6	7	8
248	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,3780		369567,08	139696
		Итого оплата труда:				205407,66	77644
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	447
		Итого материалов:				163454,00	61786
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		186920,97	70656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44519,04	16828
		Сметная стоимость:				601007,09	227181
249	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	т	0,4536		109661,00	49742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8772,88	3979
		Сметная стоимость:				118433,88	53722
250	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	1,3804		90614,88	125085
		Итого оплата труда:				76533,04	105646
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	10043
		Итого материалов:				7163,73	9889
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		52807,80	72896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11473,81	15838
		Сметная стоимость:				154896,50	213819
251	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость опорных конструкций	т	1,7227		491547,00	846807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,76	67745
		Сметная стоимость:				530870,76	914552
252	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	40,0316		84,90	3399
		Итого оплата труда:				37,93	1518
		Итого эксплуатация машин:				2,24	90
		Итого материалов:				44,96	1800

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,17	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,89	356
		Сметная стоимость:				119,95	4802
253	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	40,0316		173,92	6962
		Итого оплата труда:				44,54	1783
		Итого эксплуатация машин:				3,17	127
		Итого материалов:				126,65	5070
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	1230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	655
		Сметная стоимость:				221,02	8848
254	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0115		404706,00	4657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	373
		Сметная стоимость:				437082,48	5030
		РАМА ПОД ГРПШ-10 -393шт.					
255	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,0200		1213,52	86184
		Итого оплата труда:				1213,52	86184
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		873,73	62053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,98	11859
		Сметная стоимость:				2254,23	160096
256	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,9380		730,94	21152
		Итого оплата труда:				730,94	21152
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	15229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	2911
		Сметная стоимость:				1357,80	39292

1	2	3	4	5	6	7	8
257	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,1020		17208,47	122215
		Итого оплата труда:				1267,94	9005
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	7554
		Итого материалов:				15080,98	107105
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	8194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1468,98	10433
		Сметная стоимость:				19831,29	140842
258	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/. Устройство	м3	40,2800		22770,45	917194
		Итого оплата труда:				4841,19	195003
		Итого эксплуатация машин:				1114,41	44888
		Итого материалов:				17040,24	686381
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4405,48	177453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2174,07	87572
		Сметная стоимость:				29350,00	1182218
259	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0848		12860,66	1091
		Итого оплата труда:				12081,80	1025
		Итого эксплуатация машин:				1251,94	106
		Итого материалов:				31,92	3
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10994,44	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1908,41	162
		Сметная стоимость:				25763,51	2185
261	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом/ЗД-1-4шт/. Установка	т	0,3996		-369567,08	-147679
		Итого оплата труда:				-205407,66	-82081
		Итого эксплуатация машин:				-1183,08	-473
		Итого материалов:				-163454,00	-65316
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		-186920,97	-74694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-44519,04	-17790

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-601007,09	-240162
263	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1рji 1 ip	т конструкций	1,5052		-90614,88	-136390
		Итого оплата труда:				-76533,04	-115194
		Итого эксплуатация машин:				-7275,15	-10950
		Итого материалов:				-7163,73	-10783
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		-52807,80	-79484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-11473,81	-17270
		Сметная стоимость:				-154896,50	-233144
265	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	43,6496		-84,90	-3706
		Итого оплата труда:				-37,93	-1655
		Итого эксплуатация машин:				-2,24	-98
		Итого материалов:				-44,96	-1963
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		-26,17	-1142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,89	-388
		Сметная стоимость:				-119,95	-5236
266	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	43,6496		-173,92	-7591
		Итого оплата труда:				-44,54	-1944
		Итого эксплуатация машин:				-3,17	-138
		Итого материалов:				-126,65	-5528
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		-30,73	-1342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16,37	-715
		Сметная стоимость:				-221,02	-9648
		МОЛНИЕЗАЩИТА ГРПШ-6, ГРПШ-10 /см.М3.СО-1/ -435шт.					
268	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж о борудования	шт.	391,0000		2863,21	1119516
		Итого оплата труда:				801,28	313299
		Итого эксплуатация машин:				163,40	63888
		Итого материалов:				1936,82	757296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		576,92	225575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,21	107607
		Сметная стоимость:				3715,34	1452699
269	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Мон таж оборудования	м	1955,0000		525,27	1026907
		Итого оплата труда:				158,61	310092
		Итого эксплуатация машин:				23,98	46880
		Итого материалов:				348,69	681694
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,20	223266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,16	100014
		Сметная стоимость:				690,63	1350187
270	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	782,0000		4147,56	3243392
		Итого оплата труда:				1032,95	807764
		Итого эксплуатация машин:				188,32	147265
		Итого материалов:				2978,24	2328985
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		743,72	581590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,30	305999
		Сметная стоимость:				5282,58	4130980
271	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,2799		231063,00	757864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18485,04	60629
		Сметная стоимость:				249548,04	818493
272	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта	312,8000		1401,40	438358
		Итого оплата труда:				1401,40	438358
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1009,01	315618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,83	60318
		Сметная стоимость:				2603,24	814294

1	2	3	4	5	6	7	8
273	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	312,8000		730,94	228639
		Итого оплата труда:				730,94	228639
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	164620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	31461
		Сметная стоимость:				1357,80	424720
		ЗАЩИТА ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ -16шт. /см. М3.СО-1/					
274	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,3600		1213,52	18640
		Итого оплата труда:				1213,52	18640
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		873,73	13421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,98	2565
		Сметная стоимость:				2254,23	34625
275	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котловановиямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,1200		730,94	3742
		Итого оплата труда:				730,94	3742
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	2695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	515
		Сметная стоимость:				1357,80	6952
276	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 ИЗ БЕТОНА кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий. Устройс тво	м3	22,4000		24263,96	543513
		Итого оплата труда:				4483,11	100422
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	37688
		Итого материалов:				18427,24	412770
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4079,63	91384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,49	50792
		Сметная стоимость:				30611,07	685688
277	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических конструкций, массой до 0,1 т	т	0,5224		90614,88	47337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				76533,04	39981
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	3801
		Итого материалов:				7163,73	3742
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		52807,80	27587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11473,81	5994
		Сметная стоимость:				154896,50	80918
278	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость опорных конструкций	т	0,3832		491547,00	188370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,76	15070
		Сметная стоимость:				530870,76	203440
279	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0166		254401,00	4233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20352,08	339
		Сметная стоимость:				274753,08	4572
280	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	15,1496		84,90	1286
		Итого оплата труда:				37,93	575
		Итого эксплуатация машин:				2,24	34
		Итого материалов:				44,96	681
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,17	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,89	135
		Сметная стоимость:				119,95	1817
281	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за два раза	м2	15,1496		173,92	2635
		Итого оплата труда:				44,54	675
		Итого эксплуатация машин:				3,17	48
		Итого материалов:				126,65	1919
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	248
		Сметная стоимость:				221,02	3348
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				24126788

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				8837500
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				106050
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				8943550
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5389815
	Материалы -		Тенге				3767975
	Всего заработная плата -		Тенге				1431155
		Накладные расходы -	Тенге				1030431
		Сметная прибыль -	Тенге				513620
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6933866
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1300
		Сметная заработная плата -	Тенге				1431155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4099666
	Материалы -		Тенге				1503361
	Всего заработная плата -		Тенге				1645408
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				823189
		Накладные расходы -	Тенге				1374489
		Сметная прибыль -	Тенге				437932
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5912087
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1754
		Сметная заработная плата -	Тенге				1645408
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1071210
	Материалы -		Тенге				2849
	Всего заработная плата -		Тенге				30433
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1035178
		Накладные расходы -	Тенге				20998
		Сметная прибыль -	Тенге				87377
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1179585
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				30433
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4728597
	Материалы -		Тенге				1269181
	Всего заработная плата -		Тенге				1731001
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1635015
		Накладные расходы -	Тенге				1696381
		Сметная прибыль -	Тенге				513998
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6938976
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1609
		Сметная заработная плата -	Тенге				1731001

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29908064
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4693
		Сметная заработная плата -	Тенге				4837996
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				33576893
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5512318
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				969601
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				242796
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18151424
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				8943550
	Накладные расходы		Тенге				5002041
	ИТОГО:		Тенге				38578935
	Сметная прибыль		Тенге				2370831
	ИТОГО по смете:		Тенге				40949765
		ИТОГО					**40 949 765**
		В том числе оборудование					**8 943 550**
		Итого без оборудования					**32 006 215**
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**416 081**
		Итого:					**32 422 295**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**295 043**
		Итого					**32 717 338**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**654 347**
		Итого:					**42 315 235**
		на 2019 год 100% К=1,0498961					**44 426 600**
		Поправочнй коэфициент					**39 983 940,17**
		НДС 12%					**4 798 072,82**
		ИТОГО с НДС :					**44 782 012,99**

ТОО "Royal Company"

Директор _____ **Ахмедов А.Б**

Инденер-эксперт _____ **Мусаев Т.**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

_____ **Цой В.Г.**

Заказчик:
И. о. руководителя
ГУ "Управление энергетики и хозяйства города Шымкент"

_____ Жаманкоз Н.Ж

ТОО "Комби-строй-1"
Директор _____ **Муталиев М.К**