СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 20.05.2021г.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор: **Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Договор: **Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2020г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Договор: **Дополнительное соглашение №2 от 26.01.2021г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	25 649 107,14	28 727 000,00	25 649 107,14	28 727 000,00
	Сумма к онлате	**25 649 107,14**	**28 727 000,00**	**25 649 107,14**	**28 727 000,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____Макулбеков Б.

Инженер

Директор:
ТОО "Royal Company"

_____Ахмедов А.Б

Подрядчик

Директор:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____Муталиев М.К

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2020г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 26.01.2021г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"

АКТ №5
выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		ЗЕМЛЯНИЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 г рунта	1018,5000		187,94	191414
		Итого оплата труда:				49,26	50173
		Итого эксплуатация машин:				178,88	182184
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,47	36125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	18203
		Сметная стоимость:				241,28	245742
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений со ткосами	м3 грунта	31,5000		1401,40	44144
		Итого оплата труда:				1401,40	44144
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1009,01	31784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,83	6074
		Сметная стоимость:				2603,24	82002

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (90 л с) при п еремещении грунта до /20 м/	м3 грунта	829,6638		54,71	45391
		Итого оплата труда:				16,08	13341
		Итого эксплуатация машин:				54,71	45391
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,58	9606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,30	4400
		Сметная стоимость:				71,59	59396
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 г рунта	207,4167		730,94	151610
		Итого оплата труда:				730,94	151610
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	109159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	20862
		Сметная стоимость:				1357,80	281631
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками1 м3 уплотненног о грунта	м3 уплотненног о грунта	829,6638		135,12	112104
		Итого оплата труда:				100,84	83661
		Итого эксплуатация машин:				63,84	52966
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		72,60	60236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,62	13787
		Сметная стоимость:				224,34	186127
6	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,9203		60,03	776
		Итого оплата труда:				18,02	233
		Итого эксплуатация машин:				60,03	776
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,98	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,84	75
		Сметная стоимость:				78,85	1019
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	99,7310		3089,43	308111

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				920,69	91821
		Итого эксплуатация машин:				150,04	14964
		Итого материалов:				2058,10	205256
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		911,48	90903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,07	31921
		Сметная стоимость:				4320,98	430936
		Газопроводы					
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм /63 мм/. Укладка	км трубопровода	1,0000		265169,23	265169
		Итого оплата труда:				211979,95	211980
		Итого эксплуатация машин:				73231,07	73231
		Итого материалов:				50,16	50
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		209860,15	209860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38002,35	38002
		Сметная стоимость:				513031,73	513032
14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытаниепневматическое	м газопровода	1000,0000		470,00	470004
		Итого оплата труда:				456,88	456876
		Итого материалов:				13,13	13128
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		447,74	447738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,42	73419
		Сметная стоимость:				991,16	991161
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Футляр	км трубопровода	0,1940		301679,03	58526
		Итого оплата труда:				233722,26	45342
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	18160
		Итого материалов:				100,32	19
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		231385,04	44889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42645,13	8273
		Сметная стоимость:				575709,19	111688

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм /63/90/110 мм/. Протаскивание в футляр	м трубы , уложенной в футляре	194,0000		1111,54	215639
		Итого оплата труда:				952,26	184738
		Итого эксплуатация машин:				7,12	1382
		Итого материалов:				154,07	29890
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		942,74	182891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,34	31882
		Сметная стоимость:				2218,62	430412
24	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм /110/. 3 аделка битумом и прядью	футляр	25,0000		3973,64	99341
		Итого оплата труда:				1123,94	28099
		Итого эксплуатация машин:				432,68	10817
		Итого материалов:				2424,76	60619
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1112,70	27818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,91	10173
		Сметная стоимость:				5493,26	137331
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПЭ					
25	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:тройники. Установка	шт.	25,0000		1822,17	45554
		Итого оплата труда:				946,84	23671
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	29745
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		937,37	23434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,76	5519
		Сметная стоимость:				2980,31	74508
32	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основанияпод трубопроводы	м3	63,2500		3089,43	195406
		Итого оплата труда:				920,69	58234
		Итого эксплуатация машин:				150,04	9490
		Итого материалов:				2058,10	130175

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		911,48	57651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,07	20245
		Сметная стоимость:				4320,98	273302
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	25,0000		1236,51	30913
		Итого оплата труда:				641,97	16049
		Итого эксплуатация машин:				808,02	20200
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	15889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	3744
		Сметная стоимость:				2021,82	50545
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	25,0000		1236,51	30913
		Итого оплата труда:				641,97	16049
		Итого эксплуатация машин:				808,02	20200
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	15889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	3744
		Сметная стоимость:				2021,82	50545
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИПЭ/Ctd63/DH57/Пр.лист.8353.05СВ/-435	шт.				
76	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. П атрубок	км трубопровода	0,0220		385379,73	8478
		Итого оплата труда:				333648,14	7340
		Итого эксплуатация машин:				61403,83	1351
		Итого материалов:				11520,90	253
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		330311,66	7267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57255,31	1260
		Сметная стоимость:				772946,70	17005
77	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	22,0880		954,00	21072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,32	1686

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1030,32	22758
78	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Футляр	км трубопровода	0,0255		705040,75	17993
		Итого оплата труда:				513333,91	13100
		Итого эксплуатация машин:				213176,59	5440
		Итого материалов:				47264,16	1206
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		508200,57	12969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97059,31	2477
		Сметная стоимость:				1310300,63	33439
79	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,6221		3670,00	94033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,60	7523
		Сметная стоимость:				3963,60	101556
80	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,3771		48652,47	18346
		Итого оплата труда:				44304,10	16706
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	969
		Итого материалов:				2185,71	824
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		30569,83	11527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6337,78	2390
		Сметная стоимость:				85560,09	32263
81	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием т олстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,3771		522491,00	197021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41799,28	15762
		Сметная стоимость:				564290,28	212783
82	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаме тр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0506		250182,33	12659

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				203259,99	10285
		Итого эксплуатация машин:				64689,85	3273
		Итого материалов:				36,48	2
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		201227,39	10182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36112,78	1827
		Сметная стоимость:				487522,50	24669
83	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51,1060		692,00	35365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,36	2829
		Сметная стоимость:				747,36	38195
84	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	50,6000		470,00	23782
		Итого оплата труда:				456,88	23118
		Итого материалов:				13,13	664
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		447,74	22656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,42	3715
		Сметная стоимость:				991,16	50153
85	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	44,0000		1236,51	54406
		Итого оплата труда:				641,97	28247
		Итого эксплуатация машин:				808,02	35553
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	27964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	6590
		Сметная стоимость:				2021,82	88960
87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отвод. Установка	шт.	44,0000		1236,51	54406
		Итого оплата труда:				641,97	28247
		Итого эксплуатация машин:				808,02	35553
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	27964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	6590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2021,82	88960
89	С123-021101-1303 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0440		32005,00	1408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2560,40	113
		Сметная стоимость:				34565,40	1521
90	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. /159х 4,0/. Заделка битумом и прядью	футляр	44,0000		5454,73	240008
		Итого оплата труда:				1542,87	67886
		Итого эксплуатация машин:				593,96	26134
		Итого материалов:				3328,53	146455
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1527,44	67207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		558,57	24577
		Сметная стоимость:				7540,74	331793
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	0,2200		17804,15	3917
		Итого оплата труда:				1267,94	279
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	234
		Итого материалов:				15676,66	3449
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1516,64	334
		Сметная стоимость:				20474,62	4504
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ И КОВЕРА ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ /см.ГСН-34/ -29+246					
109	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	275,0000		5408,52	1487344
		Итого оплата труда:				3647,58	1003085
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	522877
		Итого материалов:				520,55	143152
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3611,10	993054

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,57	198432
		Сметная стоимость:				9741,20	2678829
113	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3	13,7500		18014,27	247696
		Итого оплата труда:				1267,94	17434
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	14626
		Итого материалов:				15886,78	218443
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	15865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1533,45	21085
		Сметная стоимость:				20701,55	284646
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	3,8500		18444,71	71012
		Итого оплата труда:				1267,94	4882
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	4095
		Итого материалов:				16317,22	62821
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	4442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1567,88	6036
		Сметная стоимость:				21166,43	81491
116	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,8000		828,67	43754
		Итого оплата труда:				237,15	12521
		Итого эксплуатация машин:				20,45	1080
		Итого материалов:				573,32	30271
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		220,55	11645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,94	4432
		Сметная стоимость:				1133,15	59830
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА Д32 НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, УГЛАХ, ИОТВЕТВ-Х. ВЫХОДЕ /см.ГСН-33/ -969шт					
117	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	969,0000		5356,82	5190759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3647,58	3534505
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	1842428
		Итого материалов:				468,85	454316
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3611,10	3499160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		717,43	695194
		Сметная стоимость:				9685,36	9385112
121	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	м3	13,5660		20516,62	278328
		Итого оплата труда:				3950,65	53595
		Итого эксплуатация машин:				914,52	12406
		Итого материалов:				15957,60	216481
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3595,09	48771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,94	26168
		Сметная стоимость:				26040,65	353267
		КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ (ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА) /см.ГСН-35/ -99шт					
123	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Ук ладка	км трубопровода	0,0495		250182,33	12384
		Итого оплата труда:				203259,99	10061
		Итого эксплуатация машин:				64689,85	3202
		Итого материалов:				36,48	2
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		201227,39	9961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36112,78	1788
		Сметная стоимость:				487522,50	24132
125	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	5,9400		5555,22	32998
		Итого оплата труда:				2921,16	17352
		Итого эксплуатация машин:				871,84	5179
		Итого материалов:				2100,02	12474
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2745,89	16311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,09	3945
		Сметная стоимость:				8965,20	53253

1	2	3	4	5	6	7	8
126	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,0990		21536,62	2132
		Итого оплата труда:				3950,65	391
		Итого эксплуатация машин:				914,52	91
		Итого материалов:				16977,60	1681
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3595,09	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2010,54	199
		Сметная стоимость:				27142,25	2687
127	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,4140		206113,08	85335
		Итого оплата труда:				205407,66	85042
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	490
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		186920,97	77389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31442,72	13018
		Сметная стоимость:				424476,77	175741
130	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных леталей весом до 4 кг	1т	0,2439		369567,08	90151
		Итого оплата труда:				205407,66	50106
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	289
		Итого материалов:				163454,00	39872
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		186920,97	45597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44519,04	10860
		Сметная стоимость:				601007,09	146607
131	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных час тей диам. 100-250 мм	т	0,9044		893724,56	808324
		Итого оплата труда:				546935,39	494673
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	410919
		Итого материалов:				18809,46	17012
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	489726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114815,25	103844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1550005,84	1401894
136	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями иа кабельных конструкциях	м2	1,9800		669,16	1325
		Итого оплата труда:				350,12	693
		Итого эксплуатация машин:				203,23	402
		Итого материалов:				184,42	365
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		252,09	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,70	146
		Сметная стоимость:				994,94	1970
137	С121-130409-0102 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0426		60423,00	2572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4833,84	206
		Сметная стоимость:				65256,84	2778
138	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	19,9976		5555,22	111091
		Итого оплата труда:				2921,16	58416
		Итого эксплуатация машин:				871,84	17435
		Итого материалов:				2100,02	41995
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2745,89	54911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,09	13280
		Сметная стоимость:				8965,20	179283
139	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	199,9762		3786,74	757259
		Итого оплата труда:				548,96	109778
		Итого эксплуатация машин:				263,11	52616
		Итого материалов:				3060,75	612078
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		516,02	103192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,22	68836
		Сметная стоимость:				4646,98	929286

1	2	3	4	5	6	7	8
140	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	1,4850		12195,49	18110
		Итого оплата труда:				7245,08	10759
		Итого эксплуатация машин:				6758,97	10037
		Итого материалов:				424,58	631
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		8549,20	12696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,57	2464
		Сметная стоимость:				22404,26	33270
141	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	1,4850		31674,00	47036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2533,92	3763
		Сметная стоимость:				34207,92	50799
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ					
142	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее 1 км кабеля	км кабеля	1,0000		87133,48	87133
		Итого оплата труда:				37310,84	37311
		Итого эксплуатация машин:				62122,48	62122
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		26863,80	26864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9119,78	9120
		Сметная стоимость:				123117,07	123117
143	ПРАЙС СТПРАЙС лист от ТОО "ArT PlAsT"	Сигнальная лента "Осторожно газ"	м	1000,0000		18,21	18214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,46	1457
		Сметная стоимость:				19,67	19671
144	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1000,0000		314,07	314070
		Итого оплата труда:				164,85	164855
		Итого эксплуатация машин:				147,72	147724

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				42,49	42486
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		118,70	118696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,62	34621
		Сметная стоимость:				467,39	467387
145	С123-060128-0401 2306-0128-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0000		167646,00	167646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13411,68	13412
		Сметная стоимость:				181057,68	181058
		ОПОЗНОВАТЕЛЬТНЫЕ СТОЛБИКИ /см.АС-5/-204шт.					
148	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя	шт.	204,0000		754,72	153963
		Итого оплата труда:				649,98	132596
		Итого материалов:				104,74	21367
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		701,98	143204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,54	23773
		Сметная стоимость:				1573,24	320940
149	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 примен	Табличка указатель 210х140х 4 мм	100 шт.	2,0400		110596,00	225616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8847,68	18049
		Сметная стоимость:				119443,68	243665
		ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ					
160	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очисткаполости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок да влением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,0000		813499,14	813499
		Итого оплата труда:				234865,30	234865
		Итого эксплуатация машин:				689876,25	689876
		Итого материалов:				8095,89	8096
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		213727,42	213727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82178,12	82178
		Сметная стоимость:				1109404,68	1109405

1	2	3	4	5	6	7	8
163	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм /63 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефекто скопил одним преобразователем сварных соединений п ерлитного класса с двух сторон, прозвучивание попе речное	стык	83,0000		576,45	47845
		Итого оплата труда:				520,00	43160
		Итого эксплуатация машин:				19,80	1643
		Итого материалов:				36,65	3042
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		317,20	26328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,49	5934
		Сметная стоимость:				965,14	80107
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				14163506
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				636234
	Материалы -		Тенге				45893
	Всего заработная плата -		Тенге				246019
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				185860
		Накладные расходы -	Тенге				172386
		Сметная прибыль -	Тенге				64690
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				873310
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				214
		Сметная заработная плата -	Тенге				246019
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12666241
	Материалы -		Тенге				2458068
	Всего заработная плата -		Тенге				7004591
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				228188
	Местные материалы -		Тенге				47036
		Накладные расходы -	Тенге				6810113
		Сметная прибыль -	Тенге				1558108
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21034463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6370
		Сметная заработная плата -	Тенге				7004591
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				215367
	Материалы -		Тенге				824
	Всего заработная плата -		Тенге				16706
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				197021
		Накладные расходы -	Тенге				11527
		Сметная прибыль -	Тенге				18152
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				245046
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				16706
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				645664
	Материалы -		Тенге				13792
	Всего заработная плата -		Тенге				479994
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				151879
		Накладные расходы -	Тенге				470394
		Сметная прибыль -	Тенге				89285
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1205343
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				479994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23358161
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6952
		Сметная заработная плата -	Тенге				7747310
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Г2 С НЕФТЕПРОВОДОМ					
		Узел пересечения газопровода Г2 /см.НВ-2/					
175	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глу биной до 2 м	м3 грунта	131,2500		1719,90	225737
		Итого оплата труда:				1719,90	225737
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1238,33	162531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,66	31061
		Сметная стоимость:				3194,89	419329
176	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 м м. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0920		391151,58	35986
		Итого оплата труда:				296951,92	27320
		Итого эксплуатация машин:				130960,26	12048
		Итого материалов:				100,32	9
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		293982,40	27046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54810,72	5043
		Сметная стоимость:				739944,70	68075
177	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	92,9200		4466,00	414981

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,28	33198
		Сметная стоимость:				4823,28	448179
178	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм /110 мм/. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92,0000		1111,54	102262
		Итого оплата труда:				952,26	87608
		Итого эксплуатация машин:				7,12	655
		Итого материалов:				154,07	14175
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		942,74	86732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,34	15119
		Сметная стоимость:				2218,62	204113
179	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий изсборного железобетона на оросительных и осушитель ных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,0380		6377,54	242
		Итого оплата труда:				4045,32	154
		Итого эксплуатация машин:				2551,07	97
		Итого материалов:				656,94	25
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3681,24	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,70	31
		Сметная стоимость:				10863,48	413
180	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытийребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из т яжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,0380		44682,00	1698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3574,56	136
		Сметная стоимость:				48256,56	1834
181	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики замерные железобетонные. Установка	шт.	2,0000		1611,41	3223
		Итого оплата труда:				897,52	1795
		Итого эксплуатация машин:				768,37	1537
		Итого материалов:				251,04	502
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		969,32	1939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,46	413
		Сметная стоимость:				2787,19	5574

1	2	3	4	5	6	7	8
182	С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		5358,00	10716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,64	857
		Сметная стоимость:				5786,64	11573
183	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаныйс параллельными гранями полок № 5П-10П из углероди стой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1374		272146,00	37404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21771,68	2992
		Сметная стоимость:				293917,68	40396
		Опознавательные знаки					
184	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6160		5555,22	3422
		Итого оплата труда:				2921,16	1799
		Итого эксплуатация машин:				871,84	537
		Итого материалов:				2100,02	1294
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2745,89	1691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,09	409
		Сметная стоимость:				8965,20	5523
185	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения об ъемом до 3 м3 под колонны из бетона В15 на сспц	м3	0,7000		25539,84	17878
		Итого оплата труда:				6339,14	4437
		Итого эксплуатация машин:				1858,17	1301
		Итого материалов:				17709,40	12397
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5768,62	4038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2504,68	1753
		Сметная стоимость:				33813,14	23669
186	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из а рматуры диаметром до 16 мм	т	0,0064		17095,97	110
		Итого оплата труда:				16174,32	104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				904,01	6
		Итого материалов:				291,00	2
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14718,63	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2545,17	16
		Сметная стоимость:				34359,77	221
187	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064		200098,00	1289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16007,84	103
		Сметная стоимость:				216105,84	1392
188	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0104		254401,00	2651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20352,08	212
		Сметная стоимость:				274753,08	2863
189	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0011		225836,35	253
		Итого оплата труда:				34856,39	39
		Итого эксплуатация машин:				1947,36	2
		Итого материалов:				189630,49	212
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		31719,31	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20604,45	23
		Сметная стоимость:				278160,12	312
190	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024		404706,00	958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	77
		Сметная стоимость:				437082,48	1035
191	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стойки железобетонные. Установка	шт.	2,0000		1611,41	3223
		Итого оплата труда:				897,52	1795

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				768,37	1537
		Итого материалов:				251,04	502
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		969,32	1939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,46	413
		Сметная стоимость:				2787,19	5574
192	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м 3	0,0400		31674,00	1267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2533,92	101
		Сметная стоимость:				34207,92	1368
193	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-01001шт.	шт.	2,0000		754,72	1509
		Итого оплата труда:				649,98	1300
		Итого материалов:				104,74	209
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		701,98	1404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,54	233
		Сметная стоимость:				1573,24	3146
194	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знак "Охранная зона 25м" ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,0200		110596,00	2212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8847,68	177
		Сметная стоимость:				119443,68	2389
195	С123-050203-0104 2305-0203-0104 РСНБ РК 2015	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной ста ли из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-1,В П2-1 сечением 200х500 мм, длиной 0,75 ми массе на полнителя 1,45 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	2,0000		20086,00	40172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,88	3214
		Сметная стоимость:				21692,88	43386
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				907192
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				452039
	Материалы -		Тенге				29327
	Всего заработная плата -		Тенге				352088
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				55229

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				2965
		Накладные расходы -	Тенге				287590
		Сметная прибыль -	Тенге				59170
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				798799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				364
		Сметная заработная плата -	Тенге				352088
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				455153
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				455153
		Сметная прибыль -	Тенге				36412
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				491565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1290364
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				364
		Сметная заработная плата -	Тенге				352088
		РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		ГАЗОПРОВОД					
197	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0151		610527,78	9195
		Итого оплата труда:				493860,64	7438
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	2772
		Итого материалов:				11520,90	174
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		488922,03	7363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87955,99	1325
		Сметная стоимость:				1187405,80	17882
199	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГО СТ 10705-80	м	15,0600		1131,00	17033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,48	1363
		Сметная стоимость:				1221,48	18395
		СТАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ					
204	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	33,0000		487,08	16074
		Итого оплата труда:				430,40	14203

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				35,46	1170
		Итого материалов:				21,22	700
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		426,10	14061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,05	2411
		Сметная стоимость:				986,24	32546
206	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	33,0000		626,00	20658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,08	1653
		Сметная стоимость:				676,08	22311
208	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальныедля газа фланцевые до диаметром 50 мм. Установка	к ран	30,0000		1372,03	41161
		Итого оплата труда:				1160,49	34815
		Итого эксплуатация машин:				75,09	2253
		Итого материалов:				170,23	5107
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1148,89	34467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,67	6050
		Сметная стоимость:				2722,58	81678
209	С123-040909-0217 2304-0909-0217 РСНБ РК 2015 примен.	Краны шаровые стальные для газа фланцевые ГШК-25ф-25 DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,0000		7571,00	83281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,68	6662
		Сметная стоимость:				8176,68	89943
210	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-2 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,0060		893724,56	5362
		Итого оплата труда:				546935,39	3282
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	2726
		Итого материалов:				18809,46	113
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	3249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114815,25	689
		Сметная стоимость:				1550005,84	9300

1	2	3	4	5	6	7	8
212	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические привариые из углеродистой и низколегированной стали, нару жными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	30,0000		391,00	11730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,28	938
		Сметная стоимость:				422,28	12668
		УСТАНОВКА ГРПШ /см.ГСН-40/-435шт					
223	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Уст ановка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	30,0000		21940,30	658209
		Итого оплата труда:				12276,60	368298
		Итого эксплуатация машин:				932,62	27979
		Итого материалов:				9001,28	270038
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		12031,07	360932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,71	81531
		Сметная стоимость:				36689,08	1100672
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				862702
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				71791
	Материалы -		Тенге				6094
	Всего заработная плата -		Тенге				59737
		Накладные расходы -	Тенге				59140
		Сметная прибыль -	Тенге				10474
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				141406
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				59737
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				790911
	Материалы -		Тенге				270038
	Всего заработная плата -		Тенге				368298
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				132702
		Накладные расходы -	Тенге				360932
		Сметная прибыль -	Тенге				92147
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1243990
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				342
		Сметная заработная плата -	Тенге				368298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1385396
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				394
		Сметная заработная плата -	Тенге				428035

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				15933400
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7211162
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4442170
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1316271
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4280069
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				8172082
	ИТОГО:		Тенге				24105482
	Сметная прибыль		Тенге				1928439
	ИТОГО по смете:		Тенге				26033922
		ИТОГО					**26 033 922**
		В том числе оборудование					**0**
		Итого без оборудования					**26 033 922**
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**338 441**
		Итого:					**26 372 363**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**239 989**
		Итого					**26 612 351**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**532 247**
		Итого:					**27 144 598**
		на 2019 год 100% К=1,0498961					**28 499 008**
		Поправочнй коэфициент					**25 649 107,14**
		НДС 12%					**3 077 892,86**
		ИТОГО с НДС :					**28 727 000,00**

ТОО "Royal Company"

Директор _____ **Ахмедов А.Б**

Инженер-эксперт _____ **Мусаев Т.**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

_____ **Цой В.Г.**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития
инфраструктуры города Шымкент"

_____ Макулбеков Б.

ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Директор _____ **Муталиев М.К**