СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 04.08.2021г.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор: **Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Договор: **Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2020г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Договор: **Дополнительное соглашение №2 от 26.01.2021г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Договор: **Дополнительное соглашение №3 от 14.07.2021г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Договор: **Дополнительное соглашение №4 от 26.07.2021г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	41 733 562,22	46 741 589,69	16 084 455,08	18 014 589,69
	Сумма к оплате	**41 733 562,22**	**46 741 589,69**	**16 084 455,08**	**18 014 589,69**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития
инфраструктуры города Шымкент"

_____ Макулбеков Б.

Инженер

Директор:
ТОО "Royal Company"

_____ Ахмедов А.Б

Подрядчик

Директор:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Муталиев М.К

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2020г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 26.01.2021г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Договор: Дополнительное соглашение №3 от 14.07.2021г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Договор: Дополнительное соглашение №4 от 26.07.2021г. к договору о государственных закупках №99 от 31.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО"

АКТ №6
выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1					
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления					
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,5700		187,94	1423
		Итого оплата труда:				49,26	373
		Итого эксплуатация машин:				178,88	1354
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,47	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	135
		Сметная стоимость:				241,28	1826
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений сот косами	м3 грунта	0,2300		1401,40	322
		Итого оплата труда:				1401,40	322
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1009,01	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,83	44
		Сметная стоимость:				2603,24	599

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (90 л с) при п еремещении грунта до /20 м/	м3 грунта	6,1602		54,71	337
		Итого оплата труда:				16,08	99
		Итого эксплуатация машин:				54,71	337
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,58	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,30	33
		Сметная стоимость:				71,59	441
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 г рунта	1,5401		730,94	1126
		Итого оплата труда:				730,94	1126
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	155
		Сметная стоимость:				1357,80	2091
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	6,1602		135,12	832
		Итого оплата труда:				100,84	621
		Итого эксплуатация машин:				63,84	393
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		72,60	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,62	102
		Сметная стоимость:				224,34	1382
6	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0997		60,03	6
		Итого оплата труда:				18,02	2
		Итого эксплуатация машин:				60,03	6
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,98	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,84	1
		Сметная стоимость:				78,85	8
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5200		3089,43	1607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				920,69	479
		Итого эксплуатация машин:				150,04	78
		Итого материалов:				2058,10	1070
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		911,48	474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,07	166
		Сметная стоимость:				4320,98	2247
		ГАЗОПРОВОД					
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0080		265169,23	2121
		Итого оплата труда:				211979,95	1696
		Итого эксплуатация машин:				73231,07	586
		Итого материалов:				50,16	--
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		209860,15	1679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38002,35	304
		Сметная стоимость:				513031,73	4104
9	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5, 8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,0800		692,00	5591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,36	447
		Сметная стоимость:				747,36	6039
10	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8,0000		470,00	3760
		Итого оплата труда:				456,88	3655
		Итого материалов:				13,13	105
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		447,74	3582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,42	587
		Сметная стоимость:				991,16	7929
		ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ					
11	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полос ти и испытание на прочность и герметичность воздух ом от передвижных компрессорных установок давление м до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0080		813499,14	6508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				234865,30	1879
		Итого эксплуатация машин:				689876,25	5519
		Итого материалов:				8095,89	65
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		213727,42	1710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82178,12	657
		Сметная стоимость:				1109404,68	8875
12	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщинастенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одни м преобразователем сварных соединений перлитного к ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное(63х5 ,8)	стык	3,0000		576,45	1729
		Итого оплата труда:				520,00	1560
		Итого эксплуатация машин:				19,80	59
		Итого материалов:				36,65	110
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		317,20	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,49	214
		Сметная стоимость:				965,14	2895
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ПЭ/Ст d63/DH57 /Пр.лист.8353.05СБ/ -2шт.					
13	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. П атрубок	км трубопровода	0,0010		385379,73	385
		Итого оплата труда:				333648,14	334
		Итого эксплуатация машин:				61403,83	61
		Итого материалов:				11520,90	12
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		330311,66	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57255,31	57
		Сметная стоимость:				772946,70	773
14	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,0040		954,00	958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,32	77
		Сметная стоимость:				1030,32	1034

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Футляр	км трубопровода	0,0012		705040,75	818
		Итого оплата труда:				513333,91	595
		Итого эксплуатация машин:				213176,59	247
		Итого материалов:				47264,16	55
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		508200,57	590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97059,31	113
		Сметная стоимость:				1310300,63	1520
16	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1646		3670,00	4274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,60	342
		Сметная стоимость:				3963,60	4616
17	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,0171		48652,47	834
		Итого оплата труда:				44304,10	759
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	44
		Итого материалов:				2185,71	37
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		30569,83	524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6337,78	109
		Сметная стоимость:				85560,09	1466
18	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием т олстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0171		522491,00	8955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41799,28	716
		Сметная стоимость:				564290,28	9672
19	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаме тр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023		250182,33	575
		Итого оплата труда:				203259,99	467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				64689,85	149
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		201227,39	463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36112,78	83
		Сметная стоимость:				487522,50	1121
20	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,3230		692,00	1608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,36	129
		Сметная стоимость:				747,36	1736
21	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	2,3000		470,00	1081
		Итого оплата труда:				456,88	1051
		Итого материалов:				13,13	30
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		447,74	1030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,42	169
		Сметная стоимость:				991,16	2280
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
23	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"	Переход ПЭ/сталь 100 SDR 11, DN 63/57х4	шт.	2,0000		11748,21	23496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,86	1880
		Сметная стоимость:				12688,07	25376

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
25	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО"ArTPlAsT"	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗН	шт.	2,0000		1639,29	3279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,14	262
		Сметная стоимость:				1770,43	3541
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отвод. Установка	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
27	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО"ArT PlAsT"	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗН	шт.	2,0000		4189,29	8379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,14	670
		Сметная стоимость:				4524,43	9049
28	С123-021101-1303 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0020		32005,00	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2560,40	5
		Сметная стоимость:				34565,40	69

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. /159х 4,0/. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000		5454,73	10909
		Итого оплата труда:				1542,87	3086
		Итого эксплуатация машин:				593,96	1188
		Итого материалов:				3328,53	6657
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1527,44	3055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		558,57	1117
		Сметная стоимость:				7540,74	15081
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	0,0100		17804,15	178
		Итого оплата труда:				1267,94	13
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	11
		Итого материалов:				15676,66	157
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1516,64	15
		Сметная стоимость:				20474,62	205
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ С КОВЕРОМ /см.ГСН-33/-2шт					
31	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,0000		5408,52	10817
		Итого оплата труда:				3647,58	7295
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	3803
		Итого материалов:				520,55	1041
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3611,10	7222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,57	1443
		Сметная стоимость:				9741,20	19482
32	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 С Т РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,0000		186,00	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,88	30
		Сметная стоимость:				200,88	402

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	СтоимосХ((2032-111)+(2196-97)+(8784-651)).1,25.1,6 Ф1	т	0,0133		343444,00	4582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27475,52	367
		Сметная стоимость:				370919,52	4948
34	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Стоимость, крышки	т	0,0081		418546,00	3399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33483,68	272
		Сметная стоимость:				452029,68	3670
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка п _Л °Д ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,1400		18444,71	2582
		Итого оплата труда:				1267,94	178
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	149
		Итого материалов:				16317,22	2284
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1567,88	220
		Сметная стоимость:				21166,43	2963
36	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		404706,00	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	3
		Сметная стоимость:				437082,48	38
		узел вывода СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА /см.ГСН-35/ -2шт.					
37	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб,диаметр50 мм.Футляр	км трубопровода	0,0010		250182,33	250
		Итого оплата труда:				203259,99	203
		Итого эксплуатация машин:				64689,85	65
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		201227,39	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36112,78	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				487522,50	488
38	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для воядля водоснабжения PE 100 SDR 17 " 25x2,4 питьевая ГОСТ 1 ооУУ-2001	м	1,0100		117,00	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,36	9
		Сметная стоимость:				126,36	128
39	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм Фут ляр	км трубопровода	0,0010		994283,06	994
		Итого оплата труда:				607103,50	607
		Итого эксплуатация машин:				466496,55	466
		Итого материалов:				63426,51	63
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		601032,46	601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127625,24	128
		Сметная стоимость:				1722940,77	1723
40	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварD 213 толщина стенки 4,0 мм Гис і іu /иЪ-80 м	м	1,0040		5139,00	5160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,12	413
		Сметная стоимость:				5550,12	5572
41	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,1200		5555,22	667
		Итого оплата труда:				2921,16	351
		Итого эксплуатация машин:				871,84	105
		Итого материалов:				2100,02	252
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2745,89	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,09	80
		Сметная стоимость:				8965,20	1076
42	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,0020		21536,62	43
		Итого оплата труда:				3950,65	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				914,52	2
		Итого материалов:				16977,60	34
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3595,09	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2010,54	4
		Сметная стоимость:				27142,25	54
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0084		206113,08	1724
		Итого оплата труда:				205407,66	1718
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	10
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		186920,97	1563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31442,72	263
		Сметная стоимость:				424476,77	3550
44	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаныи с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 146 37-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0008		231687,00	191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18534,96	15
		Сметная стоимость:				250221,96	206
45	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0075		231063,00	1742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18485,04	139
		Сметная стоимость:				249548,04	1882
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных леталей весом до 4 кг	1т	0,0049		369567,08	1821
		Итого оплата труда:				205407,66	1012
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	6
		Итого материалов:				163454,00	806
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		186920,97	921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44519,04	219
		Сметная стоимость:				601007,09	2962

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных час теи диам. 100-250 мм	т	0,0183		893724,56	16330
		Итого оплата труда:				546935,39	9993
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	8301
		Итого материалов:				18809,46	344
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	9893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114815,25	2098
		Сметная стоимость:				1550005,84	28321
48	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0168		343444,00	5785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27475,52	463
		Сметная стоимость:				370919,52	6248
49	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительс шестигранной головкой	т	0,0003		370009,00	120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29600,72	10
		Сметная стоимость:				399609,72	130
50	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработнная без покрытия, диаметром 4 мм ГСО х jxo/4	КГ	1,1020		290,00	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,20	26
		Сметная стоимость:				313,20	345
51	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болт_ ы строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		404706,00	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	11
		Сметная стоимость:				437082,48	143
52	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,0400		669,16	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				350,12	14
		Итого эксплуатация машин:				203,23	8
		Итого материалов:				184,42	7
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		252,09	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,70	3
		Сметная стоимость:				994,94	40
53	С121-130409-0102 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0009		60423,00	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4833,84	4
		Сметная стоимость:				65256,84	56
54	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,4040		5555,22	2244
		Итого оплата труда:				2921,16	1180
		Итого эксплуатация машин:				871,84	352
		Итого материалов:				2100,02	848
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2745,89	1109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,09	268
		Сметная стоимость:				8965,20	3622
55	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,0399		3786,74	15298
		Итого оплата труда:				548,96	2218
		Итого эксплуатация машин:				263,11	1063
		Итого материалов:				3060,75	12365
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		516,02	2085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,22	1391
		Сметная стоимость:				4646,98	18773
56	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	0,0300		12195,49	366
		Итого оплата труда:				7245,08	217
		Итого эксплуатация машин:				6758,97	203
		Итого материалов:				424,58	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		8549,20	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,57	50
		Сметная стоимость:				22404,26	672
57	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	0,0300		31674,00	950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2533,92	76
		Сметная стоимость:				34207,92	1026
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ -8м					
58	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптическиеПрокладка в траншее	км кабеля	0,0080		87133,48	697
		Итого оплата труда:				37310,84	298
		Итого эксплуатация машин:				62122,48	497
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		26863,80	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9119,78	73
		Сметная стоимость:				123117,07	985
59	ПРАИС СТПРАИС лист от ТОО"ArT PlAsT"	Сигнальная лента"Осторожно газ	м	8,0000		18,21	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,46	12
		Сметная стоимость:				19,67	157
60	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых тр аншеях без покрытий	м кабеля	8,0000		288,62	2309
		Итого оплата труда:				164,85	1319
		Итого эксплуатация машин:				147,72	1182
		Итого материалов:				17,04	136
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		118,70	950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,59	261
		Сметная стоимость:				439,90	3519

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8847,68	88
		Сметная стоимость:				119443,68	1194
66	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 /бетон В10 сульфатостойкий/. Устройство	м3	0,3500		22601,36	7910
		Итого оплата труда:				4483,11	1569
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	589
		Итого материалов:				16764,64	5868
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4079,63	1428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2134,48	747
		Сметная стоимость:				28815,47	10085
67	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаме нты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, к ирпичу^ бетону	м2 поверхности	0,9891		828,67	820
		Итого оплата труда:				237,15	235
		Итого эксплуатация машин:				20,45	20
		Итого материалов:				573,32	567
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		220,55	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,94	83
		Сметная стоимость:				1133,15	1121
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				193284
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				6249
	Материалы -		Тенге				254
	Всего заработная плата -		Тенге				3191
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1487
		Накладные расходы -	Тенге				2126
		Сметная прибыль -	Тенге				670
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				9045
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				105341
	Материалы -		Тенге				32971
	Всего заработная плата -		Тенге				43275

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3699
	Местные материалы -		Тенге				2729
		Накладные расходы -	Тенге				41624
		Сметная прибыль -	Тенге				11757
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				158723
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				43275
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				13188
	Материалы -		Тенге				37
	Всего заработная плата -		Тенге				759
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12354
		Накладные расходы -	Тенге				524
		Сметная прибыль -	Тенге				1097
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				14809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				759
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				68506
	Материалы -		Тенге				135
	Всего заработная плата -		Тенге				4706
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				63665
		Накладные расходы -	Тенге				4612
		Сметная прибыль -	Тенге				5849
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				78967
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				4706
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				261544
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				51931
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого ДАВЛЕНИЯ					
		ГАЗОПРОВОД					
68	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0022		610527,78	1343
		Итого оплата труда:				493860,64	1086
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				11520,90	25
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		488922,03	1076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87955,99	194
		Сметная стоимость:				1187405,80	2612
69	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварпрямош°вные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 1и /05-80	м	2,2088		1275,00	2816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,00	225
		Сметная стоимость:				1377,00	3042
		СТАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ					
70	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т Ф асонных частей	0,0007		1237168,56	866
		Итого оплата труда:				546935,39	383
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	318
		Итого материалов:				362253,46	254
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142290,77	100
		Сметная стоимость:				1920925,36	1345
71	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из низкоуглеродистойстой и низколегированной стали, 90 , наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ^^0СТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		530,00	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,40	42
		Сметная стоимость:				572,40	572
72	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1372,03	1372
		Итого оплата труда:				1160,49	1160
		Итого эксплуатация машин:				75,09	75
		Итого материалов:				170,23	170
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1148,89	1149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,67	202
		Сметная стоимость:				2722,58	2723

1	2	3	4	5	6	7	8
73	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С Р N 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		26303,00	26303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2104,24	2104
		Сметная стоимость:				28407,24	28407
74	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3,0000		487,08	1461
		Итого оплата труда:				430,40	1291
		Итого эксплуатация машин:				35,46	106
		Итого материалов:				21,22	64
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		426,10	1278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,05	219
		Сметная стоимость:				986,24	2959
75	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3,0000		1489,00	4467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,12	357
		Сметная стоимость:				1608,12	4824
		ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ЗАДВИЖКУ /см.АС-4/ -1шт					
76	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опора бетонная под задвижку. Устройство	м3	0,2700		23009,13	6212
		Итого оплата труда:				4841,19	1307
		Итого эксплуатация машин:				1114,41	301
		Итого материалов:				17278,92	4665
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4405,48	1189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2193,17	592
		Сметная стоимость:				29607,78	7994
77	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0113		36253,24	411
		Итого оплата труда:				20649,25	234
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				8891,27	101
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		14247,98	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4040,10	46
		Сметная стоимость:				54541,32	618
78	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнут осварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0113		491547,00	5574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,76	446
		Сметная стоимость:				530870,76	6020
79	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0009		66919,20	63
		Итого оплата труда:				52954,88	50
		Итого эксплуатация машин:				6764,34	6
		Итого материалов:				8359,76	8
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		62486,76	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10352,48	10
		Сметная стоимость:				139758,44	132
80	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширина от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009		226378,00	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18110,24	17
		Сметная стоимость:				244488,24	230
81	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5700		542,00	851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	68
		Сметная стоимость:				585,36	919
82	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0017		479649,86	795
		Итого оплата труда:				289240,62	479
		Итого эксплуатация машин:				2021,86	3
		Итого материалов:				189206,00	313

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		263208,96	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59428,71	98
		Сметная стоимость:				802287,53	1329
83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	29,0000		84,90	2462
		Итого оплата труда:				37,93	1100
		Итого эксплуатация машин:				2,24	65
		Итого материалов:				44,96	1304
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,17	759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,89	258
		Сметная стоимость:				119,95	3479
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмал ью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	52,2000		173,92	9078
		Итого оплата труда:				44,54	2325
		Итого эксплуатация машин:				3,17	166
		Итого материалов:				126,65	6611
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	1604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	855
		Сметная стоимость:				221,02	11537
85	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,4000		450,00	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,00	14
		Сметная стоимость:				486,00	194
		ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ					
86	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка пол ости и испытание на прочность и герметичность возд ухом от передвижных компрессорных установок давлен ием до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022		813499,14	1790
		Итого оплата труда:				234865,30	517
		Итого эксплуатация машин:				689876,25	1518
		Итого материалов:				8095,89	18
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		213727,42	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82178,12	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1109404,68	2441
87	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1428	Контроль методом радиографирования качеств а сварных соединений трубопроводов 1-4 категории д иаметром 57х3,5 мм	стык	7,0000		4271,79	29903
		Итого оплата труда:				1060,51	7424
		Итого эксплуатация машин:				3958,25	27708
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		965,06	6755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,95	2933
		Сметная стоимость:				5655,80	39591
88	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	8,9564		321,00	2875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,68	230
		Сметная стоимость:				346,68	3105
89	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 р аза	м2	0,3900		169,80	66
		Итого оплата труда:				75,85	30
		Итого эксплуатация машин:				4,48	2
		Итого материалов:				89,92	35
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,34	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,77	7
		Сметная стоимость:				239,91	94
90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,3900		173,92	68
		Итого оплата труда:				44,54	17
		Итого эксплуатация машин:				3,17	1
		Итого материалов:				126,65	49
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	6
		Сметная стоимость:				221,02	86
		УСТАНОВКА ГРПШ-13-2ВУ1 /см.ГСН-39/ -1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
91	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		21940,30	21940
		Итого оплата труда:				12276,60	12277
		Итого эксплуатация машин:				932,62	933
		Итого материалов:				9001,28	9001
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		12031,07	12031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,71	2718
		Сметная стоимость:				36689,08	36689
92	ПРАЙС лист от ТОО "ЗГО"	ГРПШ-13-2 ВУ1 на базе РДГ-50В	шт	1,0000		580357,14	580357
93	ПРАЙС лист от ТОО "Комплект энерго"	Узел учета расхода газа СТГ 100-650	шт	1,0000		440336,61	440337
94	ПРАЙС лист от ТОО "Газинвест Капитал"	Эл. корректором miniELCOR	шт	1,0000		473214,29	473214
		МОЛНИЕЗАВДТА,ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ /см.М3-2/-1шт					
95	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунто в 2	яма	2,0000		598,44	1197
		Итого оплата труда:				333,17	666
		Итого эксплуатация машин:				495,21	990
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		239,88	480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,07	134
		Сметная стоимость:				905,39	1811
96	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бе тон кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий	м3	0,3200		21920,00	7014
		Итого оплата труда:				4483,11	1435
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	538
		Итого материалов:				16083,28	5147
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4079,63	1305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2079,97	666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28079,60	8985
97	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сва рных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,0317		146155,34	4639
		Итого оплата труда:				63731,12	2023
		Итого эксплуатация машин:				100385,74	3186
		Итого материалов:				3608,20	115
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		50984,90	1618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15771,22	501
		Сметная стоимость:				212911,45	6757
98	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций молниеприемника	т	0,0330		491547,00	16225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,76	1298
		Сметная стоимость:				530870,76	17523
99	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6,0000		2856,70	17140
		Итого оплата труда:				801,28	4808
		Итого эксплуатация машин:				163,40	980
		Итого материалов:				1930,30	11582
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		576,92	3462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,69	1648
		Сметная стоимость:				3708,31	22250
100	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,6000		525,27	6618
		Итого оплата труда:				158,61	1999
		Итого эксплуатация машин:				23,98	302
		Итого материалов:				348,69	4394
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,20	1439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,16	645
		Сметная стоимость:				690,63	8702
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ /см.АС-3/-1шт.					

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых п анелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	23,0000		2567,47	59052
		Итого оплата труда:				1912,75	43993
		Итого эксплуатация машин:				955,76	21983
		Итого материалов:				38,35	882
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2257,04	51912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,96	8877
		Сметная стоимость:				5210,47	119841
102	С121-020101-2702 2102-0101-2702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50,W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6600		15402,00	10165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,16	813
		Сметная стоимость:				16634,16	10979
103	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.	1,0000		741,98	742
		Итого оплата труда:				672,65	673
		Итого эксплуатация машин:				31,36	31
		Итого материалов:				41,80	42
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		793,73	794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,86	123
		Сметная стоимость:				1658,56	1659
104	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровод а	0,0187		858302,34	16050
		Итого оплата труда:				544312,80	10179
		Итого эксплуатация машин:				110263,54	2062
		Итого материалов:				231573,80	4330
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		538869,67	10077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111773,76	2090
		Сметная стоимость:				1508945,77	28217

1	2	3	4	5	6	7	8
105	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	18,7000		5056,00	94547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,48	7564
		Сметная стоимость:				5460,48	102111
106	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя п о выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,6154		828,67	14597
		Итого оплата труда:				237,15	4177
		Итого эксплуатация машин:				20,45	360
		Итого материалов:				573,32	10099
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		220,55	3885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,94	1479
		Сметная стоимость:				1133,15	19961
107	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего с лоя	0,4000		5555,22	2222
		Итого оплата труда:				2921,16	1168
		Итого эксплуатация машин:				871,84	349
		Итого материалов:				2100,02	840
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2745,89	1098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,09	266
		Сметная стоимость:				8965,20	3586
108	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоб ладанием гнутосварных профилей и круглых труб, сре дняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки)	т	0,1522		491547,00	74833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,76	5987
		Сметная стоимость:				530870,76	80820
109	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Панель ограждения	т	0,3918		629558,00	246641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50364,64	19731
		Сметная стоимость:				679922,64	266373

1	2	3	4	5	6	7	8
110	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, ра змером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	36,0000		798,00	28728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,84	2298
		Сметная стоимость:				861,84	31026
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,7763		169,79	2679
		Итого оплата труда:				75,85	1197
		Итого эксплуатация машин:				4,47	71
		Итого материалов:				89,92	1419
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,34	826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,77	280
		Сметная стоимость:				239,90	3785
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические Огрунтованные окраска эмалями ПФ-115 за 2 раз	м2	15,7763		173,92	2744
		Итого оплата труда:				44,54	703
		Итого эксплуатация машин:				3,17	50
		Итого материалов:				126,65	1998
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	258
		Сметная стоимость:				221,02	3487
113	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	штуцеры патрубки стальные диаметром 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		3893,61	3894
		Итого оплата труда:				2282,91	2283
		Итого эксплуатация машин:				2080,68	2081
		Итого материалов:				151,53	152
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2260,08	2260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		492,30	492
		Сметная стоимость:				6645,99	6646
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2225276
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				1493908

1	2	3	4	5	6	7	8
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				17927
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1511835
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				23759
	Материалы -		Тенге				15975
	Всего заработная плата -		Тенге				6806
		Накладные расходы -	Тенге				4900
		Сметная прибыль -	Тенге				2293
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				30952
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6806
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				212470
	Материалы -		Тенге				38540
	Всего заработная плата -		Тенге				85666
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				31996
	Местные материалы -		Тенге				10165
		Накладные расходы -	Тенге				89927
		Сметная прибыль -	Тенге				24192
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				326590
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				85666
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				343684
	Материалы -		Тенге				101
	Всего заработная плата -		Тенге				234
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				343273
		Накладные расходы -	Тенге				162
		Сметная прибыль -	Тенге				27508
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				371354
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				234
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				151455
	Материалы -		Тенге				9001
	Всего заработная плата -		Тенге				12277
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				129514
		Накладные расходы -	Тенге				12031
		Сметная прибыль -	Тенге				13079
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				176565
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				12277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2417295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92
		Сметная заработная плата -	Тенге				104983
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2436487
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				131600
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				97156
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				25314
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				695897
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				1511835
	Накладные расходы		Тенге				155907
	ИТОГО:		Тенге				2592394
	Сметная прибыль		Тенге				86445
	ИТОГО по смете:		Тенге				2678839
Локальная ресурсная смета №2-2							
РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ							
		ГАЗОПРОВОД					
196	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода	0,0015		670230,34	1005
		Итого оплата труда:				526918,39	790
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	330
		Итого материалов:				15765,84	24
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		521649,21	782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95350,36	143
		Сметная стоимость:				1287229,91	1931
197	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0069		610527,78	4213
		Итого оплата труда:				493860,64	3408
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	1270
		Итого материалов:				11520,90	79
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		488922,03	3374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87955,99	607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1187405,80	8193
198	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм Г ОСТ 10705-80	м	1,5060		3131,00	4715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,48	377
		Сметная стоимость:				3381,48	5093
199	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГО СТ 10705-80	м	3,2790		1131,00	3709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,48	297
		Сметная стоимость:				1221,48	4005
		СТАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ					
200	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отв оды/. Установка	т фасонных частей	0,0007		893724,56	626
		Итого оплата труда:				546935,39	383
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	318
		Итого материалов:				18809,46	13
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114815,25	80
		Сметная стоимость:				1550005,84	1085
201	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		530,00	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,40	42
		Сметная стоимость:				572,40	572
202	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1372,03	1372
		Итого оплата труда:				1160,49	1160
		Итого эксплуатация машин:				75,09	75
		Итого материалов:				170,23	170
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1148,89	1149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,67	202
		Сметная стоимость:				2722,58	2723
203	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р N 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		26303,00	26303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2104,24	2104
		Сметная стоимость:				28407,24	28407
204	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	57,0000		487,08	27764
		Итого оплата труда:				430,40	24533
		Итого эксплуатация машин:				35,46	2021
		Итого материалов:				21,22	1210
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		426,10	24287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,05	4164
		Сметная стоимость:				986,24	56215
205	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1080,00	2160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,40	173
		Сметная стоимость:				1166,40	2333
206	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	55,0000		626,00	34430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,08	2754
		Сметная стоимость:				676,08	37184
207	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 примен.	Изолирующее фланцевое соединение PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000		1489,00	1489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,12	119
		Сметная стоимость:				1608,12	1608

1	2	3	4	5	6	7	8
208	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальныедля газа фланцевые до диаметром 50 мм. Установка	к ран	14,0000		1372,03	19208
		Итого оплата труда:				1160,49	16247
		Итого эксплуатация машин:				75,09	1051
		Итого материалов:				170,23	2383
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1148,89	16084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,67	2823
		Сметная стоимость:				2722,58	38116
210	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0034		893724,56	3039
		Итого оплата труда:				546935,39	1860
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	1545
		Итого материалов:				18809,46	64
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	1841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114815,25	390
		Сметная стоимость:				1550005,84	5270
211	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружи ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		859,00	859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,72	69
		Сметная стоимость:				927,72	928
212	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические привариые из углеродистой и низколегированной стали, нару жными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	14,0000		391,00	5474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,28	438
		Сметная стоимость:				422,28	5912
		ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ЗАДВИЖКУ -1шт					
213	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опора бетонная под задвижку. Устройство	м3	0,2700		23009,13	6212
		Итого оплата труда:				4841,19	1307

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1114,41	301
		Итого материалов:				17278,92	4665
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4405,48	1189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2193,17	592
		Сметная стоимость:				29607,78	7994
214	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0113		36253,24	411
		Итого оплата труда:				20649,25	234
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	96
		Итого материалов:				8891,27	101
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		14247,98	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4040,10	46
		Сметная стоимость:				54541,32	618
215	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнут осварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0113		491547,00	5574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,76	446
		Сметная стоимость:				530870,76	6020
216	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажиые массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0009		66919,20	63
		Итого оплата труда:				52954,88	50
		Итого эксплуатация машин:				6764,34	6
		Итого материалов:				8359,76	8
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		62486,76	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10352,48	10
		Сметная стоимость:				139758,44	132
217	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширриной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009		226378,00	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18110,24	17
		Сметная стоимость:				244488,24	230

1	2	3	4	5	6	7	8
218	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5700		542,00	851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	68
		Сметная стоимость:				585,36	919
219	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0017		479649,86	795
		Итого оплата труда:				289240,62	479
		Итого эксплуатация машин:				2021,86	3
		Итого материалов:				189206,00	313
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		263208,96	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59428,71	98
		Сметная стоимость:				802287,53	1329
220	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,0000		84,90	85
		Итого оплата труда:				37,93	38
		Итого эксплуатация машин:				2,24	2
		Итого материалов:				44,96	45
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,17	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,89	9
		Сметная стоимость:				119,95	120
221	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,8000		173,92	313
		Итого оплата труда:				44,54	80
		Итого эксплуатация машин:				3,17	6
		Итого материалов:				126,65	228
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	29
		Сметная стоимость:				221,02	398

1	2	3	4	5	6	7	8
222	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,4000		450,00	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,00	14
		Сметная стоимость:				486,00	194
		УСТАНОВКА ГРПШ /см.ГСН-40/-435шт					
223	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Уст ановка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	14,0000		21940,30	307164
		Итого оплата труда:				12276,60	171872
		Итого эксплуатация машин:				932,62	13057
		Итого материалов:				9001,28	126018
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		12031,07	168435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,71	38048
		Сметная стоимость:				36689,08	513647
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 -42шт. /см.ГСН-40/					
226	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Подставка под ГРПШ-6 из уг304олка стального 50х50х51т	т	1,1088		2740,11	3038
		Итого оплата труда:				1945,47	2157
		Итого эксплуатация машин:				508,92	564
		Итого материалов:				286,85	318
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1342,37	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,60	362
		Сметная стоимость:				4409,08	4889
227	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горяч вкатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,1088		439279,00	487073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35142,32	38966
		Сметная стоимость:				474421,32	526038
		Фундаменты под подставки из бетона					

1	2	3	4	5	6	7	8
228	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепле ний без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,0440		2206,40	81734
		Итого оплата труда:				2206,40	81734
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1588,61	58848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,60	11247
		Сметная стоимость:				4098,61	151829
229	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котл ованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	28,2240		730,94	20630
		Итого оплата труда:				730,94	20630
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	14854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	2839
		Сметная стоимость:				1357,80	38323
230	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из сульфатостойкого бетона В15 W6 F 150	м3	8,8200		24263,96	214008
		Итого оплата труда:				4483,11	39541
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	14840
		Итого материалов:				18427,24	162528
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4079,63	35982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,49	19999
		Сметная стоимость:				30611,07	269990
231	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружи ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 3 2 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт _	42,0000		319,00	13398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	1072
		Сметная стоимость:				344,52	14470
232	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ -021 за 2 раза труб	м2	69,7200		169,80	11839
		Итого оплата труда:				75,85	5288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				4,48	312
		Итого материалов:				89,92	6269
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,34	3649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,77	1239
		Сметная стоимость:				239,91	16727
233	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эм алью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	69,7200		173,92	12125
		Итого оплата труда:				44,54	3105
		Итого эксплуатация машин:				3,17	221
		Итого материалов:				126,65	8830
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	2143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	1141
		Сметная стоимость:				221,02	15410
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 -393 /см.ГСН-40/					
234	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Подставка под ГРПШ-10 из уголка стального 50х50х5	т	10,3752		2740,11	28429
		Итого оплата труда:				1945,47	20185
		Итого эксплуатация машин:				508,92	5280
		Итого материалов:				286,85	2976
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1342,37	13927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,60	3389
		Сметная стоимость:				4409,08	45745
235	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горяч вкатанных профилей, масса до 0,1 т	т	10,3752		439279,00	4557607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35142,32	364609
		Сметная стоимость:				474421,32	4922216
		Фундаменты под подставки из бетона					
236	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепле ний без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	346,6260		2206,40	764796
		Итого оплата труда:				2206,40	764796
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1588,61	550653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,60	105236
		Сметная стоимость:				4098,61	1420684
237	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котл ованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	264,0960		730,94	193039
		Итого оплата труда:				730,94	193039
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	138988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	26562
		Сметная стоимость:				1357,80	358590
238	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из сульфатостойкого бетона В15 W6 F 150	м3	82,5300		24263,96	2002505
		Итого оплата труда:				4483,11	369991
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	138857
		Итого материалов:				18427,24	1520800
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4079,63	336692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,49	187136
		Сметная стоимость:				30611,07	2526332
239	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружи ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 3 2 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	393,0000		319,00	125367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	10029
		Сметная стоимость:				344,52	135396
240	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	628,8000		169,80	106771
		Итого оплата труда:				75,85	47696
		Итого эксплуатация машин:				4,48	2815
		Итого материалов:				89,92	56543
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,34	32910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,77	11174
		Сметная стоимость:				239,91	150855

1	2	3	4	5	6	7	8
241	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Ок раска металлических огрунтованных поверхностей эма лью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	628,8000		173,92	109358
		Итого оплата труда:				44,54	28008
		Итого эксплуатация машин:				3,17	1994
		Итого материалов:				126,65	79640
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	19325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	10295
		Сметная стоимость:				221,02	138978
		РАМА ПОД ГРПШ-6 -42шт. /см.АС-2/					
242	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,6900		1213,52	5691
		Итого оплата труда:				1213,52	5691
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		873,73	4098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,98	783
		Сметная стоимость:				2254,23	10572
243	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,9110		730,94	1397
		Итого оплата труда:				730,94	1397
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	1006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	192
		Сметная стоимость:				1357,80	2595
244	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4690		17208,47	8071
		Итого оплата труда:				1267,94	595
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	499
		Итого материалов:				15080,98	7073
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1468,98	689

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				19831,29	9301
245	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/. Устройство	м3	2,6600		22770,45	60569
		Итого оплата труда:				4841,19	12878
		Итого эксплуатация машин:				1114,41	2964
		Итого материалов:				17040,24	45327
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4405,48	11719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2174,07	5783
		Сметная стоимость:				29350,00	78071
246	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки. Армирование	т	0,0056		12860,66	72
		Итого оплата труда:				12081,80	68
		Итого эксплуатация машин:				1251,94	7
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10994,44	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1908,41	11
		Сметная стоимость:				25763,51	144
248	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0756		369567,08	27939
		Итого оплата труда:				205407,66	15529
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	89
		Итого материалов:				163454,00	12357
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		186920,97	14131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44519,04	3366
		Сметная стоимость:				601007,09	45436

1	2	3	4	5	6	7	8
250	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	0,2761		90614,88	25017
		Итого оплата труда:				76533,04	21129
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	2009
		Итого материалов:				7163,73	1978
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		52807,80	14579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11473,81	3168
		Сметная стоимость:				154896,50	42764
252	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	8,0063		84,90	680
		Итого оплата труда:				37,93	304
		Итого эксплуатация машин:				2,24	18
		Итого материалов:				44,96	360
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,17	210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,89	71
		Сметная стоимость:				119,95	960
253	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,0063		173,92	1392
		Итого оплата труда:				44,54	357
		Итого эксплуатация машин:				3,17	25
		Итого материалов:				126,65	1014
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	131
		Сметная стоимость:				221,02	1770
		РАМА ПОД ГРПШ-10 -393шт. /см.АС-2/					
255	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,7900		1213,52	30083
		Итого оплата труда:				1213,52	30083
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		873,73	21660

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,98	4139
		Сметная стоимость:				2254,23	55882
256	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,1010		730,94	7383
		Итого оплата труда:				730,94	7383
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	5316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	1016
		Сметная стоимость:				1357,80	13715
257	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4790		17208,47	42660
		Итого оплата труда:				1267,94	3143
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	2637
		Итого материалов:				15080,98	37386
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1153,83	2860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1468,98	3642
		Сметная стоимость:				19831,29	49162
258	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/. Устройство	м3	14,0600		22770,45	320152
		Итого оплата труда:				4841,19	68067
		Итого эксплуатация машин:				1114,41	15669
		Итого материалов:				17040,24	239586
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4405,48	61941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2174,07	30567
		Сметная стоимость:				29350,00	412661
259	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0296		12860,66	381
		Итого оплата труда:				12081,80	358
		Итого эксплуатация машин:				1251,94	37
		Итого материалов:				31,92	1
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10994,44	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1908,41	56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				25763,51	763
261	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом/ЗД-1-4шт/. Установка	т	0,3996		369567,08	147679
		Итого оплата труда:				205407,66	82081
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	473
		Итого материалов:				163454,00	65316
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		186920,97	74694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44519,04	17790
		Сметная стоимость:				601007,09	240162
263	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1рji 1 ip	т конструкций	1,5052		90614,88	136390
		Итого оплата труда:				76533,04	115194
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	10950
		Итого материалов:				7163,73	10783
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		52807,80	79484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11473,81	17270
		Сметная стоимость:				154896,50	233144
265	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	43,6496		84,90	3706
		Итого оплата труда:				37,93	1655
		Итого эксплуатация машин:				2,24	98
		Итого материалов:				44,96	1963
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,17	1142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,89	388
		Сметная стоимость:				119,95	5236
266	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	43,6496		173,92	7591
		Итого оплата труда:				44,54	1944
		Итого эксплуатация машин:				3,17	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				126,65	5528
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	1342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	715
		Сметная стоимость:				221,02	9648
		МОЛНИЕЗАЩИТА ГРПШ-6, ГРПШ-10 /см.М3.СО-1/ -435шт.					
268	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж о борудования	шт.	44,0000		2863,21	125981
		Итого оплата труда:				801,28	35256
		Итого эксплуатация машин:				163,40	7189
		Итого материалов:				1936,82	85220
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		576,92	25384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,21	12109
		Сметная стоимость:				3715,34	163475
269	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Мон таж оборудования	м	220,0000		525,27	115560
		Итого оплата труда:				158,61	34895
		Итого эксплуатация машин:				23,98	5275
		Итого материалов:				348,69	76712
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,20	25125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,16	11255
		Сметная стоимость:				690,63	151939
270	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	88,0000		4147,56	385624
		Итого оплата труда:				1032,95	90899
		Итого эксплуатация машин:				188,32	16572
		Итого материалов:				2978,24	262085
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		743,72	65447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,30	34435
		Сметная стоимость:				5282,58	464867

1	2	3	4	5	6	7	8
272	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта	35,2000		1401,40	49329
		Итого оплата труда:				1401,40	49329
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1009,01	35517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,83	6788
		Сметная стоимость:				2603,24	91634
273	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,2000		730,94	25729
		Итого оплата труда:				730,94	25729
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	18525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	3540
		Сметная стоимость:				1357,80	47795
		ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ					
282	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полос ти и испытание на прочность и герметичность воздух ом от передвижных компрессорных установок давление м до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровод а	0,0020		813499,14	1627
		Итого оплата труда:				234865,30	470
		Итого эксплуатация машин:				689876,25	1380
		Итого материалов:				8095,89	16
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		213727,42	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82178,12	164
		Сметная стоимость:				1109404,68	2219
283	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,2857	Контроль методом радиографирования качеств а сварных соединений трубопроводов 1-4 категории д иаметром 108х4 мм	стык	2,0000		8546,58	17093
		Итого оплата труда:				2121,76	4244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,929382	1,859	1608,00	2989
		Итого эксплуатация машин:				7919,26	15839
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1930,80	3862

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4343003
	Материалы -		Тенге				2259892
	Всего заработная плата -		Тенге				1915551
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2037
		Накладные расходы -	Тенге				1503388
		Сметная прибыль -	Тенге				467711
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6314102
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2238
		Сметная заработная плата -	Тенге				1915551
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				5243540
	Материалы -		Тенге				16155
	Всего заработная плата -		Тенге				158900
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5050254
		Накладные расходы -	Тенге				109641
		Сметная прибыль -	Тенге				428254
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				5781435
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				147
		Сметная заработная плата -	Тенге				158900
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				526449
	Материалы -		Тенге				126018
	Всего заработная плата -		Тенге				171872
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				219285
		Накладные расходы -	Тенге				168435
		Сметная прибыль -	Тенге				55591
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				750475
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160
		Сметная заработная плата -	Тенге				171872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13646932
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2692
		Сметная заработная плата -	Тенге				2407374
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				10719518
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2355020
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				266839
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				52354
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8097659
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				1897420
	ИТОГО:		Тенге				12616938
	Сметная прибыль		Тенге				1009355
	ИТОГО по смете:		Тенге				13646932
		ИТОГО					**16 325 771**
		В том числе оборудование					**0**
		Итого без оборудования					**16 325 771**
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**212 235**
		Итого:					**16 538 006**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**150 496**
		Итого					**16 688 502**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**333 770**
		Итого:					**17 022 272**
		на 2019 год 100% К=1,0498961					**17 871 617**
		Поправочнй коэфициент					**16 084 455,08**
		НДС 12%					**1 930 134,61**
		ИТОГО с НДС :					**18 014 589,69**

ТОО "Royal Company"
Директор _____ **Ахмедов А.Б**

Инженер-эксперт _____ **Мусаев Т.**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития
инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Макулбеков Б.**

ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Директор _____ **Муталиев М.К**

Автор:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____ **Цой В.Г.**