Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Форма 3

2. СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат заНОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

1	06.09.2021г.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**52 000 000**								**2 499 113**	**23 325 051**
За отчетный период	**23 325 051**	**20 825 939**								

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____А. Рашев

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №2
по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

за НОЯБРЬ месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы НИЖЕ 0.000	20 987,918			20 987,918
Р1.	Земляные работы	751,479			751,479
Р2.	Фундаменты	18 804,540			18 804,540
Р3	Перемычки и прогоны	-			-
Р4.	Перекрытие и покрытие над цокольем на отм. -0,350	1 431,899			1 431,899
	ИТОГО	20 987,918	-	-	20 987,918
	Временные здания и сооружения 0,9%	188,891			188,891
	ИТОГО по главам 1-8	21 176,809	-	-	21 176,809
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	228,710			228,710
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			785,684	785,684
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21 405,519	-	785,684	22 191,203
	Непредвиденные работы и затраты 2%	428,110			428,110
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	21 833,629	-	785,684	22 619,313
	в том числе на 2020 год - 54 %	11 790,160	-	424,269	12 214,429
	в том числе на 2021 год - 46 %	10 043,469	-	361,415	10 404,884
1	В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1	11 790,160	-	424,269	12 214,429
	С понижающим коэффициентом К=0,899999999642	10 611,144	-	381,842	10 992,986
	НДС на 2020 год, - 12%			1 319,158	1 319,158
	Итого в тек.ценах на 2020 год	10 611,144	-	1 701,001	12 312,145
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	10 546,004	-	379,498	10 925,503
	С понижающим коэффициентом К=0,899999999642	9 491,404	-	341,549	9 832,953
	НДС на 2021 год, - 12%			1 179,954	1 179,954
	Итого в тек.ценах на 2021 год	9 491,404	-	1 521,503	11 012,907
	Итого в тек.ценах с НДС	20 102,548	-	3 222,504	23 325,051
	в том числе НДС 12%			2 499,113	2 499,113
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС			2 499,113	23 325,051

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
_____

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3		715,4	34,93	34,93	24990	24990	--	6568	34083
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	9122		2525	
8	1101-0205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах**	м3		306,6	860,22	--	263743	--	--	189895	489930
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	263743	--		36291	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3		715,4	159,33	75,52	113984	54028	--	61070	189059
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	59956	24864		14004	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3		357,7	80,97	69,41	28964	24826	752	6598	38407
		НР - 72%; СП - 8%				9,47	16,15	3386	5778		2845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1	35,77	21,00				751		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					431682	103845	752	264131	751479
								327086	39764	--	55665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					431682				
	Материалы		Тенге					751				
	Всего заработная плата		Тенге						366850			
		Накладные расходы	Тенге					264132				
		Сметная прибыль	Тенге					55665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					751479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге						366850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					751479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге						366850			
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ												

		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ										
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	380,66	26938,66	1979,06	10254471	753348	7893672	1605761	12809051
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	1607451	157122		948819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							7279209		
15.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 386,3699	18840,00						
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							55647		
24.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,95365	18840,00						
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС										
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	67	1868,04	1025,25	125158	68692	29753	51748	191059
		НР - 118%; СП - 8%			398,71	255,83	26713	17141		14153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							24986		
25.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023 1,541	16214,00						
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	364	2140,81	1005,33	779256	365939	245517	305753	1171810
		НР - 118%; СП - 8%			460,99	250,86	167800	91313		86801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							200664		
26.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,034 12,376	16214,00						
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	137	2741,80	1280,66	375626	175450	104026	165118	584003
		НР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	96150	43780		43259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							92851		
27.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0418 5,7266	16214,00						
28	1107-0501-0104	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	140	4453,40	2246,14	623476	314459	159350	269198	964088
		НР - 118%; СП - 8%			1069,05	560,48	149667	78467		71414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							142099		
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0626 8,764	16214,00						
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	43,23	23481,30	1286,88	1015096	55632	807073	150929	1259307
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	152391	13465		93282	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0101-2401	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	44,0946	17049,00				751769		
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ										
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,14661	15032,20	1394,04	2204	204	5	1895	4426
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1995	87		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,041051	112,00				5		
		СЕТКИ										
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		1,03774	15032,20	1394,04	15600	1447	33	13410	31331
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	14120	616		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,290567	112,00				33		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2		1065	870,31	19,70	926875	20979	611479	276431	1299570
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	294417	2820		96264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ**	кг	2,4	2556	223,00				569988		
39	1108-0101-0303	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,**	м2		159	2066,90	43,98	328637	6993	286233	34302	391974
		НР - 93%; СП - 8%				222,71	9,27	35411	1474		29035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	2,2	349,8	226,00				79055		
39.2	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ**	кг	4,2	667,8	223,00				148919		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14524791	1768902	10197486	2886820	18804540
								2558403	407486	–	1392929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14524791				
	Материалы		Тенге					10197486				
	Всего заработная плата		Тенге						2965889			
		Накладные расходы	Тенге					2886820				
		Сметная прибыль	Тенге					1392929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18804540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2390
		Сметная заработная плата	Тенге						2965889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18804540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2390
		Сметная заработная плата	Тенге						2965889			

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350

44	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	200,952	6507,00	–	1307595	–	1307595	–	1412202
		СП - 8%			–	–	–	–		104608	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03088	236183,00	–	7293	–	7293	–	7877
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
47	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит П Г12.5-8.6**	м3	0,114	96006,00	–	10945	–	10945	–	11820
		СП - 8%			–	–	–	–		876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1325833**	–	**1325833**	–	**1431899**
							–	–	–	106067	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1325833				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7293				
		Местные материалы	Тенге				1318539				
		Сметная прибыль	Тенге				106067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1431899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1431899				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20987917**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2885489				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1872747			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					447250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11524071		
		- Накладные расходы	Тенге							3150951	
		- Сметная прибыль	Тенге							1554661	

Общестроительные работы НИЖЕ 0.000	**20987918**
Земляные работы	751479
Фундаменты	18804540
Перекрытие и покрытие над цокольем на отм. -0,350	1431899
Временные здания и сооружения 0,9%	188891
ИТОГО по главам 1-8	21176809
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	228710
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	785684
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**22191203**
Непредвиденные работы и затраты 2%	428110
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	22619313
в том числе на 2020 год - 54 %	12214429
в том числе на 2021 год - 46 %	10404884
В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1	12214429
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	10992986
НДС на 2020 год, - 12%	1319,158

Итого в тек.ценах на 2020 год	**12312145**
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	10925503
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	9832953
НДС на 2021 год, - 12%	1179954
Итого в тек.ценах на 2021 год	**11012907**
Итого в тек.ценах с НДС	23325051
в том числе НДС 12%	2499113
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС	**23325051**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

_____

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____А. Рашев