Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Құрылыс Инвест"**

Наименование объекта: **РП "Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области. Корректировка сметной документации"**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
за ноябрь 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №2021-28 | 13.04.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РП "Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области. Корректировка сметной документации" | 53 726 035 | 47 969 674 | | | | | | | 5 756 361 | 53 726 035 |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**

**Заместитель руководителя** _____ **Оспанов Р.С.**
м.п.

Эксперт технического надзора: _____

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тараз Құрылыс Инвест"**

**Генеральный директор** _____ **Әбдірәсілов Н.С.**
м.п.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Құрылыс Инвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **РП "Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области. Корректировка сметной документации"**

(наименование, адрес)

**Объект :**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)** **Договор №2021-28 от 13.04.2021 г.**

## Акт выполненных работ 1/1 от 26.11.2021г.

**за ноябрь 2021 г.**

**Составлен(а) 2021г.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 2-1-1 Общестроительные работы работы | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы (весь - 2257,755 м3, вытесненный - 1610,9 м3)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 627,44935 | 227,42 | 227,42 | 142695 | 142695 | 0 | 17840 | 173378 | |
| | | | | | | 0 | 39,49 | 0 | 24778 | | 12843 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 19,40565 | 2306,3 | 0 | 44755 | 0 | 0 | 32224 | 83137 | |
| | | | | | | 2306,3 | 0 | 44755 | 0 | | 6158 | | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1610,9 | 279,51 | 279,51 | 450263 | 450263 | 0 | 56287 | 547074 | |
| | | | | | | 0 | 48,53 | 0 | 78177 | | 40524 | | |
| 4 | 4 | С3412-102-0215 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 38661,6 | 30 | | 1159848 | | | 92788 | 1252636 | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 517,44 | 19,41 | 19,41 | 10044 | 10043 | 0 | 3122 | 14219 | |
| | | | | | | 0 | 8,38 | 0 | 4336 | | 1053 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 517,44 | 8,58 | 8,58 | 4440 | 4440 | 0 | 1382 | 6288 | |
| | | | | | | 0 | 3,71 | 0 | 1920 | | 466 | | |
| 7 | 7 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 129,36 | 1003,1 | 0 | 129761 | 0 | 0 | 93428 | 241044 | |
| | | | | | | 1003,1 | 0 | 129761 | 0 | | 17855 | | |
| 8 | 8 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 517,44 | 179,3 | 81,56 | 92777 | 42203 | 0 | 51513 | 155833 | |
| | | | | | | 97,74 | 40,53 | 50575 | 20972 | | 11543 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2473609 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы (весь - 2257,755 м3, вытесненный - 1610,9 м3)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Фундаменты (АС67-70)** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 33,91 | 7095,07 | 1850,62 | 240594 | 62754 | 143655 | 58847 | 323396 | |
| | | | | | | 1008,1 | 857,92 | 34185 | 29092 | | 23955 | | Казахстан 100% |
| | 9.1 | 211-201-0706 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 38,9965 | 3680 | | | | 143507,12 | | | |
| 10 | 10 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 3,76 | 34822,02 | 2128,05 | 130931 | 8002 | 104399 | 18510 | 161396 | |
| | | | | | | 4928,4 | 481,36 | 18531 | 1810 | | 11955 | | Казахстан 100% |
| | 10.1 | 212-101-2013 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м3 | 3,8164 | 25630 | | | | 97814,33 | | | |
| 11 | 11 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,25851 | 419679 | | 108491 | | 108491 | | 117170 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 8679 | | |
| 12 | 12 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,00204 | 282632,52 | 1472,52 | 577 | 3 | 0 | 523 | 1188 | |
| | | | | т | | 281160 | 655,14 | 574 | 1 | | 88 | | |
| 13 | 13 | С1222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | | 0,00204 | 845594 | | 1725 | | 1725 | | 1863 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 138 | | |
| 14 | 14 | С1217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | | 0,02432 | 165361 | | 4022 | | 4022 | | 4344 | |
| | | | | т | | | | | | | 322 | | |
| 15 | 15 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | | 606,69 | 44608,62 | 2680,31 | 27063604 | 1626118 | 18112572 | 7029575 | 36820633 | |
| | | | | м3 | | 12073,57 | 659,14 | 7324914 | 399894 | | 2727454 | | |
| | 15.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 13,3472 | 60737 | | | | 810667,67 | | | |
| | 15.2 | 212-101-2013 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м3 | 615,7903 | 25630 | | | | 15782706,67 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 16 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | | 1,45 | 27546,1 | 1775,84 | 39942 | 2575 | 34011 | 3649 | 47078 | |
| | | | | м3 | | 2314,47 | 450,85 | 3356 | 654 | | 3487 | | |
| | 16.1 | 212-101-0613 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м3 | 1,4718 | 22798 | | | | 33552,96 | | | Казахстан 100% |
| 17 | 17 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,058032 | 392348 | | 22769 | | 22769 | | 24590 | |
| | | | | т | | | | | | | 1821 | | |
| 18 | 18 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 3,4973536 | 22939,88 | 1437,08 | 80229 | 5026 | 1007 | 68922 | 161083 | |
| | | | | т | | 21214,8 | 441,2 | 74196 | 1543 | | 11932 | | |
| | 18.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 10,4921 | 96 | | | | 1007,24 | | | |
| 19 | 19 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 3,36776 | 386515 | | 1301690 | | 1301690 | | 1405825 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 104135 | | |
| 20 | 20 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,1270564 | 392348 | | 49850 | | 49850 | | 53838 | |
| | | | | т | | | | | | | 3988 | | |
| 21 | 21 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,01678 | 419679 | | 7042 | | 7042 | | 7605 | |
| | | | | т | | | | | | | 563 | | |
| 22 | 22 | Е11-290174-0101 | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка | | 5 | 1163,65 | 0,7 | 5818 | 4 | 21 | 6373 | 13166 | |
| | | | | гильза | | 1158,72 | 0 | 5794 | 0 | | 975 | | |
| | 22.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0023 | 5867 | | | | 13,2 | | | |
| | 22.2 | 261-107-0927 | Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013 | т | 0 | 363419 | | | | 3,63 | | | |
| 23 | 23 | С1241-102-0179 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм | | 3 | 4830 | | 14490 | | 14490 | | 15649 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1159 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Фундаменты (АС67-70)** | | | | | | | | | 39158824 | |
| | | | **Раздел: 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 4. Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 5. Отделочные работы Лист АС-16** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 6. Полы Лист АС-17** | | | | | | | | | | |
| 24 | 122 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 109 | 10229,96 | 1881,21 | 1115066 | 205052 | 491166 | 480726 | 1723455 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3842,64 | 849,2 | 418848 | 92563 | | 127663 | | |
| | 122.1 | 211-201-0701 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 31,61 | 4653 | | | | 147081,33 | | | Казахстан 100% |
| | 122.2 | 211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 109 | 2804 | | | | 305636 | | | Казахстан 100% |
| 25 | 123 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 87,2 | 28087,1 | 8,16 | 2449195 | 712 | 2069969 | 355803 | 3029398 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 4340,76 | 0 | 378514 | 0 | | 224400 | | |
| | 123.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 88,944 | 21207 | | | | 1886235,41 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 6. Полы Лист АС-17** | | | | | | | | | 4752853 | |
| | | | **Раздел: 7. Шахта лифта (Кирпичная кладка шахты учтена в разделе "Стены") Лист АС-21-23** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. Перемычки и прогоны АС-25** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 9. Перекрытие (АС-47)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 10. Лестницы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 11. Кровля АС-58,59** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 12. Крыша АС-60,61** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 13. Кровля в осях 4-7,И-Л Лист АС62-64** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 14. Крыша в осях 4-7,И-Л Лист (АС65-66)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 34670618 | 2559890 | 22466879 | 8278724 | 46385286 | |
| | | | | | | | | 8484003 | 655740 | | 3435944 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **1-1-1 Вынос проекта в натуру работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0204-20 п.7 | Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м 1 категории | км хода | 1,8 | 91057 | 0 | 163903 | 0 | 0 | 0 | 163903 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | **Итого по разделу: 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80** | | | | | | | | | 163903 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 163903 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **6-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1343,95 | 227,42 | 227,42 | 305641 | 305641 | 0 | 38213 | 371362 | |
| | | | | | | 0 | 39,49 | 0 | 53073 | | 27509 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 45,25 | 2306,3 | 0 | 104361 | 0 | 0 | 75140 | 193860 | |
| | | | | | | 2306,3 | 0 | 104361 | 0 | | 14360 | | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 119,7 | 279,51 | 279,51 | 33458 | 33458 | 0 | 4183 | 40651 | |
| | | | | | | 0 | 48,53 | 0 | 5809 | | 3011 | | |
| 4 | 4 | С3412-102-0215 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 2872,8 | 30 | | 86184 | | | 6895 | 93079 | |
| 5 | 5 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 16,65 | 2990,91 | 181,79 | 49799 | 3027 | 26630 | 20831 | 76280 | |
| | | | | | | 1209,72 | 54,04 | 20142 | 900 | | 5651 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1250,5 | 19,41 | 19,41 | 24272 | 24272 | 0 | 7545 | 34363 | |
| | | | | | | 0 | 8,38 | 0 | 10479 | | 2546 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1250,5 | 8,58 | 8,58 | 10730 | 10730 | 0 | 3341 | 15196 | |
| | | | | | | 0 | 3,71 | 0 | 4640 | | 1126 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 8 | E11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 138,92 | 1003,1 | 0 | 139351 | 0 | 0 | 100333 | 258858 | |
| | | | | | | 1003,1 | 0 | 139351 | 0 | | 19175 | | |
| 9 | 9 | C1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 87,6 | 1454 | | 127371 | | 127371 | | 137560 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10190 | | |
| 10 | 10 | E11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1250,5 | 179,3 | 81,56 | 224215 | 101991 | 0 | 124493 | 376604 | |
| | | | | | | 97,74 | 40,53 | 122224 | 50683 | | 27897 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)** | | | | | | | | | 1597812 | |
| | | | **Раздел: 2. Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Канализация К1** | | | | | | | | | | |
| 11 | 78 | E11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 136,3 | 152,1 | 19,75 | 20731 | 2691 | 4397 | 14619 | 38178 | |
| | | | | | | 100,09 | 8,25 | 13642 | 1124 | | 2828 | | |
| 12 | 79 | C1241-204-0103 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 139,026 | 1836 | | 255252 | | 255252 | | 275672 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 20420 | | |
| 13 | 80 | C1241-211-3004 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм | шт. | 22 | 1066 | | 23452 | | 23452 | | 25328 | |
| | | | | | | | | | | | 1876 | | |
| 14 | 81 | C1241-229-0102 | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 | шт. | 44 | 377 | | 16588 | | 16588 | | 17915 | |
| | | | | | | | | | | | 1327 | | |
| 15 | 84 | E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 15,55 | 30709,33 | 7823,39 | 477530 | 121654 | 142684 | 263065 | 799843 | |
| | | | | | | 13710,1 | 3378,14 | 213192 | 52530 | | 59248 | | |
| 16 | 85 | C1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 9 | 20685 | | 186165 | | 186165 | | 201058 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14893 | | |
| 17 | 86 | C1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 14 | 17791 | | 249074 | | 249074 | | 269000 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 19926 | | |
| 18 | 87 | C1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 22920 | | 91680 | | 91680 | | 99014 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7334 | | |
| 19 | 88 | C1225-101-0606 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 3 | 11244 | | 33732 | | 33732 | | 36431 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2699 | | |
| 20 | 89 | C1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 9 | 19453 | | 175077 | | 175077 | | 189083 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14006 | | |
| 21 | 90 | C1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 9 | 4132 | | 37188 | | 37188 | | 40163 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2975 | | |
| 22 | 91 | C1225-101-0104 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 5 | 5391 | | 26955 | | 26955 | | 29111 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2156 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Канализация К1** | | | | | | | | | 2020796 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2698802 | 603463 | 1396245 | 651763 | 3618609 | |
| | | | | | | | | 612911 | 179237 | | 268048 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | 50 167 798 | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | | 163 903 | |
| | | **Итого прочие затраты** | | | | | | | | 1,50% | 750 058 | 50 917 856 | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | 2,64% | 2 089 963 | 52 257 761 | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | 53 299 638 | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | | | | | | | 47 969 674 | |
| | | **Итого по акту с понижающим коэффициентам 0,9 на тенд. скидку** | | | | | | | | 12 % | 5 756 361 | 53 726 035 | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Всего по акту с НДС | | | | | | | | | | 53 726 035 | |

**Заказчик**

**Государственное учреждение**
**"Управление строительства Акмолинской области"**
(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Оснанов Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.спец.
~~Руководитель отдела~~
обьектов социальной сферы _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

**Подрядчик**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз Курылыс Инвест"**
(наименование организации)

Генеральный директор _____ Әбдірәсілов Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись)

_____
(подпись)