Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адрес: **"Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"**

# Справка
## о стоимости выполненных работ за март месяц 2021г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | №256 | 04.12.2020 | | | | |
| | | №1 | 10.02.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **614 857 527,76** | | | | | | | | |
| **в.т.ч. за отчетный месяц** | **100 000 000,00** | **89 285 714,29** | | | | | | **10 714 285,71** | **100 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"** _____

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"** _____

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Дан-Строй-Проект"** _____

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Строительная компания Данекер"** _____

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки "Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"

# АКТ
## приемки выполненных строительно-монтажных работ
## за март месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 3555,05 | 153,64<br>8,23 | 145,41<br>36,50 | 546198<br>29258 | 516940<br>129759 | | 114493<br>52855 | 713545 |
| 2 | 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 176 прим. | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 109,95 | 1242,40<br>1119,08 | 123,32<br>49,95 | 136602<br>123043 | 13559<br>5492 | | 92545<br>18332 | 247479 |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 3665 | 49,84 | 49,84<br>18,19 | 182664 | 182664<br>66666 | | 48000<br>18453 | 249117 |
| 4 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 3665 | 42,65 | 42,65<br>15,57 | 156312 | 156312<br>57064 | | 41086<br>15792 | 213190 |
| 5 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 2565,5 | 49,84 | 49,84<br>18,19 | 127865 | 127865<br>46666 | | 33600<br>12917 | 174382 |
| 6 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 2052,4 | 34,93 | 34,93<br>12,75 | 71690<br>0 | 71690<br>26168 | | 18841<br>7243 | 97774 |
| 7 | 1101-0205-0502 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 513,1 | 860,22<br>860,22 | | 441379<br>441379 | | | 317793<br>60734 | 819906 |
| 8 | 1101-0201-0501 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 2565,5 | 159,33<br>83,81 | 75,52<br>34,76 | 408761<br>215015 | 193747<br>89177 | | 219018<br>50222 | 678001 |
| 9 | 1101-0201-0601 | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 2565,5 | 80,98<br>9,47 | 69,41<br>16,15 | 207754<br>24295 | 178071<br>41433 | | 47324<br>20406 | 275485 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1101-0201-1001 | **Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | грунтов | 1008 | 2594,70<br>864,45 | 1727,10<br>735,60 | 2615458<br>871366 | 1740917<br>741485 | | 1499951<br>329233 | 4444642 |
| 11 | 2101-0601-0101 | **Смеси песчано-гравийные природные**<br>*СП - 8%* | м3 | 1134 | 2958,00 | | 3354372 | | | 268350 | 3622722 |
| 12 | 1106-0101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 144 | 20789,48<br>1251,45 | 1092,54<br>240,04 | 2993685<br>180209 | 157326<br>34566 | | 195445<br>255130 | 3444260 |
| | | **ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ** | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0101-0120 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 422,7 | 27928,29<br>4222,80 | 1979,06<br>412,76 | 11805288<br>1784978 | 836548<br>174474 | | 1783101<br>1087071 | 14675460 |
| 14 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Дот 6 до 12 мм (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**<br>*СП - 8%* | т | 6,70364 | 229820,00 | | 1540631 | | | 123250 | 1663881 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)<br>*СП - 8%* | т | 6,70364 | 229820,00 | | 1540631 | | | 123250 | 1663881 |
| 16 | 1106-0101-0120 | Каркасы арматурные пространственные изготовление построечных условиях арматуры<br>*НР - 91%; СП - 8%* | тн | 0,51708 | 19820,60<br>18181,98 | 1350,62<br>378,20 | 10249<br>9402 | 697<br>196 | | 8733<br>1519 | 20501 |
| 17 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,51708 | 229820,00 | | 118835 | | | 9507 | 128342 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1** | | | | | | | | | |
| 18 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 37,3 | 35594,98<br>9858,75 | 4661,19<br>962,15 | 1327693<br>367731 | 173862<br>35888 | | 367294<br>135599 | 1830586 |
| 19 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14до 32 мм СТ РК<br>*СП - 8%* | т | 1,00119 | 220545,00 | | 220807 | | | 17665 | 238472 |
| 20 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,2424 | 236183,00 | | 57251 | | | 4580,06 | 61831 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2** | | | | | | | | | |
| 21 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 4,15 | 35594,98<br>9858,75 | 4661,19<br>962,15 | 147719<br>40914 | 19344<br>3993 | | 40865<br>15087 | 203671 |
| 22 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14до 32 мм СТ РК<br>*СП - 8%* | т | 0,1336 | 220545,00 | | 29465 | | | 2357 | 31822 |
| 23 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,02737 | 236183,00 | | 6464 | | | 517,15 | 6981 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3** | | | | | | | | | |
| 24 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 25,79 | 35594,98<br>9858,75 | 4661,19<br>962,15 | 917995<br>254257 | 120212<br>24814 | | 253955<br>93756 | 1265706 |
| 25 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14до 32 мм СТ РК<br>*СП - 8%* | т | 1,0384 | 220545,00 | | 229014 | | | 18321 | 247335 |
| 26 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,17622 | 236183,00 | | 41620 | | | 3329,61 | 44950 |
| | | **СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС** | | | | | | | | | |
| 27 | 1107-0501-0101 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 143 | 1868,04<br>398,71 | 1025,25<br>255,83 | 267130<br>57015 | 146611<br>36583 | | 110447<br>30206 | 407783 |
| 28 | 1107-0501-0102 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 354 | 2140,82<br>460,99 | 1005,33<br>250,86 | 757850<br>163190 | 355887<br>88804 | | 297354<br>84416 | 1139620 |
| 29 | 1107-0501-0103 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | шт | 86 | 2741,79 | 1280,66 | 235794 | 110137 | | 103650 | 366599 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 701,82 | 319,56 | 60356 | 27482 | | 27156 | |
| 30 | 1107-0501-0104 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 125 | 4453,41<br>1069,05 | 2246,14<br>560,48 | 556676<br>133631 | 280768<br>70060 | | 240356<br>63763 | 860794 |
| 31 | 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100<br>*СП - 8%* | м3 | 94,144 | 26066,00 | | 2453958 | | | 196317 | 2650275 |
| 32 | 2104-1201-9907 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100<br>*СП - 8%* | м3 | 44,044 | 24401,00 | | 1074718 | | | 85977 | 1160695 |
| 33 | 2104-1201-9911 | Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100<br>*СП - 8%* | м3 | 147,213 | 20873,00 | | 3072777 | | | 245822 | 3318599 |
| 34 | СТ СН РК | Надбавка на сульфатастойкость<br>*СП - 8%* | м3 | 285,401 | 270,00 | | 77058 | | | 6165 | 83223 |
| 35 | 1106-0401-0101 | Устройство монолитных заделок (В7,5)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 51,9 | 19929,03<br>1074,76 | 1180,81<br>269,56 | 1034317<br>55780 | 61284<br>13990 | | 63491<br>87825 | 1185632 |
| | | **АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ** | | | | | | | | | |
| 36 | 1108-0201-0701 | Армирование кладки стен и других конструкций<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т | 0,027 | 68383,32<br>66157,20 | 1180,81<br>714,96 | 1846<br>1786 | 32<br>19 | | 1679<br>282 | 3807 |
| 37 | 2105-0309-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Дот 6 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,027 | 229820,00 | | 6205 | | | 496 | 6701 |
| | | **АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ** | | | | | | | | | |
| 38 | 1108-0201-0701 | Армирование кладки стен и других конструкций<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т | 0,14206 | 68383,32<br>66157,20 | 1180,81<br>714,96 | 9715<br>9398 | 168<br>102 | | 8835<br>1484 | 20034 |
| 39 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14 до 32 мм СТ РК<br>*СП - 8%* | т | 0,14206 | 220545,00 | | 31331 | | | 2506 | 33837 |
| | | **СЕТКИ** | | | | | | | | | |
| 40 | 1108-0201-0701 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,61889 | 68383,32 | 1180,81 | 42322 | 731 | | 38489 | 87276 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 66157,20 | 714,96 | 40944 | 442 | | 6465 | | |
| 41 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,61889 | 236183,00 | | 146171 | | | 11694 | | 157865 |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 42 | 1113-0301-1201 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 1646,3 | 434,42<br>50,38 | 1,98<br>0,40 | 715186<br>82941 | 3260<br>659 | | 57683<br>61830 | | 834699 |
| 43 | 1108-0101-0303 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 | 823,14 | 2066,90<br>222,71 | 43,98<br>9,27 | 1701348<br>183322 | 36202<br>7631 | | 177585<br>150315 | | 2029248 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | | | | | | |
| 44 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 24 | 594,91<br>170,27 | 239,80<br>52,83 | 14278<br>4087 | 5755<br>1268 | | 6318<br>1648 | | 22244 |
| 45 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15<br>*СП - 8%* | м3 | 0,469 | 67735,00 | | 31768 | | | 2541 | | 34309 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350** | | | | | | | | | | |
| 46 | 1107-0504-0105 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 34 | 2818,28<br>697,74 | 758,10<br>161,40 | 95822<br>23723 | 25776<br>5488 | | 34469<br>10423 | | 140714 |
| 47 | 1107-0504-0106 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 100 | 3784,22<br>845,80 | 895,25<br>186,82 | 378422<br>84580 | 89525<br>18682 | | 121849<br>40022 | | 540293 |
| 48 | 1107-0505-0101 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 8 | 9786,95<br>4730,58 | 1565,64<br>350,20 | 78296<br>37845 | 12525<br>2802 | | 47963<br>10101 | | 136359 |
| 49 | 2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92<br>*СП - 8%* | м2 | 972,9 | 6440,00 | | 6265476 | | | 501238 | | 6766714 |
| 50 | 2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92<br>*СП - 8%* | м2 | 7,2 | 6507,00 | | 46850 | | | 3748 | | 50598 |
| 51 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | стальн | 0,07892 | 75582,10<br>60890,20 | 6373,66<br>1363,72 | 5965<br>4805 | 503<br>108 | | 5797<br>941 | | 12703 |
| 52 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,07892 | 236183,00 | | 18640 | | | 1491 | | 20131 |
| 53 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | сборных | 32 | 2268,48<br>936,58 | 1298,16<br>285,98 | 72591<br>29971 | 41541<br>9151 | | 46164<br>9500 | | 128256 |
| 54 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15<br>*СП - 8%* | м3 | 4,16 | 67735,00 | | 281778 | | | 22542 | | 304320 |
| 55 | 1107-0512-0105 | Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 24 | 7550,39<br>3482,12 | 3327,94<br>729,39 | 181209<br>83571 | 79871<br>17505 | | 119270<br>24038 | | 324518 |
| 56 | 2104-0111-0102 | Плиты балконов и лоджий ПБК 27-13-6 СТ РК 961-93<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 37760,00 | | 302080 | | | 24166 | | 326246 |
| 57 | 2104-0111-0102 | Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93<br>*СП - 8%* | шт. | 16 | 29067,00 | | 465072 | | | 37206 | | 502278 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ** | | | | | | | | | | |
| 58 | 1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 5,68 | 44868,23<br>17628,00 | 1820,73<br>418,02 | 254852<br>100127 | 10342<br>2374 | | 93276<br>27850 | | 375978 |
| 59 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-<br>*СП - 8%* | т | 0,4064 | 236183,00 | | 95985 | | | 7679 | | 103664 |
| 60 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,02496 | 271125,00 | | 6767 | | | 541 | | 7309 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ** | | | | | | | | | | |
| 61 | 1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,75 | 46650,57<br>17628,00 | 1820,73<br>418,02 | 81638<br>30849 | 3186<br>732 | | 28738<br>8830 | | 119207 |
| 62 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14 до 32 мм СТ РК<br>*СП - 8%* | т | 0,4663 | 220545,00 | | 102840 | 0<br>0 | | 0<br>8227 | | 111067 |
| 63 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,007 | 236183,00 | | 1653 | 0<br>0 | | 0<br>132 | | 1786 |
| 64 | 1106-0301-0407 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | 1т | 0,03615 | 897038,12<br>240966,00 | 1317,12<br>561,69 | 32428<br>8711 | 48<br>20 | | 7945<br>3230 | | 43603 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-2ШТ** | | | | | | | | | | |
| 65 | 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,28 | 46650,57<br>17628,00 | 1820,73<br>418,02 | 106363<br>40192 | 4151<br>953 | | 37442<br>11504 | 155310 |
| 66 | 2105-0301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14 до 32 мм СТ РК**<br>*СП - 8%* | т | 0,14256 | 220545,00 | | 31441 | 0<br>0 | | 0<br>2515 | 33956 |
| 67 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,039 | 236183,00 | | 9211 | 0<br>0 | | 0<br>737 | 9948 |
| 68 | 2105-0309-0303 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Дот 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,05172 | 229820,00 | | 11886 | | | 951 | 12837 |
| 69 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,06012 | 236183,00 | | 14199 | 0<br>0 | | 0<br>1136 | 15335 |
| 70 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,11652 | 273254,00 | | 31840 | 0<br>0 | | 0<br>2547 | 34387 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-2ШТ** | | | | | | | | | |
| 71 | 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,4 | 46650,57<br>17628,00 | 1820,73<br>418,02 | 65311<br>24679 | 2549<br>585 | | 22991<br>7064 | 95366 |
| 66 | 2105-0301-3202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14 до 32 мм СТ РК**<br>*СП - 8%* | т | 0,07986 | 220545,00 | | 17613 | | | 1409 | 19022 |
| 67 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,0034 | 236183,00 | | 803 | | | 64 | 867 |
| 68 | 2105-0309-0303 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Дот 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,02778 | 229820,00 | | 6384 | | | 511 | 6895 |
| 69 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,03168 | 236183,00 | | 7482 | | | 599 | 8081 |
| 70 | 2105-0301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,077 | 273254,00 | | 21041 | | | 1683 | 22724 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 79 | 1111-0101-0203 | **Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | подстил | 64,209 | 9004,88<br>3152,70 | 1717,19<br>728,20 | 578194<br>202432 | 110259<br>46757 | | 234237<br>64995 | 877426 |
| 80 | 1111-0101-1501 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | покрыт | 642,09 | 1040,00<br>347,64 | 95,84<br>35,81 | 667774<br>223216 | 61538<br>22993 | | 231437<br>71937 | 971147 |
| 81 | 1111-0101-1502 | **Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | покрыт | 642,09 | 400,18<br>40,08 | 16,99<br>8,42 | 256952<br>25735 | 10909<br>5406 | | 29273<br>22898 | 309122 |
| 82 | 1111-0101-1502 | **Плитнус цементные**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м | 687,0363 | 170,43<br>137,70 | 1,09<br>0,53 | 117092<br>94605 | 749<br>364 | | 89271<br>16509 | 222871 |
| | | **ИТОГО по Акту выполненных работ** | Тенге | | | | 52178797 | 5944058 | | 7338053 | 64278198 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата | | | | | 6149336 | 1858802 | | 4761348 | 0 |
| | | **Общестроительные работы выше отм 0,000** | | | | | | | | | |
| | | **НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 105,68 | 14293,26<br>8363,52 | 2103,50<br>463,40 | 1510511,72<br>883856,79 | 222297,88<br>48972,11 | | 867530,88<br>190243,41 | 2568286,01 |
| 2 | 2111-0401-0104 РСНБ | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**<br>*СП - 8%* | м3 | 276,377969 | 23830,00 | | 6586087,00 | | | 526886,96 | 7112973,96 |
| 3 | 2103-0101-0504 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**<br>*СП - 8%* | 1000 шт. | 25,94592 | 45743,00 | | 1186844,22 | | | 94947,54 | 1281791,76 |
| 4 | 2103-0101-0805 | **Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-**<br>*СП - 8%* | 1000 шт. | 77,922 | 89406,00 | | 6966694,33 | | | 557335,55 | 7524029,88 |
| | | **СТЕНЫ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | | |
| 8 | 2103-0101-0504 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**<br>*СП - 8%* | 1000 шт. | 23,776 | 45743,00 | | 1087585,57 | | | 87006,85 | 1174592,41 |
| | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 19 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 79,76 | 11200,74 | 1569,15 | 893371,02 | 125155,40 | | 476319,65 | 1479265,92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6054,79 | 366,62 | 482930,05 | 29241,61 | | 109575,25 | | |
| 20 | 2103-0101-0704 | **Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**<br>*СП - 8%* | 1000шт | 58,88036 | 34905,00 | | 2055218,97 | | | 164417,52 | | 2219636,48 |
| 21 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 166,08 | 2444,07<br>1985,25 | 116,07<br>27,67 | 405911,15<br>329710,32 | 19276,91<br>4595,43 | | 310904,35<br>57345,24 | | 774160,74 |
| 22 | 2103-0101-0704 | **Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**<br>*СП - 8%* | 1000шт | 16,1130816 | 34905,00 | | 562427,11 | | | 44994,17 | | 607421,28 |
| | | **РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | | | | | | |
| 30 | 2104-0105-9901 РСНБ | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15**<br>*СП - 8%* | м3 | 2,83 | 67735,00 | | 191479,60 | | | 15318,37 | | 206797,97 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820** | | | | | | | | | | |
| 40 | 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)**<br>*СП - 8%* | м2 | 300 | 6440,00 | | 1932000,00 | | | 154560,00 | | 2086560,00 |
| | | **ИТОГО по Акту выполненных работ** | Тенге | | | | 75556927,35 | 6310788,51 | 0,00 | 8992808,15 | | 91313714,80 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата | | | | | 7845833,35 | 1941611,25 | 0,00 | 6763978,80 | | 0,00 |
| | | **Временные здания и сооружения -0,9%** | Тенге | | | | | | | | | 821823,43 |
| | | **Итого:** | Тенге | | | | | | | | | 92135538,23 |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%** | Тенге | | | | | | | | | 995063,81 |
| | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска** | Тенге | | | | | | | | | 4213135,14 |
| | | **Итого :** | Тенге | | | | | | | | | 97343737,18 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | Тенге | | | | | | | | | 1862612,04 |
| | | **Итого:** | Тенге | | | | | | | | | 99206349,22 |
| | | **в том числе 2020 год 31%** | Тенге | | | | | | | | | 30753968,26 |
| | | **в том числе 2021 год 69%** | Тенге | | | | | | | | | 71877464,29 |
| | | **ИТОГО** | Тенге | | | | | | | | | 102631432,55 |
| | | **ИТОГО понижающий коэффициент К=0,9** | Тенге | | | | | | | | | 89285714,29 |
| | | **НДС (12%)** | Тенге | | | | | | | | | 10714285,71 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | | | | | | 100000000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Дан-Строй-Проект"**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Строительная компания Данекер"**