Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адрес: **"Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"**

Справка
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№256	04.12.2020				
		№1	10.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**614 857 527,76**								
в.т.ч. за отчетный месяц	**230 000 000,00**	**116 071 428,57**						**13 928 571,43**	**130 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки "Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Общестроительные работы выше отм 0,000									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	543	14293,26 8363,52	2103,50 463,40	7761240,18 4541391,36	1142200,50 251626,20		4457506,33 977499,72	13196246,23
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	116	45743,00		5306188,00			424495,04	5730683,04
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	193,6	13611,80 6958,08	2419,90 569,32	2635244,48 1347084,29	468492,64 110220,35		1355293,32 319243,02	4309780,82
2	2111-0401-0104 РСНБ	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	101,261875	23830,00		2413070,48			193045,64	2606116,12
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	47,55102	45743,00		2175126,31			174010,10	2349136,41
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	495	11200,74 6054,79	1569,15 366,62	5544366,30 2997121,05	776729,25 181476,90		2956096,09 680036,99	9180499,38
20	2103-0101-0704	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125** *СП - 8%*	1000шт	117,56	34905,00		4103431,80			328274,54	4431706,34
21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1079	2444,07 1985,25	116,07 27,67	2637151,53 2142084,75	125239,53 29855,93		2019904,83 372564,51	5029620,87
22	2103-0101-0704	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125** *СП - 8%*	1000шт	32	34905,00		1116960,00			89356,80	1206316,80
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1107-0503-0110 РСНБ	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт	414	594,91 170,27	239,80 52,83	246295,74 70495,78	99277,20 21873,62		108995,89 28423,33	383715
29	1107-0104-0301 РСНБ	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании**	шт.	32	2268,48 936,58	1298,16 285,98	72591,36 29970,56	41541,12 9151,36		46163,87 9500,42	128256
30	2104-0105-9901 РСНБ	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15** *СП - 8%*	м3	24,35	67735,00		1649564,00			131965,12	1781529
31	1107-0107-0103 РСНБ	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т	0,822068	75582,10	6373,66	62136,63	5239,58		60395,89	132335

32	2105-0201-0602 РСНБ	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколеги-ров	т	0,822068	60890,20	1363,72	50059,88	1123,07		9802,60	
		СП - 8%			268025,00		220334,78				237962
33	1107-0102-0101 РСНБ	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.	8						17626,78	
					10204,39	4965,34	81638,12	39722,72		56054,81	148708
34	2104-0106-9901 РСНБ	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ	м3	1,2	4666,48	1270,78	37335,84	10168,24		11015,43	
		СП - 8%			76366,00		91639,20				98970
35	1107-0512-0111 РСНБ	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт.	10						7331,14	
					1846,27	57,70	18465,70	577,00		14948,48	36087
36	2104-0102-0105 РСНБ	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	10	1253,51	12,71	12539,10	129,10		2673,13	
					2543,00		25430,00				27464
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								2034,40	
37	1107-0504-0105 РСНБ	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	74	2364,92	758,10	175004,08	56099,40		75037,57	270044,98
					697,94	161,40	51647,56	11943,60		20003,33	
38	1107-0504-0106 РСНБ	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	120	3056,09	895,25	366730,80	107430,00		146218,99	553985,78
					845,80	186,82	101496,00	22418,40		41035,98	
39	1107-0505-0101 РСНБ	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	16	8976,39	1565,64	143622,24	25050,24		95925,13	258711,16
					4730,58	350,20	75689,28	5603,20		19163,79	
40	2104-0108-9902 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную	м2	1612,248	6440,00		10382877,12				11213507,29
		СП - 8%								830630,17	
50	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную	м2	18,48	6507,00		120249				129869
		СП - 8%								9620	
46	1107-0512-0105 РСНБ	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	12	7550,39	3327,94	90604,68	39935,28		59634,98	162258,83
					3482,12	729,39	41785,44	8752,68		12019,17	
47	2104-0111-0102 РСНБ	Плиты балконов и лоджий ПБК 27.13-6 СТ РК 961-93	шт.	4	37760,00		151040,00	0,00		0,00	163123,20
							0,00	0,00		12083,20	
48	2104-0111-0102 РСНБ	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	8	29067,00		232536,00	0,00		0,00	251138,88
							0,00	0,00		18602,88	
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
173	1107-0506-0102 РСНБ	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	18	5933,98	2813,49	106811,64	50642,82		76593,56	198077,62
					2986,20	619,90	53751,60	11158,20		14672,42	
174	1107-0506-0104 РСНБ	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	16	5567,90	2791,59	89086,40	44665,44		62235,47	163427,61
					2677,40	618,97	42838,40	9903,52		12105,75	
175	2104-0110-9907 РСНБ	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	123,12	8006,00		985698,72				1064554,62
		СП - 8%			--					78855,90	
176	1107-0518-0101 РСНБ	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	30	1404,31	53,28	42129,30	1598,40		47335,82	96622,33
					1314,36	22,81	39430,80	684,30		7157,21	
177	2104-0110-9903 РСНБ	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной	м	36	5560,00		200160,00				216172,80
					--					16012,80	
190	1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании	шт.	8	2268,48	1298,16	18147,84	10385,28		11540,97	32063,91
					936,58	285,98	7492,64	2287,84		2375,10	
191	2104-0105-9901 РСНБ	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,368	67735,00		92661,48				100074,40
					--					7412,92	
		Л2-1ШТ									
195	1107-0506-0102 РСНБ	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	2	5933,98	2813,49	11867,96	5626,98		8510,40	22008,62
					2986,20	619,90	5972,40	1239,80		1630,27	
196	1107-0506-0104 РСНБ	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	2	5567,90	2791,59	11135,80	5583,18		7779,43	20428,45
					2677,40	618,97	5354,80	1237,94		1513,22	
197	2104-0110-9907 РСНБ	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	12,312	8006,00	--	98569,87				106455,46
		СП - 8%			--	--				7885,59	
		ИТОГО по Акту выполненных работ	**Тенге**				83659433,00	5330183,56	0,00	22078155,30	114196595,40
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					22410604,70	1215315,75	0,00	8459007,10	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**Тенге**								1027769,36
		Итого:	**Тенге**								115224364,76

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								1244423,14
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								10170090,33
		Итого :	Тенге								126638878,19
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2329375,76
		Итого:	Тенге								128968253,96
		в том числе 2020 год 31%	Тенге								39980158,73
		в том числе 2021 год 69%	Тенге								93440703,56
		ИТОГО	Тенге								133420862,29
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,9	Тенге								116071428,57
		НДС (12%)	Тенге								13928571,43
		ИТОГО:	Тенге								130000000,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"