Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адрес: **"Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"**

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№256	04.12.2020				
		№1	10.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	614 857 527,76								
в.т.ч. за отчетный месяц	442 004 657,61	64 286 829,12						7 714 419,49	72 001 248,61

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование строй: "Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения / по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы нижеотм 0,000									
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
78	2109-0402-0201	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,2	40518,00		291730				315068
										23338	
		Раздел 8. Разные работы									
		ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ									
86	1108-0101-0203	**Устройство гравийного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,7	5787,10	1727,10	4051	1209		1042	5500
					864,45	735,60	605	515		407	
87	1106-1001-0107	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к шир до 1 при толщ стен до 300 мм (В7,5)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,03	24299,01	1956,02	49327	3971		9144	63149
					4276,88	673,26	8682	1367		4678	
88	1106-1001-0107	**Устройство стен и днищ толщ стен до 300 мм (В12,5)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,06	24853,20	1956,02	100904	7941		18289	128728
					4276,88	673,26	17364	2733		9535	
89	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,088816	271125,00		24080				26007
					--					1926	
90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	40,6	870,31	19,70	35335	800		10538	49543
					276,45	2,65	11224	108		3670	
91	1108-0201-0703	**Установка металлических решеток приямков** *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,08897	591567,54	9046,50	52632	805		4378	61571
					49617,90	3296,76	4415	293		4561	
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
100	1108-0101-0203	**Устройство ГПС под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	3,636	5996,40	1727,10	21803	6280		5411	29391
					864,45	735,60	3143	2675		2177	
101	1111-0101-0203	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,3232	8426,32	1717,19	2723	555		1179	4215
					3152,70	728,20	1019	235		312	
102	1111-0101-0201	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,3232	7001,96	988,86	2263	320		1045	3572
					3040,83	397,20	983	128		265	
103	1106-0101-0115	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,608	21821,89	1678,47	13268	1021		1311	15745
					1983,32	386,60	1206	235		1166	
104	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,00624	271125,00		1692				1827
										135	
105	1106-1401-0104	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	6,08	406,06	0,20	2469	1		2119	4955
					382,64	0,40	2326	2		367	
106	1106-0601-0101	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,04	31837,92	3624,42	160463	18267		41259	217860
					8248,32	747,58	41572	3768		16138	
107	1106-0101-0120	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	м3	0,62	25674,99	1979,06	15918	1227		2615	20017
					4222,80	412,76	2618	256		1483	
108	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0042	271125,00		1139				1230
										91	
109	1122-0301-0101	**Лестницы площадки, ограждения, панели и двери. Монтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,190128	56934,97	6874,89	10825	1307		6282	18476
					46472,20	1414,60	8836	269		1369	
110	2301-0201-0138	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм**	м	69,9	726,00		50747				54807

		СП - 8%			--					4060		
111	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029472	897038,12	1317,12	26438	39		6478	35548	
					240966,00	561,69	7102	17		2633		
112	1115-0403-1004	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2	890,60	1,03	4631	5		3154	8408	
					757,76	0,51	3940	3		623		
112	1115-0403-1004	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,612432	81,25	1,70	294	6		65	387	
					25,92	0,26	94	1		29		
		Общестроительные работы выше отм 0,000										
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ										
9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладк	65	11799,33	1983,30	766956	128915		411512	1272746	
					6370,56	436,92	414086	28400		94277		
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кир-пича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2	178	2176,03	108,59	387333	19329		291294	732918	
					1733,71	25,95	308600	4619		54290		
14	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2	178	289,96		51613	0		48000	107582	
					289,96		51613	0		7969		
15	1106-0701-0202	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	2,136	9495,96	4008,77	20283	8563		11230	34035	
					4959,25	818,34	10593	1748		2521		
16	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	2,16804	20767,00		45024				48626	
		СП - 8%								3602		
17	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2722	271125,00		73800				79704	
		СП - 8%			--					5904		
18	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2	21,36	149,46	3,59	3192	77		2643	6302	
					130,40	1,24	2785	26		467		
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
49	1107-0512-0109	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	5	1537,33	848,21	7687	4241		4549	13214	
					481,58	289,43	2408	1447		979		
50	2104-0111-9912	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	0,316	96006,00		30338			0	32765	
		СП - 8%								2427		
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ										
79	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	215,888	21148,00		4565599			0	4930847	
		СП - 8%			--					365248		
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт										
113	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладк	1	11527,89	1569,15	11528	1569		6276	19228	
					6381,94	366,62	6382	367		1424		
114	2103-0101-0704	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000ш	0,2926	34905,00		10213			0	11030	
					--					817		
121	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	186	594,91	239,80	110653,26	44602,80		48965,99	172389	
					170,27	52,83	31670,22	9826,38		12769,54		
123	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	1,05408	75582,10	6373,66	79669,58	6718,35		77432,32	169670	
					60890,20	1363,72	64183,14	1437,47		12568,15		
		ВЕНТКАНАЛ										
128	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладк	63,45	11527,89	1569,15	731445	99563		398222	1220040	
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	404934	23262		90373		
129	2103-0101-0704	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000ш	18,56547	34905,00		648028			0	699870	
					--					51842		
130	1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	126	1203,13	30,76	151594	3876		84223	254683	
					808,96	26,59	101929	3350		18865		
132	1107-0512-0109	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	83	1537,33	848,21	127598	70401		75513	219360	
					481,58	289,43	39971	24023		16249		
133	2104-0111-9912	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	3,154	96006,00		302803			0	327027	
		СП - 8%								24224		
134	1107-0512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	144	1846,27	57,70	265863	8309		215156	519501	
					1253,51	12,71	180505	1830		38482		
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА										

136	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	250,16	2954,23	173,49	739030	43400		306867	1129569
					1281,14	81,84	320490	20473		83672	
137	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	250,16	22668,00		5670627			0	6124277
					--					453650	
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ									
150	1109-0303-0203	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	178,2	7223,00	1750,92	1287139	312014		727096	2175374
					5449,89	463,48	971170	82592		161139	
151	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	178,2	34036,00		6065215			0	6550432
					--					485217	
152	2106-0408-1201	Детали крепления	т	0,11583	765619,00		88682			0	95776
					--					7095	
		РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
170	1110-0501-0301	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	119,68	3675,63	179,26	439899	21454		168873	657474
					1483,32	84,50	177524	10113		48702	
171	2109-0203-0105	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	95,04	23147,00		2199891			0	2375882
					--					175991	
172	2109-0203-0105	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,64	25993,00		640468				691705
					--					51237	
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
178	1109-0304-0101	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	1,63655	74880,44	25783,30	122546	42196		51246	187695
					37049,80	8331,98	60634	13636		13903	
179	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,63655	581946,00		952384				1028574
					--					76191	
180	1109-0304-0101	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,3444	74880,44	25783,30	25789	8880		10784	39499
					37049,80	8331,98	12760	2870		2926	
181	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3444	581946,00		200422				216456
					--					16034	
182	1109-0304-0101	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,5932	74880,44	25783,30	44419	15295		18575	68034
					37049,80	8331,98	21978	4943		5040	
183	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5932	581946,00		345210				372827
					--					27617	
186	1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0364	726658,12	1317,12	26450	48		2357	31112
					70586,00	561,69	2569	20		2305	
187	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0188	295890,00		5563				6008
					--					445	
188	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	229820,00		4045				4368
					--					324	
189	1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,96	27431,54	1147,87	26334	1102		4974	33813
					5429,20	265,02	5212	254		2505	
		Л2-1ШТ									
198	1109-0304-0101	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,32731	74880,44	25783,30	24509	8439		10249	37539
					37049,80	8331,98	12127	2727		2781	
199	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32731	581946,00		190477				205715
					--					15238	
200	1109-0304-0101	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,06888	74880,44	25783,30	5158	1776		2157	7900
					37049,80	8331,98	2552	574		585	
201	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06888	581946,00		40084				43291
					--					3207	
204	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	4	2268,48	1298,16	9074	5193		5770	16032
					936,58	285,98	3746	1144		1188	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-388,12 М2									
216	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2	388,12	338,89	30,58	131530	11869		117943	269431
					308,31	14,97	119661	5810		19958	

217	2111-0401-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	17,98936	23830,00		428686				462981
		СП - 8%			--					34295	
218	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	388,12	745,28	28,93	289258	11228		130209	453024
					342,83	14,07	133059	5461		33557	
219	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-	м2	388,12	204,68	9,81	79440	3807		4790	90969
					8,48	4,65	3291	1805		6738	
		тип Л3-163,88 М2									
221	1111-0101-0901	Грунт. Уплотнение гравием	м2	163,88	237,44	31,67	38912	5190		13020	56086
					72,87	11,65	11942	1909		4155	
222	1111-0101-1101	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	163,88	711,40	28,28	116584	4635		54433	184698
					339,28	14,07	55601	2306		13681	
223	1111-0101-1102	Слой подстилающие и набетонки. Армирование	тн	0,471974	15032,20	1394,04	7095	658		6099	14249
					13606,80	593,84	6422	280		1056	
224	2111-0401-0104	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	тн	0,471974	271125,00		127964				138201
		СП - 8%			--					10237	
225	1111-0101-1102	Гидроизоляция. Устройство	м2	163,88	38,77	0,54	6354	88		5929	13266
					38,23	0,26	6265	43		983	
226	2111-0401-0104	Толь гидроизоляцилнный ТГ-350	м2	167,1576	226,00		37778				40800
		СП - 8%			--					3022	
227	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2	163,88	338,89	30,58	55537	5011		49800	113765
					308,31	14,97	50526	2453		8427	
228	2111-0401-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	7,595838	23830,00		181009				195490
		СП - 8%			--					14481	
229	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	163,88	745,28	28,93	122136	4741		54979	191285
					342,83	14,07	56183	2306		14169	
230	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-	м2	163,88	204,68	9,81	33543	1608		2023	38411
					8,48	4,65	1390	762		2845	
		УЗЕЛ К1-40,04 м2									
232	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2	40,04	338,89	30,58	13569	1224		12167	27796
					308,31	14,97	12345	599		2059	
233	2111-0401-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	1,237236	23830,00		29483				31842
		СП - 8%			--					2359	
234	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	40,04	745,28	28,93	29841	1158		13433	46736
					342,83	14,07	13727	563		3462	
235	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-	м2	40,04	204,68	9,81	8195	393		494	9385
					8,48	4,65	340	186		695	
236	1111-0101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	40,04	1574,86	84,93	63057	3401		25712	95871
					671,01	12,13	26867	486		7102	
237	1111-0101-0402	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	40,04	965,93	42,05	38676	1684		15498	58508
					404,86	6,92	16211	277		4334	
		2,3,4,5 этаж									
		тип Л1-2242,88 М2									
242	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3	72,8936	5427,29	1615,77	395615	117779		299325	750535
					3811,52	556,92	277835	40596		55595	
243	1111-0101-1101	Пенобетон В 3,5	м3	72,8936	16354,00		1192102				1287470
		СП - 8%			--					95368	
		УЗЕЛ К1-160,16 м2									
247	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2	160,16	338,89	30,58	54277	4898		48670	111182
					308,31	14,97	49379	2398		8236	
248	2111-0401-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	4,948944	23830,00		117933				127368
		СП - 8%			--					9435	
249	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	160,16	745,28	28,93	119364	4633		53731	186943
					342,83	14,07	54908	2253		13848	
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
264	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	1204,26	1451,27	77,79	1747706	93679		973100	2938471
					948,68	61,38	1142457	73917		217665	
		1 ЭТАЖ									
272	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	586,115	650,37	4,52	381192	2649		219563	648815

					466,05	2,21	273159	1295		48060	
		2-5 ЭТАЖ									
276	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	4380,24	1451,27 948,68	77,79 61,38	6356911 4155446	340739 268859		3539444 791708	10688063
		Отопление									
85	2305-1314-0303	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	320	3476,00 --		1112320			88986	1201306
86	2305-1314-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	320	7113,00 --		2276160			182093	2458253
183	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	1100,00		55000			4400	59400
184	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	2774,00		138700			11096	149796
193	2303-0102-1226	Смеситель общий для душа и ваннывдухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	50	8703,00 --		435150			34812	469962
		Электроосвещение и электрооборудование									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
4	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	28389,00 --		709725			56778	766503
8	2307-0204-1405	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	4160,00 --		208000			16640	224640
9	2307-0204-1404	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	4160,00 --		104000			8320	112320
11	2307-0501-0802	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, *СП - 8%*	шт.	50	3874,00 --		193700			15496	209196
18	2307-0202-0109	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220	шт.	5	6567,00 --		32835			2627	35462
20	2307-0103-0306	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	8770,00 --		43850			3508	47358
22	2307-0102-0123	Светильники СА-7008 *СП - 8%*	шт.	25	6630,00 --		165750			13260	179010
24	2307-0101-0307	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3	шт.	10	2319,00 --		23190			1855	25045
25	2307-0101-0207	Светильники подвесные, тип НБО 05-100	шт.	50	5223,00 --		261150			20892	282042
26	2307-0101-0261	Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	33	728,00 --		24024			1922	25946
27	2307-0102-1207	Светильники ПСХ 60-002	шт.	30	587,00 --		17610			1409	19019
28	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	2	1476,00 --		2952			236	3188
37	1308-0206-2204	Провод сечение до 6 мм2.	м	6690	47,73 38,46	0,81 0,32	319314 257297	5419 2141		186796 40489	546598
38	1308-0206-2202	Провод сечение до 35 мм2.	м	621	62,98 51,28	2,42 0,96	39111 31845	1503 596		23358 4997	67466
46	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	366415,00 --		18321			1466	19786
47	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,395	714049,00 --		282049			22564	304613
48	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,59	272082,00 --		160528			12842	173371
49	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,335	180022,00 --		60307			4825	65132
51	2301-0501-1805	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	171	269,00 --		45999			3680	49679
52	2301-0501-1804	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	50	194,00 --		9700			776	10476
53	2301-0501-1803	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	38	140,00 --		5320			426	5746

54	2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	90,00		1620				1750
					--					130	
55	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	180	40,00		7200				7776
					--					576	
62	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	454,00		45400				49032
					--					3632	
63	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	500	393,00		196500				212220
					--					15720	
65	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	311,00		15550				16794
					--					1244	
67	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	285,00		8550				9234
					--					684	
69	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	130	303,00		39390				42541
					--					3151	
74	2307-0202-0607	Коробка монтажная *СП - 8%*	шт.	1080	58,00		62640				67651
					--					5011	
75	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	850	42,00		35700				38556
					--					2856	
76	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты	шт.	15	121,00		1815				1960
					--					145	
78	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 *СП - 8%*	шт.	300	479,00		143700				155196
					--					11496	
		Газоснабжение									
2	2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные *СП - 8%*	шт.	50	51698,00		2584900				2791692
					--					206792	
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				50508845	1527707		8948794	64214250
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					10081707	669589		4756611	
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								577928,25
		Итого:	Тенге								64792178,06
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								699755,52
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								4628037,88
		Итого :	Тенге								70119971,46
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1309838,67
		Итого:	Тенге								71429810,13
		в том числе 2020 год 31%	Тенге								22143241,14
		в том числе 2021 год 69%	Тенге								51752671,75
		ИТОГО	Тенге								73895912,89
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,9	Тенге								64286829,12
		НДС (12%)	Тенге								7714419,49
		ИТОГО:	Тенге								72001248,61

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____