Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**
Наименование строительство и его адрес: **"Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"**

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№256	04.12.2020				
		№1	10.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	614 857 527,76								
в.т.ч. за отчетный месяц	584 861 800,69	25 510 204,08						3 061 224,49	28 571 428,57

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки "Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы нижеотм 0,000									
		Раздел 8. Разные работы									
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
114	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	0,16432	27002,62	12552,35	4437	2063		1192	6079
					7026,60	3483,23	1155	572		450	
115	1109-0302-0101	Фермы стропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т	0,00768	57002,11	24854,32	438	191		183	671
					27485,00	7130,77	211	55		50	
116	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,172	165646,75	39726,22	28491	6833		15856	47895
					120484,00	13120,16	20723	2257		3548	
121	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3	0,148	97544,94	1416,50	14437	210		3173	19019
					23249,20	574,93	3441	85		1409	
122	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,148	8831,58	57,51	1307	9		121	1542
					881,40	25,34	130	4		114	
123	1112-0101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	м2	11,48	2940,94	99,38	33762	1141		20698	58817
					1932,30	27,46	22183	315		4357	
125	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	11,48	307,54	2,67	3531	31		357	4199
					33,41	1,18	384	14		311	
		ЛОТОК									
128	1109-0701-0103	Изготовление металлических решеток	т	1,59869	165646,76	39726,22	264818	63510		147378	445172
					120484,00	13120,16	192617	20975		32976	
129	1108-0201-0703	Установка металлических решеток	т	1,59869	93671,54	9046,50	149752	14463		78673	246698
					49617,90	3296,76	79324	5270		18274	
		Общестроительные работы выше отм 0,000									
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт									
115	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,36	95931,42	1036,80	34535	373		7955	45889
					24075,00	476,64	8667	172		3399	
116	1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,128	74880,44	25783,30	9585	3300		4008	14680
					37049,80	8331,98	4742	1066		1087	
118	1110-0107-0105	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	4	3282,82	531,02	13131	2124		5295	19900
					1338,24	132,62	5353	530		1474	
125	1110-0402-0502	Установка металлических дверных блоков	м2	6,72	2899,56	47,90	19485,04	321,89		10838,52	32749
					2317,59	19,91	15574,20	133,80		2425,89	
		ВЕНТКАНАЛ									
131	1115-0402-0101	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	126	82,18	0,59	10355	74		6504	18207
					64,26	0,26	8097	33		1349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87091	6194	0	34600	131426

							42433	1935	0	9735	0
		РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
153	1110-0107-0101	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	150,15	2733,65	542,29	410458	81425		169382	626227
					1112,96	140,47	167111	21092		46387	
156	1110-0107-0103	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	392,7	3990,81	106,16	1567191	41689		503952	2236835
					1374,25	51,64	539668	20279		165691	
164	1110-0111-0401	**Наличники. Установка и крепления**	м	408	460,37	1,09	187831	445		29398	234607
					79,53	0,53	32448	216		17378	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
166	1110-0402-0502	**Установка металлических дверных блоков**	м2	13,65	2633,56	50,57	35948	690		20507	60971
					2156,08	21,20	29430	289		4516	
168	1110-0402-0502	**Установка металлических дверных блоков**	м2	144,9	2899,56	47,90	420146	6941		233706	706160
					2317,59	19,91	335819	2885		52308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2621574	131190	0	956945	3864800
							1104476	44761	0	286282	0
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
192	1110-0110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,16848	62588,14	1331,38	10545	224		8060	20093
					52611,00	542,78	8864	91		1488	
193	2107-0503-0301	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	120	1388,00		166560				179885
					--					13325	
		Л2-1ШТ									
206	1110-0110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,16848	62588,14	1331,38	10545	224		8060	20093
					52611,00	542,78	8864	91		1488	
207	2107-0503-0301	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	24	1388,00		33312				35977
					--					2665	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		Внеквартирные помещение									
		тип 62-202,9 м2									
209	1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2	153,59	3376,43	73,89	518586	11349		181202	755770
					1221,12	33,96	187552	5216		55983	
		2,3,4,5 этаж									
		тип Л1-2242,88 М2									
244	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	1121,44	745,28	28,93	835787	32443		376227	1308975
					342,83	14,07	384463	15779		96961	
245	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-**	м2	-2242,88	204,68	9,81	-459073	-22003		-27682	-525695
					8,48	4,65	-19020	-10429		-38940	
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
262	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2	202,9	1228,46	7,33	249255	1487		128804	408303
					791,14	2,38	160522	483		30245	
267	1115-0107-0201	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном** *НР - 80%; СП - 8%*	поверх	24,5	4369,89	19,85	107062	486		48719	168243
					2476,00	9,64	60662	236		12462	
		1 ЭТАЖ									
269	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2	444,248	1228,46	7,33	545741	3256		282016	893977
					791,14	2,38	351462	1057		66221	
271	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2	110,747	1451,27	77,79	160724	8615		89489	270230
					948,68	61,38	105063	6798		20017	
273	1115-0107-0201	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2	188,87	4369,89	19,85	825341	3749		375570	1296984
					2476,00	9,64	467642	1821		96073	
274	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2	1930,08	1228,46	7,33	2371026	14147		1225246	3883973
					791,14	2,38	1526963	4594		287702	
276	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2	876,048	1451,27	77,79	1271382	68148		707889	2137613
					948,68	61,38	831089	53772		158342	

278	1115-0107-0201	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	666,6	4369,89 2476,00	19,85 9,64	2912969 1650502	13232 6426		1325542 339081	4577592
		ОТКОСЫ									
279	1115-0204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2	310,06	3131,23 2255,40	44,72 22,82	970869 699309	13866 7076		565108 122878	1658855
281	1115-0405-0103	Установка галтелей	пм	3323,1	347,32 265,18		1154179,09 881219,66	0,00 0,00		704975,73 148732,39	2007887,20
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
282	1110-0403-0101	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором НР-80% СП-8%	м2	96,5	4707,32 4049,92	33,81 26,59	454256 390817	3263 2566		314707 61517	830480
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы									
289	1109-0304-0101	Монтаж лотков, решеток затворов из полосовой и токолистовой стали *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,9816	58714,02 51632,80	2492,92 478,48	57633,68 50682,76	2447,05 469,68		35295,18 7434,31	100363,17
291	1115-0403-1004	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с *НР - 80%; СП - 8%*	м2	24	890,60 757,76	1,03 0,51	21374,40 18186,24	24,72 12,24		14558,78 2874,65	38807,84
292	1109-0304-0101	Монтаж лотков, решеток затворов из полосовой и токолистовой стали *НР - 69%; СП - 8%*	т	3,6511	58714,02 51632,80	2492,92 478,48	214370,76 188516,52	9101,90 1746,98		131281,81 27652,21	373304,78
		РАЗДЕЛ 12. Крыльцо									
298	1115-0405-0103	Устройство фундаментных плит ж/б плоских	м3	6,85	21821,89 1983,32	1678,47 386,60	149480 13586	11498 2648		14773 13140	177393
299	2307-0201-0116	Сетки арматурные В-1, ВР-1 Д от 3 до 5 мм *СП - 8%*	тн	0,0847	271125,00 --		22964,29			1837,14	24801,43
301	1115-0405-0103	Гильза из стальных газопроводных неоцинкованных труб Д 32 мм	м	5,375	1954,33 393,23	18,12 7,02	10505 2114	97 38		2108 1009	13622
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-2ШТ									
1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	к	2	570,37 525,62	27,22 13,24	1141 1051	54 26		1056 176	2373
4	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	бменн	4	11554,01 2174,85	156,61 34,09	46216 8699	626 136		8659 4390	59265
7	1119-0401-0101	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	т	2	5759,00 5530,90	228,10 52,96	11518 11062	456 106		10944 1797	24259
10	1116-0601-0302	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	1шт	4	4012,56 2343,60	83,00 26,48	16050 9374	332 106		9291 2027	27368
13	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	25740,18 17212,00	6447,20 2572,00	51480 34424	12894 5144		28489 6398	86367
15	1311-0203-0106	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	8	9183,79 6912,00	843,82 410,44	73470 55296	6751 3284		43935 9392	126797
17	1311-0203-0104	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	2	4184,20 3456,00	299,42 145,64	8368 6912	599 291		5402 1102	14873
19	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	20984,27 16871,40	430,05 138,30	83937 67486	1720 553		66678 12049	162664
21	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15 *СП - 8%*	шт.	12	625,98 --		7512			601	8113
22	1116-0601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	54	2200,10 1788,99	113,24 26,48	118805 96605	6115 1430		96075 17190	232070
23	1116-0601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	14	2172,88 1788,99	86,02 13,24	30420 25046	1204 185		24727 4412	59559
36	1118-1001-0105	Фильтр сетчатый, диаметр 50 мм. Установка	р	6	1421,54 1181,00	219,94 71,11	8529 7086	1320 427		7362 1271	17163
41	1118-1001-0101	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	р	2	1156,12 990,35	151,35 49,68	2312 1981	303 99		2038 348	4699
43	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25 *СП - 8%*	шт.	2	1479,38 --		2959			237	3195
43	1118-1101-0102	Установка манометров с трехходовым краном	ект	40	2508,11		100324	0		12214	121541

					311,58		12463	0		9003	
45	1118-1101-0104	Установка термометров в оправе прямых или угловых	ект	28	477,72		13376	0		11232	26577
					409,34		11462	0		1969	
46	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт	28	1715,00		48020				51862
					--					3842	
		ДРЕНАЖ									
76	1116-0501-0202	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных	трубоп	30	1523,50	17,69	45705	531		43956	96833
					1494,93	0,16	44848	5		7173	
77	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для	м	29,7	879,00		26106				28195
					--					2089	
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
81	1118-0301-0101	Установка чугунных радиаторов	1кВт	124,8	19951,77	158,53	2489981	19785		112172	2810325
					839,44	77,72	104762	9699		208172	
92	1118-1001-0101	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	р	25	1156,12	151,35	28903	3784		25481	58734
					990,35	49,68	24759	1242		4351	
100	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	400	415,37	4,44	166148	1776		158725	350863
					404,51	0,40	161804	160		25990	
104	1120-0201-0101	Установка воздухоотводчиков	шт	55	2405,72	298,64	132315	16425		117284	269567
					2041,54	134,42	112285	7393		19968	
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
124	1120-0201-0101	Установка воздухоотводчиков	шт	50	2405,72	298,64	120286	14932		106622	245061
					2041,54	134,42	102077	6721		18153	
126	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	100	415,37	4,44	41537	444		39681	87716
					404,51	0,40	40451	40		6497	
		ДРЕНАЖ									
128	1116-0501-0202	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных	трубоп	31	1523,50	17,69	47229	548		45421	100061
					1494,93	0,16	46343	5		7412	
129	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для	м	30,862	879,00		27128				29298
					--					2170	
		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22912,34	457,84	22912	458		10253	35818
					10344,50	117,26	10345	117		2653	
3	1118-1001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	р	1	1154,13	147,29	1154	147		1012	2340
					990,35	42,66	990	43		173	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172,88	86,02	4346	172		3532	8508
					1788,99	13,24	3578	26		630	
25	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172,88	86,02	4346	172		3532	8508
					1788,99	13,24	3578	26		630	
28	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037	516		10597	25525
					1788,99	13,24	10734	79		1891	
31	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2172,88	86,02	17383	688		14129	34034
					1788,99	13,24	14312	106		2521	
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
57	1118-1001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	р	50	1156,12	151,35	57806	7568		50961	117469
					990,35	49,68	49518	2484		8701	
58	2304-0905-1241	Фильтр полипропиленовый Д 15 мм	шт.	50	493,00		24650,00				26622,00
		СП - 8%			--					1972,00	
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
78	1116-0601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	4	2200,10	113,24	8800	453		7117	17190
					1788,99	26,48	7156	106		1273	
81	1116-0601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	35	2172,88	86,02	76051	3011		61816	148897
					1788,99	13,24	62615	463		11029	
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									

112	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубоп	7,5	1789,55 446,19	20,34 8,21	13422 3346	153 62		3340 1341	18102
113	1116-0601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	20	2172,88 1788,99	86,02 13,24	43458 35780	1720 265		35324 6303	85084
114	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	трубоп	257	577,17 562,26	2,14 0,06	148332,69 144500,82	549,98 15,42		141625,92 23196,69	313155
130	1118-1001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	р	50	1156,12 990,35	151,35 49,68	57806 49518	7568 2484		50961 8701	117469
136	1120-0201-0101	Установка воздухоотводчиков	шт	6	2405,72 2041,54	298,64 134,42	14434 12249	1792 807		12795 2178	29407
		ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
148	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	трубоп	75	578,35 565,10	1,26 0,13	43376 42383	95 10		41544 6794	91714
150	1117-0201-0102	Установка полотенцесушителей	шт	50	10542,96 3283,52	27,70 13,24	527148 164176	1385 662		161541 55095	743784
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
169	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	150	806,71 803,00	1,37 0,45	121007 120450	206 68		118107 19129	258243
170	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	149,7	306,00 --		45808			3665	49473
171	2302-0802-1002	Ревизии, диаметр 100 мм *СП - 8%*	шт	18	553,00 --		9954			796	10750
172	2302-0101-0620	Прочистка диам.100 мм *СП - 8%*	шт.	15	654,00 --		9810			785	10595
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
209	1117-0101-0111	Установка трапов диам. 50 мм	ШТ	25	8682,33 609,04	33,73 16,56	217058,25 15226,00	843,25 414,00		15327,20 18590,84	250976,29
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	21819,27 4125,00	2530,31 932,35	21819,27 4125,00	2530,31 932,35		3641,29 2036,84	27497,41
5	1308-0303-0602	Прибор или аппарат. Установка	шт.	25	1387,68 1375,00		34692,00 34375,00	0,00 0,00		24750,00 4755,36	64197,36
7	1308-0303-0602	Прибор или аппарат. Установка	шт.	75	1387,68 1375,00		104076,00 103125,00	0,00 0,00		74250,00 14266,08	192592,08
12	1308-0303-0602	Прибор или аппарат. Установка	шт.	25	1387,68 1375,00		34692,00 34375,00	0,00 0,00		24750,00 4755,36	64197,36
14	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1557,30 1375,00	164,30 64,30	1557,30 1375,00	164,30 64,30		1036,30 207,49	2801,08
28	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	5	712,00 --		3560,00			284,80	3844,80
29	2307-0104-0301	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27	шт.	50	478,00 --		23900,00			1912,00	25812,00
30	2307-0104-0301	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27	шт.	74	531,00 --		39294,00			3143,52	42437,52
31	2307-0104-0301	Лампы накаливания Бк215-225-25	10 шт.	0,2	226,00 --		45,20			3,62	48,82
34	1308-0206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0765	90243,96 73074,00	14772,84 5015,40	6903,66 5590,16	1130,12 383,68		4301,16 896,39	12101,21
35	2306-1710-0706	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3	шт.	75	2774,00 --		208050,00			16644,00	224694,00
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
45	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	кабеля	1370	323,83 132,40	146,15 45,78	443647 181388	200226 62719		175757 49552	668956
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

61	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	600	495,93 467,50	3,22 1,29	297558,00 280500,00	1932,00 774,00		202517,28 40006,02	540081,30
64	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50	508,79 495,00	3,99 1,29	25439,50 24750,00	199,50 64,50		17866,44 3464,48	46770,42
66	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	414,93 398,75	3,22 1,29	12447,90 11962,50	96,60 38,70		8640,86 1687,10	22775,87
68	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	130	414,93 398,75	3,22 1,29	53940,90 51837,50	418,60 167,70		37443,74 7310,77	98695,42
70	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	60	466,74 453,75	3,19 0,96	28004,40 27225,00	191,40 57,60		19643,47 3811,83	51459,70
71	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	235,00 --		14100,00			1128,00	15228,00
72	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	5	521,82 508,75	3,99 1,29	2609,10 2543,75	19,95 6,45		1836,14 355,62	4800,86
77	1310-0405-0104	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	300	1017,00 1017,00		305100,00 305100,00	0,00 0,00		186111,00 39296,88	530507,88
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				15819033,85	401488,34	0,00	7766126,67	25471973,37
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					9436137,47	176733,90	0,00	1886812,84	
		Итого									25471973,37
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								229247,76
		Итого:	Тенге								25701221,13
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								277573,19
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								1846301,00
		Итого :	Тенге								27825095,32
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								519575,89
		Итого:	Тенге								28344671,20
		в том числе 2020 год 31%	Тенге								8786848,07
		в том числе 2021 год 69%	Тенге								20536418,37
		ИТОГО	Тенге								29323266,44
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,9	Тенге								25510204,08
		НДС (12%)	Тенге								3061224,49
		ИТОГО:	Тенге								28571428,57

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Жобакурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"