Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адрес: **"Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"**

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№256	04.12.2020				
		№1	10.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	614 857 527,76								
в.т.ч. за отчетный месяц	614 857 527,76	26 781 899,17						3 213 827,90	29 995 727,07

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКұрылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование строй: "Строительство 50-ти квартирных жилой дом №32 в жилом квартале №2 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы нижеотм 0,000									
		Раздел 8. Разные работы									
		ОГМ-1-16ШТ									
138	1109-0701-0103	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	т	2,557324	81,25	1,70	208	4		46	274
					25,92	0,26	66	1		20	
		Общестроительные работы выше отм 0,000									
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ									
84	1110-0115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	22,31	8831,58	57,51	197033	1283		18206	232458
					881,40	25,34	19664	565		17219	
94	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м	292,36	2029,87	23,27	593453	6803		20315	662870
					69,21	6,32	20234	1848		49101	
95	1115-0403-1302	Окраска суриком перил	м2	43,854	94,79	0,49	4157	21		2437	7121
					69,21	0,24	3035	11		527	
96	1112-0101-1001	Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	29,04	3092,86	13,93	89817	405		28869	128180
					1076,98	3,57	31275	104		9495	
100	1110-0115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,94	8831,58	57,51	8302	54		767	9794
					881,40	25,34	829	24		726	
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА									
143	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	289,35	1466,22	5,47	424251	1583		104928	571513
					452,16	1,13	130832	327		42334	
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ									
149	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,75	1466,22	5,47	11363	42		2810	15307
					452,16	1,13	3504	9		1134	
		РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
165	1110-0111-0402	Доюорные планки дверные	м2	81,6	3346,00		273034			0	294876
										21843	
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
184	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	74,65035	89,50	2,41	6681	180		2297	9697
					44,34	0,26	3310	19		718	
185	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	74,65035	81,25	1,70	6065	127		1348	8007
					25,92	0,26	1935	19		593	
194	1115-0404-0111	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	12,72	1244,70	1,03	15833	13		4128	21557
					405,14	0,51	5153	6		1597	
		Л2-1ШТ									
202	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	11,48951	89,50	2,41	1028	28		354	1492
					44,34	0,26	509	3		111	
203	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	11,48951	81,25	1,70	934	20		208	1232
					25,92	0,26	298	3		91	

208	1115-0404-01[illegible]	Поручни. Покр[illegible] или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	2,544	1244,70	1,03	3167	3		826	4311
					405,14	0,51	1031	1		319	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		Внеквартирные помещение									
		тип 62-202,9 м2									
209	1111-0101-27[illegible]	Покрытия [illegible] или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	49,31	3376,43	73,89	166492	3644		58175	242640
					1221,12	33,96	60213	1675		17973	
		ТИП 180 - 23,55 М2									
211	1111-0101-27[illegible]	Покрытия [illegible] или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	23,55	3376,43	73,89	79515	1740		27784	115883
					1221,12	33,96	28757	800		8584	
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-388,12 М2									
220	1111-0101-36[illegible]	Покрытия [illegible] на клее "Бустилат"	м2	388,12	2737,62	21,21	1062525	8232		150442	1310005
					401,86	10,50	155970	4075		97037	
		тип Л3-163,88 М2									
231	1111-0101-27[illegible]	Покрытия [illegible] одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	98,33	4041,79	43,52	397429	4279		148180	589258
					1595,00	8,16	156836	802		43649	
		УЗЕЛ К1-40,04 м2									
238	1111-0101-27[illegible]	Покрытия [illegible] одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	40,04	3396,15	77,10	135982	3087		50343	201230
					1303,60	33,96	52196	1360		14906	
		2,3,4,5 этаж									
		тип Л1-2242,88 М2									
246	1111-0101-36[illegible]	Покрытия [illegible] клее "Бустилат"	м2	2242,88	2737,62	21,21	6140153	47571		869382	7570297
					401,86	10,50	901324	23550		560763	
		УЗЕЛ К1-160,16 м2									
253	1111-0101-27[illegible]	Покрытия [illegible] одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	160,16	3396,15	77,10	543927	12348		201370	804921
					1303,60	33,96	208785	5439		59624	
		[illegible] - 2897,96 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
259	1111-0101-40[illegible]	Устройство [illegible] на клее КН-2	м	2897,6	274,26	2,22	794695,78	6432,67		234895,68	1111958,78
		НР - [illegible]			85,38	0,86	247397,09	2491,94		82367,32	
		[illegible] ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		[illegible]ТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
261	1115-0401-0201	Поверхность [illegible] Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	75,72	101,81	0,76	7709	58		5691	14472
					93,56	0,38	7084	29		1072	
263	1115-0405-0104	Улучшенная [illegible] поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	202,9	461,25	2,94	93588	597	--	50665	155793
					310,70	1,43	63041	290		11540	
264	1115-0401-0201	Поверхность [illegible] Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	606,28	101,81	0,76	61725	461		45563	115872
					93,56	0,38	56724	230		8583	
266	1115-0405-0103	Стены. Окр[illegible] [illegible]льсионными составами улучшенная по штукатурке	окраш	709,15	650,37	4,52	461210	3205		265653	785012
					466,05	2,21	330499	1567		58149	
268	1115-0403-0308	Стены. [illegible] [illegible]вами по штукатурке	окраш	52,1	808,10	3,21	42102,01	167,24	--	24930,06	72394,63
					596,56	1,57	31080,78	81,80		5362,57	
		1 ЭТАЖ									
263	1115-0405-0104	Улучшенная [illegible] поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	634,64	461,25	2,94	292728	1866	--	158472	487296
					310,70	1,43	197183	908		36096	
272	1115-0405-0103	Стены. Окр[illegible] [illegible]льсионными составами улучшенная по штукатурке	окраш	1358,345	650,37	4,52	883427	6140		508847	1503656
					466,05	2,21	633057	3002		111382	
277	1115-0405-0103	Стены. Окр[illegible] [illegible]льсионными составами улучшенная по штукатурке	окраш	9275,68	650,37	4,52	6032624	41926		3474744	10267957
					466,05	2,21	4322931	20499		760589	
		ОТКОСЫ									
280	1115-0405-0103	Стены. Окр[illegible] [illegible]льсионными составами улучшенная по штукатурке	окраш	620,12	650,37	4,52	403307	2803		232302	686458
					466,05	2,21	289007	1370		50849	
		[illegible] 10. Разные работы									
28[illegible]	1115-0405-0103	Стены. Окр[illegible] [illegible]льсионными составами улучшенная по штукатурке	окраш	40,5	650,37	4,52	26340	183		15172	44833
					466,05	2,21	18875	90		3321	
[illegible]4	1115-0403-1004	Масляная [illegible] [illegible]торов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с	м2	105,8819	890,60	1,03	94298,42	109,06		64229,65	171210,32
		НР - 80%, [illegible]			757,76	0,51	80233,07	54,00		12682,25	
[illegible]5	1109-0304-0101	Монтаж лот[illegible] [illegible] и токолистовой стали	т	0,1195	58714,02	2492,92	7016,33	297,90		4296,84	12218,21
		НР - 69%, [illegible]			51632,80	478,48	6170,12	57,18		905,05	

297	2307-0201-0116	Ящик абонентский *СП - 8%*	шт	50	2165,00 --		108250,00			8660,00	116910,00
		РАЗДЕЛ 12. Крыльцо									
300	1115-0405-0103	Покрытие мозайчные без ризунка тол 20 мм. Устройство	м2	22	2428,78 1876,15	100,31 28,42	53433 41275	2207 625		39387 7426	100245
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
		Антикоррозийная защита									
68	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	89,50 44,34	2,41 0,26	2685 1330	72 8		923 289	3897
69	1113-0301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	30	249,90 38,94	6,20 0,79	7497 1168	186 24		822 666	8985
		Теплоизоляционные работы									
70	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубоп	169	624,19 290,12	68,05 33,10	105488 49030	11500 5594		41514 11760	158763
71	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	18,7	234,00 --		4376			350	4726
72	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	11	358,00 --		3938			315	4253
73	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	140,8	486,00 --		68429			5474	73903
74	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	15,4	651,00 --		10025			802	10827
75	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	537,00 --		80550			6444	86994
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
81	1118-0301-0101	Установка чугунных радиаторов	1кВт	124,8	19951,77 839,44	158,53 77,72	2489981 104762	19785 9699		112172 208172	2810325
94	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	382	890,60 757,76	1,03 0,51	340209,20 289464,32	393,46 194,82		231727,31 45754,92	617691,43
95	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	м	209	85,63 83,92	1,10	17897 17539	230 0		17188 2807	37892
96	1116-0901-0501	Установка теплосчетчика д=40 мм	ик	50	570,37 525,62	27,22 13,24	28519 26281	1361 662		26404 4394	59316
100	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	400	415,37 404,51	4,44 0,40	166148 161804	1776 160		158725 25990	350863
104	1120-0201-0101	Установка воздухоотводчиков	шт	55	2405,72 2041,54	298,64 134,42	132315 112285	16425 7393		117284 19968	269567
		Антикоррозийная защита									
106	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34	89,50 44,34	2,41 0,26	3043 1508	82 9		1046 327	4416
107	1113-0301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34	249,90 38,94	6,20 0,79	8497 1324	211 27		932 754	10183
		Теплоизоляционные работы									
108	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубоп	209	624,19 290,12	68,05 33,10	130456 60635	14222 6918		51340 14544	196340
109	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	92,4	234,00 --		21622			1730	23351
110	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	34,1	286,00 --		9753			780	10533
111	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	103,4	319,00 --		32985			2639	35623
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
123	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	50	10542,96 3283,52	27,70 13,24	527148 164176	1385 662		161541 55095	743784
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
130	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	ка	152	1786,64 1342,58	31,98 13,90	271569 204072	4861 2113		202061 37890	511521

131	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	ка	26	1692,64 1342,58	31,98 13,90	44009 34907	831 361		34563 6286	84857
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		Антикоррозийная защита									
146	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	89,50 44,34	2,41 0,26	2148 1064	58 6		739 231	3118
147	1113-0301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	24	249,90 38,94	6,20 0,79	5998 935	149 19		658 532	7188
		Теплоизоляционные работы									
148	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубоп	120	624,19 290,12	68,05 33,10	74903 34814	8166 3972		29478 8350	112731
149	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	44	811,00 --		35684			2855	38539
150	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	88	651,00 --		57288			4583	61871
		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22912,34 10344,50	457,84 117,26	22912 10345	458 117		10253 2653	35818
3	1118-1001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	р	1	1154,13 990,35	147,29 42,66	1154 990	147 43		1012 173	2340
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
34	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	м	98,6	85,63 83,92	1,10	8443 8275	108 0		8109 1324	17876
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
35	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,16	89,50 44,34	2,41 0,26	820 406	22 2		282 88	1190
36	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,16	249,90 38,94	6,20 0,79	2289 357	57 7		251 203	2743
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
37	1126-0101-1701	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	99	624,19 290,12	68,05 33,10	61795 28722	6737 3277		24319 6889	93003
38	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	24,2	460,00 --		11132			891	12023
39	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Д 42 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	319,00 --		1404			112	1516
40	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	36,3	286,00 --		10382			831	11212
41	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	41,8	234,00 --		9781			782	10564
42	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	2,2	165,00 --		363			29	392
43	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,1175	482667,00 --		56713			4537,07	61250
44	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	596,73 397,20		1193,46 794			779 158	2129,73
45	2303-0102-1201	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	1340,00 --		2680,00			214,40	2894,40
46	2303-0103-0603	Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1195,00 --		11950,00			956,00	12906,00
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
66	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	нк	50	570,37 525,62	27,22 13,24	28518,50 26281,00	1361,00 662,00		26404,14 4393,81	59316,45
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
68	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,01	89,50 44,34	2,41 0,26	537,90 266,48	14,48 1,56		184,95 57,83	780,67
69	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,01	249,90	6,20	1502	37		165	1800

					38,94	0,79	234	5		133	
70	1126-0101-1701	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,75	624,19	68,05	61015	6652		24012	91829
					290,12	33,10	28359	3236		6802	
71	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	53,68	234,00		12561,12			1004,89	13566,01
					--						
72	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	181,00		398,20			31,86	430,06
					--						
73	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	165,00		4537,50			363,00	4900,50
					--						
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
88	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	м	167,6	85,63	1,10	14352	184		13784	30386
					83,92		14065	0		2251	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
89	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,31	89,50	2,41	1191	32		410	1729
					44,34	0,26	590	3		128	
90	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	13,31	249,90	6,20	3326	83		365	3986
					38,94	0,79	518	11		295	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
91	1126-0101-1701	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	167,8	624,19	68,05	104739	11419		41220	157635
					290,12	33,10	48682	5554		11677	
92	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	44	286,00		12584,00			1006,72	13590,72
					--						
93	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	91,3	234,00		21364,20			1709,14	23073,34
					--						
94	2111-0403-0207	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	47,3	181,00		8561,30			684,90	9246,20
					--						
95	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	1,6	165,00		264,00			21,12	285,12
					--						
		НАСОСЫ									
96	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	20984,27	430,05	41968,54	860,10		33339,01	81332,16
					16871,40	138,30	33742,80	276,60		6024,60	
99	1116-0601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	12	2200,10	113,24	26401	1359		21350	51571
					1788,99	26,48	21468	318		3820	
103	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	ик	6	570,37	27,22	3422,22	163,32		3168,50	7117,97
					525,62	13,24	3153,72	79,44		527,26	
107	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	25740,18	6447,20	51480	12894		28489	86367
					17212,00	2572,00	34424	5144		6398	
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
115	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	м	438,5	85,63	1,10	37549	482		36063	79501
					83,92		36799	0		5889	
123	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	26,00		156			12	168
					--						
140	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	ик	50	570,37	27,22	28518,50	1361,00		26404,14	59316,45
					525,62	13,24	26281,00	662,00		4393,81	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
142	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,25	89,50	2,41	1096	30		377	1591
					44,34	0,26	543	3		118	
143	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,25	249,90	6,20	3061	76		336	3669
					38,94	0,79	477	10		272	
		Теплоизоляционные работы									
144	1126-0101-1801	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м2	90	1905,51	117,05	171496	10535		60324	250366
					825,00	56,93	74250	5124		18546	
145	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	55	234,00		12870			1030	13900
					--						

146	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	44	181,00 –		7964			637	8601
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
152	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	м	250	85,63 83,92	1,10	21408 20980	275 0		20560 3357	45325
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
181	1117-0101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	ект	50	2886,75 2581,80	88,35 43,53	144338 129090	4418 2177		128641 21838	294817
185	1117-0501-0101	Установка моек на одно отделение	ект	50	2460,65 2065,44	66,57 32,94	123033 103272	3329 1647		102821 18068	243921
188	1117-0301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	ект	50	3602,78 2894,88	175,87 87,09	180139 144744	8794 4355		146117 26100	352356
190	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	ект	50	3154,22 2581,80	348,38 165,74	157711 129090	17419 8287		134629 23387	315728
191	1117-0201-0103	Установка смесителей	шт	50	958,61 926,80	0,12	47931 46340	6 0		45413 7467	100811
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
195	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	20984,27 16871,40	430,05 138,30	83937,08 67485,60	1720,20 553,20		66678,02 12049,21	162664,31
197	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8	89,50 44,34	2,41 0,26	340 168	9 1		117 37	494
198	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,8	249,90 38,94	6,20 0,79	950 148	24 3		104 84	1138
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
1	1119-0101-	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	р	50	3022,73 1399,55	239,47 117,00	151136,50 69977,50	11973,50 5850,00		74310,95 18035,80	243483,25
5	1116-0901-	Автоматическая система контроля загазованности, диаметр до 40 мм. Установка	шт	50	1364,74 1152,00		68237,00 57600,00	0,00 0,00		56448,00 9974,80	134659,80
23	2302-0101-	Муфты прямые стальные Д 15 мм	шт.	100	94,00 –		9400,00			752,00	10152,00
24	2302-0101-	Контрогайка стальные Д 15 мм	шт	100	77,00 –		7700,00			616,00	8316,00
		ИСПЫТАНИЕ									
25	1119-1101-	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопр	450	550,00 537,13		247500,00 241708,50	0,00 0,00		236874,33 38749,95	523124,28
		ОКРАСКА ТРУБ									
26	1113-0301-	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,12	179,00 88,68	4,82 0,52	4496,48 2227,64	121,08 13,06		1546,09 483,41	6525,97
27	1113-0301-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,12	162,50 51,84	3,40 0,52	4082,00 1302,22	85,41 13,06		907,55 399,16	5388,71
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
9	1308-0305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	50	573,71 467,50	80,59 32,15	28685,50 23375,00	4029,50 1607,50		17987,40 3733,83	50406,73
10	2307-0501-0802	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, *СП - 8%*	шт.	50	3539,00 –		176950,00			14156,00	191106,00
19	1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	1093,84 976,25	55,90 5,14	5469,20 4881,25	279,50 25,70		3533,00 720,18	9722,38
21	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	148	1926,14 1031,25	761,38 513,52	285068,72 152625,00	112684,24 76000,96		164610,69 35974,35	485653,76
27	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1926,14 1031,25	761,38 513,52	3852,28 2062,50	1522,76 1027,04		2224,47 486,14	6562,89
32	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	ект	50	919,60 880,00	10,36 3,22	45980,00 44000,00	518,00 161,00		31795,92 6222,07	83997,99
33	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20	шт.	50	971,00 –		48550,00			3884,00	52434,00

		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
79	1308-0305-0202	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	75	1650,86	11,31	123814,50	848,25		36608,22	173256,54
					673,75	4,18	50531,25	313,50		12833,82	
81	1308-0305-0201	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	150	695,47	10,82	104320,50	1623,00		73181,88	191702,57
					673,75	3,86	101062,50	579,00		14200,19	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
84	1308-0208-0205	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	85	508,22	56,40	43198,70	4794,00		12850,78	60533,43
					192,30	17,68	16345,50	1502,80		4483,96	
85	1308-0208-0204	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	120	370,59	49,96	44470,80	5995,20		17920,22	67382,31
					192,30	15,11	23076,00	1813,20		4991,28	
86	1308-0208-0207	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным**	м	200	653,26	25,79	130652,00	5158,00		34387,20	178242,34
					230,76	8,04	46152,00	1608,00		13203,14	
87	1308-0208-0206	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным**	м	70	481,02	20,96	33671,40	1467,20		10645,99	47862,78
					205,12	6,11	14358,40	427,70		3545,39	
		СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
3	1308-0201-2703	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	12681,14	80,59	12681,14	80,59		7649,39	21956,97
					10592,00	32,15	10592,00	32,15		1626,44	
4	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Муфта оптическая GJS-M 96** *СП - 8%*	ект	1	11932,00		11932,00			954,56	12886,56
					–						
5	1310-0901-1115	**Оптический разъем** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	5	3949,98	785,98	19749,90	3929,90		12629,66	34969,93
					3164,00	344,24	15820,00	1721,20		2590,37	
6	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Оптический разъем FC M8x0,75** *СП - 8%*	шт	5	4003,00		20015,00			1601,20	21616,20
					–						
7	1310-0702-0501	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	30	685,42		20562,60	0,00		12343,35	35538,43
					674,50		20235,00	0,00		2632,48	
8	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С** *СП - 8%*	шт	5	20643,00		103215,00			8257,20	111472,20
					–						
9	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Оптическая коробка КРМ** *СП - 8%*	шт	25	9062,00		226550,00			18124,00	244674,00
					–						
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
12	1310-0202-0302	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	ект	5	37416,43		187082,15	0,00		113069,60	324163,89
					37072,00		185360,00	0,00		24012,14	
14	1310-0202-0201	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	50	1101,25		55062,50	0,00		29075,04	90868,54
					953,28		47664,00	0,00		6731,00	
18	1310-0202-0206	**Устройство блок управления** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	5	17616,26	1996,28	88081,30	9981,40		45178,31	143920,38
					14230,00	582,56	71150,00	2912,80		10660,77	
20	1308-0103-3002	**Монтаж электромагнитного замка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	5	1684,39	322,36	8421,95	1611,80		5229,36	14743,41
					1324,00	128,60	6620,00	643,00		1092,10	
22	1310-0405-0103	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	1017,00		5085,00	0,00		3101,85	8841,80
					1017,00		5085,00	0,00		654,95	
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
29	1310-0501-0116	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал** *НР - 61%; СП - 8%*	тель	5	4022,04		20110,20	0,00		12267,22	34967,62
					4022,04		20110,20	0,00		2590,19	
30	2308-0505-0901	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951** *СП - 8%*	шт.	5	16256,00		81280,00			6502,40	87782,40
					–						
31	1310-0408-0507	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	50	1123,15		56157,50	0,00		33794,00	97147,62
					1108,00		55400,00	0,00		7196,12	
32	2307-0220-0701	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20** *СП - 8%*	шт.	51	337,00		17187,00			1374,96	18561,96
					–						
33	2308-0505-0801	**Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15** *СП - 8%*	шт.	25	1492,00		37300,00			2984,00	40284,00
					–						
34	2307-0202-0901	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207** *СП - 8%*	шт.	50	39,00		1950,00			156,00	2106,00
					–						
35	1310-0501-0116	**Антенна Г образная** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	5	53641,80		268209,00	0,00		70772,81	366100,35
					23204,20		116021,00	0,00		27118,54	
36	2308-0101-0101	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01** *СП - 8%*	шт.	5	5855,00		29275,00			2342,00	31617,00
					–						
37	2308-0101-0201	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	шт.	5	14094,00		70470,00				76107,60

		СП - 8%			--					5637,60	
38	2306-1709-0401	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold** *СП - 8%*	шт.	180	84,00 --		15120,00			1209,60	16329,60
		РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
47	1310-0408-0622	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	4843,22 4832,94	10,28	24216,10 24164,70	51,40 0,00		14740,47 3116,53	42073,09
49	1310-0410-0114	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	ство	1	9925,77 9736,00		9925,77 9736,00	0,00 0,00		5938,96 1269,18	17133,91
51	1310-0202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	17616,26 14238,00	1996,28 582,56	17616,26 14238,00	1996,28 582,56		9040,54 2132,54	28789,35
53	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	685,42 674,50		3427,10 3372,50	0,00 0,00		2057,23 438,75	5923,07
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				19524008,15	157923,34	0,00	6818107,74	28449485,17
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					8110381,11	71937,07	0,00	2107369,27	0,00
		Итого									28449485,17
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								256045,37
		Итого:	Тенге								28705530,54
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								310019,73
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								161804,47
		Итого :	Тенге								29177354,74
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								580311,01
		Итого:	Тенге								29757665,74
		в том числе 2020 год 31%	Тенге								9224876,38
		в том числе 2021 год 69%	Тенге								21560168,01
		ИТОГО	Тенге								30785044,39
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,9	Тенге								26781899,17
		НДС (12%)	Тенге								3213827,90
		ИТОГО:	Тенге								29995727,07

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"