Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел сельского хозяйства"

Подрядчик: ТОО "Казахстанская специализированная проектно-строительная группа"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ветеринарной лаборатории по адресу Шалкарский р-н г. Шалкар ул И.Ургеншбаева д.35

Наименование объекта: здания ветеринарной лаборатории

Адрес: Актюбинская обл. Шалкарский р-н ,г. Шалкар ул. И. Ургеншбаева д.35

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12%, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметнвх базисных ценах	СМР в ценах 2020 года	стоимость оборудования	стоимость прочих затрат на вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	12 306 975,00			12 306 975,00			1 476 836,00	13 783 812,00
В том числе за отчетный месяц:		654 400,00		654 400,00			78 528,00	732 928,00
в том числе по объектам:								
Ремонтно-строительные работы		654 400,00						
Всего к оплате за отчетный месяц:		**732 928,00**		**семьсот тридцать два тысячи девятсот дватсать восемь) тенге 00 тиын**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел селского хозяйства"

_____ **Сембай А.К.**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казахстанская специализированная проектно-строительная группа"

_____ **Шотпаков К.Н.**

М.П.

Технический надзор

_____ **_Батталов С.А.**

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ" Шалкарский районный отдел сельского хозяйства"

Подрядчик : ТОО "Казахстанская специализированная проектно-строительная группа"

Наименование стройки - Капитальный ремонт ветеринарной лаборатории по адресу: Актюбинская область, р-н Шалкарский, г.Шалкар, ул.Идрис Ургеншбаев, д.35

Наименование объекта - Здание ветеринарной лаборатории

Договор : № 28 от 23. 08. 2021 г.

АКТ № 3
Выполненных работ за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
1	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,4		6698,38	71,99	2679	29	1701	692	3640
		НР - 72%, СП - 8%				2372,79	29,32	949	12		270	
2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход,отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, , периметром 100х100мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,2		6698,38	71,99	1340	15	850	346	1821
		НР - 72%, СП - 8%				2372,79	29,32	475	6		135	
3	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	**Клапаны , периметр до 1000 мм. Установка**	клапан	1		1917,69	61,62	1918	61	240	1178	3344
		НР - 72%, СП - 8%				1616,84	19,25	1617	19		248	
4	246-306-0502 РСНБ РК 2015	**Клапан , размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	1		13563,00	--	13563	--	13563	--	14648
		СП - 8%				--	--	--	--		1085	
5	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ОПр п.3.12	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	2		438,16	4,20	876	9	18	612	1607
		НР - 72%, СП - 8%				424,51	0,38	849	1		119	
6	246-304-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	1		1578,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
7	246-304-0108 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1		2148,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%				--	--	--	--		172	

	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Клапаны , периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1917,69	61,62	[illegible]	61	240	[illegible]	[illegible]
8	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	6818,20	303,95	6818	304	48	4731	12472
					6465,62	104,53	6466	105		924	
9	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	27879,00	--	27879	--	27879	--	30109
					--	--	--	--		2230	
10	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Вставки гибкие д100мм к вентиляторам. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,1256	9065,43	40,81	1139	5	21	803	2097
					8859,43	19,25	1113	2		155	
11	246-305-0201 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие д100мм к вентиляторам *СП - 8%*	шт.	2	3682,00	--	7364	--	7364	--	7953
					--	--	--	--		589	
12	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	6818,20	303,95	6818	304	48	4731	12472
					6465,62	104,53	6466	105		924	
13	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	27879,00	--	27879	--	27879	--	30109
					--	--	--	--		2230	
14	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Вставки гибкие д100мм к вентиляторам. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,1256	9065,43	40,81	1139	5	21	803	2097
					8859,43	19,25	1113	2		155	
15	246-305-0201 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие д100мм к вентиляторам *СП - 8%*	шт.	2	3682,00	--	7364	--	7364	--	7953
					--	--	--	--		589	
16	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,8	6698,38	71,99	5359	57	3404	1384	7282
					2372,79	29,32	1898	23		539	
17	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ОПр п.3.12	Переход,отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, , периметром 100х100мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,2	6698,38	71,99	1340	15	850	346	1821
					2372,79	29,32	475	6		135	
18	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Клапаны , периметр до 1000 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	1917,69	61,62	1918	61	240	1178	3344
					1616,84	19,25	1617	19		248	
19	246-306-0501 РСНБ РК 2015	Клапан , размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	13056,00	--	13056	--	13056	--	14100
					--	--	--	--		1044	

	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Клапаны , периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1917,69	61,62		61	240		
20	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ОПр п.3.12	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	2	438,16 424,51	4,20 0,38	876 849	9 1	18	612 119	1607
21	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	1578,00 --	-- --	3156 --	-- --	3156	-- 252	3408
				В3							
22	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	6818,20 6465,62	303,95 104,53	6818 6466	304 105	48	4731 924	12472
23	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	27879,00 --	-- --	27879 --	-- --	27879	-- 2230	30109
24	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,8	6698,38 2372,79	71,99 29,32	5359 1898	57 23	3404	1384 539	7282
25	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ОПр п.3.12	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,, периметром 100х100мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,23	6698,38 2372,79	71,99 29,32	1541 546	17 7	978	398 155	2094
26	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Клапаны , периметр до 1000 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	1917,69 1616,84	61,62 19,25	1918 1617	61 19	240	1178 248	3344
27	246-306-0501 РСНБ РК 2015	Клапан,размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	13056,00 --	-- --	13056 --	-- --	13056	-- 1044	14100
28	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ОПр п.3.12	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	2	438,16 424,51	4,20 0,38	876 849	9 1	18	612 119	1607
29	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	1578,00 --	-- --	3156 --	-- --	3156	-- 252	3408
30	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 ОПр п.3.12	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм.ВЕ-1-ВЕ3 Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	4	2095,51 1710,64	45,77 19,25	8382 6843	183 77	1356	4982 1069	14433

РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение (В!)											
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кэ.м.=1,25,Косн.зп =1,15 ОПр п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	27	1788,64	19,81	48293	535	112	34308	89209
					1764,65	0,14	47646	4		6608	
32	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм СП - 8%	м	26,73	143,00	--	3822	--	3822	--	4128
					--	--	--	--		306	
33	ТТОО ТД"Shegen" с заготвит.складски ми расход.	Вентиль проходной муфтовый для воды PN16 Ду15 ГОСТ 5761-2005 15ч8р2 СП - 8%	шт	8	810,54	--	6484	--	6484	--	7003
					--	--	--	--		519	
34	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	6	28,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
35	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	3	16,00	--	48	--	48	--	52
					--	--	--	--		4	
36	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	15	7,00	--	105	--	105	--	113
					--	--	--	--		8	
37	241-210-0602 РСНБ РК 2015	Переход (соединение)полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм СП - 8%	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
					--	--	--	--		177	
38	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	0,195	537,00	--	105	--	105	--	113
					--	--	--	--		8	
РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение (ТЗ)											
39	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	11,8	1788,64	19,81	21106	234	49	14994	38988
					1764,65	0,14	20823	2		2888	
40	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм СП - 8%	м	11,682	170,00	--	1986	--	1986	--	2145
					--	--	--	--		159	
41	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN СП - 8%	шт.	6	1498,00	--	8988	--	8988	--	9707
					--	--	--	--		719	
42	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
43	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	6	16,00	--	96	--	96	--	104
					--	--	--	--		8	

		СП - 8%			--	--	--	--		159		
44	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	16	7,00 --	-- --	112 --	-- --	112	-- 9	121
45	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	0,208	537,00 --	-- --	112 --	-- --	112	-- 9	121
РАЗДЕЛ 3. Канализация (К1)												
46	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кэ.м.=1,25,Косн.зп =1,15 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	16,5	1027,64 1023,52	1,81 0,63	16956 16888	30 10	38	12167 2330	31453
47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кэ.м.=1.25,Косн.зп	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	12,3	991,55 981,46	4,40 1,44	12196 12072	54 18	70	8705 1672	22573
48	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм СП - 8%	м	16,467	544,00 --	-- --	8958 --	-- --	8958	-- 717	9675
49	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм СП - 8%	м	12,2754	1125,00 --	-- --	13810 --	-- --	13810	-- 1105	14915
50	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	1	771,00 --	-- --	771 --	-- --	771	-- 62	833
51	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	319,00 --	-- --	319 --	-- --	319	-- 26	345
52	241-230-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм СП - 8%	шт.	2	264,00 --	-- --	528 --	-- --	528	-- 42	570
53	241-213-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка(прочистка) полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	2	143,00 --	-- --	286 --	-- --	286	-- 23	309
54	241-209-1909 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	2	3752,00 --	-- --	7504 --	-- --	7504	-- 600	8104
55	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	5	258,00 --	-- --	1290 --	-- --	1290	-- 103	1393
56	241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	2	1733,00 --	-- --	3466 --	-- --	3466	-- 277	3743
57	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	2	181,00 --	-- --	362 --	-- --	362	-- 29	391
РАЗДЕЛ 4. Санитарно-техническое оборудование												

		СП - 8%			--	--	--	--		159	
58	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кэ.м.=1,25,Косн.зп =1,15 ОПр п.3.12	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4471,36	248,20	4471	249	533	2743	7791
		НР - 72%; СП - 8%			3689,09	120,64	3689	121		577	
59	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L	комплект	1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
60	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3633,36	124,96	3633	125	218	2412	6529
		НР - 72%; СП - 8%			3289,75	60,30	3290	60		484	
61	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	1	8246,00	--	8246	--	8246	--	8906
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
62	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кэ.м.=1,25,Косн.зп =1,15 ОПр п.3.12	Смесители. Установка	шт.	4	1213,78	0,18	4855	1	130	3401	8917
		НР - 72%; СП - 8%			1180,94	--	4724	--		660	
63	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом	шт.	3	3191,00	--	9573	--	9573	--	10339
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
64	244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8748,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
65	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кэ.м.=1,25,Косн.зп =1,15 ОПр п.3.12	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3054,95	93,88	3055	94	329	1928	5381
		НР - 72%; СП - 8%			2631,80	45,63	2632	46		399	
66	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	4598,00	--	4598	--	4598	--	4966
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
67	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кэ.м.=1,25,Косн.зп =1,15 ОПр п.3.12	Мойки лабораторные двухсекционные. Установка	комплект	1	4514,67	344,48	4515	345	357	2867	7973
		НР - 72%; СП - 8%			3812,73	169,75	3813	170		591	

		СП - 8%			--	--	--	--		159	
68	244-102-0502 РСНБ РК 2015	Мойка лабораторная стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	1	7072,00	--	7072	--	7072	--	7638
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
69	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015 Кэ.м.=1,25,Косн.зп =1,15 ОПр п.3.12	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	3177,86	310,18	3178	310	253	1988	5579
		НР - 72%; СП - 8%			2614,93	146,48	2615	146		413	
70	244-102-0702 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	1	31219,00	--	31219	--	31219	--	33717
		СП - 8%			--	--	--	--		2498	
		РАЗДЕЛ 5.Демонтаж									
71	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	1	1278,95	19,02	1279	19	--	914	2369
		НР - 72%; СП - 8%			1259,93	9,70	1260	10		175	
72	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	1	709,85	2,89	710	2	--	510	1318
		НР - 72%; СП - 8%			706,96	1,47	707	1		98	

Итого по главам:	633961,00
Вр. здания и сооружения 1,5х0,8%	7608,00
непредвиденные работы: 2 %	12831,00
Итого по акту:	654400,00
НДС : 12%	78527,00
Всего : по акту	732928,00

Всего к оплате : семьсот тридцать два тысячи девятьсот двадцать восем тенге. В.т.ч. НДС

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел сельского хозяйства"

Рукводитель: _____ Сембай А.К.

Подрядчик: ТОО " Казахстанская специализированная проектно- строительная группа"

Директор _____ Шотпаков К.Н.

Технический надзор: _____ Батталов С.А.