форма №3кс
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйств
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Аскади"

Объект:"Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам(Реконструкция проспекта Тлендиева от ул.Кумисбекова до Северо-Западного обхода г.Астаны.Инженерные сети и сооружения вне границ дороги.(Реконструкция канализационной насосной станции №1)."

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		14/149	15.12.2014.				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы: на приобретение материалов	олнительные работы: другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**55 917 751**									
в т.ч. В 2015 году	**53 856 806**	**48 086 433,93**							**5 770 372,07**	**53 856 806**

Заказчик: **Генподрядчик:**

«Астана қаласының Коммуналдық шаруашылық бөлімдері» ММ
«Астананың коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ГУ
20 ... ж.
қол қою

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) 1 7620

Заказчик : ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астана» Форма N 2в

Генподрядчик : ТОО «Аскади»

Наименование строительства и его адрес: «Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам (Реконструкция проспекта Тлендиева от ул. Кумисбекова до северо-западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границы дороги.Реконструкция канализационной насосной станции №1»).

Инженерные сети Наименование объекта: Канализационная станция №1.

Договор №14/149 от 15 декабря 2014года.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.
Наружные сети канализации К1,К1н к КНС-1.Смета Г.3.1.6-2)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения м3	495,36	38,27	35,99	18959	17828	5854	0,02	8		
	т.ч. п-3.46 к=1,1			2,28	9,9	1131	4904	97	0,03	17		
	т.ч. п-3.36 к=1,25											
2	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	372,49	36,74	34,55	13686	12870	4226	0,02	6		
	т.ч. п-3.37 к=1,2			2,19	9,5	816	3540	97	0,03	12		
	т.ч. п-3.46 к=1,1											
3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	2343,28	33,4	31,41	78270	73603	24166	0,01	32		
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,99	8,64	4668	20246	97	0,03	70		
4	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	72,37	390,96	-	28293	-	31972	2,53	183		
	т.ч.			390,96	-	28293	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ м3								
5	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	25,93	449,6	-	11658	-	13173	2,91	76
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ м3		449,6	-	11658	-	113	-	-
6	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	3030,98	6,83	6,83	20689	20689	5488	-	-
				-	1,87	-	5658	97	0,01	18
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	126,55	134,1	-	16970	-	19176	0,97	123
				134,1	-	16970	-	113	-	-
8	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/ м3	9,68	122,18	-	1182	-	1336	0,89	9
				122,18	-	1182	-	113	-	-
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3030,98	21,55	4,52	65306	13688	50069	0,11	327
				17,03	-	51618	-	97	-	-
10	С143008-92	-Песок природный м3	245,2	844	-	206952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0101-17-13	-Погрузка лишнего грунта м3	340,56	32,56	30,98	11087	10550	3481	0,01	4
	т.ч.п.1.27			1,53	9,01	521	3068	97	0,03	10
12	Е010333-А3-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	595,98	35,53	35,53	21175	21175	4235	-	-
				-	7,11	-	4235	100	0,15	89
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	340,56	3,79	3,24	1290	1105	529	-	1
				0,48	1,12	163	381	97	-	1
14	Е0105-14-2	-Крепление стальными щитами траншей	108	25706,32	1983,93	2776283	214264	667235	25	2700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы т	28,84	4915,5 1234,6	456,76 152,52	530874 35600	49330 4398	115 7903	1,72 1,02	186 29
16	Е0122-11-14	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм м3	0,0642	153,68 432664,96	57,15 275244,59	4431 27777	1648 17671	130 18504	0,28 919	8 59
17	С130804-347	-Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Дв 850,3 км км	64,84	156689,5 17200	65019,43 -	10059 1115282	4174 -	130 -	269,07 -	17 -
18	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием м	0,0195	268907,88	115634,5	5244	2255	4301	662	13
19	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм км м	19,5	126000 8660	43681,5 -	2457 168870	852 -	130 -	213,34 -	4 -
20	Е0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0195	1071733,23 63225	154581,1 58394,25	20899 1233	3014 1139	3083 130	368 285,2	7 6
21	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стальной лист h 10мм км т	0,1377	62400	-	8595	-	-	-	-

Водоснабжение

1468 768.

22	Е0101-217-1	-Монтаж всасывающего коллектора	200	154,96	100,95	30993	20189	10409	0,34	68
23	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	200	46,35 930	28 -	9270 186000	5600 -	70 -	0,11 -	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	2004 E0101-217-2-	Демонтаж всасывающего коллектора м	200	92,82	63,34	18564	12668	6770	0,23	46
				29,48	18,88	5896	3776	70	0,08	15
25	E0122-8-5	-Монтаж отводящего коллектора км	0,26	115636,32	31953,19	30065	8308	26515	360	94
				66375	12071,25	17258	3139	130	58,95	15
26	C130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	260	930	-	241800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	C130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Возврат стоимости труб м	208	-930	-	-193440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	E0122-8-5к=0,6	-Демонтаж отводящего коллектора км	0,26	58996,91	19171,91	15339	4985	15909	216	56
				39825	7242,75	10355	1883	130	35,37	9
29	E0101-215-2-	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м шт	268	1795,69	337,14	481245	90354	109012	3,07	823
				499,5	81,59	133866	21866	70	0,32	86
30	E0101-216-2-	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м шт	268	600,7	418,45	160988	112145	51783	1,14	306
				182,25	93,78	48843	25133	70	0,34	91
31	C2015-28	-Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт маш-ч	576	154,2	154,2	88819	88819	37584	-	-
				-	65,25	-	37584	100	0,38	218
32	С счет	-Иглофильтры шт	7,5	7506,03	-	56325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5770765	750576			4970
	Тенге	891562	198156			896
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5601895	-	-		-
Материалы -	Тенге	2275059	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1089718	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1414563	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	270135	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1122714	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		561
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	168407	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7139692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1258125	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168870	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168870	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			179002	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7318694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1258125	-		-

Затраты на временные сооружения 1,2%	87 824
Итого с временными	7 406 518
Затраты на зимнее удорожание 3,57%	264 412
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	29 626
Затраты на выслугу лет 1%	74 065
Итого в ценах 2001года	7 774 621
Перерасчет в текущих ценах к=1,726	13 418 996
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	268 380
Итого с налогами, сборами, обяз. платежами	13 687 376
НДС 12%	1 642 485
Итого с НДС	15 329 861

Заказчик :

Генподрядчик:

подписи

73380

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астана»

Генподрядчик : ТОО «Аскади»

Наименование строительства и его адрес: «Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам (Реконструкция проспекта Тлендиева от ул. Кумисбекова до северо-западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границы дороги.Реконструкция канализационной насосной станции №1»).

Инженерные сети Наименование объекта: Канализационная станция №1.

Договор №14/149 от 15 декабря 2014года.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.
Наружные сети водопровода В1 к КНС-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	837	33,4	1,99	31,41	27957	1667	26290	8632	0,01	0,03	12	25
	т.ч. п-3.37 к=1,2													
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка/ м3	26	390,96	390,96	-	10165	10165	-	11486	2,53	-	66	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8													
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	655	6,83	-	6,83	4471	-	4471	1186	-	0,01	-	4
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	150	6,83	-	6,83	1024	-	1024	272	-	0,01	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	805	21,55	4,52	17345	3635	13298	0,11	87
		м3		17,03	-	13709	-	97	-	-
6	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
		м3		134,1	-	4828	-	113	-	-
7	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	8	122,18	-	977	-	1105	0,89	7
		м3		122,18	-	977	-	113	-	-
8	С143008-92	-Песок природный	173,8	844	-	146687	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0101-17-13-	Погрузка лишнего грунта	180	32,56	30,98	5860	5576	1840	0,01	2
		м3		1,53	9,01	275	1622	97	0,03	6
	т.ч.п.1.27									
10	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	315	35,53	35,53	11192	11192	2238	-	-
				-	7,11	-	2238	100	0,15	47
		т								
11	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	180	3,79	3,24	682	584	279	-	1
		м3		0,48	1,12	86	202	97	-	1
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,57	1234,6	152,52	15519	1917	3445	1,02	13
		м3		153,68	57,15	1932	718	130	0,28	4
13	Е0122-6-3	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,1074	96770,35	1952,95	10393	210	7845	330	35
				55450,85	737,09	5955	79	130	3,6	-
		км								
14	С Прайс	-Трубы ЧШГ D-100мм	107,4	1660,63	-	178352	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,014	14686,81	398,18	206	6	126	42,1	1
		т		6750	150,75	95	2	130	0,74	-
16	С Прайс	-Колено раструб-гладкий конец D-100мм	1	7890,97	-	7891	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			443548	54905			258
			Тенге			39690	13596			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			443548	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4254	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	53285	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186243	-	-		-

(редакция 4.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -								73380
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			158457	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			57207	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	8581	-		29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			30045	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			530801	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	61867	-		374
		Затраты на временные сооружения 1,2%				530 801	-	-		-
		Итого с временными				6 370				
		Затраты на зимнее удорожание 3,57%				537 171				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				19 177				
		Затраты на выслугу лет 1%				2 149				
		Итого в ценах 2001года				5 372				
		Перерасчет в текущих ценах к=1,726				563 868				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				973 236				
		Итого с налогами, сборами, обяз. платежами				19 465				
		НДС 12%				992 701				
		Итого с НДС				119 124				
						1 111 825				

Заказчик

Генподрядчик:

подписе

Заказчик : ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астана»

Форма N 2в

Генподрядчик : ТОО «Аскади»

Наименование строительства и его адрес: «Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам (Реконструкция проспекта Тлендиева от ул. Кумисбекова до северо-западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границы дороги.Реконструкция канализационной насосной станции №1»).

Инженерные сети Наименование объекта: Канализационная станция №1.

Договор №14/149 от 15 декабря 2014года.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

НА КЛ-0,4кВ /электроснабжение КНС №1/

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	305	36,7 8,8	27,8 6,9	11194 2684	8479 2104	4549 95	0,06 0,04	18 12
2	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	1208	11,2 3,3	7,9 2	13530 3986	9543 2416	6082 95	0,02 0,01	24 14
3	С143008-92	-Песок природный м3	34,1	844 -	- -	28780 -	- -	- -	- -	- -
4	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м	1350	44 29	10,6 2,3	59400 39150	14310 3105	40142 95	0,18 0,01	243 18
5	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг /резерв/ м	48	44 29	10,6 2,3	2112 1392	509 110	1427 95	0,18 0,01	9 1
6	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	24	60,4 38,7	15,6 3,8	1450 929	374 91	969 95	0,24 0,02	6 1
7	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг /резерв/ м	6	60,4 38,7	15,6 3,8	362 232	94 23	242 95	0,24 0,02	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-147-1-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг в здании	100	65,5	9,5	6550	950	4845	0,31	31
				49,3	1,7	4930	170	95	0,01	1
		м								
9	Ц0108-147-1-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг /резерв в КНС и дизельном генераторе/	20	65,5	9,5	1310	190	969	0,31	6
				49,3	1,7	986	34	95	0,01	-
		м								
10	С151601-32	-Кабель ААБЛ 4х150	0,088	1235780	-	108749	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
11	С151601-33	-Кабель ААБЛ 4х185	1,45	1460160	-	2120152	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-144-6	-Установка кабельных наконечников и гильз	72	57	-	4104	-	3851	0,28	20
		шт		56,3	-	4054	-	95	-	-
13	С прайс	-Наконечник Т150	12	96,74	-	1161	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С прайс	-Наконечник Т185	24	111,85	-	2684	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С прайс	-Гильза ГА150	12	81,62	-	979	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С прайс	-Гильза ГА185	24	102,78	-	2467	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-167-9	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	3	2550,2	20,2	7651	61	5778	11	33
				2023	4,5	6069	13	95	0,03	-
		шт								
18	С Прайс	-Соединительная муфта марки POLJ 12/1х185	3	15537,66	-	46613	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0133-117-1-прим.	-Установка дизель-генератора в погодозащитном контейнере по строительным работам /резервное электроснабжение/	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
20	Е0133-117-2-прим.	-Установка дизель-генератора в погодозащитном контейнере по монтажным работам /резервное электроснабжение/	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1 Прайс	-Дизель-генератор в погодозащитном контейнере Р165Е1		14376245,92	-	4376246	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-		
		компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6801830	37713			407
			Тенге			67099	8963			51
	Стоимость оборудования -		Тенге			4376246	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			4376246	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2396803	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9187	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	76062	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2282805	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72617	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10893	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			148165	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2617586	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		494
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	86954	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28780	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			28780	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1727	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30507	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			7 024 339	2632389 =	-		-

Затраты на временные сооружения 1,2%	84 292	31649 =
Итого с временными	7 108 631	2 669 038 =
Затраты на зимнее удорожание 3,57%	253 778	95 285 =
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	28 435	10 676 =
Затраты на выслугу лет 1%	71 086	26 690
Итого в ценах 2001года	7 461 930	2801689 =
Перерасчет в текущих ценах к=1,726	12 879 291	4 835 915 =
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	257 586	96 714 =
Итого с налогами, сборами, обяз. платежами	13 136 877	4 932 429 =
НДС 12%	1 576 425	591 892 =
Итого с НДС	14 713 302	5 524 321 =

Заказчик :

Генподрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) 1 7630
Заказчик : ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астана» Форма N 2в

Генподрядчик : ТОО «Аскади»

Наименование строительства и его адрес: «Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам (Реконструкция проспекта Тлендиева от ул. Кумисбекова до северо-западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границы дороги.Реконструкция канализационной насосной станции №1»).

Инженерные сети Наименование объекта: Канализационная станция №1.

Договор №14/149 от 15 декабря 2014года.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.
Технологическая часть .

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Система К1								
1	1 Прайс	-Решетка грабельная с электроприводом шт	2	1577773,04	-	3155546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	2 Прайс	-Пресс винтовой шт	1	1248790,58	-	1248791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	3 Прайс	-Затвор щитовой с ручным приводом шт	2	459904,06	-	919808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		5324145	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		5324145	-	-		-
		Запасные части -		Тенге		106483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		5430628	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		5430628	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Система К1н								
4	5 прайс	-Стоимость погружного насоса "FLYGT" NZ 3171.181 LT шт	4	1428433,8	-	5713735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6 прайс	-Контрольная панель XTA4-D070 "FLYGT" для управления 2 насосными агрегатами	1	2960874,4	-	2960874	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С прайс	-Кабеледержатель	1	2609,56	-	2610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	С прайс	-Монтажный комплект для кабеледержателя	1	1983,27	-	1983	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С прайс	-Поплавковый регулятор уровня ENM-10 с 20 метрами кабеля	5	10020,73	-	50104	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		8729306	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		8674610	-	-		-
		Запасные части -		Тенге		173492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		8848102	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		54696	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		54696	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		57978	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		8906080	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Система В3								
9	10 Прайс	-Насос технической воды LMN 40-200U 1 VN-0,74	1	72198,89	-	72199	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	11 Прайс	-Автоматический стартер STArT	1	55183,12	-	55183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		127382	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		127382	-	-		-
		Запасные части -		Тенге		2548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		129930	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		129930	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Система К3н								
11	12 Прайс	-Насос технической воды BS 2052.170 VT	2	185884,49	-	371769	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	13 Прайс	-Автоматический стартер	2	50811,01	-	101622	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		AST-1.5N-D2.5-400-56								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	14 Прайс	-Поплавковый регулятор уровня ENM-10	4	10398,53	-	41594	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			514985	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			514985	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			10300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			525285	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			525285	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14695818	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			14641122	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			292822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			14933944	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54696	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54696	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			57978	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14 991 922	14 861 903	-		-

Затраты на временные сооружения 1,2%	179 903	178 344
Итого с временными	15 171 825	15040337
Затраты на зимнее удорожание 3,57%	541 634	536 940
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	60 687	60 161
Затраты на выслугу лет 1%	151 718	150 403
Итого в ценах 2001года	15 925 864	15 787 841
Перерасчет в текущих ценах к=1,726	27 488 043	27 249 814
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	549 761	544 996
Итого с налогами, сборами, обяз. платежами	28 037 804	27 794 810
НДС 12%	3 364 536	3335377
Итого с НДС	31 402 320	31130187

Заказчик :

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)
Заказчик : ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астана»

7340
Форма N 2в

Генподрядчик : ТОО «Аскади»

Наименование строительства и его адрес: «Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам (Реконструкция проспекта Тлендиева от ул. Кумисбекова до северо-западного обхода г. Астаны. Инженерные сети и сооружения вне границы дороги.Реконструкция канализационной насосной станции №1»).

Инженерные сети Наименование объекта: Канализационная станция №1.

Договор №14/149 от 15 декабря 2014года.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.
Общестроительные работы надземной части.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Дверные проемы												
1	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,57	634,99	190,8	31,85 / 12,04	6076	1826	305 / 115	2329 / 120	1,15 / 0,06		11 / 1	
2	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	4,16	4250	-	-	17692	-	-	-	-		-	
3	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	5,41	4010	-	-	21675	-	-	-	-		-	
4	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	6	1380	-	-	8280	-	-	-	-		-	
5	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев /коробки двери ИД1, рамы для утеплителя,	1,98	6895,22	4185	316,57 / 119,25	13625	8270	626 / 236	10206 / 120	27 / 0,58		53 / 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нащельников, импоста и обкладок из дубовых брусьев/								
6	С11021-87	-Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта м3	1,98	36000 -	- -	71136 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0110-5-1 прим.	-Заполнение дверных полотен м3	0,356	6197,72 3487,5	316,57 119,25	2206 1242	113 42	1541 120	22,5 0,58	8 -
8	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта м3	0,356	7940 -	- -	2827 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	13,18	323,78 138,83	83,13 29,17	4269 1830	1096 385	2658 120	0,8 0,12	11 2
10	Е0110-7-2	-Обшивка полотен двери ИД-1 плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 4 мм м2	20,8	35,29 27,9	4,32 1,64	734 580	90 34	737 120	0,18 0,01	4 -
11	С11011-586	-Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марки Тс-400, толщиной 4 мм 1000м2	0,0213	224100 -	- -	4778 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0110-7-2	-Утепление двери ИД-1 плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 16 мм м2	11,08	35,29 27,9	4,32 1,64	391 309	48 18	393 120	0,18 0,01	2 -
13	С11011-575	-Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марки М-1, толщиной 16 мм 1000м2	0,0114	213900 -	- -	2429 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0110-28-11	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон м2	14,6	1358,63 183,38	2,26 0,86	19836 2677	33 13	3228 120	1,22 -	18 -
15	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	8	2980 -	- -	23840 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 м2	13,18	70,46 39,83	0,05 0,02	929 525	1 -	630 120	0,25 -	3 -
17	С11011-496	-Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	0,3	466 -	- -	140 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11011-478	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой кг	0,0348	930700 -	- -	32388 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0037	87408,57 31950	2434,57 920,25	322 118	9 3	169 140	170 4,49	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			233572 17377	2319 846			111 4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			233572	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28692	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3284	-		11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15328	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21507	-		125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			270792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21507	-		125
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		Тип 1								
20	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	29,5	38,72 18,5	0,22 0,09	1142 546	6 3	675 123	0,1 -	3 -
		Тип 4								
21	Е0111-28-3	-Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями м2	2	1455,46 211,05	9,7 3,62	2911 422	19 7	528 123	1,16 0,02	2 -
22	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	5,1	263,62 41,63	0,32 0,11	1344 212	2 1	262 123	0,24 -	1 -
		Тип 5								
23	Е0111-11-1	-Затирка плиты перекрытия цементным раствором М150	3	319,43	9,95	958	30	206	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	157	11	123	0,02	-
24	Е0111-28-3	-Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями м2	3	1455,46	9,7	4366	29	792	1,16	3
				211,05	3,62	633	11	123	0,02	-
25	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	6,6	263,62	0,32	1740	2	339	0,24	2
				41,63	0,11	275	1	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12462	89			13
			Тенге			2245	33			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8575	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2278	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2698	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2698	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
26	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов м2	73,4	56,1	0,32	4118	23	3615	0,27	20
т.ч.				46,78	0,13	3434	9	105	-	-
п-3.10										
к=0,9										
27	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами в помещениях высотой от 4 до 8 м м2	27,8	348,37	2,91	9685	81	2996	0,61	17
т.ч.				101,54	1,1	2823	31	105	0,01	-
п-3.19										
к=1,25										
28	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная в помещениях высотой от 4 до 8 м м2	23,6	25,14	0,18	593	4	431	0,11	3
т.ч.				17,33	0,08	409	2	105	-	-
п-3.19										
к=1,1										
29	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке в помещениях м2	19	18,82	0,13	357	3	302	0,1	2
т.ч.				15,1	0,06	287	1	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.19 к=1,1	высотой от 4 до 8 м м2								
30	Е0115-165-9 т.ч. п-3.19 к=1,25	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке в помещениях высотой от 4 до 8 м м2	3	227,56 118,69	3,69 1,37	683 356	11 4	378 105	0,71 0,01	2 -
31	Е0115-61-3 т.ч. п-3.10 к=0,9	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов м2	48,4	402,81 122,11	3,66 0,87	19496 5910	177 42	6250 105	0,67 0,05	32 2
32	Е0115-61-3 т.ч. п-3.10 к=0,9	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов м2	211	395,33 122,11	3,66 0,87	83415 25766	772 184	27247 105	0,67 0,05	141 10
33	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича м2	145,8	38,93 38,93	- -	5676 5676	- -	6698 118	0,22 -	32 -
34	Е0115-180-3 т.ч. п-3.19 к=1,1	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами в помещениях высотой от 4 до 8 м м2	119,9	315,28 71,53	2,31 0,87	37802 8577	277 104	9115 105	0,43 -	51 1
35	Е0115-151-2 т.ч. п-3.19 к=1,1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная в помещениях высотой от 4 до 8 м м2	109,3	25,14 17,33	0,18 0,08	2747 1894	19 8	1997 105	0,11 -	12 -
36	Е0115-165-8 т.ч. п-3.19 к=1,1	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке в помещениях высотой от 4 до 8 м м2	30,2	181,37 86,13	2,07 0,79	5477 2601	62 24	2756 105	0,51 -	16 -
37	Е0115-152-1 т.ч. п-3.19 к=1,1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке в помещениях высотой от 4 до 8 м м2	145,8	18,82 15,1	0,13 0,06	2743 2202	19 8	2321 105	0,1 -	15 -
38	Е0115-18-5	-Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в промышленных зданиях по кирпичу и бетону м2	22,3	2164,37 333	2,1 0,79	48265 7426	47 18	7816 105	1,97 -	44 -
39	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	49,8	213,01 111,38	1,52 0,56	10608 5547	76 28	6578 118	0,7 -	35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен откосов м2	11	414,92	4,07	4564	45	1578	0,74	8
				135,68	0,97	1492	11	105	0,05	1
41	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов м2	11	308,57	2,1	3394	23	760	0,39	4
				65,03	0,79	715	9	105	-	-
42	Е0113-44-7	-Очистка щетками м/к стоек, монорельсов, ограждений м2	110,52	60,75	-	6714	-	6043	0,34	38
				60,75	-	6714	-	90	-	-
43	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	110,52	21,8	0,05	2409	6	580	0,03	3
				5,81	0,02	642	2	90	-	-
44	Е0113-26-6 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	221,04	25,04	0,02	5536	4	828	0,02	5
				4,16	-	920	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	254283	1649			479
	Тенге	83390	485			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	254283	-	-		-
Материалы -	Тенге	98562	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83875	-		-
Местные материалы -	Тенге	70683	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	88290	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13243	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20554	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	363127	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		537
Сметная заработная плата -	Тенге	-	97118	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	363127	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		537
Сметная заработная плата -	Тенге	-	97118	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	500317	4057			602
	Тенге	103011	1365			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	500317	-	-		-
Материалы -	Тенге	135828	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	104376	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	185185	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	72236	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			112983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36798	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		676
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121323	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			650 099	563 122	-		-

Затраты на временные сооружения 1,2%	7 801	4 558
Итого с временными	657 900	567 485
Затраты на зимнее удорожание 3,57%	23 487	13 119
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2 632	1 420
Затраты на выслугу лет 1%	6 579	3 625
Итого в ценах 2001года	690 598	385 749
Перерасчет в текущих ценах к=1,726	1 191 972	665 802
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	23 840	13 316
Итого с налогами, сборами, обяз. платежами	1 215 812	669 118
НДС 12%	145 897	81 494
Итого с НДС	1 361 709	760 612

Заказчик :

Генподрядчик: