Счет-фактура № 00000000036 от 20 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Актау

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014480, ГУ "Отдел желищно-коммунального хозяйства,пасажирского траспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел желищно-коммунального хозяйства,пасажирского траспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014480,

ИИК получателя: KZ33070103KSN3022000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей	тг	1	12 364 285,71	12 364 285,71	12%	1 483 714,29	13 848 000,00		
Всего по счету:					**12 364 285,71**		**1 483 714,29**	**13 848 000,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Капашева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Форма №3

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор №33 от 20.05.2014г.

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-ремонтных работ за август 2014 г.

по объекту: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ с. АКТАУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование	сумма (тенге)
1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора**	**163 322 850,88**
2	НДС 12%	**17 498 876,88**
3	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам.**	**54 271 065,59**
3	Сумма аванса 5% с НДС, перечисленного исполнителю	**0,00**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**54 271 065,59**
5	Виды выполняемых работ	**Реконструкция**
6	**Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ**	**68 119 065,59**
7	НДС 12%	**7 298 471,31**
8	**Сумма выполненных работ за *август 2014г***	**13 848 000,00**
8	Удержание аванса 5%	**0,00**
9	НДС 12%	**0,00**
10	Удержания резерва 5% без НДС	**0,00**
11	НДС 12%	**0,00**
12	**Сумма без НДС, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.**	**13 848 000,00**
13	НДС 12%	**1 483 714,29**

ИИК KZ33070103KSN3022000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140014480
кодГУ 4672274 КБЕ 12

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ Отдел жилищно-коммунального
_____ Богенбаев Ж.Т.

ИИК KZ 39319G010000320586
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
БИН 990840000716
Код 17 КБЕ 17

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агропромремстрой"
_____ Жолдыбаев С.А.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района»
пос. Атакент, пр. Тауелсиздик 5
БИН 060140014480
ИИК KZ33070103KSN3022000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик ТОО "Агропромреместрой"
Шетский райрн. п. Акшатау, ул. Шахтеров 8
БИН 990840000716
ИИК KZ 39319G010000320586
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Договор №33 от 20.05.2014г.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ с. АКТАУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 3
приемки выполненных работ
за август месяц 2014года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета-С-2	СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2882,605	11,19	11,19	32 256	32 256	8 556		0
		м3			3,06	0	8 821	97	0,01	29
2	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	5765,211	7,99	7,99	46 064	46 064	12 191		0
		м3			2,18	0	12 568	97	0,01	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E01[illegible]2-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6151,48	35,57	33,63	218 808	206 874	62 056	0,01	62
		м3		1,93	8,47	11872	52 103	97	0,03	185
4	E0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2273,738	39,12	37,00	88 949	84 128	25 231	0,01	23
		м3		2,13	9,31	4843	21 169	97	0,03	68
5	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	190,252	467,10		88 867		100 419	2,98	567
		м3		467,10		88867		113		0
6	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	70,32181	560,52		39 417		44 541	3,57	251
		м3		560,52		39417		113		0
7	E0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	285,3779	389,25		111 083		125 524	2,48	708
		м3		389,25		111083		113		0
8	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы	105,4827	467,10		49 271		55 676	2,98	314
		м3		467,10		49271		113		0
9	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(пересечение дорог)	40,05063	38,59	36,49	1 546	1 461	439	0,01	0
		м3		2,10	9,19	84	368	97	0,03	1
10	E0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(пересечение дорог)	1,238679	791,10		980		1 107	4,27	5
		м3		791,10		980		113		0
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	518,4102	134,10		69 519		78 556	0,97	503
		м3		134,10		69519		113		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E010[illegible]8-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8115,971	7,51	7,51	60 951	60 951	16 139		0
		м3			2,05	0	16 638	97	0,01	81
13	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	8115,971	25,65	5,38	208 175	43 664	159 575	0,13	1 055
		м3		20,27		164511	0	97		0
14	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	691,2136	289,15	289,15	199 864	199 864	125 124		0
		м3			186,62	0	128 994	97	0,86	594
15	E0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	16,92352	171,89	111,14	2 909	1 881	1 721	0,39	7
		м3		60,75	44,10	1028	746	97	0,20	3
16	E0101-25-2	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2880,057	11,19	11,19	32 228	32 228	8 549		0
		м3			3,06	0	8 813	97	0,01	29
17	E0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,ранее разрыхленных + до 30 м	5760,113	7,99	7,99	46 023	46 023	12 180		0
		м3			2,18	0	12 557	97	0,01	58
18	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	483,5605	3,79	3,24	1 833	1 567	750	0,00	2
		м3		0,48	1,12	232	542	97	0,0037	2
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
19	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	72,00142	2011,20	152,52	144 809	10 982	19 734	1,02	73
		м3		153,68	57,15	11065	4 115	130	0,28	20
20	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,904797	58881,69	25695,31	53 276	23 249	46 918	194,00	689
		км		33075,00	6813,45	29926	6 165	130	26,38	94
21	C130804-284	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	863,6474	482,00		416 278				
		м								
22	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,535232	51202,26	20326,01	27 405	10 879	25 173	179,00	376
		км		30825,00	5353,43	16499	2 865	130	20,64	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С1308[illegible]-280	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-63х2,5мм	540,5841	129,00		69 735				
		м								
24	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 327 мм (футляр)	0,030585	243707,18	102058,18	7 454	3 121	6 122	615,00	74
		км		115425,00	38553,75	3530	1 179	130	188,29	23
25	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные 327х7 мм	30,70701	4203,00		129 062				
		м								
26	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,018351	115636,32	31953,19	2 122	586	1 871	360,00	26
		км		66375,00	12071,25	1218	222	130	58,95	4
27	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные 159х4 мм	18,42421	950,00		17 503				
		м								
28	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,030585	947225,77	138575,59	28 971	4 238	4 219	313,00	38
		км		53775,00	52348,50	1645	1 601	130	255,67	31
29	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,018351	430521,51	68116,36	7 900	1 250	1 677	256,00	18
		км		44550,00	25731,00	818	472	130	125,67	9
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	192	244,98	0,28	47 036	54	36 701	0,84	162
		м		146,93	0,11	28211	21	130		
31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	22	4618,68	559,80	101 611	12 316	38 039	7,99	176
		футляр		1320,75	9,29	29057	204	130	0,02	
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-26шт				11 шт				
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев	1,87	8113,57	66,01	15 172	123	433	1,35	3
		м3		195,75	24,93	366	47	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0122-4-[illegible] Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	23,21	16559,36	2104,76	384 343	48 851	90 096	13,90	323
		м3		2362,50	623,48	54834	14 471	130	2,48	58
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных стем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	12,65	24400,00		308 660				
		м3								
50	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	9,9	3970,00		39 303				
		м								
51	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	19,8	6380,00		126 324				
		м								
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,45125	134,00		4 884				
		м3								
53	С Пайс	Люк полимер-песчанный	11	5814,00		63 954				
		комплект								
54	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,1738	133700,00		23 237				
		т								
55	Е0113-26-6	Окраска металлических стремянок поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	7,6472	24,52	0,02	188		57	0,04	0
		м2		8,32		64		90		0
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	132	245,44	3,82	32 398	504	6 042	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4930	190	118	0,01	1

Форма-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E01[illegible]2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг колодцев	8,811	2700,80		23 797		5 755	3,24	29
		м3		531,00		4679		123		0
58	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	58,74	366,27	14,76	21 515	867	4 188	0,36	21
		м2		52,43	5,54	3080	325	123	0,03	2
59	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,67125	8190,00		30 068				
		м3				0				
		КОЛОДЦЫ ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1000 мм-65шт		10 шт						
60	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев	1,332	8113,57	66,01	10 807	88	309	1,35	2
		м3		195,75	24,93	261	33	105	0,12	0
61	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10	16559,36	2104,76	165 594	21 048	38 818	13,90	139
		м3		2362,50	623,48	23625	6 235	130	2,48	25
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных стем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,8	24400,00		68 320				
		м3								
63	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	27	3970,00		107 190				
		м								
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,4695	134,00		2 877				
		м3								
65	С Пайс	Люк полимер-песчанный	10	5814,00		58 140				
		комплект								
66	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,158	133700,00		21 125				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E011..26-6	Окраска металлических стремянок поверхности эмалью ПФ-115 на 2 раза	6,952	24,52	0,02	170	0	52	0,04	0
		м2		8,32		58	0	90		0
68	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	245,44	3,82	22 090	344	4 119	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1
69	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг колодцев	8,01	2700,80		21 633		5 232	3,24	26
		м3		531,00		4253		123		0
70	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	53,4	366,27	14,76	19 559	788	3 808	0,36	19
		м2		52,43	5,54	2800	296	123	0,03	2
71	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,67125	8190,00		30 068				
		м3								
		ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ								
72	E0122-33-5	Футляры для колодцев	0,166727	247994,13	49389,75	41 347	8 235	17 650	312,70	52
		т		62775,00	18657,00	10466	3 111	130	91,12	15
73	E0116-30-2	Заделка футляров при проходе труб через стены колодцев	58,30107	2017,57	1,57	117 626	92	29 384	2,36	138
		1сальник		393,75		22956	0	128		0
74	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,278621	21,80	0,05	93	0	22	0,03	0
		м2		5,81	0,02	25	0	90		0
75	E0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,557241	20,36	0,02	174	0	32	0,02	0
		м2		4,16		36	0	90		0
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								
76	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36 152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	0
79	E0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,745711	8322,48	2006,35	6 206	1 496	1 555	5,34	4
		км		846,00	758,25	631	565	130	3,70	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			4 154 918	906 148	1 227 128		6 225
			Тенге			800 674	305 593			1 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость строительно-монтажных работ -					**4 154 918**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1106267**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1 227 128**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**184 069**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**322 923**				
		ИТОГО ПО разделам:	**Тенге**			**5 704 969**				
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							*8 277*
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				***1 290 336***			
	СН РК 8.02-09-2002 п.40	Затраты на временные здания и сооружения 2.4х0.8=1.92%				**109 535**				
		Итого				**5 814 504**				
	СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а	Затраты на зимнее удорожание 3.3%х1.2=3.96%				**230 254**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**58 145**				
		Затраты на оплату доп.отпусков 0.4%				**23 258**				
	Расчет	Затраты на транспорт привозных материалов				**120 535**				
		Затраты на передвижной характер работ				**293 458**				
		Итого в ценах 2001г.				6 540 154				
		ИТОГО с переходным коэф.к=1.951				12 759 841				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%				**255 197**				
		ИТОГО				**13 015 038**				
		НДС -12%				**1 561 805**				
		ИТОГО с НДС 12%				14 576 842				
		ИТОГО по АКТУ с предоставленной скидкой 5%				**13 848 000**				
		в т.ч НДС-12%				**1 483 714**				

Сдал: Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Начальник участка ТОО "Агропромремстрой" _____ Аманбеков М.М.

Технадзор: Директор ТОО "Стройтехнология" _____ Даниьченко В.А.

Принял: Руководитель отдела ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» _____ Богенбаев Ж.Т