Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**
Подрядчик: **ТОО "ЦентрСнабСервис"**
Договор № 105 от 04.05.2020г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»**	101 838 285,00	101 838 285,00	101 838 285,00			101 838 285,00	101 838 285,00		
	в том числе НДС 12%	10 911 244,82	10 911 244,82				10 911 244,82			
	Всего к оплате	101 838 285,00	101 838 285,00				101 838 285,00			
	в т.ч. НДС 12%	10 911 244,82	10 911 244,82				10 911 244,82			

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ Самылтыров Б.К.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"

_____ Танатов О.

Авторский надзор
ТОО "Кост Стандарт"
_____ Ф.М.

Подрядчик:

ТОО "ЦентрСнабСервис"

Директор _____ Актокалов К.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел об[illegible]ования акимата района Т.Рыскулова" **форма 2В**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

по объекту: «Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»
Договор № 105 от 04.05.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	3661,16	207,21	--	758613	--	--	546201	1409199
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	758613	--		104385	
2	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Отмостки бетонные. Разборка	м2	617,8	554,02	139,12	342273	85945	--	212295	598934
		НР - 72%; СП - 8%			414,90	62,36	256328	38527		44365	
		ПО КРЫЛЬЦАМ. ГЛАВНЫЙ ВХОД									
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	133,9	789,14	31,05	105665	4157	--	74592	194678
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	101508	2092		14421	
		ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ									
4	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	14130,03	292,38	--	4131282	--	--	2974523	7674269
		НР - 72%; СП - 8%			292,38	--	4131282	--		568464	
		ПО ОКНАМ									
5	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	930,35	462,71	20,05	430479	18654	--	303273	792453
		НР - 72%; СП - 8%			442,66	10,09	411825	9388		58700	
6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	283	1337,93	57,06	378633	16149	--	266365	696599
		НР - 72%; СП - 8%			1280,86	26,39	362484	7468		51600	
7	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	252,74	911,71	--	230426	--	--	165907	428040
		НР - 72%; СП - 8%			911,71	--	230426	--		31707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	564,3076923	82,66	0,03	46647	19	--	33572	86636
		НР - 72%; СП - 8%			82,63	--	46628	--		6417	
		ПО ДВЕРЯМ									
9	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Наличники. Снятие	м	710,7	39,70	--	28215	--	--	20315	52412
		НР - 72%; СП - 8%			39,70	--	28215	--		3882	
10	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полотна дверные. Снятие	м2	303,73	342,12	--	103912	--	--	74817	193027
		НР - 72%; СП - 8%			342,12	--	103912	--		14298	
11	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	134	1996,81	114,93	267573	15400	--	186529	490430
		НР - 72%; СП - 8%			1881,89	51,45	252173	6894		36328	
		ПО ПОЛАМ									
12	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1419,68	789,14	31,05	1120320	44076	--	790866	2064082
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	1076245	22181		152895	
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1419,68	1801,17	594,65	2557082	844210	--	1507580	4389835
		НР - 72%; СП - 8%			1206,52	268,36	1712872	380988		325173	
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2920,14	106,22	2,80	310189	8185	--	220409	573045
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	302004	4119		42448	
15	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	3194,46	323,63	18,54	1033822	59230	--	723167	1897548
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	974591	29808		140559	
16	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	3194,46	69,64	--	222474	--	--	160181	413267
		НР - 72%; СП - 8%			69,64	--	222474	--		30612	
		ПО КРЫШЕ									
17	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1450,8	158,32	0,24	229688	341	--	165129	426403
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	229347	--		31585	
18	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Разборка	м2	1450,8	1801,17	594,65	2613135	862715	--	1540626	4486062
		НР - 72%; СП - 8%			1206,52	268,36	1750419	389340		332301	
19	1112-0101-1403 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Разборка утепления	м3 утеплителя	362,7	3338,42	1369,87	1210843	496853	--	606130	1962331
		НР - 72%; СП - 8%			1968,54	352,51	713991	127856		145358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1450,8	72,56 62,63	9,94 2,40	105274 90859	14415 3481	-- 	67925 13856	187055
21	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты покрытия парапетные. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	2910,39 1816,45	1093,95 331,11	46566 29063	17503 5298	-- 	24740 5704	77011
22	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты покрытия карнизные. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	40	2910,39 1816,45	1093,95 331,11	116416 72658	43758 13244	-- 	61850 14261	192526
		Вентканалы: прочистка и наращивание кладки									
23	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Канал вентиляционный. Прочистка *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	394	209,17 202,90	0,22 0,11	82411 79941	85 43	2385 	57588 11200	151199
24	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Кладка вентиляционной кирпичной шахты *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,365	34045,54 13423,20	1968,31 764,84	46472 18323	2687 1044	25462 	13944 4833	65249
25	1208-0101-2204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минваты. Устройство насухо *НР - 72%; СП - 8%*	м2	4,64	1245,46 321,98	7,65 3,79	5779 1494	36 18	4249 	1088 549	7417
26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,63	3350,99 1394,95	34,34 15,92	22217 9249	228 106	12740 	6735 2316	31268
27	1120-0701-0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	11	13235,42 2992,00	208,60 60,27	145590 32912	2295 663	110383 	24174 13581	183345
		ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ									
28	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м решетки	106	492,65 446,04	1,27 --	52221 47280	135 --	4806 	34042 6901	93163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				16744217 14047114	2537075 1042556	160025 --	10864563 2208699	29817483
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16598628				
	Материалы		тенге				49645				
	Всего заработная плата		тенге					15056095			
		Накладные расходы	тенге				10840388				
		Сметная прибыль	тенге				2195121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29634137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15208
		Сметная заработная плата	тенге					15056095			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				145590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				110383				
	Всего заработная плата		тенге					33575			
	Сдача и испытание		тенге				1677				
		Накладные расходы	тенге				24174				
		Сметная прибыль	тенге				13581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				183345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					33575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				29817482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15237
		Сметная заработная плата	тенге					15089670			
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА									
29	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	863,90625	193,84	186,61	167456	161212	--	23860	206621
		НР - 72%; СП - 8%			7,23	31,13	6244	26895		15305	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,71875	1936,70	--	51746	--	--	37257	96124
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	51746	--		7120	
31	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	237,5	139,97	--	33242	--	--	23934	61750
		НР - 72%; СП - 8%			139,97	--	33242	--		4574	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /внутри здания/	м3 грунта	534,375	1613,92	--	862439	--	--	620956	1602066
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	862439	--		118672	
33	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	185,25	67525,26	2086,93	12509054	386604	8008640	3079259	16835377
		НР - 72%; СП - 8%			22206,80	879,56	4113810	162938		1247065	
34	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,71	233962,00	--	400075	--	400075	--	432081
		СП - 8%			--	--	--	--		32006	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,872	225938,00	--	3812026	--	3812026	--	4116988
		СП - 8%			--	--	--	--		304962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	912	863,50 270,72	19,64 2,59	787510 246900	17914 2364	522696	179470 77358	1044339
37	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	863,90625	34,67 --	34,67 12,48	29948 --	29948 10786	--	7766 3017	40731
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,71875	841,75 841,75	-- --	22491 22491	-- --	--	16193 3095	41778
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /внутри здания/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	534,375	841,75 841,75	-- --	449811 449811	-- --	--	323864 61894	835569
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1425	156,87 82,08	74,79 34,02	223534 116964	106570 48479	--	119119 27412	370065
		СТЕНЫ /1, 2, 3 этажи/					**ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ /1, 2, 3 этажи/**				
41	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	4376,115	1372,42 711,59	11,83 3,71	6005876 3113978	51755 16244	2840143	2253759 660771	8920406
		ОКНА					**ОКНА И ДВЕРИ**				
42	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	852,19	2964,61 921,01	168,90 80,12	2526411 784877	143933 68277	1597601	614271 251255	3391936
43	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 72%; СП - 8%*	м2	18,05	4249,28 1469,78	171,30 79,03	76700 26530	3092 1427	47078	20128 7746	104574
44	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,6	3974,30 1559,12	165,58 79,03	26230 10290	1093 522	14847	7785 2721	36736
45	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	6,6	14631,00 --	-- --	96565 --	-- --	96565	-- 7725	104290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	852,19	17769,00	--	15142564	--	15142564	--	16353969
					--	--	--	--		1211405	
47	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	18,05	23623,00	--	426395	--	426395	--	460507
					--	--	--	--		34112	
48	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	54,12	3314,48	2,68	179380	145	124473	39429	236313
					1011,87	--	54762	--		17505	
49	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	25,03	14631,00	--	366214	--	366214	--	395511
					--	--	--	--		29297	
50	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	29,09	20507,00	--	596549	--	596549	--	644273
					--	--	--	--		47724	
51	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	561,65	3638,39	4,90	2043504	2754	1911620	93935	2308435
					229,91	2,38	129130	1336		170995	
52	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	564,3076923	1455,75	5,52	821491	3117	568532	180337	1081975
					442,74	1,11	249842	627		80146	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				47657210	908138	36476018	7641322	59722414
Стоимость общестроительных работ			тенге				10273055	339893	--	4423882	
Материалы			тенге				47657210				
Всего заработная плата			тенге				15635630				
Стоимость материалов и конструкций			тенге					10612948			
		Накладные расходы	тенге				20840387				
		Сметная прибыль	тенге				7641323				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				4423883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59722415				9637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					10612948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				59722415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10612948			9637
		Сметная заработная плата	тенге								89539897
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				24320169				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						3445213			
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1382449			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						36636043		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге							18505885	
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							6632581	
		- Накладные расходы	тенге								1 074 479
		- Сметная прибыль	тенге								90 614 376
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%									815 529
		Итого									91 429 905
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									89 144 157
		Итого									1 782 883
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:									90 927 041
		Непредвиденные работы и затраты-2%		0,974999999							10 911 245
		Итого	Тенге								101 838 285
		НДС 12%	Тенге								
		Всего	Тенге								

922019130

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"

Танатов О.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

Актокалов К.А.

Авторский надзор
ТОО "РостСтандарт"