Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года**

**Заказчик :** **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**
**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**
**Договор № 105 от 04.05.2020г.**

**Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»**

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость выполненных работ ( тенге ) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге** | **С начала года по отчетный месяц всего, тенге** | в том числе: | | | **За отчетный месяц всего, тенге** | в том числе: | | |
| | | | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | **«Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»** | 248 186 355,46 | 248 186 355,46 | 248 186 355,46 | | | 146 348 070,46 | 146 348 070,46 | | |
| | в том числе НДС 12% | 26 591 395,23 | 26 591 395,23 | | | | 15 680 150,41 | | | |
| | Удержание суммы аванса | 74 455 906,64 | 74 455 906,64 | | | | 74 455 906,64 | | | |
| | в том числе НДС 12% | 7 977 418,57 | 7 977 418,57 | | | | 7 977 418,57 | | | |
| | Всего к оплате | 173 730 448,82 | 173 730 448,82 | | | | 71 892 163,82 | | | |
| | в т.ч. НДС 12% | 18 613 976,66 | 18 613 976,66 | | | | 7 702 731,84 | | | |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**

**Руководитель** _____ **Самылтыров Б.К.**

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**

**Директор** _____ **Актокалов К.А.**

**Технический надзор:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"**

_____ **Танатов О.**

Авторский надзор
ТОО Кост Стандарт

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"** **форма 2В**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**

**по объекту: «Капитальный ремонт средней школы имени А. Бокейханова, расположенной по адресу: Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек жолы, №57»**
**Договор № 105 от 04.05.2020г.**

**Акт**
**приемки выполненных работ за август 2020 год**

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛС 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 3=ННР-1401 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | м2 | 107,645 | 743,46 | 2,66 | 80030 | 287 | 37439 | 30536 | 119411 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 393,00 | 1,00 | 42304 | 108 | | 8845 | |
| 2 | 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 3=ННР-1401 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** | м2 | 108,645 | 2600,03 | 17,57 | 282481 | 1909 | 127831 | 110208 | 424104 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1405,87 | 3,00 | 152741 | 326 | | 31415 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 362510 | 2196 | 165270 | 140744 | 543515 |
| | | | | | | | 195045 | 434 | -- | 40260 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 362510 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 165269 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 195479 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 140745 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 40260 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 543515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 168 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 195479 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 543515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 168 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 195479 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ПО КРЫШЕ** | | | | | | | | | |
| | | **ДОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>З=ННР-1401 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 43,1 | 22198,59 | 2401,20 | 956759 | 103492 | 651723 | 161199 | 1207395 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4676,20 | 518,40 | 201544 | 22343 | | 89437 | |
| 4 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,996528 | 351007,43 | 2215,83 | 349789 | 2208 | 283002 | 46999 | 428530 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64803,60 | 699,84 | 64579 | 697 | | 31743 | |
| | | **СКАТНАЯ КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием) | м3 древесины в конструкции | 30,42 | 91413,96 | 1026,95 | 2780813 | 31240 | 2032269 | 526677 | 3572089 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 23580,00 | 466,56 | 717304 | 14193 | | 264599 | |
| 6 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Стропила. Установка + (с антисептированием) | м3 древесины в конструкции | 36,48 | 97042,36 | 1404,49 | 3540105 | 51236 | 2658475 | 612669 | 4484997 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22763,00 | 562,92 | 830394 | 20535 | | 332222 | |
| 7 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10<br>З=ННР-1401 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 66,9 | 8812,24 | 56,98 | 589539 | 3812 | 528014 | 42749 | 682870 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 862,68 | 24,81 | 57713 | 1660 | | 50583 | |
| 8 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10<br>З=ННР-1401 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1002,4196 | 306,82 | 2,64 | 307558 | 2649 | 272118 | 24441 | 358558 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 32,71 | 1,15 | 32791 | 1155 | | 26560 | |
| 9 | 1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 986,43 | 335,80 | 12,42 | 331247 | 12252 | 241774 | 57729 | 420094 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,28 | 3,00 | 77221 | 2959 | | 31118 | |
| 10 | 1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 986,43 | 6373,90 | 99,06 | 6287403 | 97715 | 4324092 | 1362323 | 8261704 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1891,26 | 26,88 | 1865596 | 26520 | | 611978 | |
| 11 | 1112-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10<br>З=ННР-1401 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 761,7 | 197,28 | 14,09 | 150269 | 10730 | 7620 | 97195 | 267262 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 173,19 | 4,04 | 131919 | 3075 | | 19797 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2110-0403-1105<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 875,955 | 821,00 | -- | 719159 | -- | 719159 | -- | 776692 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 57533 | |
| 13 | 2110-0403-1205<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 875,955 | 679,00 | -- | 594773 | -- | 594773 | -- | 642355 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 47582 | |
| 14 | 1110-0211-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Карнизы. Сборка | м2 развернутой поверхности карниза | 110,46 | 4380,10 | 36,92 | 483826 | 4078 | 322580 | 114404 | 646089 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1422,85 | 15,63 | 157168 | 1726 | | 47858 | |
| 15 | 1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 126,24 | 3469,43 | 21,78 | 437980 | 2749 | 361790 | 53732 | 531050 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 581,76 | 9,41 | 73441 | 1187 | | 39337 | |
| | | | | КАРНИЗЫ ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ. СМ. ЛИСТ АС-3 | | | | | | | |
| 16 | 1110-0211-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Карнизы. Сборка | м2 развернутой поверхности карниза | 478,065 | 4380,10 | 36,92 | 2093974 | 17650 | 1396109 | 495134 | 2796237 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1422,85 | 15,63 | 680215 | 7471 | | 207129 | |
| 17 | 1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 546,36 | 3469,43 | 21,78 | 1895556 | 11899 | 1565809 | 232551 | 2298356 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 581,76 | 9,41 | 317848 | 5139 | | 170249 | |
| | | Слуховое окно 6 ед. | | | | | | | | | |
| 18 | 1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 6 | 19243,33 | 840,67 | 115460 | 5044 | 70835 | 29994 | 157090 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6596,80 | 346,28 | 39581 | 2078 | | 11636 | |
| 19 | 2109-0101-6801<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 | м2 | 3,018 | 26964,00 | -- | 81377 | -- | 81377 | -- | 87888 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6510 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 29,4 | 335,80 | 12,42 | 9873 | 365 | 7206 | 1721 | 12521 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 78,28 | 3,00 | 2302 | 88 | | 927 | |
| 21 | 1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 29,1 | 2053,15 | 99,06 | 59747 | 2883 | 9231 | 34859 | 102174 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1636,88 | 26,88 | 47633 | 782 | | 7568 | |
| 22 | 2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 32,1846 | 3090,00 | -- | 99450 | -- | 99450 | -- | 107406 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7956 | |
| 23 | 2110-0102-0112<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 15,6 | 1345,00 | -- | 20982 | -- | 20982 | -- | 22661 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1679 | |
| 24 | 1208-0101-1811<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам | шт. | 6 | 17258,96 | 0,43 | 103554 | 3 | 101564 | 1432 | 113384 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 331,17 | 0,22 | 1987 | 1 | | 8399 | |
| | | **ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТИПЛИТЕЛЯ И СТЯЖКИ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1450,8 | 724,69 | 25,98 | 1051387 | 37692 | 731478 | 207393 | 1359483 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 194,53 | 4,02 | 282217 | 5829 | | 100702 | |
| 26 | 1208-0101-2204<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Теплоизоляция из минваты. Устройство насухо | м2 | 1450,8 | 3698,56 | 7,65 | 5365872 | 11103 | 4887635 | 340297 | 6162663 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 321,98 | 3,79 | 467134 | 5501 | | 456494 | |
| 27 | 1208-0101-2001<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство | м2 | 1450,8 | 1050,59 | 52,29 | 1524198 | 75863 | 748403 | 520738 | 2208530 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 482,45 | 16,07 | 699932 | 23315 | | 163595 | |
| | | **Устройство водосточных труб и желобов /Крыша/** | | | | | | | | | |
| 28 | 1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 255,8 | 2079,29 | 11,49 | 531883 | 2940 | 451786 | 56201 | 635130 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 301,63 | 3,52 | 77157 | 900 | | 47047 | |
| 29 | 1112-0101-0901<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 88 | 6691,34 | 147,50 | 588838 | 12980 | 504248 | 54450 | 694751 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 813,75 | 45,62 | 71610 | 4015 | | 51463 | |
| | | **Ограждение кровли перилами** | | | | | | | | | |
| 30 | 1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 243 | 599,74 | 23,37 | 145736 | 5678 | 123585 | 12943 | 171373 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 67,79 | 6,18 | 16473 | 1503 | | 12694 | |
| 31 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,305 | 90,64 | 2,40 | 1115 | 30 | 551 | 387 | 1623 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 43,42 | 0,26 | 534 | 3 | | 120 | |
| 32 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-1401 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 12,305 | 149,75 | 3,40 | 1843 | 42 | 1177 | 454 | 2480 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,74 | 0,52 | 624 | 6 | | 184 | |
| | | **ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ /1, 2, 3 этажи/** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ /1, 2, 3 этажи/** | | | | | | | | | |
| 33 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 4376,115 | 1372,42 | 11,83 | 6005876 | 51755 | 2840143 | 2253759 | 8920406 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 711,59 | 3,71 | 3113978 | 16244 | | 660771 | |
| 34 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 8752,23 | 303,55 | 0,75 | 2656747 | 6603 | 584044 | 1489909 | 4478389 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 236,07 | 0,37 | 2066100 | 3218 | | 331732 | |
| 35 | 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 | м2 окрашиваемой поверхности | 8752,23 | 153,91 | 0,31 | 1347060 | 2735 | 259101 | 782315 | 2299725 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 123,99 | 0,15 | 1085224 | 1324 | | 170350 | |
| | | **ПОТОЛКИ /1, 2, 3 этажи/** | | | | | | | | | |
| 36 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 5377,8 | 1192,65 | 7,34 | 6413808 | 39461 | 2207865 | 3008903 | 10176527 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 774,76 | 2,33 | 4166482 | 12549 | | 753817 | |
| 37 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 5377,8 | 459,55 | 2,91 | 2471380 | 15647 | 819806 | 1183306 | 3947061 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 304,20 | 1,40 | 1635927 | 7553 | | 292375 | |
| | | **ПОЛЫ /1, 2, 3 этажи/** | | | | | | | | | |
| | | **СЕРИЯ 2-244-1 ТД 399** | | | | | | | | | |
| 38 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм | м2 стяжки | 1122,21 | 1266,32 | 15,44 | 1421079 | 17326 | 1006782 | 289126 | 1847021 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 353,74 | 4,09 | 396971 | 4593 | | 136816 | |
| 39 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10 З=ННР-1401 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 1122,21 | 2349,10 | 26,56 | 2636185 | 29807 | 2367132 | 178828 | 3040214 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 213,19 | 8,13 | 239246 | 9125 | | 225201 | |
| 40 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 1122,21 | 4734,31 | 130,42 | 5312890 | 146362 | 4008114 | 881077 | 6689484 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1032,26 | 58,19 | 1158414 | 65304 | | 495517 | |
| 41 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 1200,7647 | 1508,29 | 12,85 | 1811100 | 15435 | 1472539 | 236441 | 2211345 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 269,10 | 4,38 | 323126 | 5265 | | 163803 | |
| | | **СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 345** | | | | | | | | | |
| 42 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 142,52 | 721,12 | 28,74 | 102774 | 4096 | 50833 | 35862 | 149727 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 335,71 | 13,78 | 47845 | 1964 | | 11091 | |
| 43 | 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 142,52 | 1927,25 | 15,67 | 274672 | 2233 | 214560 | 42368 | 342403 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 406,11 | 6,77 | 57879 | 965 | | 25363 | |
| 44 | 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 142,52 | 1275,36 | 10,55 | 181764 | 1503 | 138612 | 30458 | 229201 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 292,24 | 4,59 | 41649 | 654 | | 16978 | |
| 45 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 142,52 | 721,12 | 28,74 | 102774 | 4096 | 50833 | 35862 | 149727 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 335,71 | 13,78 | 47845 | 1964 | | 11091 | |
| 46 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм | м2 стяжки | 142,52 | 1266,32 | 15,44 | 180476 | 2200 | 127861 | 36719 | 234571 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 353,74 | 4,09 | 50415 | 583 | | 17376 | |
| 47 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10 З=ННР-1401 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 142,52 | 2349,10 | 26,56 | 334794 | 3786 | 300624 | 22711 | 386105 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 213,19 | 8,13 | 30384 | 1159 | | 28600 | |
| 48 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 142,52 | 4630,83 | 76,67 | 659986 | 10926 | 467141 | 134393 | 857930 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1276,44 | 33,25 | 181919 | 4739 | | 63550 | |
| | | **СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56** | | | | | | | | | |
| 49 | 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 1349,89 | 1927,25 | 15,67 | 2601575 | 21151 | 2032217 | 401291 | 3243095 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 406,11 | 6,77 | 548207 | 9142 | | 240229 | |
| 50 | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 67,4945 | 16556,81 | 1605,51 | 1117494 | 108363 | 757215 | 207875 | 1431399 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3732,40 | 545,22 | 251916 | 36799 | | 106030 | |
| 51 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,2756461 | 14741,40 | 1381,64 | 18805 | 1762 | 41 | 12776 | 34107 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13328,40 | 581,44 | 17002 | 742 | | 2526 | |
| 52 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1349,89 | 721,12 | 28,74 | 973430 | 38798 | 481463 | 339674 | 1418153 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 335,71 | 13,78 | 453169 | 18601 | | 105048 | |
| 53 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=6<br>З=ННР-1401 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1349,89 | 587,63 | 29,25 | 793235 | 39489 | 720140 | 37483 | 897176 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 24,90 | 13,67 | 33606 | 18454 | | 66457 | |
| 54 | 1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6<br>З=ННР-1401 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 1349,89 | 2554,75 | 21,02 | 3448626 | 28369 | 2889129 | 392401 | 4148309 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 393,46 | 10,28 | 531128 | 13873 | | 307282 | |
| 55 | 1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8<br>З=ННР-1401 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 1444,3823 | 447,13 | 0,81 | 645825 | 1167 | 473126 | 123907 | 831310 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 118,76 | 0,39 | 171532 | 562 | | 61579 | |
| | | **СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 59** | | | | | | | | | |
| 56 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 274,32 | 721,12 | 28,74 | 197817 | 7884 | 97842 | 69027 | 288192 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 335,71 | 13,78 | 92091 | 3780 | | 21348 | |
| 57 | 1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 274,32 | 904,40 | 10,92 | 248096 | 2997 | 149260 | 70055 | 343603 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 349,37 | 5,32 | 95839 | 1460 | | 25452 | |
| 58 | 1111-0101-3303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Покрытия из брусков. Устройство | м2 покрытия | 274,32 | 7154,02 | 61,87 | 1962492 | 16972 | 1760390 | 139148 | 2269772 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 674,87 | 29,64 | 185130 | 8131 | | 168131 | |
| 59 | 1111-0101-3901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 293,5224 | 384,09 | 2,16 | 112738 | 633 | 87742 | 17761 | 140938 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 83,00 | 1,04 | 24363 | 304 | | 10440 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24 К=2 З=ННР-1401 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч. | м2 окрашиваемой поверхности | 274,32 | 2531,90 | 6,79 | 694551 | 1862 | 377736 | 227415 | 995723 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1148,12 | 3,29 | 314953 | 901 | | 73757 | |
| 61 | 1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401 | Полы. Покрытие лаком за 2 раза | м2 отделываемой поверхности | 274,32 | 441,09 | 1,02 | 121000 | 281 | 80901 | 28767 | 161749 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 145,15 | 0,50 | 39818 | 136 | | 11981 | |
| | | **СЕРИЯ 2-244-1 ТД 339** | | | | | | | | | |
| 62 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм | м2 стяжки | 837,42 | 1266,32 | 15,44 | 1060443 | 12929 | 751284 | 215753 | 1378292 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 353,74 | 4,09 | 296230 | 3427 | | 102096 | |
| 63 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10 З=ННР-1401 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 837,42 | 2349,10 | 26,56 | 1967184 | 22243 | 1766410 | 133445 | 2268680 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 213,19 | 8,13 | 178531 | 6810 | | 168050 | |
| 64 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 837,42 | 4734,31 | 130,42 | 3964606 | 109218 | 2990951 | 657481 | 4991854 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1032,26 | 58,19 | 864437 | 48731 | | 369767 | |
| 65 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 896,0394 | 1508,29 | 12,85 | 1351486 | 11518 | 1098844 | 176438 | 1650159 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 269,10 | 4,38 | 241124 | 3929 | | 122234 | |
| | | **СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56** | | | | | | | | | |
| 66 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1570,25 | 721,12 | 28,74 | 1132336 | 45132 | 560059 | 395124 | 1649656 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 335,71 | 13,78 | 527145 | 21637 | | 122197 | |
| 67 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 1570,25 | 2554,75 | 21,02 | 4011590 | 33000 | 3360759 | 456458 | 4825491 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 393,46 | 10,28 | 617831 | 16138 | | 357444 | |
| 68 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 1680,1675 | 447,13 | 0,81 | 751251 | 1358 | 550360 | 144134 | 967016 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 118,76 | 0,39 | 199533 | 653 | | 71631 | |
| | | **ОКНА И ДВЕРИ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **МАСКИТНАЯ СЕТКА** | | | | | | | | | |
| 69 | 1206-0101-0802<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Переплеты оконные неостекленные глухие. Установка | фрамуга | 287 | 1394,39 | 176,79 | 400189 | 50739 | 2839 | 267925 | 721563 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1207,70 | 88,87 | 346611 | 25507 | | 53449 | |
| 70 | 2105-0308-1201<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 258,929 | 1737,00 | -- | 449760 | -- | 449760 | -- | 485740 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35981 | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 71 | 1110-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14<br>З=ННР-1401 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 19,6 | 2622,83 | 175,56 | 51408 | 3441 | 31529 | 13021 | 69583 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 838,67 | 84,03 | 16438 | 1647 | | 5154 | |
| 72 | 2109-0202-0906<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 19,6 | 32865,00 | -- | 644154 | -- | 644154 | -- | 695686 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51532 | |
| 73 | 1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>З=ННР-1401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 21 | 2851,01 | 47,64 | 59871 | 1000 | 11215 | 34607 | 102036 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2269,31 | 19,49 | 47656 | 409 | | 7558 | |
| 74 | 2109-0402-0501<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 21 | 40521,00 | -- | 850941 | -- | 850941 | -- | 919016 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68075 | |
| 75 | 1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>З=ННР-1401 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 18,06 | 2588,34 | 50,27 | 46745 | 908 | 7709 | 27722 | 80425 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2111,16 | 20,76 | 38128 | 375 | | 5957 | |
| 76 | 2109-0402-0502<br>РСНБ РК 2015<br>З=ННР-1401 | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 18,06 | 44253,00 | -- | 799209 | -- | 799209 | -- | 863146 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63937 | |
| 77 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 209,79 | 1730,86 | 76,12 | 363118 | 15970 | 116350 | 171232 | 577097 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1100,14 | 33,48 | 230798 | 7024 | | 42748 | |
| 78 | 1110-0107-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>З=ННР-1401 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 35,28 | 1444,46 | 105,73 | 50961 | 3730 | 14177 | 25026 | 82065 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 936,89 | 48,30 | 33054 | 1704 | | 6079 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015 3=ННР-1401 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92** | м2 | 73,5 | 20159,00 | -- | 1481687 | -- | 1481687 | -- | 1600221 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 118535 | |
| 80 | 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015 3=ННР-1401 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92** | м2 | 64,68 | 25365,00 | -- | 1640608 | -- | 1640608 | -- | 1771857 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 131249 | |
| 81 | 2109-0102-0302 РСНБ РК 2015 3=ННР-1401 | **Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-14, ДС 21-15 СТ РК 943-92 /ПРИМ./** | м2 | 22 | 44386,00 | -- | 976492 | -- | 976492 | -- | 1054611 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 78119 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **98123151** | **1441222** | **68727344** | **20516654** | **128130991** |
| | | | | | | | **27954592** | **540764** | -- | **9491182** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **96366384** | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | **60349819** | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **28408788** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | **6708443** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **20454327** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **9345657** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **126166368** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **24449** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **28408788** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | **1756767** | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | **18925** | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **86567** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | **1650150** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **62329** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **145528** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | **1964623** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **77** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **86567** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | **128130991** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **24526** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **28495355** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **128674506** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **28149637** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **1443418** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **541197** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **68892614** | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **20657398** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **9531442** | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | | | | | **1 544 094,07** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | | | | | | **130 218 600,07** |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9% | | | | | | | | | **1 171 967,40** |
| | | Итого | | | | | | | | | **131 390 567,47** |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ: | | 0,974999999 | | | | | | | **128 105 803,98** |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 2 562 116,08 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 130 667 920,06 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 15 680 150,41 |
| | | Всего | Тенге | | | | | | | | 146 348 070,46 |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**

**Руководитель**

**Самылтыров Б.К.**

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"**

**Директор**

**Актокалов К.А.**

**Технадзор:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"**

**Танатов О.**

Авторский надзор
ТОО „КостСтандарт."
Ташубаев Д.М.