Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "ЦентрСнабСервис"**
Договор № 53 от 22.05.2020г.

Наименование объекта: Строительство навеса на учебно-тренировочной базе футбольного центра молодежных команд ПФК «Тараз» на стадионе «Жастар» в г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Строительство навеса на учебно-тренировочной базе футбольного центра молодежных команд ПФК «Тараз» на стадионе «Жастар» в г. Тараз**	9 871 086,32	9 871 086,32	9 871 086,32			4 717 500,00	4 717 500,00		
	в том числе НДС 12%	1 057 616,39	1 057 616,39				505 446,43			
	Всего к оплате	9 871 086,32	9 871 086,32				4 717 500,00			
	в т.ч. НДС 12%	1 057 616,39	1 057 616,39				505 446,43			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Технический надзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

_____ Арыншева М.

Подрядчик:

ТОО "ЦентрСнабСервис"

Директор _____ Актокалов К.А.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
Подрядчик **ТОО "ЦентрСнабСервис"**
Основание **Договор №53 от 22.05.2020г.**

Объект **Строительство навеса на учебно-тренировочной базе футбольного центра молодежных команд ПФК «Тараз» на стадионе «Жастар» в г. Тараз**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Каркас и кровля										
1	**Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**8,83594**		**55969,75**	**24721,35**	**494545,39**	**218436,37**	**38333,88**	**215616,51**	**766974,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**26910,00**	**6981,97**	**237775,15**	**61692,23**		**56812,95**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
2	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,09388**		**26141,66**	**12538,33**	**28595,84**	**13715,43**	**7354,95**	**8104,46**	**39636,32**
		НР - 72%; СП - 8%				**6879,60**	**3410,55**	**7525,46**	**3730,73**		**2936,02**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стоек 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
3	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и подкосы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,14961**		**87550,87**	**21383,07**	**100649,36**	**24582,19**	**2800,23**	**57416,82**	**170711,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**63732,00**	**5635,51**	**73266,94**	**6478,64**		**12645,29**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
4	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3,417996**		**29939,68**	**10140,03**	**102333,69**	**34658,58**	**13312,57**	**46242,43**	**160462,21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			15904,80	2885,62	54362,54	9863,05		11886,09	
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
5	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,09388	497891,00	--	544633,01	--	544633,01	--	588203,65
		СП - 8%			--	--	--	--		43570,64	
6	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Связи и подкосы**	т	1,14961	481525,00	--	553565,96	--	553565,96	--	597851,23
		СП - 8%			--	--	--	--		44285,28	
7	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны и балки из прокатных профилей**	т	3,417996	490784,00	--	1677497,75	--	1677497,75	--	1811697,57
		СП - 8%			--	--	--	--		134199,82	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4135536,81**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				372930,09				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					291392,57			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81764,66			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2837498,33		
		- Накладные расходы	Тенге							327380,22	
		- Сметная прибыль	Тенге							306336,10	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								62 033,05
		Итого	Тенге								4 197 569,86
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	Тенге								37 778,13
		Итого	Тенге								4 235 347,99
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								84 706,96
		Итого	Тенге								4 320 054,95
		в том числе на 2020 год - 100%	Тенге								4 320 054,95
		Понижающий коэффициент К=0,975	Тенге								4 212 053,57
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								505 446,43
		Всего	Тенге								4 717 500,00

Технический надзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

_____ Арыпбаева М.

Подрядчик:

ТОО "ЦентрСнабСервис"

Директор _____ Актокалов К.А.