Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительс и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Кордай Кордайского района Жамбылской области»
Договор № 129 от 20.05.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	в % соотн-ии	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение с начала строительства: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение за текущий период: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	2-1	Спортивный зал															
	02-01-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Земляные работы /АС-38/	100%	22 704 475			22 704 475	95%	21 548 286			21 548 286					-
2	Раздел 2	Фундаменты /КЖ-2-6/	100%	8 611 451			8 611 451	95%	8 180 879			8 180 879	15%	1 291 718			1 291 718
3	Раздел 3	Стены /АС-21/	100%	19 152 263			19 152 263	95%	18 152 853			18 152 853	14%	2 681 317			2 681 317
4	Раздел 4	Рамы монолитные /АС-11/	100%	3 347 354			3 347 354	100%	3 347 354			3 347 354	20%	669 471			669 471
5	Раздел 5	Перекрытие, покрытие /АС-18/	100%	4 392 590			4 392 590	100%	4 392 590			4 392 590	20%	878 518			878 518
6	Раздел 6	Лестничное ограждение /АС-22/	100%	369 344			369 344					-					-
7	Раздел 7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/	100%	34 472 069			34 472 069	100%	34 472 069			34 472 069	14%	4 766 571			4 766 571
8	Раздел 8	КРОВЛЯ /АС-16,17/	100%	20 921 455			20 921 455	95%	19 785 980			19 785 980	17%	3 556 647			3 556 647
9	Раздел 9	Воздухозаборная шахта /АС-31/	100%	238 682			238 682										-
10	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ Вш-1-3 /АС-32,33/	100%	914 379			914 379	95%	868 660			868 660	95%	868 660			868 660
11	Раздел 11	Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-11/	100%	16 956 948			16 956 948	70%	11 869 864			11 869 864	70%	11 869 864			11 869 864
12	Раздел 12	ПРОЕМЫ /АС-14/	100%	9 569 376			9 569 376	70%	6 698 563			6 698 563	70%	6 698 563			6 698 563
13	Раздел 13	Внутренняя отделка /АС-12,13/	100%	6 879 571			6 879 571	80%	5 503 657			5 503 657	80%	5 503 657			5 503 657
14	Раздел 14	Лестница монолитная /КЖ-7/	100%	1 459 466			1 459 466	95%	1 386 493			1 386 493	95%	1 386 493			1 386 493
15	Раздел 15	Техподполье	100%	1 640 771			1 640 771	95%	1 558 733			1 558 733	35%	574 270			574 270
16	Раздел 16	Лестница Л-1 /АС-22/	100%	864 683			864 683					-					-
17	Раздел 17	Разные работы	100%	6 567 150			6 567 150	70%	4 597 005			4 597 005	70%	4 597 005			4 597 005
		Итого:	100%	**159 062 027**	-	-	**159 062 027**	90%	**142 362 986**	-	-	**142 362 986**	29%	**45 342 754**	-	-	**45 342 754**
	02-01-02	на Водопровод и канализация															
1	Раздел 1	Водопровод холодной воды	100%	2 671 835	1 148 029		3 819 864	90%	2 271 060	1 148 029		3 419 089	90%	2 271 060	1 148 029		3 419 089
2	Раздел 2	Водопровод горячей воды	100%	870 706	776 536		1 647 242										-
3	Раздел 3	Канализация К1	100%	1 246 931	132 656		1 379 587	91%	1 122 238	132 656		1 254 894	91%	1 122 238	132 656		1 254 894
		Итого:	100%	**4 789 472**	**2 057 221**	-	**6 846 693**	68%	**3 393 298**	**1 280 685**	-	**4 673 983**	68%	**3 393 298**	**1 280 685**	-	**4 673 983**
	02-01-03	на Отопление и вентиляция															
1	Раздел 1	Отопление	100%	5 252 148			5 252 148										
2	Раздел 2	Вентиляция	100%	3 614 684	3 412 515		7 027 199	51%	1 807 342	1 773 635		3 580 977	51%	1 807 342	1 773 635		3 580 977
3	Раздел 3	Тепловой узел	100%	3 703 430	271 670		3 975 100										
		Итого:	100%	**12 570 262**	**3 684 185**	-	**16 254 447**	22%	**1 807 342**	**1 773 635**	-	**3 580 977**	22%	**1 807 342**	**1 773 635**	-	**3 580 977**
	02-01-04	на Электрооборудование и электроосвещение															
1	Раздел 1	Электрооборудование	100%	541 165	107 348		648 513										
2	Раздел 2	Светотехническое оборудование	100%	1 150 330			1 150 330										
3	Раздел 3	Электротехническое оборудование	100%	409 192			409 192										
4	Раздел 4	Кабели и провода	100%	2 056 348			2 056 348										
5	Раздел 5	Электромонтажные материалы	100%	1 008 501			1 008 501										
		Итого:	100%	**5 165 536**	**107 348**	-	**5 272 884**										
1	02-01-05	Пожарная сигнализация	100%	1 082 719			1 082 719										
1	02-01-06	на Технологическое оборудование	100%		6 121 046		6 121 046										
		Всего по главе	100%	**182 670 016**	**11 969 800**	-	**194 639 816**	77%	**147 563 626**	**3 054 320**	-	**150 617 946**	28%	**50 543 394**	**3 054 320**	-	**53 597 714**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
2	4-1	Наружные сети электроснабжение															
1	Раздел 1	Сети 0,4кВ	100%	1 595 274	4 650 231		6 245 505										
2	Раздел 2	Опора со светильником наружного освещения	100%	1 852 634			1 852 634										
		Всего по главе	100%	**3 447 908**	**4 650 231**	-	**8 098 139**										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации															
1	Раздел 1	Сеть В1	100%	268 342			268 342										

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	в % соотн-ии	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение с начала строительства: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение за текущий период: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Раздел 2	Сеть К1	100%	736 419			736 419										
		Итого:	100%	**1 004 761**	-	-	**1 004 761**										
4	6-2	Тепловые сети															
1	Раздел 1	Трубопроводы	100%	1 743 168			1 743 168	60%	1 045 901			1 045 901					-
2	Раздел 2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	100%	1 803 818			1 803 818	60%	1 082 291			1 082 291					-
		Итого:	100%	**3 546 986**	-	-	**3 546 986**	60%	**2 128 192**	-	-	**2 128 192**		-	-	-	-
5	6-3	Модульная котельная	100%	1 395 319	17 082 226		18 477 545	75%		13 863 536		13 863 536	20%		3 731 984		3 731 984
6	6-4	Выгреб на 10м3	100%	3 700 037			3 700 037	60%	2 220 022			2 220 022					-
7	6-5	Котлован для резервуара	100%	1 376 469			1 376 469										-
		Всего по главе	100%	**11 023 572**	**17 082 226**	-	**28 105 798**	65%	**4 348 214**	**13 863 536**	-	**18 211 750**	13%	-	**3 731 984**	-	**3 731 984**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															-
8	7-1	Благоустройство и озеленение территории															-
	07-01-01	на Общестроительные работы															-
1	Раздел 1	Вертикальная планировка	100%	232 924			232 924										-
2	Раздел 2	Покрытие	100%	9 519 367			9 519 367										-
3	Раздел 3	МАФ	100%	549 573			549 573										-
4	Раздел 4	Озеленение	100%	350 725			350 725										-
5	Раздел 5	Ограждение	100%	7 173 568			7 173 568	95%	6 814 890			6 814 890	0%				-
6	Раздел 6	Беседка	100%	1 045 138			1 045 138										-
		Итого:	100%	**18 871 295**	-	-	**18 871 295**	36%	**6 814 890**	-	-	**6 814 890**	0%	-	-	-	-
9	7-2	Уборная на 2 очка															
	07-02-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Земляные работы	100%	1 020 700			1 020 700										
2	Раздел 2	СТЕНЫ	100%	354 203			354 203										
3	Раздел 3	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	100%	46 171			46 171										
4	Раздел 4	ДВЕРИ	100%	68 753			68 753										
5	Раздел 5	КРОВЛЯ	100%	141 418			141 418										
6	Раздел 6	ПОЛЫ	100%	38 347			38 347										
7	Раздел 7	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	100%	183 592			183 592										
		Итого:	100%	**1 853 184**	-	-	**1 853 184**										
	07-02-02	**Электроосвещение**	100%	99 530	-	-	99 530										
		Итого:	100%	**99 530**	-	-	**99 530**										
		Всего по главе	100%	**20 824 009**	-	-	**20 824 009**	33%	**6 814 890**	-	-	**6 814 890**	0%	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	**100%**	**217 965 505**	**33 702 257**	-	**251 667 762**	**70%**	**158 726 730**	**16 917 856**	-	**175 644 586**	**23%**	**50 543 394**	**6 786 304**	-	**57 329 698**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	100%	6 321 000			6 321 000	73%	4 603 075			4 603 075	23%	1 465 758			1 465 758
		Итого	100%	224 286 505	33 702 257	-	257 988 762	70%	163 329 805	16 917 856	-	180 247 661	23%	52 009 152	6 786 304	-	58 795 456
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	100%	2 018 579			2 018 579	73%	1 469 968			1 469 968	23%	468 082			468 082
		Итого	100%	226 305 083	33 702 257	-	260 007 340	70%	164 799 773	16 917 856	-	181 717 629	23%	52 477 235	6 786 304	-	59 263 539
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ: К=0,975	100%	220 647 456,13	32 859 700,58	-	253 507 156,71	70%	160 679 779,10	16 494 909,49	-	177 174 688,60	23%	51 165 303,93	6 616 646,24	-	57 781 950,17
		Непредвиденные работы и затраты-2%	100%				4 412 949,23	73%				3 213 595,58	23%				1 023 306,08
		Итого	100%				257 920 105,95	70%				180 388 284,18	23%				58 805 256,25
		НДС 12%	100%				30 950 412,71	70%				21 646 594,10	23%				7 056 630,75
		Всего	**100%**				**288 870 518,66**	**70%**				**202 034 878,28**	**23%**				**65 861 887,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

Плесбеков А.

Авторский надзор: ТОО «Архдизайн»

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"

Директор

Актокалов Куаныш Айтбаевич