Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительст строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Кордай Кордайского района Жамбылской области»
Договор № 129 от 20.05.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	в % соотн-ии	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение с начала строительства: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение за текущий период: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	2-1	Спортивный зал															
	02-01-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Земляные работы /АС-38/	100%	22 704 475			22 704 475	100%	22 704 475			22 704 475	5%	1 156 189			1 156 189
2	Раздел 2	Фундаменты /КЖ-2-6/	100%	8 611 451			8 611 451	100%	8 611 451			8 611 451	5%	430 572			430 572
3	Раздел 3	Стены /АС-21/	100%	19 152 263			19 152 263	100%	19 152 263			19 152 263	5%	999 410			999 410
4	Раздел 4	Рамы монолитные /АС-11/	100%	3 347 354			3 347 354	100%	3 347 354			3 347 354	0%	-			-
5	Раздел 5	Перекрытие, покрытие /АС-18/	100%	4 392 590			4 392 590	100%	4 392 590			4 392 590	0%	-			-
6	Раздел 6	Лестничное ограждение /АС-22/	100%	369 344			369 344		369 344			369 344	100%	369 344			369 344
7	Раздел 7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/	100%	34 472 069			34 472 069	100%	34 472 069			34 472 069	0%	-			-
8	Раздел 8	КРОВЛЯ /АС-16,17/	100%	20 921 455			20 921 455	100%	20 921 455			20 921 455	5%	1 135 475			1 135 475
9	Раздел 9	Воздухозаборная шахта /АС-31/	100%	238 682			238 682		238 682			238 682	100%	238 682			238 682
10	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ Вш-1-3 /АС-32,33/	100%	914 379			914 379	100%	914 379			914 379	5%	45 719			45 719
11	Раздел 11	Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-11/	100%	16 956 948			16 956 948	100%	16 956 948			16 956 948	30%	5 087 084			5 087 084
12	Раздел 12	ПРОЕМЫ /АС-14/	100%	9 569 376			9 569 376	100%	9 569 376			9 569 376	30%	2 870 813			2 870 813
13	Раздел 13	Внутренняя отделка /АС-12,13/	100%	6 879 571			6 879 571	100%	6 879 571			6 879 571	20%	1 375 914			1 375 914
14	Раздел 14	Лестница монолитная /КЖ-7/	100%	1 459 466			1 459 466	100%	1 459 466			1 459 466	5%	72 973			72 973
15	Раздел 15	Техподполье	100%	1 640 771			1 640 771	100%	1 640 771			1 640 771	5%	82 038			82 038
16	Раздел 16	Лестница Л-1 /АС-22/	100%	864 683			864 683		864 683			864 683	100%	864 683			864 683
17	Раздел 17	Разные работы	100%	6 567 150			6 567 150	100%	6 567 150			6 567 150	30%	1 970 145			1 970 145
		Итого:	100%	**159 062 027**	**-**	**-**	**159 062 027**	100%	**159 062 027**	**-**	**-**	**159 062 027**	10%	**16 699 041**	**-**	**-**	**16 699 041**
	02-01-02	на Водопровод и канализация															
1	Раздел 1	Водопровод холодной воды	100%	2 671 835	1 148 029		3 819 864	100%	2 671 835	1 148 029		3 819 864	10%	400 775			400 775
2	Раздел 2	Водопровод горячей воды	100%	870 706	776 536		1 647 242		870 706	776 536		1 647 242	100%	870 706	776 536		1 647 242
3	Раздел 3	Канализация К1	100%	1 246 931	132 656		1 379 587	100%	1 246 931	132 656		1 379 587	9%	124 693			124 693
		Итого:	100%	**4 789 472**	**2 057 221**	**-**	**6 846 693**	100%	**4 789 472**	**2 057 221**	**-**	**6 846 693**	32%	**1 396 174**	**776 536**	**-**	**2 172 710**
	02-01-03	на Отопление и вентиляция															
1	Раздел 1	Отопление	100%	5 252 148			5 252 148		5 252 148			5 252 148	100%	5 252 148			5 252 148
2	Раздел 2	Вентиляция	100%	3 614 684	3 412 515		7 027 199	100%	3 614 684	3 412 515		7 027 199	49%	1 807 342	1 638 880		3 446 222
3	Раздел 3	Тепловой узел	100%	3 703 430	271 670		3 975 100		3 703 430	271 670		3 975 100	100%	3 703 430	271 670		3 975 100
		Итого:	100%	**12 570 262**	**3 684 185**	**-**	**16 254 447**	100%	**12 570 262**	**3 684 185**	**-**	**16 254 447**	78%	**10 762 920**	**1 910 550**	**-**	**12 673 470**
	02-01-04	на Электрооборудование и электроосвещение															
1	Раздел 1	Электрооборудование	100%	541 165	107 348		648 513		541 165	107 348		648 513	100%	541 165	107 348		648 513
2	Раздел 2	Светотехническое оборудование	100%	1 150 330			1 150 330		1 150 330			1 150 330	100%	1 150 330			1 150 330
3	Раздел 3	Электротехническое оборудование	100%	409 192			409 192		409 192			409 192	100%	409 192			409 192
4	Раздел 4	Кабели и провода	100%	2 056 348			2 056 348		2 056 348			2 056 348	100%	2 056 348			2 056 348
5	Раздел 5	Электромонтажные материалы	100%	1 008 501			1 008 501		1 008 501			1 008 501	100%	1 008 501			1 008 501
		Итого:	100%	**5 165 536**	**107 348**	**-**	**5 272 884**		**5 165 536**	**107 348**	**-**	**5 272 884**	100%	**5 165 536**	**107 348**	**-**	**5 272 884**
1	02-01-05	Пожарная сигнализация	100%	1 082 719			1 082 719		1 082 719			1 082 719	100%	1 082 719			1 082 719
1	02-01-06	на Технологическое оборудование	100%		6 121 046		6 121 046			6 121 046		6 121 046	100%		6 121 046		6 121 046
		Всего по главе	100%	**182 670 016**	**11 969 800**	**-**	**194 639 816**	100%	**182 670 016**	**11 969 800**	**-**	**194 639 816**	23%	**35 106 390**	**8 915 480**	**-**	**44 021 870**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
2	4-1	Наружные сети электроснабжение															
1	Раздел 1	Сети 0,4кВ	100%	1 595 274	4 650 231		6 245 505		1 595 274	4 650 231		6 245 505	100%	1 595 274	4 650 231		6 245 505
2	Раздел 2	Опора со светильником наружного освещения	100%	1 852 634			1 852 634		1 852 634			1 852 634	100%	1 852 634			1 852 634
		Всего по главе	100%	**3 447 908**	**4 650 231**	**-**	**8 098 139**		**3 447 908**	**4 650 231**	**-**	**8 098 139**	100%	**3 447 908**	**4 650 231**	**-**	**8 098 139**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации															
1	Раздел 1	Сеть В1	100%	268 342			268 342		268 342			268 342	100%	268 342			268 342
2	Раздел 2	Сеть К1	100%	736 419			736 419		736 419			736 419	100%	736 419			736 419
		Итого:	100%	**1 004 761**	**-**	**-**	**1 004 761**		**1 004 761**	**-**	**-**	**1 004 761**	100%	**1 004 761**	**-**	**-**	**1 004 761**
4	6-2	Тепловые сети															
1	Раздел 1	Трубопроводы	100%	1 743 168			1 743 168	100%	1 743 168			1 743 168	40%	697 267			697 267

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	в % соотн-ии	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение с начала строительства			Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение за текущий период			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Раздел 2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	100%	1 803 818			1 803 818	100%	1 803 818			1 803 818	40%	721 527			721 527
		Итого:	100%	**3 546 986**	**-**	**-**	**3 546 986**	100%	**3 546 986**	**-**	**-**	**3 546 986**	40%	**1 418 794**	**-**	**-**	**1 418 794**
5	6-3	Модульная котельная	100%	1 395 319	17 082 226		18 477 545	100%	1 395 319	17 082 226		18 477 545	25%	1 395 319	3 218 690		4 614 009
6	6-4	Выгреб на 10м3	100%	3 700 037			3 700 037	100%	3 700 037			3 700 037	40%	1 480 015			1 480 015
7	6-5	Котлован для резервуара	100%	1 376 469			1 376 469		1 376 469			1 376 469	100%	1 376 469			1 376 469
		Всего по главе	100%	**11 023 572**	**17 082 226**	**-**	**28 105 798**	100%	**11 023 572**	**17 082 226**	**-**	**28 105 798**	35%	**6 675 358**	**3 218 690**	**-**	**9 894 048**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															**-**
8	7-1	Благоустройство и озеленение территории															-
	07-01-01	на Общестроительные работы															-
1	Раздел 1	Вертикальная планировка	100%	232 924			232 924		232 924			232 924	100%	232 924			232 924
2	Раздел 2	Покрытие	100%	9 519 367			9 519 367		9 519 367			9 519 367	100%	9 519 367			9 519 367
3	Раздел 3	МАФ	100%	549 573			549 573		549 573			549 573	100%	549 573			549 573
4	Раздел 4	Озеленение	100%	350 725			350 725		350 725			350 725	100%	350 725			350 725
5	Раздел 5	Ограждение	100%	7 173 568			7 173 568	100%	7 173 568			7 173 568	5%	358 678			358 678
6	Раздел 6	Беседка	100%	1 045 138			1 045 138		1 045 138			1 045 138	100%	1 045 138			1 045 138
		Итого:	100%	**18 871 295**	**-**	**-**	**18 871 295**	100%	**18 871 295**	**-**	**-**	**18 871 295**	64%	**12 056 405**	**-**	**-**	**12 056 405**
9	7-2	Уборная на 2 очка															
	07-02-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Земляные работы	100%	1 020 700			1 020 700		1 020 700			1 020 700	100%	1 020 700			1 020 700
2	Раздел 2	СТЕНЫ	100%	354 203			354 203		354 203			354 203	100%	354 203			354 203
3	Раздел 3	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	100%	46 171			46 171		46 171			46 171	100%	46 171			46 171
4	Раздел 4	ДВЕРИ	100%	68 753			68 753		68 753			68 753	100%	68 753			68 753
5	Раздел 5	КРОВЛЯ	100%	141 418			141 418		141 418			141 418	100%	141 418			141 418
6	Раздел 6	ПОЛЫ	100%	38 347			38 347		38 347			38 347	100%	38 347			38 347
7	Раздел 7	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	100%	183 592			183 592		183 592			183 592	100%	183 592			183 592
		Итого:	100%	**1 853 184**	**-**	**-**	**1 853 184**		**1 853 184**	**-**	**-**	**1 853 184**	100%	**1 853 184**	**-**	**-**	**1 853 184**
	07-02-02	**Электроосвещение**	100%	99 530	-	-	99 530		99 530	-	-	99 530	100%	99 530	-	-	99 530
		Итого:	100%	**99 530**	**-**	**-**	**99 530**		**99 530**	**-**	**-**	**99 530**	100%	**99 530**	**-**	**-**	**99 530**
		Всего по главе	100%	**20 824 009**	**-**	**-**	**20 824 009**	100%	**20 824 009**	**-**	**-**	**20 824 009**	67%	**14 009 119**	**-**	**-**	**14 009 119**
		Итого по главам 1-7	**100%**	**217 965 505**	**33 702 257**	**-**	**251 667 762**	**100%**	**217 965 505**	**33 702 257**	**-**	**251 667 762**	**30%**	**59 238 775**	**16 784 401**	**-**	**76 023 176**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	100%	6 321 000			6 321 000	100%	6 321 000			6 321 000	27%	1 717 924			1 717 924
		Итого	100%	224 286 505	33 702 257	-	257 988 762	100%	224 286 505	33 702 257	-	257 988 762	30%	60 956 699	16 784 401	-	77 741 100
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	100%	2 018 579			2 018 579	100%	2 018 579			2 018 579	27%	548 610			548 610
		Итого	100%	226 305 083	33 702 257	-	260 007 340	100%	226 305 083	33 702 257	-	260 007 340	30%	61 505 310	16 784 401	-	78 289 711
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ: К=0,975	100%	220 647 456,13	32 859 700,58	-	253 507 156,71	100%	220 647 456,13	32 859 700,58	-	253 507 156,71	30%	59 967 677,03	16 364 790,98	-	76 332 468,01
		Непредвиденные работы и затраты-2%	100%				4 412 949,23	100%				4 412 949,23	27%				1 199 353,76
		Итого	100%				257 920 105,95	100%				257 920 105,95	30%				77 531 821,77
		НДС 12%	100%				30 950 412,71	100%				30 950 412,71	30%				9 303 818,61
		Всего	**100%**				**288 870 518,66**	**100%**				**288 870 518,66**	**30%**				**86 835 640,38**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель
Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"
Илебеков А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
Актокалов Куаныш Айтбаевич