Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительс[illegible]и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Кордай Кордайского района Жамбылской области»
Договор № 129 от 20.05.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2020 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	в % соотн-ии	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение с начала строительства: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение за текущий период: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	2-1	Спортивный зал															
	02-01-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Земляные работы /АС-38/	100%	22 704 475			22 704 475	88%	19 958 973			19 958 973	88%	19 958 973			19 958 973
2	Раздел 2	Фундаменты /КЖ-2-6/	100%	8 611 451			8 611 451					-					-
3	Раздел 3	Стены /АС-21/	100%	19 152 263			19 152 263	71%	13 556 310			13 556 310	71%	13 556 310			13 556 310
4	Раздел 4	Рамы монолитные /АС-11/	100%	3 347 354			3 347 354					-					-
5	Раздел 5	Перекрытие, покрытие /АС-18/	100%	4 392 590			4 392 590					-					-
6	Раздел 6	Лестничное ограждение /АС-22/	100%	369 344			369 344					-					-
7	Раздел 7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/	100%	34 472 069			34 472 069	86%	29 705 498			29 705 498	86%	29 705 498			29 705 498
8	Раздел 8	КРОВЛЯ /АС-16,17/	100%	20 921 455			20 921 455	78%	16 229 333			16 229 333	78%	16 229 333			16 229 333
9	Раздел 9	Воздухозаборная шахта /АС-31/	100%	238 682			238 682										
10	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ Вш-1-3 /АС-32,33/	100%	914 379			914 379										
11	Раздел 11	Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-11/	100%	16 956 948			16 956 948										
12	Раздел 12	ПРОЕМЫ /АС-14/	100%	9 569 376			9 569 376										
13	Раздел 13	Внутренняя отделка /АС-12,13/	100%	6 879 571			6 879 571										
14	Раздел 14	Лестница монолитная /КЖ-7/	100%	1 459 466			1 459 466										
15	Раздел 15	Техподполье	100%	1 640 771			1 640 771										
16	Раздел 16	Лестница Л-1 /АС-22/	100%	864 683			864 683										
17	Раздел 17	Разные работы	100%	6 567 150			6 567 150										
		Итого:	100%	**159 062 027**	**-**	**-**	**159 062 027**	50%	**79 450 114**	**-**	**-**	**79 450 114**	50%	**79 450 114**	**-**	**-**	**79 450 114**
	02-01-02	на Водопровод и канализация															
1	Раздел 1	Водопровод холодной воды	100%	2 671 835	1 148 029		3 819 864										
2	Раздел 2	Водопровод горячей воды	100%	870 706	776 536		1 647 242										
3	Раздел 3	Канализация К1	100%	1 246 931	132 656		1 379 587										
		Итого:	100%	**4 789 472**	**2 057 221**	**-**	**6 846 693**										
	02-01-03	на Отопление и вентиляция															
1	Раздел 1	Отопление	100%	5 252 148			5 252 148										
2	Раздел 2	Вентиляция	100%	3 614 684	3 412 515		7 027 199										
3	Раздел 3	Тепловой узел	100%	3 703 430	271 670		3 975 100										
		Итого:	100%	**12 570 262**	**3 684 185**	**-**	**16 254 447**										
	02-01-04	на Электрооборудование и электроосвещение															
1	Раздел 1	Электрооборудование	100%	541 165	107 348		648 513										
2	Раздел 2	Светотехническое оборудование	100%	1 150 330			1 150 330										
3	Раздел 3	Электротехническое оборудование	100%	409 192			409 192										
4	Раздел 4	Кабели и провода	100%	2 056 348			2 056 348										
5	Раздел 5	Электромонтажные материалы	100%	1 008 501			1 008 501										
		Итого:	100%	**5 165 536**	**107 348**	**-**	**5 272 884**										
1	02-01-05	Пожарная сигнализация	100%	1 082 719			1 082 719										
1	02-01-06	на Технологическое оборудование	100%		6 121 046		6 121 046										
		Всего по главе	100%	**182 670 016**	**11 969 800**	**-**	**194 639 816**	41%	**79 450 114**	**-**	**-**	**79 450 114**	41%	**79 450 114**	**-**	**-**	**79 450 114**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
2	4-1	Наружные сети электроснабжение															
1	Раздел 1	Сети 0,4кВ	100%	1 595 274	4 650 231		6 245 505										
2	Раздел 2	Опора со светильником наружного освещения	100%	1 852 634			1 852 634										
		Всего по главе	100%	**3 447 908**	**4 650 231**	**-**	**8 098 139**										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации															
1	Раздел 1	Сеть В1	100%	268 342			268 342										
2	Раздел 2	Сеть К1	100%	736 419			736 419										
		Итого:	100%	**1 004 761**	**-**	**-**	**1 004 761**										
4	6-2	Тепловые сети															
1	Раздел 1	Трубопроводы	100%	1 743 168			1 743 168										

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	в % соотн-ии	[illegible]ная стоимость, тенге			Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение с начала [illegible]тельства			Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение за текущий период			Всего, тенге
				строит[illegible] монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат			строительно-монтажных работ	обору[illegible]ния, мебели и инвентаря	прочих затрат			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Раздел 2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	100%	1 803 818			1 803 818										
		Итого:	100%	**3 546 986**	-	-	**3 546 986**										
5	6-3	Модульная котельная	100%	1 395 319	17 082 226		18 477 545										
6	6-4	Выгреб на 10м3	100%	3 700 037			3 700 037										
7	6-5	Котлован для резервуара	100%	1 376 469			1 376 469										
		Всего по главе	100%	**11 023 572**	**17 082 226**	-	**28 105 798**										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															
8	7-1	Благоустройство и озеленение территории															
	07-01-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Вертикальная планировка	100%	232 924			232 924										
2	Раздел 2	Покрытие	100%	9 519 367			9 519 367										
3	Раздел 3	МАФ	100%	549 573			549 573										
4	Раздел 4	Озеленение	100%	350 725			350 725										
5	Раздел 5	Ограждение	100%	7 173 568			7 173 568										
6	Раздел 6	Беседка	100%	1 045 138			1 045 138										
		Итого:	100%	**18 871 295**	-	-	**18 871 295**										
9	7-2	Уборная на 2 очка															
	07-02-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Земляные работы	100%	1 020 700			1 020 700										
2	Раздел 2	СТЕНЫ	100%	354 203			354 203										
3	Раздел 3	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	100%	46 171			46 171										
4	Раздел 4	ДВЕРИ	100%	68 753			68 753										
5	Раздел 5	КРОВЛЯ	100%	141 418			141 418										
6	Раздел 6	ПОЛЫ	100%	38 347			38 347										
7	Раздел 7	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	100%	183 592			183 592										
		Итого:	100%	**1 853 184**	-	-	**1 853 184**										
	07-02-02	**Электроосвещение**	100%	99 530	-	-	99 530										
		Итого:	100%	**99 530**	-	-	**99 530**										
		Всего по главе	100%	**20 824 009**	-	-	**20 824 009**										
		Итого по главам 1-7	**100%**	**217 965 505**	**33 702 257**	-	**251 667 762**	**32%**	**79 450 114**	-	-	**79 450 114**	**32%**	**79 450 114**	-	-	**79 450 114**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	100%	6 321 000			6 321 000	36%	2 304 053			2 304 053	36%	2 304 053			2 304 053
		Итого	100%	224 286 505	33 702 257	-	257 988 762	32%	81 754 167	-	-	81 754 167	32%	81 754 167	-	-	81 754 167
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	100%	2 018 579			2 018 579	36%	735 788			735 788	36%	735 788			735 788
		Итого	100%	226 305 083	33 702 257	-	260 007 340	32%	82 489 955	-	-	82 489 955	32%	82 489 955	-	-	82 489 955
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ: К=0,975	100%	220 647 456,13	32 859 700,58	-	253 507 156,71	32%	80 427 705,95	-	-	80 427 705,95	32%	80 427 705,95	-	-	80 427 705,95
		Непредвиденные работы и затраты-2%	100%				4 412 949,23	36%				1 608 554,12	36%				1 608 554,12
		Итого	100%				257 920 105,95	32%				82 036 260,07	32%				82 036 260,07
		НДС 12%	100%				30 950 412,71	32%				9 844 351,21	32%				9 844 351,21
		Всего	**100%**				**288 870 518,66**	**32%**				**91 880 611,28**	**32%**				**91 880 611,28**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель

Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

Илесбеков А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор

Актокалов Куаныш Айтбаевич

Авторский надзор: ТОО "Архдизстрой"