Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Кордай Кордайского района Жамбылской области»
Договор № 129 от 20.05.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2020 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	в % соотн-ии	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение с начала строительства: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение за текущий период: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	2-1	Спортивный зал															
	02-01-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Земляные работы /АС-38/	100%	22,704,475			22,704,475	95%	21,548,286			21,548,286	7%	1,589,313			1,589,313
2	Раздел 2	Фундаменты /КЖ-2-6/	100%	8,611,451			8,611,451	80%	6,889,161			6,889,161	80%	6,889,161			6,889,161
3	Раздел 3	Стены /АС-21/	100%	19,152,263			19,152,263	81%	15,471,536			15,471,536	10%	1,915,226			1,915,226
4	Раздел 4	Рамы монолитные /АС-11/	100%	3,347,354			3,347,354	80%	2,677,883			2,677,883	80%	2,677,883			2,677,883
5	Раздел 5	Перекрытие, покрытие /АС-18/	100%	4,392,590			4,392,590	80%	3,514,072			3,514,072	80%	3,514,072			3,514,072
6	Раздел 6	Лестничное ограждение /АС-22/	100%	369,344			369,344					-					-
7	Раздел 7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/	100%	34,472,069			34,472,069	86%	29,705,498			29,705,498					-
8	Раздел 8	КРОВЛЯ /АС-16,17/	100%	20,921,455			20,921,455	78%	16,229,333			16,229,333					-
9	Раздел 9	Воздухозаборная шахта /АС-31/	100%	238,682			238,682										-
10	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ Вш-1-3 /АС-32,33/	100%	914,379			914,379										-
11	Раздел 11	Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-11/	100%	16,956,948			16,956,948										-
12	Раздел 12	ПРОЕМЫ /АС-14/	100%	9,569,376			9,569,376										-
13	Раздел 13	Внутренняя отделка /АС-12,13/	100%	6,879,571			6,879,571										-
14	Раздел 14	Лестница монолитная /КЖ-7/	100%	1,459,466			1,459,466										-
15	Раздел 15	Техподполье	100%	1,640,771			1,640,771	60%	984,463			984,463	60%	984,463			984,463
16	Раздел 16	Лестница Л-1 /АС-22/	100%	864,683			864,683										
17	Раздел 17	Разные работы	100%	6,567,150			6,567,150										
		Итого:	100%	**159,062,027**	-	-	**159,062,027**	61%	**97,020,232**	-	-	**97,020,232**	11%	**17,570,118**	-	-	**17,570,118**
	02-01-02	на Водопровод и канализация															
1	Раздел 1	Водопровод холодной воды	100%	2,671,835	1,148,029		3,819,864										
2	Раздел 2	Водопровод горячей воды	100%	870,706	776,536		1,647,242										
3	Раздел 3	Канализация К1	100%	1,246,931	132,656		1,379,587										
		Итого:	100%	**4,789,472**	**2,057,221**	-	**6,846,693**										
	02-01-03	на Отопление и вентиляция															
1	Раздел 1	Отопление	100%	5,252,148			5,252,148										
2	Раздел 2	Вентиляция	100%	3,614,684	3,412,515		7,027,199										
3	Раздел 3	Тепловой узел	100%	3,703,430	271,670		3,975,100										
		Итого:	100%	**12,570,262**	**3,684,185**	-	**16,254,447**										
	02-01-04	на Электрооборудование и электроосвещение															
1	Раздел 1	Электрооборудование	100%	541,165	107,348		648,513										
2	Раздел 2	Светотехническое оборудование	100%	1,150,330			1,150,330										
3	Раздел 3	Электротехническое оборудование	100%	409,192			409,192										
4	Раздел 4	Кабели и провода	100%	2,056,348			2,056,348										
5	Раздел 5	Электромонтажные материалы	100%	1,008,501			1,008,501										
		Итого:	100%	**5,165,536**	**107,348**	-	**5,272,884**										
1	02-01-05	Пожарная сигнализация	100%	1,082,719			1,082,719										
1	02-01-06	на Технологическое оборудование	100%		6,121,046		6,121,046										
		Всего по главе	100%	**182,670,016**	**11,969,800**	-	**194,639,816**	50%	**97,020,232**	-	-	**97,020,232**	9%	**17,570,118**	-	-	**17,570,118**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
2	4-1	Наружные сети электроснабжение															
1	Раздел 1	Сети 0,4кВ	100%	1,595,274	4,650,231		6,245,505										
2	Раздел 2	Опора со светильником наружного освещения	100%	1,852,634			1,852,634										
		Всего по главе	100%	**3,447,908**	**4,650,231**	-	**8,098,139**										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации															
1	Раздел 1	Сеть В1	100%	268,342			268,342										

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	в % соотн-ии	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение с начала строительства: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соотн-ии	Выполнение за текущий период: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Раздел 2	Сеть К1	100%	736,419			736,419										
		Итого:	100%	**1,004,761**	-	-	**1,004,761**										
4	6-2	Тепловые сети															
1	Раздел 1	Трубопроводы	100%	1,743,168			1,743,168	60%	1,045,901			1,045,901	60%	1,045,901			1,045,901
2	Раздел 2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	100%	1,803,818			1,803,818	60%	1,082,291			1,082,291	60%	1,082,291			1,082,291
		Итого:	100%	**3,546,986**	-	-	**3,546,986**	60%	**2,128,192**	-	-	**2,128,192**	60%	**2,128,192**	-	-	**2,128,192**
5	6-3	Модульная котельная	100%	1,395,319	17,082,226		18,477,545	55%		10,131,552		10,131,552	55%		10,131,552		10,131,552
6	6-4	Выгреб на 10м3	100%	3,700,037			3,700,037	60%	2,220,022			2,220,022	60%	2,220,022			2,220,022
7	6-5	Котлован для резервуара	100%	1,376,469			1,376,469										-
		Всего по главе	100%	**11,023,572**	**17,082,226**	-	**28,105,798**	52%	**4,348,214**	**10,131,552**	-	**14,479,766**	52%	**4,348,214**	**10,131,552**	-	**14,479,766**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															-
8	7-1	Благоустройство и озеленение территории															-
	07-01-01	на Общестроительные работы															-
1	Раздел 1	Вертикальная планировка	100%	232,924			232,924										-
2	Раздел 2	Покрытие	100%	9,519,367			9,519,367										-
3	Раздел 3	МАФ	100%	549,573			549,573										-
4	Раздел 4	Озеленение	100%	350,725			350,725										-
5	Раздел 5	Ограждение	100%	7,173,568			7,173,568	95%	6,814,890			6,814,890	95%	6,814,890			6,814,890
6	Раздел 6	Беседка	100%	1,045,138			1,045,138										-
		Итого:	100%	**18,871,295**	-	-	**18,871,295**	36%	**6,814,890**	-	-	**6,814,890**	36%	**6,814,890**	-	-	**6,814,890**
9	7-2	Уборная на 2 очка															
	07-02-01	на Общестроительные работы															
1	Раздел 1	Земляные работы	100%	1,020,700			1,020,700										
2	Раздел 2	СТЕНЫ	100%	354,203			354,203										
3	Раздел 3	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	100%	46,171			46,171										
4	Раздел 4	ДВЕРИ	100%	68,753			68,753										
5	Раздел 5	КРОВЛЯ	100%	141,418			141,418										
6	Раздел 6	ПОЛЫ	100%	38,347			38,347										
7	Раздел 7	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	100%	183,592			183,592										
		Итого:	100%	**1,853,184**	-	-	**1,853,184**										
	07-02-02	**Электроосвещение**	100%	99,530	-	-	99,530										
		Итого:	100%	**99,530**	-	-	**99,530**										
		Всего по главе	100%	**20,824,009**	-	-	**20,824,009**	33%	**6,814,890**	-	-	**6,814,890**	33%	**6,814,890**	-	-	**6,814,890**
		Итого по главам 1-7	**100%**	**217,965,505**	**33,702,257**	-	**251,667,762**	**47%**	**108,183,336**	**10,131,552**	-	**118,314,888**	**15%**	**28,733,222**	**10,131,552**	-	**38,864,774**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	100%	6,321,000			6,321,000	50%	3,137,317			3,137,317	13%	833,263			833,263
		Итого	100%	224,286,505	33,702,257	-	257,988,762	47%	111,320,653	10,131,552	-	121,452,205	15%	29,566,485	10,131,552	-	39,698,037
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	100%	2,018,579			2,018,579	50%	1,001,886			1,001,886	13%	266,098			266,098
		Итого	100%	226,305,083	33,702,257	-	260,007,340	47%	112,322,539	10,131,552	-	122,454,091	15%	29,832,584	10,131,552	-	39,964,136
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ: К=0,975	100%	220,647,456,13	32,859,700,58	-	253,507,156,71	47%	109,514,475,17	9,878,263,26	-	119,392,738,43	15%	29,086,769,22	9,878,263,26	-	38,965,032,47
		Непредвиденные работы и затраты-2%	100%				4,412,949,23	50%				2,190,289,50	13%				581,735,38
		Итого	100%				257,920,105,95	47%				121,583,027,93	15%				39,546,767,86
		НДС 12%	100%				30,950,412,71	47%				14,589,963,35	15%				4,745,612,14
		Всего	**100%**				**288,870,518,66**	**47%**				**136,172,991,28**	**15%**				**44,292,380,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель
Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"
Илесбеков А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис"
Директор
Актокалов Куаныш Айтбаевич