Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 15.07.2020

Акт выполненных работ №9 за ноябрь 2020 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Внутрипоселковая сеть										
1	88	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	17,56	121891,74 / 0	1817,43 / 954,68	2140419 / 0	31914 / 16764	2108505	18105 / 172682	2331206	
2	89	E11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3948,75	152,79 / 46,27	100,11 / 31,74	603343 / 182698	395296 / 125322	25349	332661 / 74880	1010884	
3	90	E11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	3948,75	1,23 / 0,5	0,08 / 0	4858 / 1957	322 / 0	2578	2114 / 558	7529	
4	91	E11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3875,625	152,79 / 46,27	100,11 / 31,74	592170 / 179314	387976 / 123001	24879	326500 / 73494	992164	
5	92	C121-020501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	557,314875	12376		6897329		6897329	551786	7449115	
6	93	C121-020501-0303	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК1225-2013**	т	374,38617	12644		4733739		4733739	378699	5112438	
			Итого по разделу: 4. Внутрипоселковая сеть									16903336	
			ИТОГО:					14971858	815509	13792379	679380	16903336	
			В том числе :					363969	265087		1252099		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		392157					
			Итого с временными									17295494	
			Зимние удорожания			2,07 %		358017					
			Итого с зимними удорожаниями									17653511	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		353070					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18006581	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									18905127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**2268615**					
			Итого с тендерной скидкой:									**21173742**	
												14821619	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 15.07.2020

Акт выполненных работ №8 за ноябрь 2020 год

2-1-2 Внутрипоселковая водопроводная сеть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			а									
1	88	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	52,68	121891,74 0	1817,43 954,68	6421257 0	95742 50293	6325515	54316 518046	6993619
2	89	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	7312,5	152,79 46,27	100,11 31,74	1117302 338329	732030 232077	46942	616038 138667	1872007
3	90	Е11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к о нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	7312,5	1,23 0,5	0,08 0	8995 3625	597 0	4774	3915 1033	13943
4	91	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	7312,5	152,79 46,27	100,11 31,74	1117302 338329	732030 232077	46942	616038 138667	1872007
5	92	С121-020501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	1058,80185	12376		13103731,7		13103732	1048299	14152030
6	93	С121-020501-0303	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК1225-2013**	т	706,389	12644		8931582,516		8931583	714527	9646109
			Итого по разделу: 16. Внутрипоселковая сеть									34549715
			ИТОГО:					30610267	1560400	28369584	1290307	34549715
			В том числе :					680283	514447		2552046	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,32 %						
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %						35351269
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						36083040
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099	1,04990099								36804701
			НДС			12 %		4636955				38641292

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**43278247**
			Итого с тендерной скидкой:									**30294773**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Public

Заказчик: ТОО "МаД"

типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	15.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"	**288 254 328**	**40 282 493**							**4 833 899**	**45 116 392**

М.П. Заказчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) _____ (подпись) 25 ноябрь 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Финасовый директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) _____ (подпись) 25 ноябрь 2020 года (дата)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 15.07.2020

Акт выполненных работ №12 за декабрь 2020 г.

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Магистральный водовод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Магистральный водовод										
1	15	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,047518	2992737,63	239727,68	142209	11391	113195	19531	174680	
						370852	44331,58	17622	2107		12939		
2	16	Е11-221101-0105	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети изстальных труб**	врезка	0,5	16820,08	9670,09	8410	4835	632	4415	13851	
						5885,88	3032,93	2943	1516		1026		
3	17	С123-010201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	5367		1073		1073		1159	
											86		
			Итого по разделу: 4. Магистральный водовод									189690	
			ИТОГО:					151692	16227	114900	23946	189690	
			В том числе :					20565	3623		14051		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		4401					
			Итого с временными									194091	
			Зимние удорожания			2,07 %		4018					
			Итого с зимними удорожаниями									198109	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3962					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									202071	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									212155	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**25459**				**237614**	
			Итого с НДС									**166330**	
			Итого с тендерной скидкой:										

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бесагаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 15.07.2020

Акт выполненных работ №11 за декабрь 2020 г.

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Насосная станция от точкиподключения "БАК" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Насосная станция										
1	11	Ц13-110203-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Ультразвуковой расходомер до 120 мм. Установка**	шт.	1	9411,58 / 7188	855,91 / 426,87	9412 / 7188	856 / 427	1368	5711 / 1210	16333	
2	12	прайс лист "ТОО Комплект-Энерго"	**Ультразвуковой расходомер-счетчик диам.100 мм, КАРАТ-РС-100**	шт	1	198262,55		198263				198263	
			Отпускная цена			198263		198263		198263			
			Сметная стоимость оборудования					***198263***					
			Итого по разделу: 3. Насосная станция									214596	
			ИТОГО:					207675 / 7188	856 / 427	1368 / 198263	5711 / 1210	214596	
			В том числе :							198263			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,32 %		379				214974	
			Итого с временными									215320	
			Зимние удорожания			2,07 %		346				215661	
			Итого с зимними удорожаниями									226423	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		341					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**27171**					
			Итого с НДС									**253594**	
			Итого с тендерной скидкой:									**177516**	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 15.07.2020

Акт выполненных работ №10 за декабрь 2020 г.

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Внутриселковая водопроводная сеть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Внутриселковая сеть										
1	88	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	17,56	121891,74 / 0	1817,43 / 954,68	2140419 / 0	31914 / 16764	2108505	18105 / 172682	2331206	
2	89	E11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3363,75	152,79 / 46,27	100,11 / 31,74	513959 / 155631	336734 / 106755	21594	283378 / 63787	861123	
3	90	E11-270602-0403 K=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	3363,75	1,23 / 0,5	0,08 / 0	4138 / 1667	274 / 0	2196	1801 / 475	6414	
4	91	E11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3436,879973	152,79 / 46,27	100,11 / 31,74	525133 / 159015	344055 / 109076	22063	289539 / 65174	879845	
5	92	C121-020501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	486,959992	12376		6026617		6026617	482129	6508746	
6	93	C121-020501-0303	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК1225-2013**	т	332,0000044	12644		4197808		4197808	335825	4533633	
			Итого по разделу: 13. Внутриселковая сеть									15120967	
			ИТОГО:					13408074	712976	12378783	592823	15120967	
			В том числе :					316313	232595		1120072		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		350806				15471773	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		320266				15792039	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		315841				16107880	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									16911679	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**2029401**					
			Итого с тендерной скидкой:									**18941080**	
												13258756.00	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Public

Заказчик: ТОО "МаД"

типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 декабрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	15.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"	**301 856 929**	**12 145 180**							**1 457 422**	**13 602 602**

М.П. Заказчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) _____ (подпись) 25 декабрь 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Финасовый директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) _____ (подпись) 25 декабрь 2020 года (дата)

Формы по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бесагаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 15.07.2020

Акт выполненных работ №7 за октябрь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Насосная станция										
1	1	**Е11-180501-0103**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка**	насос	4	33195,79	1601,02	132783	6404	26455	100452	251894	
						24981,11	644,3	99924	2577		18659		
2	2	**прайс лист "ТОО ИНВОЛЬТ"**	**Насос консольный с электродвигателем К100-65-200**	шт	4	379951,79		1519807		1519807		1519807	
			Отпускная цена			379952		1519807					
			Сметная стоимость оборудования					*1519807*					
3	3	**Е11-160601-0106**	**Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка**	шт.	2	12374,41	891,02	24749	1782	2620	20406	48768	
						10173,36	238,02	20347	476		3612		
4	4	**Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	шт.	5	9452,87	530,95	47264	2655	6313	38196	92297	
						7659,3	135,73	38297	679		6837		
5	5	**Е11-160601-0103**	**Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	9	4104,55	291,27	36941	2621	4695	29570	71832	
						3291,6	60,98	29624	549		5321		
6	6	**Е11-160601-0103**	**Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до100 мм. Установка**	шт.	4	4104,55	291,27	16418	1165	2087	13142	31925	
						3291,6	60,98	13166	244		2365		
7	7	**С123-040102-1408**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	212849		425698		425698		459754	
											34056		
8	8	**С123-040102-1407**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	132488		662440		662440		715435	
											52995		
9	9	**С123-040102-1405**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	9	87599		788391		788391		851462	
											63071		
10	10	**С123-041001-1203**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN100 ГОСТ 11823-91**	шт.	4	10927		43708		43708		47205	
											3497		
11	13	**Е11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	21	392,02	0	8232	0	0	5680	15026	
						392,02	0	8232	0		1113		
12	14	**Е11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	26	179,76	2,64	4674	69	3689	640	5739	
						35,25	0,41	917	11		425		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	Е11-130301-1409 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	26	471,63	3,35	12262	87	11253	646	13941	
						35,45	0,55	922	14		1033		
14	16	Е12-120101-1006	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	24	1180,3	3,85	28327	92	4547	17090	49050	
						987	1,98	23688	48		3633		
15	17	Е12-120101-0906	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	12	1840,88	3,85	22091	46	2206	14301	39303	
						1653,23	1,98	19839	24		2911		
16	18	Е12-120101-0103	Поверхности внутренние (потолок).Окраска известковая по дереву	м2	53	122,33	3,02	6484	160	570	4202	11541	
						108,55	1,57	5753	83		855		
17	19	Е12-120101-0706	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	63	976,98	3,85	61549	242	12154	35480	104791	
						780,2	1,98	49153	125		7762		
18	20	Е12-110101-0105	Штукатурка потолков.	м2	30	415,33	7,45	12460	223	3	8893	23061	
						407,78	3,92	12233	118		1708		
19	21	С122-050104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006	кг	105	69		7245		7245		7825	
						415,33	7,45	12460	223	3	580		
20	22	Е12-110101-0105	Сплошное выравнивание сухими смесями потолка	м2	30	407,78	3,92	12233	118		8893	23061	
						64		2112		2112	1708		
21	23	С122-050101-0401	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	33	91		3003		3003	169	2281	
											240	3243	
22	24	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	33	352,22	2,7	10567	81	4743	4627	16409	
						191,42	1,35	5743	41		1215		
23	25	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая	м2 окрашиваемой поверхности	30	165,84	3,02	35490	646	2497	23531	63742	
						151,15	1,57	32346	335		4722		
24	26	Е12-120101-0101	Поверхности внутренние (стен). Окраска известковая по штукатурке	м2	214	392,02	0	8624	0	0	5951	15741	
						392,02	0	8624	0		1166		
25	27	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	22	4147,36	1111,55	9124	2445	3813	3108	13211	
						1302,75	249,65	2866	549		979		
26	28	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,2	12801		28162		28162		30415	
						655,76	29,37	14427	646	5933	2253		
27	29	С121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2	356,71	14,64	7848	322		7680	23875	
						153,14	9,99	3369	220	2955	1769		
28	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	8,82	4,84	194	107		282	3944	
						584,84	15,71	47957	1288	6279	292		
29	31	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22	492,56	7,94	40390	651		29550	83707	
						1552		127264		127264	6201		
30	32	Е12-080101-1501 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие кровельное из профилированного листа. Устройство	м2	82						10181	137445	
												4777730	
31	33	С121-100103-0304	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,5 мм СТРК EN 508-1-2012	м2	82								
			Итого по разделу: 13. Насосная станция										
			Раздел: 14. Водонапорная башня емк. 25м3 и 50м3										
32	34	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	311	392,02	0	121918	0	0	84124	222525	
						392,02	0	121918	0		16483		
33	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	311	91,15	2,36	28348	734	13266	9960	41373	
						46,14	0,28	14349	86		3065		
34	36	Е11-130301-1412 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2раза	м2	311	462,87	3,91	143953	1215	131950	7621	163700	
						34,69	0,83	10788	257		12126		
			Итого по разделу: 14. Водонапорная башня емк. 25м3 и 50м3									427598	
			ИТОГО:					4458301	23049	2336054	474025	5205328	
			В том числе :					579393	7414	1519807	273002		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**1519807**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**85504**				**5290829**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**78060**				**5368889**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**76982**				**5445871**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**5717625**	
			НДС			**12 %**		**686115**				**6403740**	
			Итого с НДС									**4482618**	
			Итого с тендерной скидкой:										

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28** от **15.07.2020**

Акт выполненных работ №6 за октябрь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Магистральный водовод									
1	1	**Е11-010104-0101**	**Срезка почвенно-растительного слоя толщиной 40 мм. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/дальность перемещения до 50м**	**м3 грунта**	**393,2**	**43,27** **0**	**43,27** **16,2**	**17012** **0**	**17012** **6369**	**0**	**4585** **1728**	**23326**
2	2	**Е11-010104-0109 К=4**	**Срезка почвенно-растительного слоя толщиной 40 мм.Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50 м**	**м3 грунта**	**393,2**	**160,23** **0**	**160,23** **59,98**	**63001** **0**	**63001** **23584**	**0**	**16981** **6399**	**86380**
3	3	**Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**770**	**163,95** **8,57**	**155,38** **40,24**	**126240** **6598**	**119641** **30985**	**0**	**27060** **12264**	**165564**
4	4	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**24**	**2056,82** **2056,82**	**0** **0**	**49364** **49364**	**0** **0**	**0**	**35542** **6792**	**91698**
5	5	**Е11-010205-0501**	**Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**151,2**	**814,2** **814,2**	**0** **0**	**123107** **123107**	**0** **0**	**0**	**88637** **16940**	**228684**
6	6	**Е11-010104-0401**	**Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**642,8**	**30,38** **0**	**30,38** **11,37**	**19530** **0**	**19530** **7311**	**0**	**5264** **1984**	**26778**
7	7	**Е11-010201-0203**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**642,8**	**101,02** **0**	**101,02** **39,71**	**64937** **0**	**64937** **25529**	**0**	**18381** **6665**	**89983**
8	8	**Е11-010201-0206 К=3**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**642,8**	**8,85** **0**	**8,85** **3,01**	**5689** **0**	**5689** **1936**	**0**	**1394** **567**	**7649**
9	9	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**642,8**	**82,48** **9,85**	**69,74** **16,8**	**53019** **6329**	**44826** **10799**	**1864**	**12332** **5228**	**70578**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010104-0101	Восстановление почвенно-растительного слоя толщиной 40 мм. Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/дальность перемещения до 50м	м3 грунта	393,2	43,27 0	43,27 16,2	17012 0	17012 6369	0	4585 1728	23326
11	11	Е11-010104-0109 К=4	Восстановление почвенно-растительного слоя толщиной 40 мм.Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50 м	м3 грунта	393,2	160,23 0	160,23 59,98	63001 0	63001 23584	0	16981 6399	86380
12	12	Е11-220301-0106 Изм. и доп. выш. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,378	1170426,99 567760	529464,64 174652,84	442421 214613	200138 66019	27670	277826 57620	777867
13	13	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	379,512	5367		2036841		2036841		2199788
14	14	Е11-220701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,4725	46559,1 28479,1	0 0	21999 13456	0 0	8543	13322 2826	38147
15	15	Е11-220601-0306 Изм. и доп. выш. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,424982	2992737,63 370852	239727,68 44331,58	1271860 157605	101880 18840	1012374	174681 115723	1562264
			Итого по разделу: 3. Магистральный водовод									5478412
			ИТОГО:					4375033 571072	716668 221325	3087292	697571 405810	5478412
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		127099				
			Итого с временными									5605510
			Зимние удорожания			2,07 %		116034				
			Итого с зимними удорожаниями									5721544
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		114431				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5835975
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6127196
			НДС			12 %		735264				
			Итого с НДС									6862460
			Итого с тендерной скидкой:									4803722

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Public

Заказчик: ТОО "МаД"

типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 23 октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	15.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"	**243 137 936**	**8 291 375**							**994 965**	**9 286 340**

М.П. Заказчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) _____ (подпись) 23 октябрь 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Финасовый директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) _____ (подпись) 23 октябрь 2020 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28** от **15.07.2020**

Акт выполненных работ №5 за сентябрь 2020 год

2-1-1 Магистральный водовод работы

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Магистральный водовод										
1	1	**Е11-010104-0101**	**Срезка почвенно-растительного слоя толщиной 40 мм. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/дальность перемещения до 50м**	**м3 грунта**	**589,8**	**43,27** **0**	**43,27** **16,2**	**25519** **0**	**25519** **9553**	**0**	**6878** **2592**	**34988**	
2	2	**Е11-010104-0109 К=4**	**Срезка почвенно-растительного слоя толщиной 40 мм.Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50 м**	**м3 грунта**	**589,8**	**160,23** **0**	**160,23** **59,98**	**94502** **0**	**94502** **35376**	**0**	**25471** **9598**	**129570**	
3	3	**Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кзм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1155**	**163,95** **8,57**	**155,38** **40,24**	**189360** **9897**	**179462** **46478**	**0**	**40590** **18396**	**248346**	
4	4	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную в траншеях, разработанных механированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**36**	**2056,82** **2056,82**	**0** **0**	**74046** **74046**	**0** **0**	**0**	**53313** **10189**	**137547**	
5	5	**Е11-010205-0501**	**Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**226,8**	**814,2** **814,2**	**0** **0**	**184661** **184661**	**0** **0**	**0**	**132956** **25409**	**343025**	
6	6	**Е11-010104-0401**	**Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**964,2**	**30,38** **0**	**30,38** **11,37**	**29296** **0**	**29296** **10967**	**0**	**7896** **2975**	**40167**	
7	7	**Е11-010201-0203**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**964,2**	**101,02** **0**	**101,02** **39,71**	**97405** **0**	**97405** **38293**	**0**	**27571** **9998**	**134974**	
8	8	**Е11-010201-0206 К=3**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**964,2**	**8,85** **0**	**8,85** **3,01**	**8533** **0**	**8533** **2904**	**0**	**2091** **850**	**11474**	
9	9	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**964,2**	**82,48** **9,85**	**69,74** **16,8**	**79528** **9493**	**67239** **16198**	**2796**	**18497** **7842**	**105867**	
10	10	**Е11-010104-0101**	**Восстановление почвенно-растительного слоя толщиной 40 мм. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/дальность перемещения до 50м**	**м3 грунта**	**589,8**	**43,27** **0**	**43,27** **16,2**	**25519** **0**	**25519** **9553**	**0**	**6878** **2592**	**34988**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010104-0109 К=4	Восстановление почвенно-растительного слоя толщиной 40 мм.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50 м	м3 грунта	589,8	160,23 0	160,23 59,98	94502 0	94502 35376	0	25471 9598	129570	
12	12	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,567	1170426,99 567760	529464,64 174652,84	663632 321920	300206 99028	41506	416739 86430	1166800	
13	13	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	569,268	5367		3055261		3055261	244421	3299682	
14	14	Е11-220701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,4725	46559,1 28479,1	0 0	21999 13456	0 0	8543	13322 2826	38147	
15	15	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,4725	2992737,63 370852	239727,68 44331,58	1414069 175228	113271 20947	1125570	194212 128662	1736944	
16	16	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,5	16820,08 5885,88	9670,09 3032,93	8410 2943	4835 1516	632	4415 1026	13851	
17	17	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	5367		1073		1073	86	1159	
			Итого по разделу: 20. Магистральный водовод									7607099	
			ИТОГО:					6067315 791644	1040288 326189	4235381	976300 563490	7607099	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		176485					
			Итого с временными									7783586	
			Зимние удорожания			2,07 %		161120					
			Итого с зимними удорожаниями									7944706	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		158894					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8103600	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		1020957				8507978	
			Итого с НДС										
			Итого с тендерной скидкой:									9528935 6670255	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28** от **15.07.2020**

Акт выполненных работ №4 за сентябрь 2020 год

2-1-2 Внутрипоселковая водопроводная сеть работы

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Внутрипоселковая сеть										
1	10	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,559	837086,04 / 543600	241253,44 / 84088,16	467931 / 303872	134861 / 47005	29198	347369 / 65224	880524	
2	11	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	3,1890	535675,1 / 407700	112429,28 / 42803,78	1708268 / 1300155	358537 / 136501	49576	1422290 / 250445	3381003	
3	12	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,802	462085,69 / 382030	70606,57 / 25929,25	370593 / 306388	56626 / 20795	7578	323911 / 55560	750065	
4	13	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	561,236	3827		2147850		2147850	171828	2319678	
5	14	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1151,47	2607		3001877		3001877	240150	3242027	
6	15	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2050,29	2129		4365063		4365063	349205	4714268	
7	16	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	805,21	991		797961		797961	63837	861798	
8	17	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	4,34	302388,57 / 226803	74749,25 / 21790,64	1312366 / 984325	324412 / 94571	3630	1068107 / 190438	2570912	
9	18	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4317,00	393		1696581		1696581	135726	1832307	
10	19	С123-020502-0104	Муфта соединительная, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1550	941		1458550		1458550	116684	1575234	
11	20	С123-020101-1301	Сгоны 15-Ц стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	775	78		60450		60450	4836	65286	
12	21	Е11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,559	38847,1 / 28479,1	0 / 0	21716 / 15920	0 / 0	5796	15761 / 2998	40474	
13	22	Е11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	8,617	28263,8 / 23751,8	0 / 0	243549 / 204669	0 / 0	38880	202623 / 35694	481865	
14	23	Е11-220701-0202	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	2,572	26295,8 / 23751,8	0 / 0	67633 / 61090	0 / 0	6543	60479 / 10249	138360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	24	Е11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	1,552	24887,8 23751,8	0 0	38626 36863	0 0	1763	36494 6010	81130	
16	25	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,559	2282885,33 341504	212408,08 40440,85	1276133 190901	118736 22606	966496	211372 119000	1606505	
17	26	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1,928	1502237,64 273470	38787,56 872,66	2896314 527250	74782 1682	2294282	523643 273597	3693554	
18	27	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,752	933986,56 270802	36755,44 734,5	702358 203643	27640 552	471075	202153 72361	976872	
19	28	Е11-220901-0103	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	10	2119,61 1709,4	82,83 41,31	21196 17094	828 413	3274	17332 3082	41610	
20	29	Е11-220901-0102	Задвижки чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка	2	2070,77 1660,56	82,83 41,31	4142 3321	166 83	655	3370 601	8112	
21	30	Е11-220901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	56	1275,21 1074,48	27,61 13,77	71412 60171	1546 771	9694	60333 10540	142284	
22	31	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	10	87599		875990		875990		946069	
23	32	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66605		133210		133210	10657	143867	
24	33	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	56	54295		3040520		3040520		3283762	
25	34	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	29	2836,33 2098,46	183,25 80,65	82253 60855	5314 2339	16084	243242 62562	156401	
26	35	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	29	41791		1211939		1211939	11585	1308894	
27	36	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1629,65 1378,16	82,83 41,31	22815 19294	1160 578	2361	19674 3399	45888	
28	37	С123-040501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2634		36876		36876		39826	
29	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,5601	1049024,39 514704,2	515599,11 154628,69	1636583 802990	804386 241236	29207	1033784 213629	2883996	
30	39	С123-020803-0210	Тройник с подставкой под ПГ с 2выходами /прим.	шт.	9	139208		1252872		1252872		1353102	
31	40	С123-020803-1301	Подставка под ПГ с 2 выходами/прим.	шт.	20	115371		2307420		2307420	100230	2492014	
32	41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1401	1049024,39 514704,2	515599,11 154628,69	147002 72127	72252 21668	2623	92857 19189	259048	
33	42	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5282		15846		15846	1268	17114	
34	43	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	3499		27992		27992	2239	30231	
35	44	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	1691		13528		13528	1082	14610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	45	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1044		5220		5220	418	5638	
37	46	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1068		1068		1068	85	1153	
38	47	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1678		6712		6712	537	7249	
39	48	С123-020101-1306	Стоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	14	344		4816		4816	385	5201	
40	49	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	938		3752		3752	300	4052	
41	50	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917		1834		1834	147	1981	
42	51	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм- 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	568		5112		5112	409	5521	
43	52	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,5411	1049024,39 514704,2	515599,11 154628,69	567638 278512	278996 83671	10130	358561 74096	1000294	
44	53	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	715		1430		1430	114	1544	
45	54	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	184	316		58144		58144	4652	62796	
46	55	С123-010201-0145	Патрубок из трубы стальной электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	63,06	1174		74032		74032	5923	79955	
47	56	С123-010201-0171	Патрубок из трубы стальной электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,1	2129		49180		49180	3934	53114	
48	57	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1702,93 1481,4	128,59 13,77	3406 2963	257 28	186	2960 509	6876	
49	58	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	52	1120,14 987,6	71,28 0	58247 51355	3707 0	3185	50842 8727	117816	
50	59	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	98	583,48 526,72	35,64 0	57181 51619	3493 0	2070	51102 8663	116946	
51	60	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4658		9316		9316	745	10061	
52	61	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	88	2785		245080		245080	19606	264686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 *	13	14
53	62	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	338	1420		479960		479960	38397	518357	
54	63	С123-010101-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6	4436		7098		7098	568	7665	
55	64	С123-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	86,4	3026		261446		261446	20916	282362	
56	65	С123-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	2077		41540		41540	3323	44863	
57	66	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,2	995		8159		8159	653	8812	
58	67	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	232,5	770		179025		179025	14322	193347	
59	68	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя	шт.	43	678,93 678,93	0 0	29194 29194	0 0	0	22187 4111	55492	
60	69	С124-010201-0117	Знаки обозначения ПГ, односторонние квадратные, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002/прим.	шт.	43	2951		126893		126893	10151	137044	
61	70	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15,32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	861	4523,74 2033,2	2352,89 760,49	3894936 1750585	2025838 654782	118513	2381313 502100	6778350	
62	71	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	117,88	22280,37 10614,28	9324,37 3880,19	2626410 1251211	1099157 457396	276042	1691522 345435	4663366	
63	72	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	87	22383		1947321		1947321	155786	2103107	
64	73	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	174	15100		2627400		2627400	210192	2837592	
65	74	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	87	23296		2026752		2026752	162140	2188892	
66	75	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	87	1740		151380		151380	12110	163490	
67	76	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	285,36	347		99020		99020	7922	106942	
68	77	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20кг (соединит.элементы).Установка	т стальных элементов	2,5414	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	1824234 161040	17920 3604	1645273	194281 161481	2179996	
69	78	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Окраска кузбасслаком БТ-577 за один раз	м2	20,96	71,29 35,09	2,91 0,55	1495 736	61 12	698	516 161	2171	
70	79	С123-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТРК 2384-2013	комплект	117	10157		1188369		1188369	95070	1283439	
71	80	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	21	4147,36 1302,75	1111,55 249,65	87343 27436	23409 5258	36498	29751 9368	126462	
72	81	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21	1191,13 146,88	1042,8 237,78	25085 3093	21961 5008	31	8749 2707	36541	
73	82	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21	12086		254531		254531	20362	274894	
74	83	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21	1837		38687		38687	3095	41782	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	84	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		1463	1191,13	1042,8	1742629	1525622	2121	607772	2538432	
			м3 материала основания в плотном теле			146,88	237,78	214885	347866		188032		
76	85	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1463	1837		2687531		2687531		2902533	
											215002		
77	86	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство		2195	1810,83	1584,38	3974774	3477708	4456	1404423	5809533	
			м3 материала основания в плотном теле		-	224,42	368,01	492611	807781		430336		
78	87	С121-010202-0103	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2195	1671		3667845		3667845		3961273	
			Итого по разделу: 18. Внутрипоселковая сеть								293428		
			ИТОГО:									83370310	
			В том числе :					64686640	10459374	44741096	12508093	83370310	
			Стоимость оборудования, всего					9486168	2956206		6175581		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		1934191		0			
			Итого с временными									85304503	
			Зимние удорожания			2,07 %		1765803					
			Итого с зимними удорожаниями									87070306	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1741406					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									88811712	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									93243504	
			НДС			12 %		11189220					
			Итого с НДС									104432724	
			Итого с тендерной скидкой:									73102907	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Формы по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28** от **15.07.2020**

Акт выполненных работ №3 за сентябрь 2020 год

1-1-1 демонтажные работы работы

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего, / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Магистральный водовод										
1	1	**Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,945	680726,47 / 248968,8	431757,67 / 159420,05	643287 / 235276	408011 / 150652	0	382068 / 82028	1107383	
2	2	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	т	20,04345	97		1944			156	2100	
3	3	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	20,04345	572		11465			917	12382	
			Итого по разделу: 7. Магистральный водовод									1121865	
			Раздел: 8. Внутрипоселковая сеть										
4	4	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,559	477818,45 / 240271,2	237547,25 / 95605,97	267101 / 134312	132789 / 53444	0	185878 / 36238	489217	
5	5	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Демонтаж**	км трубопровода	11,189	346137,82 / 191347,2	154790,62 / 67661,49	3872936 / 2140984	1731952 / 757064	0	2869068 / 539360	7281364	
6	6	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	1,552	312996,97 / 182649,6	130347,37 / 57900,3	485771 / 283472	202299 / 89861	0	369600 / 68430	923801	
7	7	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	163	9415,76 / 3821,14	5594,62 / 2328,11	1534769 / 622846	911923 / 379482	0	992305 / 202166	2729240	
8	8	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Демонтаж**	шт.	29	865,4 / 755,45	109,95 / 48,39	25096 / 21908	3189 / 1403	0	23078 / 3854	52029	
9	9	**Е12-160101-2401**	**Вентиль запорный, диаметром до 50мм. Демонтаж**	вентиль	14	992,85 / 716,75	276,1 / 137,7	13900 / 10035	3865 / 1928	0	8613 / 1801	24314	
10	10	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж**	т фасонных частей	0,666	494652,98 / 185293,51	309359,47 / 92777,21	329439 / 123405	206033 / 61790	0	183343 / 41023	553805	
11	11	**Е12-160101-2402**	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	30	1615,6 / 1339,5	276,1 / 137,7	48468 / 40185	8283 / 4131	0	31908 / 6430	86806	
12	12	**Е12-160101-2401**	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	7	992,85 / 716,75	276,1 / 137,7	6950 / 5017	1933 / 964	0	4306 / 901	12157	
13	13	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	т	514,40859	97		49898			3992	53889	
14	14	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	514,40859	572		294242			23539	317781	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слои до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1463	153,88	149,08	225131	218101	74	33612	279442	
						4,75	16,52	6956	24167		20699		
16	16	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2633,4	572		1506305				1626809	
			Итого по разделу: 8. Внутрипоселковая сеть								120504	14430654	
			Раздел: 9. Насосная станция										
17	17	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	82	182,9	100,87	14998	8271	0	6366	23073	
			Итого по разделу: 9. Насосная станция			82,03	30,49	6726	2500		1709	23073	
			ИТОГО:					9331700	3836650	74	5090145	15575592	
			В том числе :					3631121	1527386		1153747		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		361354				15936945	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		329895				16266840	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		325337				16592177	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17420143	
			НДС			12 %		2090417					
			Итого с НДС									19510560	
			Итого с тендерной скидкой:									13657392	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Public

Заказчик: ТОО "МаД"

типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 сентябрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	15.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"	**233 851 596**	**83 420 137**							**10 010 416**	**93 430 553**

М.П. Заказчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) _____ (подпись) 25 сентябрь 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Финасовый директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) _____ (подпись) 25 сентябрь 2020 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28** от **15.07.2020**

Акт выполненных работ №2 за август 2020 год.

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Внутрипоселковая сеть										
1	8	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9300	82,48 / 9,85	69,74 / 16,8	767070 / 91562	648537 / 156234	26970	178414 / 75639	1021122	
2	9	E11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 крепления	37284	583,29 / 232,91	26,43 / 11,63	21747514 / 8683667	985535 / 433441	12078312	6564318 / 2264947	30576779	
3	11	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	8	535675,1 / 407700	112429,28 / 42803,78	4285401 / 3261600	899434 / 342430	124367	3567990 / 628271	8481662	
4	12	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,75	462085,69 / 382030	70606,57 / 25929,25	346564 / 286522	52955 / 19447	7087	302910 / 51958	701432	
5	14	C123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7500	2607		19552500		19552500	1564200	21116700	
6	15	C123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	532	2129		1132628		1132628	90610	1223338	
7	16	C123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	753	991		746223		746223	59698	805921	
8	17	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	5,8	302388,57 / 226803	74749,25 / 21790,64	1753854 / 1315457	433546 / 126386	4851	1427425 / 254502	3435781	
9	18	C123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5823	393		2288439		2288439	183075	2471514	
10	26	E11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	9,261	1502237,64 / 273470	38787,56 / 872,66	13912223 / 2532606	359212 / 8082	11020406	2515281 / 1314200	17741704	
11	27	E11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,8	933986,56 / 270802	36755,44 / 734,5	747189 / 216642	29404 / 588	501143	215057 / 76980	1039226	
12	28	E11-220901-0103	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	18	2119,61 / 1709,4	82,83 / 41,31	38153 / 30769	1491 / 744	5893	31198 / 5548	74899	
13	30	E11-220901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	120	1275,21 / 1074,48	27,61 / 13,77	153025 / 128938	3313 / 1652	20774	129284 / 22585	304894	
14	31	C123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	18	87599		1576782		1576782	126143	1702925	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	33	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	120	54295		6515400		6515400	521232	7036632	
16	43	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	3499		41988		41988	3359	45347	
17	44	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1691		10146		10146	812	10958	
18	45	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	1044		8352		8352	668	9020	
19	47	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1678		10068		10068	805	10873	
20	49	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	938		3752		3752	300	4052	
21	50	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	917		2751		2751	220	2971	
22	51	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм- 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	568		6816		6816	545	7361	
23	58	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1120,14 987,6	71,28 0	40325 35554	2566 0	2205	35198 6042	81565	
24	59	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	240	583,48 526,72	35,64 0	140036 126413	8554 0	5070	125149 21215	286399	
25	71	Е11-221301-0101 Изм. и доп. инд. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	203	22280,37 10614,28	9324,37 3880,19	4528040 2157140	1894991 788570	475908	2916253 595543	8039836	
26	72	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	150	22383		3357450		3357450	268596	3626046	
27	73	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	300	15100		4530000		4530000	362400	4892400	
28	74	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	150	23296		3494400		3494400	279552	3773952	
29	75	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	150	1740		261000		261000	20880	281880	
30	76	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	492	347		170724		170724	13658	184382	
31	77	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20кг (соединит.элементы).Установка	т стальных элементов	4,36	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	3129637 276279	30744 6184	2822614	333306 277035	3739979	
32	78	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Окраска кузбасслаком БТ-577 за один раз		36,145	71,29	2,91	2577	105	1203	889	3743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	79	С123-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТРК 2384-2013	м2	120,00	35,09	0,55	1268	20		277	1316347	
						10157		1218840		1218840			
34	80	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	комплект	21,60	4147,36	1111,55	89583	24009	37434	97507	129705	
						1302,75	249,65	28139	5392		30514		
35	81	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3	21,60	1191,13	1042,8	25728	22525	31	9608	37478	
						146,88	237,78	3173	5136		8973		
36	82	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3 материала основания в плотном теле	21,60	12086		261058		261058	2776	281942	
						1837		39679		39679	20885	42854	
37	83	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,60						3174	124543520	
			Итого по разделу: 12. Внутрипоселковая сеть										
			ИТОГО:					96935915	5396922	72363264	18382159	124543519	
			В том числе :					19175729	1894306		9225445		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		2889410				127432928	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		2637862				130070790	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2601416				132672206	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									139292680	
			НДС			12 %		16715122					
			Итого с НДС									156007802	
			Итого с тендерной скидкой:									109205461	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Public

Заказчик: ТОО "МаД"

типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 август 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	15.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"	**140 421 042**	**97 504 876**							**11 700 585**	**109 205 461**

М.П. Заказчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) _____ (подпись) 25 август 2020 года (дата)

М.П Подрядчик Финасовый директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) _____ (подпись) 25 август 2020 года (дата)

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая водопроводная сеть с. Бесагаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28** от **15.07.2020**

Акт выполненных работ №1 за август 2020 год

2-1-2 Внутрипоселковая водопроводная сеть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Внутрипоселковая сеть										
1	1	Е11-010101-0308 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1,25, Км=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		14780	193,94	183,23	2866446	2708130	0	618973	3764252	
				м3 грунта		10,71	47,45	158316	701368		278834		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		520	2056,82	0	1069548	0	0	770075	1986793	
				м3 грунта		2056,82	0	1069548	0		147170		
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений		3800	1714,02	0	6513276	0	0	4689559	12099061	
				м3 грунта		1714,02	0	6513276	0		896227		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1		3600	814,2	0	2931120	0	0	2110406	5444849	
				м3 грунта		814,2	0	2931120	0		403322		
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		15500	30,38	30,38	470941	470941	0	126932	645703	
				м3 грунта		0	11,37	0	176295		47830		
6	6	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		15500	101,02	101,02	1565834	1565834	0	443219	2169777	
				м3 уплотненного грунта		0	39,71	0	615582		160724		
7	7	Е11-010201-0206 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		15500	8,85	8,85	137170	137170	0	33616	184449	
				м3 уплотненного грунта		0	3,01	0	46689		13663		
8	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6200	82,48	69,74	511380	432358	17980	118942	680748	
				м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	61041	104156		50426		
9	9	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		10516	583,29	26,43	6133914	277972	3406703	1851474	8624220	
				м2 креплений		232,91	11,63	2449239	122253		638831		
			Итого по разделу: 5. Внутрипоселковая сеть									35599852	
			ИТОГО:					22199629	5592405	3424683	10763196	35599852	
								13182540	1766343		2637027		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		825917					
			Итого с временными									36425769	
			Зимние удорожания			2,07 %		754013					
			Итого с зимними удорожаниями									37179782	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		743596					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37923378**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**39815792**	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**4777895**				**44593687**	
			Итого с тендерной скидкой:									**31215581**	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Public

Заказчик: ТОО "МаД"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 04 август 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	15.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Бесагаш(северная часть) Талгарского района Алматинской области"	**31 215 581**	**27 871 054**							**3 344 527**	**31 215 581**

Заказчик М.П. Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) (подпись) 04 август 2020 года (дата)

Подрядчик М.П. Финасовый директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) (подпись) 04 август 2020 года (дата)