"SANA-2015", Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функц
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области БИН 990440001234 с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, Едыге би, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Школьная, 1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Школьная, 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 124 от 26.05.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 07.07.2021г

за июль 2021г

Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Щкольная, 1

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками Разборка НР = 84 %	м2	92	1498.02	145.13	137818	13352	0	109977	267619

				1352,89	70,21	124466	6459	0	19824	
Раздел 2 Окна										
4	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	92	2798,79 1109,83	192,28 84,76	257489 102104	17690 7798	137695 0	98912 28512	384913
6	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	92	21073		1938716		1938716		2093813
8	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	46	2431,54 221,02	5,54 2,48	111851 10167	255 114	101429 0	9253 9688	130792
9	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	46	943,3 375,59	2,48 1,15	43392 17277	114 53	26001 0	12478 4470	60340
Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажное оборудование										

Раздел 1 Демонтажное оборудование

1	1217-0101-2601	Демонтаж распределительных щитов НР = 72 %	шт.	3	1308,33 1308,33	0 0	3925 3925	0 0	0 0	2826 540	7291
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	86	44,33 44,33	0 0	3812 3812	0 0	0 0	2745 525	7082
3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	324	48,53 47,97	0,56 0,27	15724 15542	182 88	0 0	11254 2158	29136
4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	4589	73,35 73,17	0,19 0,09	336626 335766	860 416	0 0	242051 46294	624971

Раздел 6 Кабельные изделия и провода

38	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4238	325,19 168	2,4 0,79	1378144 711984	10166 3347	655994 0	515038 151455	2044637
42	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,238	276263		894540		894540		966103

43	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	175393		175393		175393		189424
		Раздел 9 Разные работы									
57	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	1249,52	235,51 136,69	98,82 44,01	294271 170793	123478 54992	0 0	14031 189659 38714	522644
		Добавить по нулевой смете 0-1									
		Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажное оборудование									
1	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	246	2910,14 1643,96	1061,19 623,37	715895 404414	261052 153348	50429 0	401589 89399	1206883
2	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт. 3000 лм. 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	246	11104		2731584		2731584 0	218527	2950111
		Итого по смете					**11 485 760**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 900 250				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					427 149				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					226 615				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 711 781				
		- накладные расходы, тенге					1 595 782				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					850 797				

Всего	**11 485 760**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**229 715**
Итого в текущих ценах с 5.10.20 г	**11 715 475**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	**10 928 680**
НДС (12 %)	1 311 441,6
Всего по смете с учетом НДС	**12 240 121,60**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области
БИН 990440001234

Руководитель_____ Еркенов Е.Е.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Фалих"
БИН 140240013353

эксперт_____ Сандыбаев С.З.
аттестат № KZ32VJE00039294

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006065

Директор_____ Рысалдина Р. А.